Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМонтаж Альянс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство детского реабилитационного центра на 48 мест вселе Толе би Шуского района Жамбылской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		01/22	22.03.2022				

№	Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	Описание расхода: "Строительство детского реабилитационного центра на 48 мест в с. Толе би Шуского района Жамбылской области"	4 337 219,00		3 872 516,96						464 702,04	4 337 219,00
2	в т.ч.										
3	Строительно-монтажные работы	4 337 219,00		3 872 516,96						464 702,04	4 337 219,00
4	**Итого к оплате:**										**4 337 219,00**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазМонтаж Альянс"

Директор
Рыштыряков Р.И.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Құрылыс"

Директор
Туреклов М.Ш.

Форма 2в по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМонтаж Альянс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского реабилитационного центра на 48 мест вселе Толе би Шуского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство реабилитационного центра**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/22** от **22.03.2022**

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2022** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01-01 Конструкции железобетонные									
			Раздел: 1. Земляные работы КЖ5									
1	1	Е11-010101-0320 Изм. и доп. вып. 20	Группы 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	4273,82	142,19	137,74	607694	588676	0	72498	734607
						4,45	19,11	19018	81673		54415	
2	2	Е11-010205-0303	Группы 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	132,18	2978,48	0	393695	0	0	283461	731328
						2978,48	0	393695	0		54172	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3524,8	36,27	36,27	127844	127844	0	36342	177321
						0	14,32	0	50475		13135	
4	4	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3524,8	17,91	17,91	63129	63129	0	17943	87558
						0	7,07	0	24920		6486	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3524,8	173,82	79,75	612681	281102	0	337738	1026452
						94,07	39,01	331578	137502		76033	
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	881,2	965,2	0	850534	0	0	612385	1579953
						965,2	0	850534	0		117034	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы КЖ5									4337219
			ИТОГО:									
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		464702				
			Итого с НДС									4801921
			Временные здания и сооружения			1,5 %		65058				
			Итого с временными									4840956
			Зимние удорожания			0,9 %		39035				
			Итого с зимними удорожаниями									4879991
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		86744				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4966735

			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									
			НДС			**12 %**		**464702**				
			Итого с НДС									
			Всего с непредвиденными работами и затратами									**4337219,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазМонтаж Альянс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Иштиряков Р.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО "Таужар-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Туреклов М.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)