Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "Синдикат групп"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Баспана Құрылыс-2020"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау ,Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №42 от 08.08.2024г.

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 10: Вентканалы АС 28										
1	156	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	3	32 433,0 26 074,0	6 358,0 1 442,0	97 299,0 78 222,0	19 074,0 4 326,0	3,0		97 299,0	
2	158	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,14	40 350,0		45 999,0		45 999,0		45 999,0	
3	159	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,039	275 890,0 270 287,0	5 603,0 1 453,0	10 760,0 10 541,0	219,0 57,0			10 760,0	
4	160	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,039	428 814,0		16 724,0		16 724,0		16 724,0	
5	161	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,036	317 067,0 265 713,0	46 562,0 11 702,0	11 414,0 9 566,0	1 676,0 421,0	173,0		11 414,0	
6	162	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,036	438 020,0		15 769,0		15 769,0		15 769,0	

7	163	6111-0201-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	17,52	7 361,0 6 392,0	40,0 10,0	128 965,0 111 988,0	701,0 175,0	16 276,0		128 965,0	
8	164	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,88	56 845,0		50 024,0		50 024,0		50 024,0	
9	165	6112-0202-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса при оштукатуривании колонна	$м^2$	17,52	9 469,0 1 720,0	17,0 5,0	165 897,0 30 134,0	298,0 88,0	135 465,0		165 897,0	
10	166	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	315 652,0		1 578,0		1 578,0		1 578,0	
11	167	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	303 501,0		3 642,0		3 642,0		3 642,0	
12	168	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	/Пластина 30х4/Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,021	2 142 315,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	44 989,0 20 666,0	77,0 24,0	24 246,0		44 989,0	
13	169	6112-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная декоративным раствором стена гладкая	$м^2$	17,52	7 942,0 7 802,0	126,0 53,0	139 144,0 136 691,0	2 208,0 929,0	245,0		139 144,0	
14	170	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,385	22 515,0		8 668,0		8 668,0		8 668,0	
15	171	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	31,207	2 249,0 1 982,0	24,0 5,0	70 185,0 61 852,0	749,0 156,0	7 583,0		70 185,0	
16	172	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,099	512 324,0		50 720,0		50 720,0		50 720,0	
			Подраздел 1: Узлы крепления перегородок АС 28										

17	173	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,095	275 890,0 270 287,0	5 603,0 1 453,0	26 210,0 25 677,0	532,0 138,0			26 210,0	
18	174	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,095	428 814,0		40 737,0		40 737,0		40 737,0	
19	175	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,012	2 142 315,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	25 708,0 11 809,0	44,0 14,0	13 855,0		25 708,0	
20	176	252-207-1187 *СпрСЦ 10.2023*	Анкер-шпилька	шт.	32	475,0		15 200,0		15 200,0		15 200,0	
			Итого по подразделу 1: Узлы крепления перегородок АС 28					107 855 37 486	576 152	69 792 0	0 0	107 855	
			Итого по разделу 10: Вентканалы АС 28					969 632 497 146	25 578 6 328	446 907 0	0 0	969 632	
			Раздел 11: Стремянки АС 29										
21	177	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,149	246 259,0 151 242,0	61 581,0 16 940,0	36 693,0 22 535,0	9 176,0 2 524,0	4 982,0		36 693,0	
22	178	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,149	1 145 627,0		170 698,0		170 698,0		170 698,0	
23	179	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,024	395,0 206,0	7,0 2,0	1 589,0 829,0	28,0 8,0	732,0		1 589,0	
			Итого по разделу 11: Стремянки АС 29					208 980 23 364	9 204 2 532	176 412 0	0 0	208 980	
			ИТОГО по акту					1 178 612 520 510	34 782 8 860	623 319 0	0 0	1 178 612	
			Раздел 1: Фасады АР 3										
1	10	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	51,82	3 328,0 3 208,0	120,0 53,0	172 457,0 166 239,0	6 218,0 2 746,0			172 457,0	
2	11	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,979	22 515,0		22 042,0		22 042,0		22 042,0	
			Итого по разделу 1: Фасады АР 3					194 499 166 239	6 218 2 746	22 042 0	0 0	194 499	

			Раздел 2: Кровля АР 21										
3	14	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	282,73	2 326,0 804,0	52,0 9,0	657 630,0 227 315,0	14 702,0 2 545,0	415 613,0		657 630,0	
4	15	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	282,73	3 365,0 2 125,0	116,0 25,0	951 386,0 600 801,0	32 796,0 7 068,0	317 789,0		951 386,0	
5	16	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	282,73	2 251,0 1 645,0	114,0 25,0	636 425,0 465 091,0	32 231,0 7 068,0	139 103,0		636 425,0	
6	17	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	43,823	63 122,0		2 766 195,0		2 766 195,0		2 766 195,0	
7	18	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	52,305	19 239,0 15 123,0	4 116,0 1 110,0	1 006 296,0 791 009,0	215 288,0 58 059,0			1 006 296,0	
8	19	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	57,677	18 858,0		1 087 673,0		1 087 673,0		1 087 673,0	
9	20	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	282,73	1 365,0 912,0	241,0 52,0	385 926,0 257 850,0	68 138,0 14 702,0	59 939,0		385 926,0	
10	21	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,241	31 619,0		134 096,0		134 096,0		134 096,0	
11	22	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	282,73	231,0 105,0	126,0 28,0	65 311,0 29 687,0	35 624,0 7 916,0			65 311,0	
12	23	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	10,07622	31 619,0		318 599,82		318 599,82		318 599,82	
13	24	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,7632	59 469,0 55 591,0	3 878,0 1 207,0	45 387,0 42 426,9	2 960,1 921,6			45 387,0	

14	25	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7632	428 814,0		327 270,6		327 270,6		327 270,6	
			Итого по разделу 2: Кровля АР 21					8 382 195 2 414 180	401 739 98 280	5 566 278		8 382 195	
			ИТОГО по акту					8 576 694 2 580 419	407 957 101 026	5 588 320		8 576 694	
			ИТОГО по акту					9 755 306 3 100 929	442 739 109 886	6 211 639		9 755 306	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%									604 829	
			Итого									10 360 135	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									518 007	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%									207 203	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									11 085 344	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075									11 916 745	
			Понижающий коэффициент 98% К=0,98									11 678 410	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 401 409	
			Всего по сметному расчету									13 079 820	

Генподрядчик
ТОО "Синдикат групп"

Серікбаев Р.Р.

Субподрядчик
ТОО «Баспана Құрылыс-2020»

Турлыбеков Б.М.