Прил

Типовая межведомственная ф
Представляется ежемесячно Пс
Заказчику и финансирую

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2025 года

Заказчик (застройщик): **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"**
Подрядчик: **ТОО "Рауан"**
Доп.соглашение № 2 от 03.06.2025 г к Договору: № 02-28 от 30.04.2025 год
Вид работы и объект: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Б.Момышулы-Кольтоган-Кошкарата-Кызтоган" км 45-60 Жамбылской области"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						
		С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:	
			СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Б.Момышулы-Кольтоган-Кошкарата-Кызтоган" км 45-60 Жамбылской области"	80000 000,00	80000 000,00			80000 000,00	80000 000,00	
	в том числе НДС 12%	8571 428,57	8571 428,57			8571 428,57	8571 428,57	
	Удержание 30% аванса	24000 000,00	24000 000,00			24000 000,00	24000 000,00	
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**56000 000,00**	**56000 000,00**			**56000 000,00**	**56000 000,00**	
	в том числе НДС 12%	6000000,00	6000000,00			6000000,00	6000000,00	

Заказчик

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Саурыков М. К.

Подрядчик

ТОО "Рауан"

Директор _____ Тулебаев Л. К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Рауан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Б.Момышулы-Кольтоган-Кошкарата-Кызтоган" км 45-60 Жамбылской области"**

(наименование)

Доп.соглашение № 2 от 03.06.2025г к Договору подряда (контракт) **№ 02-28** от **30.04.2025 год**

Акт приемки выполненных работ № 1

за июль 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1 Покрытие									
2	Е12-200304-301 1220-0304-0301 РСБ Рк 2022 Кзтр и Кзм=1,03 изм. и доп. вып 37	Основания толщиной 25см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклининга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	50000	600,00	564,00	30000000	28200000		2610000	34240500
					36,00	80,0	1800000	4000000		1630500	
3	Е12-200304-302-1220-0304-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм =1,03 изм. и доп. вып. 31К=10	Добавлять и или исключать при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-50000	118	108	-5900000	-5400000		-90000	-6289500
					10	4		-200000		-299500	
4	С1216-101-0101 216-101-0101РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-ДО	т	1035	28526,08	0	29524493	0	29524493	0	31000718
					0	0	0	0		1476225	
5	С1216-101-0101 216-101-0101РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40	м3	1278	5361	0	6851358	0	6851358	0	7193926
					0	0	0	0		342568	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:										66145644
		Непредвиденные работы и затраты 2%									1322913
		В том числе :									
		затраты на эксплуатацию машин									22800000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы, изделия									36375851
		Накладные расходы									2520000
		в т.ч. Зарплата									5800000
		Сметная прибыль 5%									3173113
ИТОГО в текущих ценах 2025 года, К = 1,0587											71428571,43
НДС						12%	8571428,57				
ИТОГО по смете с учетом НДС											80000000,00

Принял (заказчик)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель отдела **Сейтбеков Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Жантелеев Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (подрядчик)

ТОО "Рауан"

Директор **Тулебаев Л. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Курылыс-Жоба Инжиниринг"

Абишев А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)