ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-1"

Форма КС 3

СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір"

Утверждена постановлением Госкомстат

От 16.11.1994г.№73

Наименование объекта: Строительство многофункционального коммерческого объекта по адресу: Мангистауская область в г. Актау 28 микрорайон, участок 59/3

Договор №

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на февраль 2024год

Код	Код	Договор			Организационная правовая форма
		Номер	Дата		наименование

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего
	стоимость выполненных работ и затрат в тенге	в отчетном месяце без НДС	из графы А					
			СМР без НДС	из них		стоимость прочих затрат		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Всего по стройке :	**24 107 142,86**						**2 892 857,14**	**27 000 000,00**
Итого за февраль месяц		**24 107 142,86**						**27 000 000,00**
Итого к оплате :		**24 107 142,86**						**27 000 000,00**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-1"

Директор:_____Сактаганов И.С.
"_____"_____ 2024г

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір"

Директор:_____Сактаганов Б.Б
"_____"_____ _2024г

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка:Строительство многофункционального коммерческого объекта по адресу: Мангистауская область в г. Актау 28 микрорайон, участок 59/3

(наименование, адрес)

Объект :Строительство многофункционального коммерческого объекта по адресу: Мангистауская область в г. Актау 28 микрорайон, участок 59/3

Договор №

АКТ

Выполненных работ за февраль месяц 2024года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		КОТЛОВАН										
1	1101-0101-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	911,8		191,91	191,91	174984	174984	--	34977	226756
		НР - 72%; СП - 8%				--	53,28	--	48581		16795	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	28,2		2603,63	--	73422	--	--	52864	136389
		НР - 72%; СП - 8%				2603,63	--	73422	--		10103	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кучи)**	м³ грунта	940		54,55	54,55	51277	51277	--	12098	68441
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,87	--	16798		5067	
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=5	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м³ грунта	940		200,65	200,65	188611	188611	--	44490	251751
		НР - 72%; СП - 8%				--	65,73	--	61786		18650	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА										
5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	282		54,55	54,55	15383	15383	--	3629	20532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,87	--	5039		1520	
6	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=5	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85(из кучи)**	$м^3$ грунта	282	200,65	200,65	56583	56583	--	13347	75525
		НР - 72%; СП - 8%			--	65,73	--	18536		5595	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	8,46	1344,70	--	11376	--	--	8191	21132
		НР - 72%; СП - 8%			1344,70	--	11376	--		1565	
8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	273,54	31,54	31,54	8627	8628	--	2035	11516
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,33	--	2826		853	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	273,54	263,96	119,96	72204	32814	--	40120	121310
		НР - 72%; СП - 8%			144,00	59,71	39390	16333		8986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				652467	528280	--	211751	933352
							124188	169899	--	69134	
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТ									
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	187,2	3569,95	241,75	668295	45256	537215	95680	825092
		НР - 94%; СП - 8%			458,46	85,27	85824	15963		61117	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	25	30404,90	1530,53	760123	38263	668087	58315	883913
		НР - 91%; СП - 8%			2150,93	412,36	53773	10309		65475	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(выпуска)**	т	0,0391	290000,00	--	11339	--	11339	--	12246
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,1032	270000,00	--	297864	--	297864	--	321693
		СП - 8%			--	--	--	--		23829	
14	1106-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	34,2	34598,03	1964,93	1183253	67201	943565	173678	1465485
		НР - 91%; СП - 8%			5043,48	537,07	172487	18368		108555	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,50872	329247,00	--	496742	--	496742	--	536481
		СП - 8%			--	--	--	--		39739	
16	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	100	3462,55	1799,75	346255	179975	--	288994	686069
		НР - 118%; СП - 8%			1662,80	786,30	166280	78630		50820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	$м^3$	42,63	35048,00 --	-- --	1494096 --	-- --	1494096	-- 119528	1613624
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5257967 478364	330695 123270	4448908 --	616667 469970	6344603
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОННА									
		КОЛОННА К-1 24 шт									
18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	33,6	44967,58 9989,30	6437,88 1720,87	1510911 335640	216313 57821	958958	358050 149517	2018478
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,5964	290000,00 --	-- --	172956 --	-- --	172956	-- 13836	186792
20	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	3,8064	270000,00 --	-- --	1027728 --	-- --	1027728	-- 82218	1109946
		БАЛКИ Б-1 6шт									
21	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Балки для перекрытий обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	38,4	81311,11 27945,22	8530,83 2195,97	3122347 1073096	327584 84325	1721667	1053254 334048	4509649
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,91	290000,00 --	-- --	263900 --	-- --	263900	-- 21112	285012
23	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	9,7968	270000,00 --	-- --	2645136 --	-- --	2645136	-- 211611	2856747
		БАЛКИ Б-2 4шт									
24	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Балки для перекрытий обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	9	66174,11 12808,22	8530,83 2195,97	595567 115274	76778 19764	403515	122884 57476	775927
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,22752	290000,00 --	-- --	65981 --	-- --	65981	-- 5278	71259
26	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	3,4691	270000,00 --	-- --	936657 --	-- --	936657	-- 74933	1011590
		БАЛКИ Б-3 24шт									
27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Балки для перекрытий обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	4,8	66174,11 12808,22	8530,83 2195,97	317636 61479	40948 10541	215209	65538 30654	413828
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1517	290000,00 --	-- --	43993 --	-- --	43993	-- 3519	47512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3209	270000,00	--	86643	--	86643	--	93574
		СП - 8%			--	--	--	--		6931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10789455	661623	8542343	1599726	13380314
							1585489	172451	--	991133	
		РАЗДЕЛ 4.Перемычки-1,2этажи									
30	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Перемычки. Устройство	$м^3$	3,789	78150,94	5953,56	296114	22559	177230	92950	420189
		НР - 91%; СП - 8%			25422,38	1535,37	96325	5818		31125	
31	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,04	134000,00	--	5360	--	5360	--	5789
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
32	222-102-0202 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,749	134000,00	--	502366	--	502366	--	542555
		СП - 8%			--	--	--	--		40189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				803840	22559	684956	92950	968533
							96325	5818	--	71743	
		РАЗДЕЛ 5.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЕ									
		ПЕРЕКРЫТИЕ ОТМ. 3,6									
33	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство.	$м^3$	118	48830,76	2100,06	5762030	247807	4366955	1106936	7418483
		НР - 91%; СП - 8%			9722,61	585,97	1147268	69144		549518	
34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,76906	270000,00	--	1827646	--	1827646	--	1973858
		СП - 8%			--	--	--	--		146212	
		ПЕРЕКРЫТИЕ ОТМ. 7,5									
35	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство.	$м^3$	118	48830,76	2100,06	5762030	247807	4366955	1106936	7418483
		НР - 91%; СП - 8%			9722,61	585,97	1147268	69144		549518	
36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,01618	270000,00	--	1894369	--	1894369	--	2045918
		СП - 8%			--	--	--	--		151549	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15246075	495614	12455925	2213872	18856742
							2294536	138288	--	1396797	
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ									
		ЛЕСТНИЦЫ Лп-1 1 ШТ									
37	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,1587	29047,07	3162,93	4610	502	885	3041	8263
		НР - 91%; СП - 8%			20307,14	750,58	3223	119		612	
38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1587	270000,00	--	42849	--	42849	--	46277
		СП - 8%			--	--	--	--		3428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$	1,6	58934,82 10314,03	23318,64 5495,60	94296 16502	37310 8793	40484	23019 9385	126700
		ЛЕСТНИЦЫ Лм-1 2 ШТ									
40	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,24732	29047,07 20307,14	3162,93 750,58	7184 5022	783 186	1379	4739 954	12877
41	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1206	270000,00 --	-- --	32562 --	-- --	32562	-- 2605	35167
42	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,12672	270000,00 --	-- --	34214 --	-- --	34214	-- 2737	36951
43	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$	2,3	58934,82 10314,03	23318,64 5495,60	135550 23722	53633 12640	58195	33090 13491	182131
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				351265 48469	92228 21738	210568 --	63889 33212	448366
		РАЗДЕЛ 7. Крыльцо Кр-1, пандус Пн-1 3шт									
44	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	80	3569,95 458,46	241,75 85,27	285596 36677	19340 6822	229579	40889 26118	352603
45	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$	29	33632,90 10314,03	23318,64 5495,60	975354 299107	676240 159372	7	417216 111406	1503976
46	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,31859	455717,00 --	-- --	145187 --	-- --	145187	-- 11615	156802
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 10 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	37,41	934,65 577,73	37,16 23,71	34965 21613	1390 887	11962	21150 4489	60604
48	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ покрытия	37,41	2509,48 2056,44	101,05 57,21	93880 76931	3780 2140	13169	74327 13456	181664
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1534982 434328	700750 169221	399904 --	553582 167084	2255649
		РАЗДЕЛ 8. Металлическая лестница Лм-1 1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,65471	115022,33	35671,54	75306	23355	10293	35210	119357
		НР - 69%; СП - 8%			63628,55	14312,51	41658	9371		8841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,10204	479350,00	--	48913	--	48913	--	52826
		СП - 8%			--	--	--	--		3913	
51	214-203-0101 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У**	т	0,13708	493273,00	--	67618	--	67618	--	73027
		СП - 8%			--	--	--	--		5409	
52	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,24403	403078,00	--	98363	--	98363	--	106232
		СП - 8%			--	--	--	--		7869	
53	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,11286	270000,00	--	30472	--	30472	--	32910
		СП - 8%			--	--	--	--		2438	
54	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00654	270000,00	--	1766	--	1766	--	1907
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
55	241-102-0117 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	8,7	926,00	--	8056	--	8056	--	8700
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				330494	23355	265481	35210	394959
							41658	9371	--	29255	
		РАЗДЕЛ 9. Стены из камня-ракушечника									
56	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	$м^3$ кладки	109,71	18991,45	3517,11	2083552	385862	520587	1195655	3541543
		НР - 93%; СП - 8%			10729,22	989,40	1177103	108547		262336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	213-308-0102 РСНБ РК 2022	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35**	$м^3$	109,71	8000,00	--	877680	--	877680	--	947894
		СП - 8%			--	--	--	--		70214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2961232	385862	1398267	1195655	4489437
							1177103	108547	--	332550	
		РАЗДЕЛ 10. Проемы									
		ДВЕРИ									
58	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	7,2	4687,63	68,94	33751	496	4603	19940	57986
		НР - 69%; СП - 8%			3979,50	34,20	28652	246		4295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	223-203-0207 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	$м^2$	7,2	32696,00	--	235411	--	235411	--	254244
		СП - 8%			--	--	--	--		18833	
60	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	6,84	4288,45	73,01	29333	499	3511	17645	50736
		НР - 69%; СП - 8%			3702,17	36,43	25323	249		3758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	223-203-0210 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный	$м^2$	6,84	38984,00	--	266651	--	266651	--	287983
		СП - 8%			--	--	--	--		21332	
62	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	8,61	3982,52	1006,24	34289	8664	9223	17175	55581
		НР - 90%; СП - 8%			1905,05	311,40	16402	2681		4117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	6,72	9366,00	--	62940	--	62940	--	67975
		СП - 8%			--	--	--	--		5035	
64	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	1,89	7373,00	--	13935	--	13935	--	15050
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	
		ОКНА									
65	1109-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	$м^2$	53,76	19956,76	1547,29	1072875	83182	505928	353869	1540884
		НР - 69%; СП - 8%			8998,61	541,08	483765	29088		114139	
66	223-103-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	53,76	79805,00	--	4290317	--	4290317	--	4633542
		СП - 8%			--	--	--	--		343225	
		Витражи									
67	1109-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	$м^2$	168,12	19956,76	1547,29	3355130	260130	1582154	1106631	4818702
		НР - 69%; СП - 8%			8998,61	541,08	1512846	90966		356941	
68	223-301-0106 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	168,12	102442,00	--	17222549	--	17222549	--	18600353
		СП - 8%			--	--	--	--		1377804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				26617181	352971	24197222	1515260	30383036
							2066988	123230	--	2250594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. Стропила									
69	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	8,90244	223231,82	1153,33	1987308	10268	1614267	330488	2503220
		НР - 90%; СП - 8%			40749,89	498,27	362773	4436		185424	
70	1112-0101-0720 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB**	$м^2$ кровли	557	184,37	1,04	102694	579	47150	50765	165735
		НР - 92%; СП - 8%			98,68	0,39	54965	217		12276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2090002	10847	1661417	381253	2668955
							417738	4653	--	197700	
		РАЗДЕЛ 12. Отделочные работы									
71	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	572,2	2138,60	119,55	1223707	68406	240977	778799	2162704
		НР - 80%; СП - 8%			1597,91	103,41	914324	59171		160199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1115-0403-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	572,2	251,04	1,59	143645	910	5767	109965	273901
		НР - 80%; СП - 8%			239,37	0,86	136968	492		20290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	572,2	675,61	4,64	386584	2655	117793	214014	648646
		НР - 80%; СП - 8%			465,11	2,42	266136	1385		48048	
74	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	71,2	6457,71	26,05	459789	1855	160757	238667	754332
		НР - 80%; СП - 8%			4173,84	16,23	297177	1156		55876	
75	1115-0403-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	893,5	341,51	2,02	305139	1805	9006	236232	584679
		НР - 80%; СП - 8%			329,41	1,08	294328	965		43308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	893,5	753,42	4,64	673181	4146	201288	375931	1133039
		НР - 80%; СП - 8%			523,50	2,42	467747	2162		83926	
77	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плитз ХДМ. Устройство**	$м^2$	7,2	2435,01	221,69	17532	1596	--	13419	33427
		НР - 80%; СП - 8%			2213,32	116,35	15936	838		2476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3209577	81373	735588	1967027	5590728
							2392616	66169	--	414123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13. Полы									
78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Стяжки цементные толщиной 30 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	508,1	934,65	37,16	474896	18881	162470	287254	823122
		НР - 94%; СП - 8%			577,73	23,71	293545	12047		60972	
79	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	508,1	2509,48	101,05	1275067	51343	178847	1009508	2467339
		НР - 94%; СП - 8%			2056,44	57,21	1044877	29068		182764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**1749963**	**70224**	**341317**	**1296762**	**3290461**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**90000000**
		Скидка субподрядчика 70 % от общей суммы									**63000000**
		Сумма со скидкой с НДС									**27000000**
		Итого к оплате:									**27000000**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нәзір"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сактаганов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-1"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сактаганов И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)