ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "RAKADA GROUP"

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» ноября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "RAKADA GROUP", директор Шамова И. И., Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Новоселов 190/1, 3-й этаж, офис 42-45**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Шамовой И.И.**
(имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Капитальный ремонт городской больницы, ул. Варепа, 2А в г. Шар Жарминского района области Абай**
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком, которого является **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шарская городская больница" управления здравоохранения области Абай, главный врач Карсакбаев А. Б.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Промэнергопроект» 20016517 от 02.05.2001г., Рабочий проект**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шарская городская больница" управления здравоохранения области Абай**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество койка мест	мест	80		80	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Уровень ответственности - I (повышенный), технически сложный

Класс по функциональной пожарной безопасности – Ф 1.1

Согласно задания на проектирование и технического заключения о состоянии строительных конструкций проектом предусмотрен частичный капитальный ремонт здания городской больницы г. Шар ВКО.

При капитальном ремонте предусмотрены: замена деревянных конструкций и покрытия кровли из асбестоцементных листов, замена покрытия кровли из рулонных материалов, капитальный ремонт крылец входных групп здания, пробивка проемов в плитах перекрытия для прокладки инженерных сетей.

Проектом предусмотрено усиление плит перекрытий при устройстве проемов для прокладки сетей путем установки плоских сеток по периметру проемов и плоских каркасов в пустоты плит перекрытий с последующим бетонированием бетоном класса В15. Сетки и скаркасы из стержневой арматуры класса А400 и А240 по ГОСТ 34028-2016.

Крыша Литера А – чердачная, пристройки по оси «К» – бесчердачная, раздельной конструкции, кровля Литера А – металлическая из металлочерепицы, пристройки по оси «К» – из стальных профилированных листов по ГОСТ 24045-2010 с защитно- декоративным лакокрасочным покрытием, водосток – наружный, неорганизованный.

Конструкции крыши – из пиломатериалов хвойных пород не менее второго сорта по ГОСТ 8486-86*Е.

Защитное ограждение крылец входных групп – металлическое.

Закладные и соединительные металлические элементы и металлоконструкции после очистки покрываются лакокрасочными материалами.

Деревянные конструкции, соприкасающиеся с бетонными и каменными конструкциями, изолируются рулонными материалами.

Внутренние сети водопровода и канализации

Капитальным ремонтом предусмотрены: устройство санузлов в здании (раковины и умывальники в кабинетах согласно санитарно-эпидемиологических требований к организациям, осуществляющих медицинскую деятельность); устройство системы водоснабжения (трубы, запорная арматура, краны, раковины, устройство подогрева воды): монтаж внутренней разводки труб системы канализации;

Отопление

Теплоноситель в системе отопления и теплоснабжения приточных систем – горячая вода с параметрами 70/55°С. Подключение системы отопления 2, 3 этажей предусмотрено от существующей разводки первого этажа. Схема системы отопления – однотрубная, поэтажная, горизонтальная, с нижней разводкой магистралей. В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические секционные радиаторы марки РБС-500 с номинальной теплоотдачей одной секции q=185 Вт. Трубопроводы приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Вентиляция

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная. Воздухообмен определен по кратностям в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РК.

Приточно- вытяжная вентиляция запроектирована самостоятельными системами для помещений с одинаковыми санитарно-гигиеническими требованиями. Приток воздуха в палаты запроектирован системой П1. Для компенсации вытяжки воздуха, приточный воздух системой П2 подается в смежный с помещениями коридор. В операционные и предоперационные помещения подача приточного воздуха предусмотрена системой П3, в стерильную зону – системой П4, в нестерильную зону – системой П5.

Теплоснабжение приточных установок

Трубопроводы системы теплоснабжения приняты из стальных электросварных термообработанных труб по ГОСТ 10704-91 в тепловой изоляции «K-Flex». Прокладка – открытая. Антикоррозийное покрытие трубопроводов – масляно-битумное в два слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой. Удаление воздуха из системы предусмотрено в верхних точках системы, опорожнение – в низших точках системы путем установки соответствующей арматуры.

Кондиционирование

Для поддержания требуемых нормативных параметров воздуха в операционном блоке предусмотрена приточная установка с секцией воздухоохлаждения. В качестве источника холода предусмотрен компенсаторно-конденсаторный блок ND-SPL-007.

Энергоэффективность

Для увязки, регулирования и с целью рационального использования тепловой энергии, в системах внутреннего теплопотребления предусмотрены балансировочные клапаны, регулирующая арматура, прибор учета тепловой энергии. Центральное регулирование, устанавливающее связь между параметрами теплоносителя и температурой наружного воздуха, предусмотрено в автоматизированном тепловом пункте.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ: **июнь 2022 года;** окончание работ: **ноябрь 2022 года;** при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,5;** фактически, месяц: **6;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт городской больницы, ул. Варепа, 2А в г. Шар Жарминского района области Абай**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Шамова И.И.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)