Форма 4

Наименование Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ЛЭП) к индивидуальному жилишному строительству в с.Уштобе Бухар-Жырауского района (250 земельных участка)

Генподрядчик : ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Субподрядчик: ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

АКТ № 1

выполненых работ за июнь 2024 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.По смете 2-1 Электроснабжение наружние Сети ВЛЗ 10кВ ВЛИ-0,4кВ									
1	104	252-207-0105 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	4	51,00	--	204	--	204	--	220
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
2	108	247-301-0139 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии однофазный марки МИРТЕК-12-KZ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-HKMOQ1V3 с модулем МИРТ-830,многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012,ГОСТ 21319.21-2012,ГОСТ 31819.23-2012**	шт.	81	64855,00	--	5253255	--	5253255	--	5673515
			СП - 8%			--	--	--	--		420260	
3	110	247-204-0637 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.	23	1368,00	--	31464	--	31464	--	33981
			СП - 8%			--	--	--	--		2517	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5284923	--	5284923	--	5707716
								--	--	--	422793	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5284923				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5284923				
			Сметная прибыль	Тенге				422793				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5707716				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5707716				
			РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение									
4	7	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	20	27252,83	12479,67	545057	249593	23606	308750	922112
			НР - 80%; СП - 8%			13592,88	5704,00	271858	114080		68305	
5	8	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	20	80932,00	--	1618640	--	1618640	--	1748131
			СП - 8%			--	--	--	--		129491	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	9	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж по установленным конструкциям и лоткам скреплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	406,4	338,65	129,24	137627	52524	21278	58871	212218
			НР - 72%; СП - 8%			157,05	44,15	63825	17943		15720	
7	10	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	165,072	3079,94	--	508412	--	--	366057	944427
			НР - 72%; СП - 8%			3079,94	--	508412	--		69958	
8	11	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	343,9	334,81	217,02	115141	74633	--	53421	182047
			НР - 72%; СП - 8%			117,79	97,96	40508	33688		13484	
9	12	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	580,4	516,72	224,50	299904	130300	32879	131704	466136
			НР - 72%; СП - 8%			235,57	79,59	136725	46194		34528	
10	13	243-119-1809 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х70 (ок)-1	км	0,4944	3609773,00	--	1784672	--	1784672	--	1927446
			СП - 8%			--	--	--	--		142774	
11	14	243-119-1810 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х95 (ок)-1	км	0,086	4782744,00	--	411316	--	411316	--	444221
			СП - 8%			--	--	--	--		32905	
12	15	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	27,512	4031,00	--	110901	--	110901	--	119773
			СП - 8%			--	--	--	--		8872	
13	16	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	343,9	312,45	194,66	107452	66944	--	49584	169598
			НР - 72%; СП - 8%			117,79	82,46	40508	28358		12563	
14	17	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	343,9	161,28	102,39	55464	35212	--	25321	87247
			НР - 72%; СП - 8%			58,89	43,38	20252	14918		6462	
15	18	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	5,502	85340,00	--	469541	--	469541	--	507104
			СП - 8%			--	--	--	--		37563	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	19	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	346,9	7,85 6,98	0,87 0,39	2723 2421	302 135	--	1842 364	4929
17	20	249-101-0502 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м** *СП - 8%*	м	346,9	66,00 --	-- --	22895 --	-- --	22895	-- 1832	24727
18	21	1308-0502-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Трубы полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 63 мм. Монтаж (выхода)** *НР - 72%; СП - 8%*	м	42	431,33 288,27	38,43 13,15	18116 12107	1614 552	4395	9115 2179	29409
19	22	241-207-1316 РСНБ РК 2022	**Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД (выхода), с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, УФ DN/OD 63** *СП - 8%*	м	42	1121,00 --	-- --	47082 --	-- --	47082	-- 3767	50849
20	23	1320-0103-0239 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Муфта кабельная концевая на опоре с установкой предохранителей и разрядников. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	14	52107,55 43605,45	-- --	729506 610476	-- --	119030	372390 88152	1190048
21	24	243-903-8707 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для 3-жильных кабелей с резиновой изоляцией, напряжение до 6 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-6КнТК-3х25-КГ-гм** *СП - 8%*	шт.	14	39113,00 --	-- --	547582 --	-- --	547582	-- 43807	591389
22	25	252-204-1271 СпрСЦ 10.2022	**Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП MJPT 95-70** *СП - 8%*	шт.	14	1353,00 --	-- --	18942 --	-- --	18942	-- 1515	20457
23	26	ТПРАЙС лист	**Корпус КЩН-6Ш-31/У1** *СП - 8%*	шт.	250	9777,23 --	-- --	2444308 --	-- --	2444308	-- 195545	2639853
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9995281	611122	7677067	1377055	12282121
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1707092	255868	--	909786	
			Материалы	Тенге				3910241				
			Всего заработная плата	Тенге				177582				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1068610			
			Накладные расходы	Тенге				2444308				
			Сметная прибыль	Тенге				702248				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				368997				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				4981486				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								572
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6085040	1068610			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				23606				
	Всего заработная плата		Тенге					894350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5031571				
		Накладные расходы	Тенге				674807				
		Сметная прибыль	Тенге				540789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7300636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								571
		Сметная заработная плата	Тенге					894350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12282122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1143
		Сметная заработная плата	Тенге					1962960			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17989836**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1707092				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					611122			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					255868			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12961990		
		- Накладные расходы	Тенге							1377055	
		- Сметная прибыль	Тенге							1332579	
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				431756				
		Итого с временными:	Тенге				18421592				
		Зимние удоражания 1,7%	Тенге				313167				
		Итого:	Тенге				18734759				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				374695				
		ИТОГО с непредвиденными	Тенге				19109454				
		Индекс стоимости 2023 года К=1,079	Тенге				20619101				
		Итого по акту:	Тенге				20619101				
		НДС - 12%	Тенге				2474292				
		Итого по АКТУ С НДС 12%	Тенге				23093392,70				

Сдал:
Субподрядчик: ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

директор _____ **Махаев М.Ж.**

Принял:
Генподрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"

директор _____ **Ахмаджанова Г.Н.**