Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра индустрии и
Приложение 4 -1
к Правилам организации деятельности и
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"**

Наименование строительства и его адрес : **Реконструкция водозаборных сооружений и бурение скважины в с.Бескайнар Талгарского района, Алматинской области**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за Июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№4	28.01.2025г.	Наименование	код	Наименование	код
		№1	13.05.2025г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водозаборных сооружений и бурение скважины в с.Бескайнар Талгарского района, Алматинской области	179 055 973,07	90 918 255,42							10 910 190,65	101 828 446,07
Удержание аванса 30%	53 716 791,92	27 275 476,63							3 273 057,20	30 548 533,82
Удержание резерва 5%	8 952 798,65	4 545 912,77							545 509,53	5 091 422,30
Итого к оплате	116 386 382,50	59 096 866,02							7 091 623,92	66 188 489,95

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель _____ **Адилов Ж.Т.**

Технический надзор:

ТОО "Люкс Проект"

Директор _____ **Жапенисов Т.Ф.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"

Генеральный директор _____ **Поддубная Н.Н.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Монолит-Дизайн-2030»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водозаборных сооружений и бурение скважины в с.Бескайнар Талгарского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водозаборных сооружений и бурение скважины в с.Бескайнар Талгарского района, Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №4 от 28.01.2025г. ДС №1 от 13.05.2025

Акт выполненных работ №2

за Июнь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Отдел 1.	**Контрольно- пропускной пункт Общестроительные работы лок. смета №3-1-1**				**1554819**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**У6101-0104-0101** **6101-0104-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительный слой/**	**м 3 грунта**	**6,498**	**115**	**747**
2	**У6101-0102-0116** **6101-0102-0116** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами ""Обратная лопата"" с ковшомвместимостью 0,65 м 3**	**$м^3$ грунта**	**47,27295**	**493**	**23306**
3	**У6101-0201-0204** **6101-0201-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м 3грунта**	**1,46205**	**22 021**	**32196**
4	**У6101-0106-0101** **6101-0106-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунтадо 5 м. Группа грунтов 1**	**м 3 грунта**	**77,263**	**81**	**6258**
5	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м 3 уплотненного грунта**	**77,263**	**632**	**48830**
6	**У6101-0107-0801** **6101-0107-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м 3 грунтовой подушки**	**19,5**	**1 331**	**25954**
		ФУНДАМЕНТЫ				
7	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м 3**	**0,9**	**29 424**	**26482**
8	**У6103-0101-0209** **6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м 3**	**5,8**	**50 690**	**294002**
9	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,03453**	**349 832**	**12080**

1	2	3	4	5	6	7
10	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м 2поверхности	5,6	3 142	17595
11	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м 2 поверхности	31,7	4 793	151938
		СТЕНЫ				
12	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м 3	13,5	54 459	735196
13	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,045	699 172	31463
14	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки. Устройство	м 3	0,24	129 997	31199
15	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	349 152	2514
16	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	349 832	5247
		ПОЛЫ				
17	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта гравием	м 2	8,52	489	4166
18	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м 3 подстилающего слоя	0,6816	42 029	28647
19	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м 2 стяжки	8,52	2 000	17040
20	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м 2 покрытия	8,52	6 217	52969
21	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	8,95	781	6990
	Отдел 2.	**Насосная станция 2-го подъема Общестроительные работы лок. смета №2-3-1**				**10094271**
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**1017538**
22	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м 3 в отвал экскаваторами ""обратная лопата"", вместимость ковша 0,5м^3 группа грунта 2	м 3	485,97	483	234724

1	2	3	4	5	6	7
23	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затраттруда основных рабочих - 1,2.***	м 3	15,03	9 199	138261
24	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные/галечниковая подушка/**	м 3	70,7	1 331	94102
25	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Галечник**	м 3	70,7	1 677	118564
26	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м 3 грунта	310,5	95	29498
27	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м 3 грунта	34,5	4 000	138000
28	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м 3 уплотненного грунта	310,5	632	196236
				Съезд-выезд		
29	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами ""Обратная лопата"" с ковшом вместимостью 0,65 м 3/приподсыпке под полы/**	м 3 грунта	52,75	354	18674
30	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2**	$м^3$ грунта	52,75	95	5011
31	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м 3 уплотненного грунта	52,75	632	33338
32	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м 3 уплотненного грунта	52,75	211	11130
	Раздел 2.	**ФУНДАМЕНТЫ**				**4245690**
		Ленточный фундамент /АС-19/				
33	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	м 3	2,03	29 424	59731
34	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м 3	33,69	51 335	1729476
35	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,8063597	349 832	631922
36	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0341	349 152	11906
37	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м 2поверхности	10,5	2 732	28686

1	2	3	4	5	6	7
38	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м 2 поверхности	307,32	4 793	1472985
		Фундамент под оборудование /АС-18.1/				
39	У6103-0101-0202 6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного, объем до 5 м 3	$м^3$	3,86	52 922	204279
40	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035788	340 720	12194
41	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,00832	199 736	1662
42	С1217-101-107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00832	1 510 113	12564
		Фундамент под лестницу Фм-2 /АС-19/				
43	У6103-0101-0102 6103-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного, объем от 3 до 5 м 3	$м^3$	0,036	46 460	1673
44	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,000886	199 736	177
45	С1217-101-107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000886	1 510 113	1338
		Фундамент под ОП-1 /АС-19/				
46	У6103-0101-0102 6103-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного, объем от 3 до 5 м 3	$м^3$	0,1	46 460	4646
47	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,003544	199 736	708
48	С1217-101-107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003544	1 510 113	5352
49	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки./ОБРАМЛЕНИЕ/, Армирование	т	0,00799	65 637	524
50	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00799	349 832	2795
		Фундамент под перегородки, 4,9 п.м /АС-19/				
51	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные./Фундамент под кирпичные перегородки/ Устройство	м 3 подстилающего слоя	0,637	42 491	27067
52	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0124019	65 637	814
53	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0124019	340 720	4226
54	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м 2поверхности	2,94	2 732	8032

1	2	3	4	5	6	7
				Закладное изделия ЗД-1		
55	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0162	1 415 638	22933
	Раздел 3.	**СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ**				**3389246**
56	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м 3	34,7	54 459	1889727
57	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-1/	т металлических изделий	0,2716	699 172	189895
58	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2716	395 181	107331
59	У6105-0201-0502 6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м 2	18,09	11 880	214909
60	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СГ-4/	т	0,004308	395 181	1702
61	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Укладка сетки СГ-5 в слое цементно-песчаного р-ра М-100. Устройство	м 3	0,15	86 947	13042
62	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СГ-5/	т	0,00165	395 181	652
63	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м 3 подстилающего слоя	0,75	42 491	31868
64	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м /МС-1/. Устройство	м 3	0,82	61 738	50625
65	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011808	349 152	4123
66	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,124384	343 155	42683
67	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки. Устройство	м 3	0,807	129 997	104908
68	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02895	349 152	10108
69	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03572	349 832	12496
70	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0526	343 155	18050
		ПОКРЫТИЕ				

1	2	3	4	5	6	7
71	У6104-0402-0105 6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	22 173	88692
72	С1222-203-0303 222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м 2	24,8	12 536	310893
73	У6104-0802-0204 6104-0802-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	18,6	1 793	33350
74	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м 3	0,46	128 568	59141
75	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037	349 832	12944
76	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00387	349 152	1351
77	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0052	199 736	1039
78	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0052	349 152	1816
79	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м 3	1,8	85 943	154697
80	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0951	349 152	33204
	Раздел 4.	**РАЗНЫЕ РАБОТЫ**				**1441797**
		МОНОРЕЛЬС. (Балка Б-2)				
81	Е11-090301-0604 1109-0301-0604 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	8,83	17 734	156591
82	С1214-202-0402 214-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 24- 60	т	0,338	669 277	226216
83	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00784	470 520	3689
84	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,14	998	1138
85	С1215-202-0101 215-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ8486-86 сорт 1	м 3	0,006	119 169	715
86	У6104-0803-0201 6104-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ригели. Замоноличивание	м 3 бетона в деле	0,052	30 322	1577

1	2	3	4	5	6	7
87	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	м 3	0,023	130 917	3011
88	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0046	1 415 638	6512
		УЗЕЛ А (Балка Б-1)				
89	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,23424	144 981	33960
90	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,23424	48 827	11437
91	С1214-202-0101 214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585- 2014 № 10Б-18Б	т	0,23424	723 338	169435
92	У6104-0803-0201 6104-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ригели. Замоноличивание	м 3 бетона в деле	0,16	30 322	4852
93	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	м 3	0,092	130 917	12044
94	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0184	1 415 638	26048
95	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2	7,32656	268	1964
96	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7,32656	411	3011
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ /см.Лист-12/				
97	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,26161	294 182	76961
98	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1104	267 278	29507
99	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,04313	429 266	18514
100	С1214-203-0402 214-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,10409	561 652	58462
101	С1214-106-0101 214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,13226	405 267	53601
102	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001992	380 001	757

1	2	3	4	5	6	7
103	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1104	1 145 627	126477
104	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	24,01	4 330	103963
105	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01728	380 001	6566
106	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00184	380 001	699
107	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0208	470 520	9787
108	С1214-206-0201 214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,002468	319 483	788
109	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2	12,03906	268	3226
110	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м 2	12,03906	411	4948
		СТОЙКА Ст-1 С ФУНДАМЕНТОМ Фм-1				
111	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	$м^3$	0,84	62 601	52585
112	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,009828	199 736	1963
113	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0122	349 832	4268
114	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00208	349 152	726
115	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01168	343 155	4008
116	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,128167	84 047	10772
117	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,128167	11 315	1450
118	С1214-202-0301 214-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014№ 14К-25К	т	0,084577	434 430	36743
119	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00589	380 001	2238

1	2	3	4	5	6	7
120	С1214-101-0202 214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0377	435 243	16409
121	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2	3,716843	268	996
122	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	$м^2$	3,716843	411	1528
		ПРИЯМОК				
123	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м 3	0,144	29 424	4237
124	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м 3	0,61	115 981	70748
125	У6103-0703-0101 6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,014	88 317	1236
126	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,014	395 181	5533
127	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00168	349 152	587
128	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,01144	1 415 638	16195
129	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02637	246 363	6497
130	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0103	470 520	4846
131	С1214-107-0109 214-107-0109 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т	0,0157	429 318	6740
132	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00037	349 152	129
133	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2	0,76473	268	205
134	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76473	411	314
		КРЫЛЬЦО				
135	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м 3 подстилающего слоя	0,7	42 029	29420

1	2	3	4	5	6	7
136	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01078	65 637	708
137	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01078	395 181	4260
	Отдел 3.	Уборная на1 очко Общестроительные работы лок. смета №3-2				1324052
138	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезкарастительный слой/	м 3 грунта	1,6	115	184
139	У6101-0201-0204 6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м 3 грунта	6,48	18 351	118914
140	У6101-0206-0104 6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м 3 грунта	3,08	8 091	24920
141	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м 3 изолирующего слоя	1,5288	34 260	52377
142	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м 3	0,6	29 424	17654
143	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м 3	5,7	72 453	412982
144	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2119808	340 720	72226
145	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05072	349 152	17709
146	У6111-0403-0105 6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м 2 изолируемой поверхности	2,352	3 019	7101
147	У6111-0403-0106 6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	2,352	867	2039
148	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м 2 стяжки	2,352	2 000	4704
149	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м 2 поверхности	2,352	1 797	4227
150	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором покамню и бетону простое	м 2 оштукатуриваемой поверхности	12,558	4 020	50483
151	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м 2 поверхности	12,558	1 797	22567

1	2	3	4	5	6	7
152	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м 2 поверхности	18,568	4 793	88996
153	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м 3 изолирующего слоя	5,5704	34 260	190842
154	У6107-0102-0208 6107-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м 3 древесины в конструкции	0,156	255 601	39874
155	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м 3 древесины в конструкции	0,156	18 533	2891
156	У6107-0102-0211 6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м 2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,1	2 113	23454
157	С1215-204-0202 215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86сорт 2	$м^3$	0,211	117 663	24827
158	У6109-0307-0202 6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м 2 покрытия	1,88	3 223	6059
159	С1215-204-0502 215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт2	$м^3$	0,094	117 663	11060
160	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила. Установка с изготовлением	м 3 древесины в конструкции	0,133	275 109	36589
161	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м 3 древесины в конструкции	0,133	15 372	2044
162	У6110-0101-0501 6110-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревяннойобрешетке с ее устройством	м 2 кровли	7,75	4 651	36045
163	С1215-202-0502 215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ8486-86 сорт 2	м 3	0,025	119 169	2979
164	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м 2 обработанной поверхности	7,75	544	4216
165	Е11-100206-0101 1110-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Перегородки из панелей площадью до 5 м 2. Сборка	$м^2$ перегородок (без вычета проемов)	1,26	4 469	5631
166	С1215-204-0201 215-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 ммГОСТ 8486-86 сорт 1	м 3	0,0372	117 663	4377
167	У6108-0206-0102 6108-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные площадью до 3 м 2 в деревянных нерубленых стенах. Установка коробок	м 2	1,73092	3 837	6642
168	С1215-202-0502 215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ8486-86 сорт 2	м 3	0,0342	119 169	4076
169	У6108-0201-0107 6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м 2	0,64	9 048	5791

1	2	3	4	5	6	7
170	С1261-103-0134 261-103-0134 *РСНБ РК 2022 прим.*	Щит перегородок	м 2	0,64	6 804	4355
171	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м 3 древесины в конструкции	0,06	253 622	15217
	Отдел 4.	**Бурение скважины №7376 и резервной №7377 лок. смета № 6-1**				**64580007**
172	Е11-040101-0410 1104-0101-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 . ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]*	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. *Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5*	м бурения	40	439 687	17587480
173	Е11-040101-0410 1104-0101-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 . ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]*	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. *Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1*	м бурения	112	304 751	34132112
174	Е11-040201-0107 1104-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 . ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0*	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. *Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0*	м закрепленной скважины	20,2	5 699	115120
175	Е11-040201-0107 1104-0201-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 . ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9*	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. *Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9*	м закрепленной скважины	250	5 134	1283500
176	Е11-040301-0103 1104-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 . ТЧ 04 п.3.74 Кзтр=0,98, Кэм=0,98*	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. *Наружный диаметр труб до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,98; к времени эксплуатации машин - 0,98*	колонна	1	1 939 743	1939743
177	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	40	3 547	141880
		Материалы				
178	С1241-110-0107 241-110-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	20,2	42 621	860944
179	С1241-110-0101 241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	210,5	22 172	4667206
180	С1241-110-0101 241-110-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм/фильтр/	м	40	22 172	886880
181	С1216-101-0701 216-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	15,46	29 679	458837

1	2	3	4	5	6	7
182	С1211-102-0301 211-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	29,634	46 330	1372943
183	С1217-603-0104 217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м 3	130,18	33	4296
184	У6125-1003-0201 6125-1003-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	1	18 032	18032
185	С1245-707-0101 245-707-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Уровнемер УЭ-100	шт.	1	58 067	58067
186	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	1	1 052 967	1052967
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				77553149
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 4%				3 102 126
		Итого с общеплощадочными затратами				80 655 275
		Сметная прибыль 5%				4 032 764
		Непредвиденные работы и затраты 2%				1 613 105
		Итого по акту				86 301 144
		2024 год - 100 % К=1,075				92 773 730
		Итого с договорным коэффициентом	0,98			90 918 255
		НДС				10 910 191
		Итого с НДС				101 828 446,07

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»

Руководитель_____ Адылов Н.Л.

Технический надзор:
ТОО "Люкс Проект"

Эксперт_____ Молдабеков Б.Т.

Подрядчик:

ТОО «Монолит-Дизайн-2030»

Генеральный директор_____ Поддубная Н.П.

Авторский надзор:
ТОО "Прикаспийское управление строительство - Шымкент"

Эксперт_____