ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

НЫСАН 3

МЕРДІГЕР: "Real Stroy Invest" ЖШС

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАГАЛАУШЫ: "Диспетчерлік қызмет орталығы" КММ

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2025 жылғы 16 сәуір №42 келісім шарт

Нысан атауы және мекен жайы:Шымкент қаласы Абай ауданы Қызылжар шағын ауданындағы Тоғансай, Бесбулақ, Ақмая, Алқап, Бесбулақ, Нұрлыкент, Ордакент көшелерін орташа жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2025 жылғы маусым айындағы №2 анықтама18.06.2025 ж

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Нымдастыру -құрылық объекті
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
3489851		№42			16.04.2025ж	Қалалық бюджет			ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны			Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде			қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы:Шымкент қаласы Абай ауданы Қызылжар шағын ауданындағы Тоғансай, Бесбулақ, Ақмая, Алқап, Бесбулақ, Нұрлыкент, Ордакент көшелерін орташа жөндеу	226 047 123,09	14 345 445,81							133 890 827,56
Удержание аванса 30%	67 814 136,93	4 303 633,74							40 167 248,27
Төленетін сомасы	158 232 986,16	10 041 812,07							93 723 579,29

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і
басқарма басшысының орынбасары
Қалыбаев У.
19.06.2025

Техникалық қадағалаушы
«Диспетчерлік қызмет орталығы» КММ-нің басшысының орынбасары
Нұрышев Б.К.

Мердігер:
"Real Stroy Invest" ЖШС-нің директоры
Сарымсаков С.А.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент"
Технический надзор: КГУ "Центр диспетчерской службы"
Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц Тогансай, Бесбулак, Акмая, Алкап, ул. Бесбулак, Нурлыкент, Ордакент в мкр Кызылжар Абайского района г. Шымкент
Договор: №42 от 2025-04-16

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 г.

Составлен(а) октябрь 2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**113 212 265**
	Раздел 1.	**улица Тогансай**				**7 270 818**
4	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	**Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/**	**т**	**1,197**	**6 035**	**7 224**
5	**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**1,23291**	**197 735**	**243 789**
6	**1127-0301-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Слой выравнивающий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**247,95**	**4 514**	**1 119 246**
7	**212-501-0102** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	**т**	**250,4295**	**20 751**	**5 196 663**
		Трубы				
22	**1101-0101-0407** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**4,48**	**265**	**1 187**
23	**1101-0205-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**2,1**	**3 518**	**7 388**
24	**1122-0301-0113** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,007**	**9 315 879**	**65 211**
25	**241-102-0302** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х8,0 мм**	**м**	**7**	**84 692**	**592 844**
26	**1130-0504-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**4,76**	**7 829**	**37 266**
	Раздел 2.	**улица Бесбулак**				**13 091 766**

1	2	3	4	5	6	7
29	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/	т	2,3688	6 035	14 296
30	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,439864	197 735	482 447
31	1127-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Слой выравнивающий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	490,68	4 514	2 214 930
32	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	495,5868	20 751	10 283 922
		Трубы				
39	1101-0101-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	1,28	265	339
40	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,6	3 518	2 111
41	1122-0301-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	4 666 124	9 332
42	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	2	36 871	73 742
43	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	1,36	7 829	10 647
	Раздел 3.	**улица Акмая**				**7 846 864**
47	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/	т	1,302	6 035	7 858
48	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,34106	197 735	265 174
49	1127-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Слой выравнивающий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	269,7	4 514	1 217 426
50	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	272,397	20 751	5 652 510
		Трубы				
65	1101-0101-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	4,48	265	1 187
66	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,1	3 518	7 388
67	1122-0301-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	9 315 879	65 211
68	241-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х8,0 мм	м	7	84 692	592 844

1	2	3	4	5	6	7
69	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	4,76	7 829	37 266
	Раздел 4.	**улица Алкап**				**23 565 181**
72	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/	т	4,2308	6 035	25 533
73	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	4,357724	197 735	861 675
74	1127-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Слой выравнивающий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	876,38	4 514	3 955 979
75	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	885,1438	20 751	18 367 619
		Трубы				
90	1101-0101-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	1,28	265	339
91	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,6	3 518	2 111
92	1122-0301-0116 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	14 986 039	29 972
93	241-102-0316 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х9,0 мм	м	2	155 653	311 306
94	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	1,36	7 829	10 647
	Раздел 5.	**улица Бесбулак тупик**				**15 875 986**
97	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/	т	2,8763	6 035	17 358
98	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,962589	197 735	585 808
99	1127-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Слой выравнивающий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	595,805	4 514	2 689 464
100	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	601,76305	20 751	12 487 185
		Трубы				
107	1101-0101-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	1,28	265	339
108	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,6	3 518	2 111

1	2	3	4	5	6	7
109	1122-0301-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	4 666 124	9 332
110	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	2	36 871	73 742
111	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	1,36	7 829	10 647
	Раздел 6. улица Нурлыкент					**20 341 244**
115	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/	т	3,64315	6 035	21 986
116	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	3,7524445	197 735	741 990
117	1127-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Слой выравнивающий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	754,6525	4 514	3 406 501
118	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	762,199025	20 751	15 816 392
		Трубы				
133	1101-0101-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	1,28	265	339
134	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,6	3 518	2 111
135	1122-0301-0116 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	14 986 039	29 972
136	241-102-0316 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х9,0 мм	м	2	155 653	311 306
137	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	1,36	7 829	10 647
	Раздел 7. улица Ордакент					**25 220 406**
141	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/	т	4,4688	6 035	26 969
142	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	4,602864	197 735	910 147
143	1127-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Слой выравнивающий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	925,68	4 514	4 178 520
144	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	934,9368	20 751	19 400 874
		Трубы				

1	2	3	4	5	6	7
159	1101-0101-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	4,48	265	1 187
160	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,1	3 518	7 388
161	1122-0301-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	9 315 879	65 211
162	241-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х8,0 мм	м	7	84 692	592 844
163	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	4,76	7 829	37 266
		Общая стоимость		113 212 265		
		Оборудование				
		СМР		113 212 265		
		Сметная прибыль 5%	5%	5 660 613		
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	2 264 245		
		Итого сметная стоимость		121 137 124		
		в том числе в текущих ценах 2025 год - 100 %, К=1,0388	1,0388	125 837 244		
		Стоимость с понижающим коэффицентом К=0,95 %	0,95	119 545 381,75		
		НДС	12%	14 345 445,81		
		Всего стоимость с НДС		133 890 827,56		

Подрядчик:
ТОО "Real Stroy Invest"
Директор _____ **Сарымсаков С.А.**

Начальник отдела технический надзора:
КГУ "Центр диспетчерской службы"
Инженер-эксперт: _____ **Калменов Е.Б.**
Технический надзор:
КГУ "Центр диспетчерской службы"
Инженер-эксперт:_____**Бекболов Е.**