Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Nur Qaz Stroy"
Наименование: Строительство швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети водоснабжения)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27.09.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газораспределительных сетей к	2 615 255,00									2 615 255,00
Всего по стройке	**2 615 255,00**	**0,00**							**0,00**	**2 615 255,00**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Nur Qaz Stroy"

Яхияева А.А.

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Nur Qaz Stroy"

Форма-2

Наименование стройки: Строительство швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети водоснабжения)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) 1 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,3728**	**651790,39**	**283004,97**	**242987**	**105504**	**--**	**172033**	**448222**
		НР - 99%; СП - 8%			**368785,42**	**97336,56**	**137483**	**36287**		**33202**	
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
16	**241-201-0512 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм**	**м**	**434,68**	**2995,00**	**--**	**1301874**	**--**	**1301874**	**--**	**1406024**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**104150**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,005	1564858,28 931507,20	350332,88 144039,76	7824 4658	1751 720	1415	5324 1052	14200
18	241-102-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм** *СП - 8%*	м	5	7392,00 --	-- --	36960 --	-- --	36960	-- 2957	39917
19	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,008	1004149,04 698630,40	172212,66 73319,70	8033 5589	1378 587	1066	6114 1132	15279
20	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм** *СП - 8%*	м	8	4372,00 --	-- --	34976 --	-- --	34976	-- 2798	37774
21	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,01	843455,33 654642,56	107865,19 44414,91	8435 6546	1079 444	810	6921 1228	16584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** *СП - 8%*	м	10	2002,00 --	-- --	20020 --	-- --	20020	-- 1602	21622
23	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной	км трубопровода	0,01	2764285,14 463619,52	48495,47 235,87	27643 4636	485 2	22522	4592 2579	34814
24	218-103-0206 РСНБ РК 2022	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93** *СП - 8%*	10 м^2	0,00527	7094,00 --	-- --	37 --	-- --	37	-- 3	40
25	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной	км трубопровода	0,008	4807526,57 468187,20	51281,55 424,57	38460 3745	410 3	34305	3711 3374	45545
26	218-103-0206 РСНБ РК 2022	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93** *СП - 8%*	10 м^2	0,00248	7094,00 --	-- --	18 --	-- --	18	-- 1	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1122-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем мастики толщиной 4 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Наружная обертка рулонными материалами	км трубопровода	0,005	3550952,61 310602,24	140379,03 34026,22	17755 1553	702 170	15500	1706 1557	21018
28	218-103-0206 РСНБ РК 2022	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93** *СП - 8%*	10 м^2	0,00155	7094,00 --	-- --	11 --	-- --	11	-- 1	12
29	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.50-65 мм** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км	0,016	103711,14 101710,44	-- --	1659 1627	-- --	32	1611 262	3532
30	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км трубопровода	0,916	106205,30 101710,44	-- --	97284 93167	-- --	4117	92235 15162	204681
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2309282**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		**2 309 282**						
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге		**2 309 282**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль 5%	Тенге		115 464						
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге		48 495						
		Итого по части II в сметных ценах:	Тенге		**2 473 241**						
		Итого на 2023 г., , К - 1,079	Тенге		2 668 627						
		Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге		**2 668 627**						
		Понижающий коэффициент	Тенге		2 615 255						
		Всего	**Тенге**		**2 615 255**						

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шилхарян А.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Nur Qaz Stroy"

Яхияева А.А.