Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Мурагер Казына"
Наименование: Строительство швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети водоснабжения)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27.09.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газораспределительных сетей к	2 615 255,00									2 615 255,00
Всего по стройке	**2 615 255,00**	**0,00**							**0,00**	**2 615 255,00**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шаймаров А.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Мурагер Казына"

Немерехан Н.

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани" **Форма-2**

Субподрядчик: ТОО "Мурагер Казына"

Наименование стройки: Строительство швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети водоснабжения)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) 1 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	**1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,20504**		**651790,39**	**283004,97**	**133643**	**58027**	**--**	**94618**	**246522**
		НР - 99%; СП - 8%				**368785,42**	**97336,56**	**75616**	**19958**		**18261**	
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода										
16	**241-201-0512 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм**	**м**	**235,72**		**2995,00**	**--**	**705968**	**--**	**705968**	**--**	**762445**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**56477**	
31	**1122-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 400 мм.(футляр)**	**км трубопровода**	**0,017**		**1831658,25**	**449331,20**	**31138**	**7639**	**3277**	**22928**	**58391**
		НР - 99%; СП - 8%				**1189508,32**	**172826,78**	**20222**	**2938**		**4325**	
		Состав работ: 1. Опускание и укладка труб										

		2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров									
32	241-701-0207 РСНБ РК 2022	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами БНМ**	м	17,136	12360,00	--	211801	--	211801	--	228745
		СП - 8%			--	--	--	--		16944	
33	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы,уложенной в футляре	17	2615,43	12,57	44462	214	10405	33572	84277
		НР - 99%; СП - 8%			1990,76	4,01	33843	68		6243	
		Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой									
34	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Концы футляра диаметром 800 мм(400мм).Заделка битумом и прядью**	футляр	1	43126,02	2546,58	43126	2547	32070	8482	55737
		НР - 99%; СП - 8%			8509,03	58,97	8509	59		4129	
		Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом									
35	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	12577,29	6343,72	12577	6344	850	7680	21878
		НР - 99%; СП - 8%			5382,78	2375,14	5383	2375		1621	
		Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера									
36	261-301-0172 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные**	м	0,4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

37	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка**	задвижка или клапан	4	4775,58	140,49	19102	562	6834	11869	33449
		НР - 99%; СП - 8%			2926,56	70,76	11706	283		2478	
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
38	242-101-0403 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и природного газа,Т до+120°С,PN 10,марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	4	45824,00	--	183296	--	183296	--	197960
		СП - 8%			--	--	--	--		14664	
39	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка**	фланец	8	2534,77	109,70	20278	878	5867	13398	36370
		НР - 99%; СП - 8%			1691,66	--	13533	--		2694	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
40	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	8	4156,00	--	33248	--	33248	--	35908
		СП - 8%			--	--	--	--		2660	
41	241-113-0224 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 150-100-150 мм**	шт.	1	9841,00	--	9841	--	9841	--	10628
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
42	241-210-0622 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 100х100 мм**	шт.	14	8935,00	--	125090	--	125090	--	135097
		СП - 8%			--	--	--	--		10007	
43	241-210-0628 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 150х150 мм**	шт.	1	16112,00	--	16112	--	16112	--	17401
		СП - 8%			--	--	--	--		1289	
44	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидранты пожарные.Установка**	шт.	5	6999,83	290,75	34999	1454	15573	18476	57753
		НР - 99%; СП - 8%			3594,43	138,15	17972	691		4278	
		Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев									

45	244-404-0102 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 750 мм**	**шт.**	**4**	**59778,00**	--	**239112**	--	**239112**	--	**258241**
		СП - 8%			--	--	--	--		**19129**	
46	244-404-0103 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм**	**шт.**	**1**	**63407,00**	--	**63407**	--	**63407**	--	**68480**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5073**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2309282**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**2 309 282**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**2 309 282**
Сметная прибыль 5%	Тенге	115 464
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	48 495
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге	**2 473 241**
Итого на 2023 г., , К - 1,079	Тенге	2 668 627
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге	**2 668 627**
Понижающий коэффициент	Тенге	2 615 255
Всего	**Тенге**	**2 615 255**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Мурагер Казына"

Немерехан Н.