Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Акжарского района" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лира"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Ленинградской СШ №1 в с.Ленинградское, Акжарского района, СКО

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
130140010797	980140002170			116	31.03.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт Ленинградской СШ №1 в с.Ленинградское, Акжарского района, СКО	**90 898 994**	**90 898 994**	**81 159 816**				**9 739 178**	**90 898 994**

Заказчик
КГУ "Отдел образования Акжарского района"
КГУ "Управление образования акимата СКО"
БИН 130140010797

И. о. руководителя_____ Шапиев Е. Р.

Подрядчик
ТОО "Лира"
БИН 980140002170

Директор_____ Какимов Т. А.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Ascona", БИН 150440025861

Эксперт_____ Казиякбар Н. М.
ИИН 950331350826
аттестат №KZ40VJE00059811 от 25.11.2020 г.
аттестат №KZ54VJE00059268 от 10.11.2020 г.
аттестат №KZ63VJE00053674 от 16.03.2020 г.

Программный комплекс АВС (редакция 2024.11)

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Акжарского района" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 130140010797, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Талшик, Целинная, 13а, тел: 87154622029

44 000

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лира"

БИН 980140002170, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 4Г, 26, тел 87011050205

Наименование объекта: Капитальный ремонт Ленинградской СШ №1 в с.Ленинградское, Акжарского района, СКО

Договор подряда №116 от 31 марта 2025г.

Акт выполненных работ №1
за июнь 2025 года

Составлен(а) в ценах 4 квартал 2024 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-01-01-01 - Подготовительные работы				
			Всего по смете 2-01-01-01:				**7 275 761**
			Демонтажные работы				
1	1	**1208-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**950**	**1 231**	**1 169 450**
2	2	**1208-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м^2 кровли**	**950**	**732**	**695 400**
3	3	**1208-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м^2 кровли**	**950**	**1 080**	**1 026 000**
4	4	**1208-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м^2 кровли**	**950**	**333**	**316 350**
5	8	**1219-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Помещения. Очистка от строительного мусора /Примен.Уборка мусора с крыши/**	**т**	**1,2**	**9 155**	**10 986**
6	9	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**1 622**	**495**	**802 890**
7	10	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**434**	**3 663**	**1 589 742**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	11	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	64	9 234	590 976
9	12	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	64	1 609	102 976
10	13	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Наличники. Снятие	м	339	186	63 054
11	14	1110-0404-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 39*	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля двумя слоями гипсокартонных листов /Демонтаж/	$м^2$ стен	36	4 882	175 752
12	15	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	16	4 939	79 024
13	16	1215-0102-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопрово	67	3 382	226 594
14	17	1215-0102-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопрово	175	2 245	392 875
15	18	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	9,76	1 389	13 557
16	19	414-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	9,76	953	9 301
17	20	411-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	97,6	111	10 834

Локальная смета 2-01-03-03 - Архитектурно-строительная часть

			Всего по смете 2-01-03-03:				**52 399 936**
			Монтажные работы				
			Наружные работы				
			Кровля План стропил Лист 14,15,16 разрез 1-1, 2-2, узлы 1,2,3				
18	7	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкци	26,09	249 041	6 497 480
19	8	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкци	26,09	9 830	256 465

1	2	3	4	5	6	7	8
20	9	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной	743,6	356	264 722
21	10	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	924	5 511	5 092 164
22	11	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1 062,6	3 897	4 140 952
23	12	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Покрытия козырков крылец примечан.1/	$м^2$ кровли	108	5 511	595 188
24	13	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм /Покрытия	$м^2$	124,2	3 897	484 007
25	14	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	115,5	5 166	596 673
26	15	224-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	132,825	2 132	283 183
27	16	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	104	2 382	247 728
28	17	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	119,6	1 516	181 314
29	18	1109-0501-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Настил стальной профилированный. Резка /Продухи/	м реза	51	1 920	97 920
30	23	1112-0101-2301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	100	1 259	125 900
31	24	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1375	538 343	74 022
32	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Арматурные стержни прим.17/	т	0,1009	365 426	36 871
33	26	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Приечан.18/	т	0,01139	207 687	2 366

1	2	3	4	5	6	7	8
34	27	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010 /Примечан.18/	т	0,01139	408 199	4 649
35	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Скоба Лист15 спецификация стропил/	т	0,00568	365 426	2 076
36	29	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /проволка на скрутку Лист15 спецификация	т	0,0812	310 726	25 231
37	30	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ерши Лист15 спецификация	т	0,0474	315 864	14 972
			Слуховое окно ОС-1 Лист 17,18				
38	31	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	60 408	241 632
39	32	223-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой:	$м^2$	2,532	98 348	249 017
40	33	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	11,5	3 897	44 816
41	34	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	7,2	8 235	59 292
			Ограждение крыши Лист 19				
42	38	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	198,6	404	80 234
43	39	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,93465	1 159 417	1 083 649
			Наружная отделка Фасад Лист 9				
44	41	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	700	13 276	9 293 200
45	42	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	70,0	35 077	2 455 390
			Отмостка(шириной 1,0 м) Лист9				

1	2	3	4	5	6	7	8
46	62	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	22,6	26 258	593 431
47	63	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	33,9	23 860	808 854
48	64	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	34,578	39 445	1 363 929
49	65	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,452	68 528	30 975
50	66	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,452	310 726	140 448
		Внутренняя отделка 1,2,3 этажа Лист13					
51	131	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 395,39	4 260	5 944 361
52	132	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2 785	3 945	10 986 825
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1					
		Всего по акту замены №1					9 488 436
		Локальная смета 2-01-01-01 - Подготовительные работы					
		ВСЕГО по смете 2-01-01-01:		Тенге			6 912 312
		Раздел 1.	Демонтажные работы				6 912 312
53	1	1207-0101-0301 Ккл=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1444	161	232484
54	2	1212-0104-0501 Ккл=1,09	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	3247,57	760	2468153
55	3	1212-0104-0502 Ккл=1,09	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	2331	953	2221443
56	4	1146-0201-0802 Ккл=1,12	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1395,39	999	1393995

1	2	3	4	5	6	7	8
57	5	1219-0101-0901 Ккл=1,09	Чердачное помещение. Очистка от птичьего помета	т	57,4786	9155	526 217
58	6	1208-0101-0401 Ккл=1,09	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка отливов	м	180	389	70 020

Локальная смета 2-01-03-03 - Архитектурно-строительная часть

		ВСЕГО по смете 2-01-03-03:	Тенге			2 576 124
		Раздел 1. Монтажные работы					2 576 124
		Наружные работы					
		Кровля.					
59	7	1106-0701-0101 Ккл=1,12	Балки фундаментные в деревянной опалубке. Устройство монолитного железобетонного пояса	м3	19,2	85529	1642157
60	8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Объём = 19,2 * 1,015	м3	19,488	39445	768704
61	9	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,56832	270088	153496
62	10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0322	365426	11767

Всего по акту:	**69 164 133**
в том числе:	
стоимость оборудования	0
строительно-монтажные работы	69 164 133
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	4 357 340
Итого:	73 521 473
Сметная прибыль (5)%	3 676 074
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 470 429
Итого	**78 667 976**
в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %	23 600 393
в том числе на III квартал 2025 г., доля - 70 %	55 067 583
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	
на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388	24 516 088
на III квартал 2025 г., доля - 70 %, к - 1,0587	58 300 050
Итого в текущих ценах 2025г.	**82 816 138**

1	2	3	4	5	6	7	8

Ценовая скидка согласно Договора (2%), k=0,98	-1 656 323
Итого в текущих ценах	**81 159 816**
НДС (12 %)	9 739 178
Итого	**90 898 994**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Лира"
БИН 980140002170

Директор_____ **Какимов Т. А.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел образования Акжарского района"
КГУ "Управление образования акимата СКО"
БИН 130140010797

И. о. руководителя_____ **Шапиев Е. Р.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Ascona"
БИН 150440025861

Эксперт_____ **Казиякбар Н. М.**
ИИН 950331350826
аттестат №KZ40VJE00059811 от 25.11.2020 г.
аттестат №KZ54VJE00059268 от 10.11.2020 г.
аттестат №KZ63VJE00053674 от 16.03.2020 г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Фирма Кокше-ТеспоПласт", БИН 130540023369

_____ **Тогаев Н. К.**
ИИН 880411350280
аттестат №KZ91VJE00090515 от 10.01.2025 г.