Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №1034 от 10.12.2024г.	

Номер документа	Дата составления
62	**26.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы №27 (пр. Ұлы Дала)			тг	1	187 124 346,00	187 124 346,00	20 049 037,07
				Итого	1	x	187 124 346,00	20 049 037,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Текова С.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2025

м.п.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование строительства и его адрес:Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от ул. № Е22 до ул. № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться в г.Астана

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	Код
151 140 001 473	070 340 012 412			1034	10.12.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные	Оборудования, мебели и	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО по стройке	2 161 889 166,00	1 256 698 848,00	1 122 052 542,86				134 646 305,14	187 124 346,00
Итого к оплате:	2 161 889 166,00	1 256 698 848,00	1 122 052 542,86				134 646 305,14	187 124 346,00

Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473
М.П.

(должность ф.,и.,о.,подпись) 2025г

Подрядчик Директор ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070 340 012 412

Текова С.Х 2025г

(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П.
Эксперт технического надзора
ТОО "ОТЕС АКТОБЕ"
БИН 090 140 007 899
Аттестат№KZ79VJE00024286 от 27.03.2017г
Аттестат№KZ09VJE00029038 от 25.07.2017г
Аттестат№KZ62VJE00025271 от 21.04.2017г
М.П.

Шакимов Е. 2025г

(должность ф.,и.,о.,подпись)

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2025 Г

Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31до улицы Сыганак. III очередь - участок от ул. № Е22 до ул. № 27 (пр. Ұлы Дала).

договор №1034 от 10.12.2024г

№ п/п	Наименование раздела	Сумма
1	Наружные сети электроснабжения 10кВ	120 063 025,00
2	Кабельный канал	67 061 321,00
	итого	187 124 346,00

ТОО "Прогресс KZ"

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Стройка: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться - город Астана

Объект: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала)

Договор подряда (контракт) № 1034 от 10.12.2024г

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Номер в позиции смет	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. ЛС № 03.04-05 Наружные сети электроснабжения 10кВ					
			Подраздел 1.1. Земляные работы					
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	1 363,3465	495	674857	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	45,9555	12 805	588460	
3	3	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м^3 грунта	122,548	10 671	1307710	
4	4	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	1 050,96	528	554907	
5	5	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	9 826,476	161	1582063	
6	6	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	1 050,96	84	88281	

			Раздел 2. Строительство кабельного канала					
7	213	6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	79,02	12 512	988698	
8	214	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	275,566	39 429	10865292	
9	215	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	105,12	125 713	13214951	Казахстан
10	216	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,756	104 893	79299	Казахстан
11	217	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	169,69	106 245	18028714	Казахстан
			Подраздел 2.1. Трубные переходы (лист.27 спецификация на все футляры)					
12	218	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	90,47	38 378	3472058	
13	219	6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	58,59	13 918	815456	
14	220	1308-0206-1908 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	4 112	1 528	6283136	
15	221	241-207-0505 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	4 112	5 478	22525536	Казахстан
16	222	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9252	336 740	311552	Россия
17	223	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,2509	440 050	2310659	Россия
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				83691629	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			15041675	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7389072*	
			машины и механизмы	тенге			4381401	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1153321*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			62686488	
			перевозки	тенге			1582063	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 011			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,20%			7 699 630	
			ИТОГО				91 391 259	
			Сметная прибыль	5,00%			4 569 563	
			Непредвиденные работы и затраты	3,00%			2 741 738	
			ИТОГО				98 702 560	
			в том числе на I квартал 2025г	1,094400			108 020 082	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				108 020 082	
			НДС	12%			12 962 410	

			ИТОГО с НДС				120 982 492	
			Скидка	-0,7600%			-919 467	
			ИТОГО с НДС				120 063 025	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ",
БИН 070 340 012 412

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»,
БИН 151 140 001 473

М.П. **Эксперт технического надзора**
ТОО "ОТЕС АКТОБЕ"
БИН 090 140 007 899
Аттестат№KZ79VJE00024286 от 27.03.2017г
Аттестат№KZ09VJE00029038 от 25.07.2017г
Аттестат№KZ62VJE00025271 от 21.04.2017г

(должность ф.,и.,о.,подпись) **Шакимов Е.**

М.П. **Эксперт авторского надзора**
ТОО "Фирма "А.П.С."
БИН 030 740 007 572
Приказ №2 от 28.02.2023г

(должность ф.,и.,о.,подпись) **Байбеков А.Х.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

Стройка: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться - город Астана

Объект: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. III очередь - участок от улицы Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала)

Договор подряда (контракт) № 1034 от 10.12.2024г

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2024 года

Номер по порядку	Номер в позиции смет	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. ЛС № 03.04-02 Кабельный канал					
1	1	6124-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	1 434	1 835	2631390	
2	2	6124-0201-1004 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	4 302	163	701226	
3	3	243-907-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка кабельная типа К 1151 У3	шт.	1 434	1 384	1984656	Казахстан
4	4	243-907-0507 *РСНБ РК 2022*	Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	4 302	1 011	4349322	Казахстан
5	5	243-907-3801 *РСНБ РК 2022*	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	2 868	282	808776	Казахстан
6	6	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	47	5 336	250792	
7	7	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,374	348 107	130192	
8	8	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	1 505,82	1 034	1557018	
9	9	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,949	382 694	363177	
10	10	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	64,19	1 086	69710	Казахстан
			Подраздел 1.1. Огнезадерживающие перегородки					
11	11	6105-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство перегородки из гипсовых плит, в 1 слой	$м^2$	2 410,66	5 784	13943257	
12	12	217-505-0205 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	2 410,66	3 963	9553446	Казахстан

13	13	243-907-4320 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн настенный длиной 400 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	5 660	1 838	10403080	Казахстан
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				46746042	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			17313689	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8570291*	
			машины и механизмы	тенге			1579860	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*375773*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			27852493	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 122			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,20%			4 300 636	
			ИТОГО				51 046 678	
			Сметная прибыль	5,00%			2 552 334	
			Непредвиденные работы и затраты	3,00%			1 531 400	
			ИТОГО				55 130 412	
			в том числе на I квартал 2025г	1,094400			60 334 723	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				60 334 723	
			НДС	12%			7 240 167	
			ИТОГО с НДС				67 574 890	
			Скидка	-0,7600%			-513 569	
			ИТОГО с НДС				67 061 321	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070 340 012 412

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»,
БИН 151 140 001 473

М.П. **Эксперт технического надзора** _____ **Шакимов Е.**
ТОО "ОТЕС АКТОБЕ" (должность ф.,и.,о.,подпись)
БИН 090 140 007 899
Аттестат№KZ79VJE00024286 от 27.03.2017г
Аттестат№KZ09VJE00029038 от 25.07.2017г
Аттестат№KZ62VJE00025271 от 21.04.2017г

М.П. **Эксперт авторского надзора** _____ **Байбеков А.Х.**
ТОО "Фирма "А.П.С." (должность ф.,и.,о.,подпись)
БИН 030 740 007 572
Приказ №2 от 28.02.2023г