####

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "АқОлЖа Тел"
Наименование: Строительство швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети водоснабжения)

Форма № 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 30.09.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газораспределительных сетей к	3 280 575,00	2 929 084,82							351 490,18	3 280 575,00
Всего по стройке	**3 280 575,00**	**2 929 084,82**							**351 490,18**	**3 280 575,00**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АқОлЖа Тел"

Садуакас Д.

Генподрядчик: ТОО "АрхСтрой-Компани"
Субподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"

Форма-2

Наименование стройки: Строительство швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети водоснабжения)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) 1 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,30756	651790,39	283004,97	200465	87041	--	141927	369783
		НР - 99%; СП - 8%			368785,42	97336,56	113424	29937		27391	
16	241-201-0512 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм**	м	184,69	2995,00	--	553136	--	553136	--	597387
		СП - 8%			--	--	--	--		44251	
		Колодец диам.2000мм (1шт)									
67	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона на просадочных грунтах(диам.1500мм)**	$м^3$	2,34	70364,17	14547,89	164652	34042	57577	87771	272617
		НР - 99%; СП - 8%			31210,50	6677,54	73033	15625		20194	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

68	261-101-0382 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые** *СП - 8%*	$м^3$	1,14	72566,00 --	--	82725 --	--	82725 --	-- 6618	89343
69	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9** *СП - 8%*	шт.	2	29214,00 --	--	58428 --	--	58428 --	-- 4674	63102
70	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	1	5710,00 --	--	5710 --	--	5710 --	-- 457	6167
71	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)** *СП - 8%*	комплект	1	36676,00 --	--	36676 --	--	36676 --	-- 2934	39610
72	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестница С-3** *СП - 8%*	т	0,0203	1063547,00 --	--	21590 --	--	21590 --	-- 1727	23317
73	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм,однослойные.Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Профилирование и планировка щебня 4. Укатка щебня с поливкой водой	$м^2$ основания	1,88	732,13 72,10	325,66 104,73	1376 136	612 197	628	359 139	1874
74	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройство.исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501,1127-0403-0502** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	1,88	-95,27 -2,25	-38,28 -12,88	-179 -4	-72 -24	-103	-31 -17	-227
75	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания	$м^2$	1,88	2084,52 323,34	5,36 1,85	3919 608	10 3	3301	660 366	4946

		2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Упоры бетонные** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,05	36478,31 9677,30	1770,14 472,15	1824 484	89 24	1251	462 183	2469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	261-102-0129 РСНБ РК 2022	**Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70** *СП - 8%*	кг	2,72	316,00 --	-- --	860 --	-- --	860	-- 69	929
		обеспечение сейсмостойкости колодцев									
78	1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Обойма-замок в днище колодцев из бетона В12,5.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,3	83121,75 36678,47	7730,58 3456,81	24937 11004	2319 1037	11614	10957 2871	38765
		Соединительные элементы колодцев при сейсмике 8 баллов									
79	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0887	1208834,60 125767,20	2110,40 1000,77	107224 11156	187 89	95881	10232 9396	126853

		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом более 20 кг.Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,10834	1126435,40 43368,00	2110,40 1000,77	122038 4698	228 108	117112	4374 10113	136525
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Упоры бетонные под задвижку и на сети** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	$м^3$	2	36478,31 9677,30	1770,14 472,15	72957 19355	3540 944	50062	18472 7314	98743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Восстановление асфальтобетонного покрытия									
82	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	$м^3$	18,0	5099,71 251,74	1513,32 407,32	91593 4521	27180 7316	59892	12784 8350	112727
83	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$	179,6	732,13 72,10	325,66 104,73	131494 12950	58490 18810	60054	34300 13264	179058

		Состав работ: 1. Подготовка подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Профилирование и планировка щебня 4. Укатка щебня с поливкой водой									
84	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501,1127-0403-0502**	**$м^2$ основания**	**179,6**	**476,35**	**191,42**	**85555**	**34380**	**49158**	**14668**	**108241**
		НР - 108%; СП - 8%			**11,23**	**64,39**	**2017**	**11565**		**8018**	
85	**1127-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**179,6**	**1508,71**	**98,40**	**270972**	**17673**	**237596**	**19923**	**314166**
		НР - 108%; СП - 8%			**87,43**	**15,28**	**15703**	**2744**		**23272**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2586395**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**2 586 395**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**2 586 395**
Сметная прибыль 5%	Тенге	129 320
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	54 314
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге	**2 770 030**
Итого на 2023 г., , К - 1,079	Тенге	2 988 862
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге	**2 988 862**
Понижающий коэффициент	Тенге	2 929 085
НДС (12%)	Тенге	351 490
Всего	**Тенге**	**3 280 575**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шадхаров А.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкОлЖа Тел"

Садуакас Д.