Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Leader kz Project"
Наименование: Строительство швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети водоснабжения)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27.09.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Строительство газораспределительных сетей к	2 615 254,00									2 615 254,00
Всего по стройке	**2 615 254,00**	**0,00**							**0,00**	**2 615 254,00**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Leader kz Project""

Мелдебеков Ұ.

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Leader kz Project"

Форма-2

Наименование стройки: Строительство швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети водоснабжения)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) 1 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0466	651790,39	283004,97	30373	13188	--	21504	56028
		НР - 99%; СП - 8%			368785,42	97336,56	17185	4536		4150	
16	241-201-0512 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм**	м	53,92	2995,00	--	161477	--	161477	--	174395
		СП - 8%			--	--	--	--		12918	
47	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидранты пожарные.Установка опознавательного знака**	знак	5	4085,48	--	20427	--	4947	14087	37275
		НР - 91%; СП - 8%			3096,04	--	15480	--		2761	
		Состав работ: 1. Рытье ямы 2. Установка опознавательного знака 3. Засыпка ямы грунтом с трамбованием									
49	1122-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вантузы двойные.Установка**	шт.	2	7173,96	412,71	14348	826	2894	10909	27277
		НР - 99%; СП - 8%			5313,90	195,44	10628	391		2021	
		Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев									
50	242-402-0202 РСНБ РК 2022	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый,двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения,Т до+80°С,уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 65**	шт.	2	304739,00	--	609478	--	609478	--	658236

		СП - 8%			--	--	--	--		48758	
51	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентилей диам.50 мм**	шт	2	2795,63	46,83	5591	93	1819	3689	10022
		НР - 99%; СП - 8%			1839,55	23,59	3679	47		742	
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
54	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм (с учетом подставок под пожарный гидрант)**	т	0,1915	2279303,44	754099,55	436487	144410	123243	217360	706155
		НР - 99%; СП - 8%			881638,89	264864,22	168834	50721		52308	
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Колодцы							
				Колодцы диам.1500мм (6шт)							
55	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона на просадочных грунтах(диам.1500мм)**	$м^3$	5,493	70364,17	14547,89	386475	79904	135147	206019	639894
		НР - 99%; СП - 8%			31210,50	6677,54	171424	36676		47400	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2309282**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		**2 309 282**						
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге		**2 309 282**						
		Сметная прибыль 5%	Тенге		115 464						
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге		48 495						

Итого по части II в сметных ценах:	Тенге	**2 473 241**
Итого на 2023 г., , К - 1,079	Тенге	2 668 627
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге	**2 668 627**
Понижающий коэффициент	Тенге	2 615 254
Всего	**Тенге**	**2 615 254**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____ **Шалкаров А.М.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Leader kz Project""

_____ **Мелдебеков Ұ.**