Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция реализации крупных проектов" 902130050

Подрядчик Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу" 52

Наименование стройки Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".

Наименование объекта Верхнее строение ж/д пути. Участок ст20 ст.Казыбек-Бек. Алматинская область

Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за АПРЕЛЬ 2018 года

Объект номер - Смета №2-130-1Д

на Верхнее строение ж/д пути. Участок ст20 ПК39871+00 - ПК39906+00(№ЦРКП-АШ/358-И от 14.12.2017г.)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Верхнее строение ж/д пути. Участок ст20 (пути №№207,207А)								
57	Е0128-12-7 к=1,7 т.ч.п-3.1в	Укладка I ПУТИ (на кривых)"В УСЛОВИЯХ ДВИЖЕНИЯ от 73 до 112 ПОЕЗДОВ В СУТКИ" отдельными элементами на железобетонных шпалах типа Р65 длина рельсов 12,5 м при числе шпал на 1 км 2000 шт км	0,002	6625820,79	624644,21	13252	1249	1254	4057,56	8
				367659,00	154832,65	735	310	120	1069,50	2
58	С11051-228 Изм. и доп. вып. 25	Рельсовые скрепления с упругими клеммами типа Skl 14 СТ РК 1677-2007 комплект	4	2330,00	--	9320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	Е0128-53-1	Транспортирование материалов для поэлементной укладки 1 км пути при числе шпал на 1 км 2000 по строящимся путям км	0,0032	9199,60	9199,60	29	29	6	--	--
				--	1553,57	--	5	120	6,19	--
60	Е0128-53-6	Транспортирование материалов для поэлементной укладки 1 км пути при числе шпал на 1 км 2000 по эксплуатируемым путям МПС км	0,2128	14333,73	14333,73	3050	3050	898	--	--
				--	3514,83	--	748	120	15,31	3
184	Е0128-37-3	Покилометровый запас путей материалов верхнего строения звеньевого пути на железобетонных шпалах при типе рельсов, Р65 100км	0,00141	-2847637,81	-324910,38	-4015	-458	-650	-1716,00	-2
				-260280,00	-124116,87	-367	-175	120	-577,32	-1
		РАЗДЕЛ 2.Вынос ж/д пути №№207,207А ТОО"Платформа А"								
208	Е0128-44-1	Устройство сбрасывающего башмака на ПК39899+22,67 (ТОО"Платформа А") - колесосбрасыватель к-т	2	7755,34	--	15511	--	17593	94,56	189
				7330,50	--	14661	--	120	--	--
209	С11051-80 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сбрасывающий башмак на ПК39899+22,67 (ТОО"Платформа А") - колесосбрасыватель к-т	2	79900,00	--	159800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
211	Спрайс ТОО Шокпар тас АТ	Балласт щебеночный м3	86,02	815,54	--	70153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
212	С344-180-55 Тариф МЖС 2016г	Провозная плата за перевозку навалочных грузов /балласт, щебень, гравий и др./, расстояние перевозки 175,7 км, весовая норма загрузки 55 т т	137,632	334,80	--	46080	--	10634	1,62	223
				77,26	--	10634	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	С31-Ж37-2	Разгрузка балласта щебеночного при железнодоро[illegible]х перевозках	137,632	83,15	--	11445	--	2641	0,40	55
		Т		19,19	--	2641	--	100	--	--
214	С31-Ж37-1	Погрузка балласта щебеночного при железнодорожных перевозках для укладки в путь	137,632	59,08	--	8132	--	1877	0,29	39
		Т		13,63	--	1877	--	100	--	--
215	ПР-НТ 10-01-18	Подача балласта щебеночного по строящемуся пути к месту укладки	220,2112	8,32	--	1831	--	423	0,04	9
		Т.КМ		1,92	--	423	--	100	--	--
218	ЕРЕР Т.Ч.28 П1.22	Обкатка пути поездной нагрузкой 50тыс.тн брутто перед сдачей в эксплуатацию	10452	8,32	--	86913	--	24068	0,04	421
		т/км		1,92	--	20057	--	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			421500	3871			943
			тенге			50660	888			5
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			421500				
	Материалы -		тенге			10571				
	Всего заработная плата -		тенге				51548			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			239273				
	Местные материалы -		тенге			-1644				
	Транспортные расходы -		тенге			154400				
		Накладные расходы -	тенге			58742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				8811			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			28815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			509057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							977
		Сметная заработная плата -	тенге				60359			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			509057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							977
		Сметная заработная плата -	тенге				60359			

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
И.о. Начальника управления
по строительству железнодорожной линии Алматы -Шу

Главный менеджер _____ Кожахметов Д.У.

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Карсакбаев Т.С.

"ҚТЖ"ҰҚ" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
9 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
КАРСАКБАЕВ Т.С.

Начальник ПТО _____ Амантаева Б.С.

Подрядчик: _____ Какенов М.С.
Руководитель проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

ТОО "Integra Construction KZ" InConKZ Дирекция по инфраструктурным проектам