Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"
Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".
Наименование объекта: Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу
Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ИЮЛЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-147-2А

на Автомобильная дорога

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
25	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2(35в) группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /в грунтовом резерве № 24/	3562,05	48,72	47,66	173541	169759	32375	0,01	21
		м3		0,98	8,39	3505	29871	97	0,03	106
26	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /для устройства насыпи съездов/	6304,8285	46,80	--	295066	--	8171	0,23	1430
		т		10,80	--	68092	--	12	--	--
27	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	3562,05	17,22	16,44	61326	58560	21146	--	--
		м3		--	6,12	--	21800	97	0,03	105
31	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2(35в) группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /в грунтовом резерве № 24/	1796,67	48,72	47,66	87533	85625	16330	0,01	11
		м3		0,98	8,39	1768	15067	97	0,03	54
32	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /для устройства присыпных обочин/	3180,1059	46,80	--	148829	--	4121	0,23	721
		т		10,80	--	34345	--	12	--	--
33	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1796,67	17,22	16,44	30932	29537	10666	--	--
		м3		--	6,12	--	10996	97	0,03	53
34	Е0101-130-2	Разравнивание и уплотнение грунта присыпных обочин прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 10 проходов/	1602,6	15,01	15,01	24054	24054	7986	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	5,14	--	8233	97	0,02	27
35	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1602,6	13,73	13,73	21999	21999	6422	--	--
		м3		--	4,13	--	6620	97	0,01	22
36	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1602,6	16,84	14,40	26989	23073	8143	0,01	23
		м3		1,94	3,29	3115	5279	97	0,01	23
40	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2(35в) группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /в грунтовом резерве № 24/	365,48	48,72	47,66	17806	17418	3322	0,01	2
		м3		0,98	8,39	360	3065	97	0,03	11
41	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /для устройства присыпных берм/	646,8996	46,80	--	30275	--	838	0,23	147
		т		10,80	--	6987	--	12	--	--
42	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	365,48	17,22	16,44	6292	6008	2170	--	--
		м3		--	6,12	--	2237	97	0,03	11
43	Е0101-130-2	Разравнивание и уплотнение грунта присыпных берм прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 10 проходов/	326	15,01	15,01	4893	4893	1624	--	--
		м3		--	5,14	--	1675	97	0,02	5
44	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	326	13,73	13,73	4475	4475	1306	--	--
		м3		--	4,13	--	1347	97	0,01	4
45	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	326	16,84	14,40	5490	4693	1656	0,01	5
		м3		1,94	3,29	634	1074	97	0,01	5
		РАЗДЕЛ 8.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		Дорожная одежда дороги с учетом съездов								
305	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 18 см	418	717,19	88,50	299786	36995	22048	0,17	72
		м3		25,66	14,00	10724	5853	133	0,05	21
306	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции до 40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) /толщиной 18 см/	1977,77778	174,29	33,39	344710	66039	45685	0,04	78
		м2		6,00	11,37	11867	22483	133	0,04	79
307	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1977,77778	26,98	--	53361	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 210х300 мм при других видах покрытий	861,1	521,21	7,96	448816	6852	151775	0,84	721
		м		130,42	2,11	112301	1815	133	0,01	6
315	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18	46,4994	14850,00	--	690516	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0101-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2953,2	10,25	5,31	30285	15684	16716	0,03	99
		м2		4,94	0,89	14601	2632	97	--	9
		Дорожная одежда тротуара								
318	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка отсева дробления	134,3	737,96	81,76	99109	10980	7318	0,17	23
		м3		25,66	15,31	3446	2057	133	0,05	7
319	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	112	1053,75	121,07	118020	13560	25692	1,02	114
		м3		148,50	45,90	16632	5141	118	0,22	24
322	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	1538,8	361,63	7,96	556476	12244	271224	0,84	1289
		м		130,42	2,11	200684	3244	133	0,01	11
323	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	24,6208	14646,00	--	360596	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
395	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л /дополнительный транспорт воды на расстояние 1 км (сверх учтенного в расценке)/	4,80056	1180,08	1180,08	5665	5665	1296	--	--
		маш-ч		--	270,00	--	1296	100	1,57	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			3946839	618113			4757
			Тенге			489060	151784			590
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3946839				
	Материалы -		Тенге			45509				
	Всего заработная плата -		Тенге				640844			
	Местные материалы -		Тенге			2429411				
	Транспортные расходы -		Тенге			474170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			668031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							382
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114648			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			276892				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4891762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5730
		Сметная заработная плата -	Тенге				755492			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4891762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5730
		Сметная заработная плата -	Тенге				755492			

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
И.о. начальника управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Лосев О.А

Эксперт
Технического надзора
Лосев О.А.

Начальник ПТО _____ Амантаева Б.С.

Подрядчик:
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
_____ Бекжанов Н.Т.

ТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам" * РК г. Алматы ул. Жахаева 140/1 022594 * КР Алматы қ. Жахаев к-сі 140/1
InConKZ
Дирекция по инфраструктурным проектам

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"

Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"

Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".

Наименование объекта: Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу

Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ИЮЛЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-147-2А

на Автомобильная дорога

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
14	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2(35в) группы грунтов до 10 м /до 20 м, в выемке, в кучи/	2421,6	13,43	13,43	32517	32517	8625	--	--
		м3		--	3,67	--	8892	97	0,01	29
15	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2421,6	11,28	11,28	27314	27314	7245	--	--
		м3		--	3,08	--	7469	97	0,01	24
16	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	2421,6	48,72	47,66	117979	115408	22010	0,01	14
		м3		0,98	8,39	2383	20307	97	0,03	72
17	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /в насыпь подходов/	3995,64	20,49	--	81863	--	2267	0,10	397
		т		4,73	--	18891	--	12	--	--
18	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2421,6	3,44	3,29	8338	7962	2875	--	--
		м3		--	1,22	--	2964	97	0,01	14
19	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2(35в) группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /в грунтовом резерве № 24/	117,56	48,72	47,66	5727	5603	1068	0,01	1
		м3		0,98	8,39	116	986	97	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км. класс груза 1 /для устройства насыпи подходов/	208,0812	46,80	--	9738	--	270	0,23	47
		т		10,80	--	2247	--	12	--	--
21	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	117,56	17,22	16,44	2024	1933	698	--	--
		м3		--	6,12	--	719	97	0,03	3
22	Е0101-130-2	Разравнивание и уплотнение грунта насыпи подходов прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 10 проходов/	520	15,01	15,01	7805	7805	2591	--	--
		м3		--	5,14	--	2671	97	0,02	9
23	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	520	13,73	13,73	7138	7138	2084	--	--
		м3		--	4,13	--	2148	97	0,01	7
24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	520	16,84	14,40	8757	7486	2642	0,01	8
		м3		1,94	3,29	1011	1713	97	0,01	8
46	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	10408	10,25	5,31	106733	55276	58912	0,03	348
		м2		4,94	0,89	51457	9277	97	--	31
47	Е0101-145-18	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы	12090	19,94	8,14	241081	98467	173421	0,08	1004
		м2		11,80	2,99	142614	36171	97	0,01	131

РАЗДЕЛ 8.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

		Дорожная одежда дороги с учетом съездов								
305	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 18 см	429	717,19	88,50	307675	37968	22628	0,17	74
		м3		25,66	14,00	11006	6007	133	0,05	21
306	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции до 40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) /толщиной 18 см/	2038,88889	174,29	33,39	355361	68079	47097	0,04	81
		м2		6,00	11,37	12233	23178	133	0,04	82
307	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	2038,88889	26,98	--	55010	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда тротуара								
318	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка отсева дробления	96,1	737,96	81,76	70918	7857	5236	0,17	17
		м3		25,66	15,31	2466	1472	133	0,05	5
319	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	80	1053,75	121,07	84300	9685	18351	1,02	82
		м3		148,50	45,90	11880	3672	118	0,22	17
		Дорожная одежда посадочной площадки								
324	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка отсева дробления	7,2	737,96	81,76	5313	589	392	0,17	1
		м3		25,66	15,31	185	110	133	0,05	--
325	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	6	1053,75	121,07	6322	726	1376	1,02	6
		м3		148,50	45,90	891	275	118	0,22	1
328	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 210х300 мм при других видах покрытий	16,2	521,21	7,96	8444	129	2855	0,84	14
		м		130,42	2,11	2113	34	133	0,01	--
329	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18	0,8748	14850,00	--	12991	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 9.ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ								
330	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /для устройства присыпных берм/	13	7,21	7,21	94	94	32	--	--
		м3		--	2,50	--	33	97	0,01	--
331	Е0101-164-2	Устройство присыпных берм вручную	13	262,72	--	3415	--	3859	1,85	24
		м3		262,72	--	3415	--	113	--	--
332	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13	25,86	5,42	336	70	258	0,13	2
		м3		20,44	--	266	--	97	--	--
333	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13	16,84	14,40	219	187	66	0,01	--
		м3		1,94	3,29	25	43	97	0,01	--
334	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,87	740,01	116,48	1384	218	393	0,94	2
		м3		135,00	43,20	252	81	118	0,22	--
335	Е0107-1-5	Укладка фундаментов	11	714,85	476,71	7863	5244	6197	1,45	16
		шт		238,14	164,24	2620	1807	140	0,62	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	**Блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В15, F100**								
		м3	3,85	16377,09	--	63052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
337	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
		м3	3,85	78,00	--	300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
338	С143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**								
		м3	3,85	161,00	--	620	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
339	Е0113-13-7	**Первый слой огрунтовки лаком ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей**								
		м2	32,23	105,03	0,19	3385	6	208	0,04	1
				7,08	0,08	228	3	90	--	--
340	Е0113-24-1	**Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 1 слой**								
		м2	32,23	87,21	0,14	2811	5	283	0,05	2
				9,70	0,06	313	2	90	--	--
395	С2010-47	**Машины поливомоечные, 6000 л /дополнительный транспорт воды на расстояние 1 км (сверх учтенного в расценке)/**								
		маш-ч	129,368096	1180,08	1180,08	152665	152665	34929	--	--
				--	270,00	--	34929	100	1,57	203
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1799492	650432			2139
			Тенге			266612	164964			669
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1799492				
	Материалы -		Тенге			6442				
	Всего заработная плата -		Тенге				431575			
	Местные материалы -		Тенге			805545				
	Транспортные расходы -		Тенге			91601				
		Накладные расходы -	Тенге			428868				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2362062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3032
		Сметная заработная плата -	Тенге				498696			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2362062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3032
		Сметная заработная плата -	Тенге				498696			

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
И.о. начальника управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Подрядчик _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Лосев О.А

Эксперт
Технического надзора
Лосев О.А.

Начальник ПТО _____ Амантаева Б.С.

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы' - Дирекция по реализации крупных проектов"

Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"

Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".

Наименование объекта: Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу

Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ИЮЛЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-147-2А

на Автомобильная дорога

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 7.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА отв.1,25м на ПК1+25,0										
		УКРЕПЛЕНИЕ										
294	Е0101-158-5	Укрепление откосов монолитным бетоном В20,F200 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см	42,1	998,46	36,71	42035	1545	9274	1,46	62		
		м2		217,36	9,73	9151	410	97	0,04	2		
295	Е0101-158-6	Добавлять бетон В20,F200 на каждый 1см изменения толщины до 12см	42,1	151,57	0,38	6381	16	1150	0,18	8		
		м2		27,98	0,17	1178	7	97	--	--		
296	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	0,0926	9910,96	--	918	--	976	58,08	5		
		т		9666,00	--	895	--	109	--	--		
297	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0926	65000,00	--	6019	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
298	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подготовки под плиты укрепления и монолит	4,21	1328,06	46,40	5591	195	1788	2,39	10		
		м3		372,60	17,09	1569	72	109	0,08	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			60944	1757			85		
			Тенге			12793	489			2		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60944						
		Материалы -	Тенге			4631						
		Всего заработная плата -	Тенге				13281					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6019						
		Местные материалы -	Тенге			35744						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			13187				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1978			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4448				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			78579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				15259			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			78579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				15259			

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
И.о. начальника управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О

/ Технический надзор/

Эксперт по техническому надзору _____ Шерубаев М.С.

Начальник ПТО _____ Амантаева Б.С.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
27 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
ШЕРУБАЕВ М.С.

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"- рекция по реализации крупных проектов"

Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"

Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".

Наименование объекта: Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу

Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ИЮЛЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-147-4А

на Переустройство линий связи. Участок ст20

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В смете принят коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработную плату рабочих, обслуживающих машины, согласно СН РК 8.02-05-2002, прил.4, п.4 "Производство строительных работ в охранной зоне действующей контактной сети"								
		В смете принят коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, нормам расхода материалов, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработную плату рабочих, обслуживающих машины, согласно СН РК 8.02-06-2002, прил.4, п.6 "Демонтажные работы"								
		РАЗДЕЛ 8.Защита существующего колодца Жамбылского РПУТ								
272	Е0123-24-1к=0,3	Демонтаж люков	1	22,02	3,19	22	3	26	0,12	--
		шт		18,83	1,22	19	1	130	0,01	--
273	Е0123-24-1	Установка люков	2	5114,08	10,63	10228	21	174	0,39	1
		шт		62,78	4,05	126	8	130	0,02	--
274	С151804-1852 Изм. и доп. вып. 25прим.	Специальный набор крепления для люков	2	3296,00	--	6592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
277	Е0106-1-1	Обетонирование горловины	0,396	5401,76	19,80	2139	8	28	0,41	--
		м3		58,73	7,48	23	3	105	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			18981	32			1
			Тенге			168	12			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6592				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			396				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6988				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12389				
	Материалы -		Тенге			10074				
	Всего заработная плата -		Тенге				180			
	Местные материалы -		Тенге			2116				
		Накладные расходы -	Тенге			227				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13374				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			20361				

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
И.о. начальника управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Лосев О.А

Эксперт
технического надзора
Лосев О.А.

Начальник ПТО _____ Амантаева Б.С.

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"
Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".
Наименование объекта: Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу
Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ИЮЛЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-147-5А

на Подготовительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
		Расчистка придорожной полосы								
7	Е0101-191-1	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня**	5	11,80	0,83	59	4	39	0,06	--
		дерево		10,97	0,30	55	2	70	--	--
8	Е0101-193-2	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса**	5	26,44	1,60	132	8	89	0,16	1
		дерево		24,84	0,60	124	3	70	--	--
9	Е0101-192-4	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	5	46,50	35,35	233	177	86	0,08	--
		хвост		11,15	13,55	56	68	70	0,04	--
10	Е0101-197-1	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см /с перемещением до 100 м/**	5	24,47	24,47	122	122	29	--	--
		пень		--	8,15	--	41	70	0,03	--
11	Е0101-197-4	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 24 см**	5	30,36	30,36	152	152	35	--	--
		пень		--	10,12	--	51	70	0,03	--
12	Е0101-200-1	**Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см**	5	7,60	7,60	38	38	9	--	--
		пень		--	2,53	--	13	70	0,01	--
13	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	3,3	7,21	7,21	24	24	8	--	--
		м3		--	2,50	--	8	97	0,01	--
14	Е0101-199-1	**Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	5	22,44	22,44	112	112	27	--	--
		яма		--	7,78	--	39	70	0,03	--