Счет-фактура № 00000000015 от 2 сентября 2015 г.

Поставщик: ТОО "KazluxСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070740011042, г.Алматы, ул. Немировича-Данченко , 18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042737, от 02.11.2012

ИИК поставщика: KZ518560000003847162, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 28 от 24.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070740011042, ТОО "KazluxСтрой",г.Алматы, ул. Немировича-Данченко , 18

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ управление энергетики и коммун хоз г.Алматы код учр 3713751

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ управление энергетики и коммун хоз г.Алматы код учр 3713751

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533,

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по реконструкции бесхозных электрических сетей Бостандыкского района г.Алматы. На Электроснабжение школы совхоз "Алатау" ТП-5031	тенге	1	1 384 224,11	1 384 224,11	12%	166 106,89	1 550 331,00		
Всего по счету:					**1 384 224,11**		**166 106,89**	**1 550 331,00**		

Руководитель: Турганбаев Р. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

Турганбаев Р.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "KazLuxСтрой"**

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция бесхозных сетей Бостандыкского района г Алматы
На электроснабжение школы совхоз "Алатау" ТП-5031

С П Р А В К А № 3 от 02.09.2015 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	24.04.2015 г.				

Наименование обектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала года по отчет-ый месяц включи-тельно	в отчетном месяце за сентябрь (тенге)	из гр.1							
			строительно монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих не входящ. в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				в отчет-ый месяц за	по монтажу оборудова-ния		на приобрете-ние материалов (тенге)	другие дополнитель-ные расходы (тенге)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**1 550 331,00**	**1 550 331,00**							**166 107,0**	**1 550 331,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Заместитель руководителя

Уразбаев Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " KazLuxСтрой"

Директор

Турганбаев Р.Б.

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление энергетики коммунального хозяйства» г Алматы

Подрядчик ТОО «KazLuxСтрой»
Субподрядчик
Договор № 28 от 24 апреля 2015 года.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция бесхозных сетей Бостандыкского района

Наименование обьекта: Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

НА Электроснабжение школы совхоз «Алатау» ТП-5031

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтаж оборудования								
1.	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	2968,80 / 621,00	197,80 / 46,58	2969 / 621	198 / 47	3,45 / 0,27	3 / 0
2.	75-6-55	Кабельный ящик 12х250А	шт	1,00	82300,00 / --	-- / --	82300 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	12,00	65,84 / 26,45	3,80 / 0,46	790 / 317	46 / 6	0,16 / 0,00	2 / 0
4.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм L=3м	шт	3,00	351,12 / 133,40	27,72 / 2,87	1053 / 400	83 / 9	0,81 / 0,02	2 / 0
		Итого по разделу: Монтаж оборудования								87112
		Раздел: ПЗемляные работы								
5.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося	м3	20,09	77,63 / 5,37	72,26 / 26,72	1559 / 108	1452 / 537	0,04 / 0,11	1 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле								
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка/	м3	0,65	302,12	--	196	--	2,13	1
					302,12	--	196	--	--	--
7.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную лишнего грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	0,65	114,82	--	74	--	0,71	0
					114,82	--	74	--	--	--
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	37,80	202,86	202,86	7668	7668	--	--
					--	40,57	--	1534	0,85	32
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	13,28	4,33	3,73	57	50	0,00	0
					0,55	1,29	7	17	0,00	0
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	23,23	202,86	202,86	4713	4713	--	--
					--	40,57	--	943	0,85	20
11.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	13,97	6,39	6,39	89	89	--	--
					--	2,07	--	29	0,01	0
12.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы	м3	0,43	154,22	--	67	--	1,12	0
					154,22	--	67	--	--	--
13.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,13	630,00	--	709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,28	24,78	5,19	329	69	0,12	2
					19,58	--	260	--	--	--
		Итого по разделу: ПЗемляные работы								15461
		Раздел: монтажные работы								
15.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	118,00	49,94	12,19	5893	1438	0,21	24
					33,35	2,64	3935	312	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	118,00	42,19	31,97	4978	3772	0,07	8
					10,12	7,93	1194	936	0,05	5
17.	С143008-9 2	Песок природный	м3	7,20	990,00	--	7128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	118,00	37,24	27,26	4395	3216	0,07	8
					9,89	6,79	1167	801	0,04	5
19.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,67	9052,00	--	6047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,02	624721,88	--	11245	--	152,95	3
					23908,50	--	430	--	--	--
21.	Ц0108-409 -3	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр 100 мм	м	36,00	202,65	105,34	7295	3792	0,38	14
					66,01	26,45	2376	952	0,15	6
22.	С130804-1 5	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	3,60	6470,00	--	23292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,03	24721,88	--	618	--	152,95	4
					23908,50	--	598	--	--	--
24.	С130806-2 7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100x4,5 мм	м	25,50	819,00	--	20884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 6 кг	м	79,00	68,55	17,94	5415	1417	0,28	22
					44,51	4,37	3516	345	0,03	2
26.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	16,00	125,68	49,11	2011	786	0,29	5
					46,58	10,70	745	171	0,06	1
27.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ-1 3x120+1x70 мм2	м	180,54	1291,97	--	233253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151601-1 82	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3x120+1x70 мм2	1000м	0,04	839700,00	--	30817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	4,00	3233,35	2048,15	12933	8193	6,90	28
					1159,20	453,09	4637	1812	2,63	11
		Итого по разделу: монтажные работы								376205

ИТОГО:	478777	36981	128
	20648	8451	86

Накладные расходы :

На монтажные работы	23085
На общестроительные работы	4917
Всего накладных расходов:	28002
Итого с накладными	506779

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	25469
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	532248
Итого с временными, 2,24 %	542327
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	544167
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	548767
Пересчет в текущих ценах, К-2,47297	1357082
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27142
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1384224
Налог на добавленную стоимость, 12 %	166107
Итого с НДС	1550331

Заказчик

КГУ «Управление энергетики коммунального хозяйства» г. Алматы

ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСКАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТ үшін
Для актов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«__» _____ 20__ ж.

Тех.надзор

_____ Елямов А.Т.

«ТФ «Добро»

Подрядная организация

Генеральный директор ТОО «KazLuxСтрой»

_____ Турганбаев Р.Б.