Подрядчик: ТОО "СК NEW CITY"

Субподрядчик: ТОО «АЗАТ Строй Сервис»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Наименование объекта: Строительство школы "Айнатас" на 100 мест в с.Айнатас, с.о Кызылкия Казыгуртского района, Туркестанской области (Корректировка)
Договор №XXXXI/23 от 26.09.2023 года

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	По монтажу оборудования, из них		Каз. Содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**90 000 000**	**9 642 857**							**9 642 857**	**90 000 000**
Всего по стройке:	**90 000 000**	**9 642 857**							**9 642 857**	**90 000 000**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «СК NEW CITY»

Директор **Созакбаев С.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «АЗАТ Строй Сервис»

Директор **Шыноболатов А.**

610010

Подрядчик ТОО "СК NEW CITY"

Субподрядчик ТОО "АЗАТ Строй Сервис" (организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство школы "Айнатас" на 100 мест в с.Айнатас, с.о Кызылкия Казыгуртского района, Туркестанской области (Корректировка) (наименование, адрес)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.11.2023 г.	31.11.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 02-01-02. Блок А. Демонтажные работы АС-105,106										
1	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		66	6320,44	1567,31	417149	103443	--	403401	886195
		НР - 118%; СП - 8%				4753,13	426,65	313707	28159		65644	
2	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		37	4833,25	1190,34	178830	44042	--	172907	379875
		НР - 118%; СП - 8%				3642,91	317,39	134788	11743		28139	
3	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Демонтаж**	м^3		16,42	19869,09	5811,62	326250	95427	--	230539	601332
		НР - 91%; СП - 8%				14057,47	1371,27	230824	22516		44543	
4	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Демонтаж**	м^3		16	16492,81	3268,54	263885	52296	--	204145	505472
		НР - 91%; СП - 8%				13224,27	796,65	211588	12746		37442	
5	1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т		0,727661	934908,61	6890,24	680297	5014	402525	230970	984169
		НР - 84%; СП - 8%				374842,12	3032,64	272758	2207		72901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1866411	300222	402525	1241962	3357043
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1163665	77371	--	248669	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3357042				612
		Сметная заработная плата	Тенге						1241036			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Монолитные рамы АС - 39-53 (частично завершено согласно актам выполненных работ)									
		Рама РМ-1 (частично завершено согласно актам выполненных работ)									
6	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	0,837	38576,07	8696,58	32288	7279	3086	21687	58293
		НР - 91%; СП - 8%			26192,71	2279,94	21923	1908		4318	
		Рама РМ-2 (частично завершено согласно актам выполненных работ)									
7	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	0,57	38576,07	8696,58	21988	4957	2101	14769	39697
		НР - 91%; СП - 8%			26192,71	2279,94	14930	1300		2941	
		Рама РМ-3(3шт) (частично завершено согласно актам выполненных работ)									
8	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	2,51	38576,07	8696,58	96826	21829	9253	65034	174809
		НР - 91%; СП - 8%			26192,71	2279,94	65744	5723		12949	
		Рама РМ-5 (частично завершено согласно актам выполненных работ)									
9	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	1,403	38576,07	8696,58	54122	12202	5172	36352	97712
		НР - 91%; СП - 8%			26192,71	2279,94	36748	3199		7238	
		Рама РМ-6 (частично завершено согласно актам выполненных работ)									
10	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	0,837	38576,07	8696,58	32288	7279	3086	21687	58293
		НР - 91%; СП - 8%			26192,71	2279,94	21923	1908		4318	
		Рама РМ-7 (частично завершено согласно актам выполненных работ)									
11	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	0,837	38576,07	8696,58	32288	7279	3086	21687	58293
		НР - 91%; СП - 8%			26192,71	2279,94	21923	1908		4318	
		Рама РМ-8 (частично завершено согласно актам выполненных работ)									
12	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	0,267	38576,07	8696,58	10300	2322	985	6918	18595
		НР - 91%; СП - 8%			26192,71	2279,94	6993	609		1377	
		Рама РМ-10 (частично завершено согласно актам выполненных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	0,837	38576,07	8696,58	32288	7279	3086	21687	58293
		НР - 91%; СП - 8%			26192,71	2279,94	21923	1908		4318	
		Рама РМ-11 (частично завершено согласно актам выполненных работ)									
14	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	0,267	38576,07	8696,58	10300	2322	985	6918	18595
		НР - 91%; СП - 8%			26192,71	2279,94	6993	609		1377	
		Рама РМ-12 (частично завершено согласно актам выполненных работ)									
15	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	0,267	38576,07	8696,58	10300	2322	985	6918	18595
		НР - 91%; СП - 8%			26192,71	2279,94	6993	609		1377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				332988	75070	31825	223657	601175
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				226093	19681	--	44531	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				601176				
		Сметная заработная плата	Тенге					245774			119
		РАЗДЕЛ 3. Стены АС 33-38 (частично завершено согласно актам выполненных работ)									
		Перегородки (100% завершено согласно актам выполненных работ)									
		Перемычки (100% завершено согласно актам выполненных работ)									
		Сердечники (100% завершено согласно актам выполненных работ)									
		Парапет АС-80									
16	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,7482	15651,94	4277,25	121274	33141	11	91064	229325
		НР - 93%; СП - 8%			11373,24	1264,27	88122	9796		16987	
17	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	7,3	35036,49	7264,52	255766	53031	74461	128116	414593
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	128274	12513		30711	
18	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,10773	87719,16	3285,62	9450	354	1364	7159	17938
		НР - 91%; СП - 8%			71774,04	1252,88	7732	135		1329	
19	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	1,3	45205,65	7167,61	58767	9318	35978	14370	78988
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	13471	2320		5851	

Пояс обвязки

Сердечник МС-12

Металлические решетки МР-1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,2592	104393,56	3942,97	27059	1022	2182	16612	47165
		НР - 69%; СП - 8%				92033,14	852,51	23855	221		3494	
21	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		7,5168	1526,33	1,70	11473	13	1505	7970	20998
		НР - 80%; СП - 8%				1324,43	0,89	9955	7		1555	
22	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Решетка Р-1 АС-11.1** Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,0606	104393,56	3942,97	6326	239	510	3884	11027
		НР - 69%; СП - 8%				92033,14	852,51	5577	52		817	
23	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		1,7574	1526,33	1,70	2682	3	351	1863	4909
		НР - 80%; СП - 8%				1324,43	0,89	2328	2		364	
24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы пространственные** Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,52184	35994,82	1819,92	18784	950	929	15704	37247
		НР - 91%; СП - 8%				32395,90	673,92	16905	352		2759	
25	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		15,13336	1526,33	1,70	23099	25	3031	16045	42276
		НР - 80%; СП - 8%				1324,43	0,89	20043	13		3132	
26	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Вентшахты АС-22(прим)** Трубы дымовые кирпичные. Кладка	$м^3$ кладки (без вычета пустот)		3,2	62650,89	3051,02	200483	9763	112583	76809	299475
		НР - 93%; СП - 8%				24417,85	1391,64	78137	4453		22183	
27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,028	121473,23	3574,67	3401	100	--	3103	7025
		НР - 93%; СП - 8%				117898,56	1273,71	3301	36		520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					738564	107959	232905	382699	1210966
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					397700	29900	--	89702	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1210965				
		Сметная заработная плата	Тенге									211
									427600			
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытия (частично завершено согласно актам выполненных работ)										
28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Чердак на отм.+6.520 АС-22** Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		629,33	702,80	164,67	442293	103632	85935	259001	757399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			401,58	45,76	252726	28798		56105	
29	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	629,33	394,43	36,48	248227	22958	211229	19062	288674
		НР - 92%; СП - 8%			22,31	10,61	14040	6677		21385	
30	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	629,33	1616,77	80,56	1017482	50699	735605	225791	1342732
		НР - 92%; СП - 8%			367,34	22,64	231178	14248		99459	
31	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	629,33	300,60	18,69	189177	11762	87792	85614	296774
		НР - 92%; СП - 8%			142,41	5,46	89623	3436		21982	
		Перекрытие на отм.-0.050 (100% завершено согласно актам выполненных работ)									
		Перекрытие на отм.+3.000 АС-55 (частично завершено согласно актам выполненных работ)									
32	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	13,72	59315,29	7264,52	813806	99669	473051	240789	1138962
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	241086	23517		84368	
33	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,1	15797,58	6260,91	1580	626	70	937	2718
		НР - 91%; СП - 8%			8839,17	1457,89	884	146		201	
		Перекрытие на отм.+6.300 АС-56									
34	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	64	12137,27	1959,14	776785	125385	271149	488972	1367017
		НР - 118%; СП - 8%			5941,42	533,31	380251	34132		101261	
35	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	33	9583,35	1487,92	316251	49101	116880	192768	549740
		НР - 118%; СП - 8%			4553,64	396,74	150270	13092		40721	
36	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	13,72	59315,29	7264,52	813806	99669	473051	240789	1138962
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	241086	23517		84368	
37	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,1	15797,58	6260,91	1580	626	70	937	2718
		НР - 91%; СП - 8%			8839,17	1457,89	884	146		201	
38	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Монолитный участок МУ-1 (10шт) АС-57**									
		Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,3	30990,94	4085,67	40288	5312	13487	20733	65903
		НР - 91%; СП - 8%			16530,34	995,82	21489	1295		4882	
		Монолитный участок МУ-2 (15шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	4,26	30990,94	4085,67	132021	17405	44197	67942	215960
		НР - 91%; СП - 8%			16530,34	995,82	70419	4242		15997	
40	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монолитный участок Ум-3 (1шт) Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	8,4	26734,34	4032,45	224568	33873	81945	106447	357496
		НР - 91%; СП - 8%			12946,42	979,17	108750	8225		26481	
41	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монолитный участок МУ-4 (2шт) Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	2,14	70934,11	4457,78	151799	9539	64702	72536	242282
		НР - 91%; СП - 8%			36241,92	1005,83	77558	2152		17947	
42	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	1539685,60	2110,40	12317	17	8865	3133	16686
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	3435	8		1236	
43	1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м^3 утеплителя	1,2	9600,13	2356,39	11520	2828	1493	7378	20410
		НР - 92%; СП - 8%			5998,79	684,03	7199	821		1512	
44	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монолитный участок МУ-5 (1шт) Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,13	30990,94	4085,67	4029	531	1349	2073	6591
		НР - 91%; СП - 8%			16530,34	995,82	2149	129		488	
45	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монолитный участок МУ-6 (8шт) Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	3,6	70934,11	4457,78	255363	16048	108844	122024	407578
		НР - 91%; СП - 8%			36241,92	1005,83	130471	3621		30191	
46	1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м^3 утеплителя	0,8	9600,13	2356,39	7680	1885	996	4919	13606
		НР - 92%; СП - 8%			5998,79	684,03	4799	547		1008	
47	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монолитный участок МУ-7 (4шт) Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,136	30990,94	4085,67	35206	4641	11787	18118	57590
		НР - 91%; СП - 8%			16530,34	995,82	18778	1131		4266	
48	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монолитный участок МУ-8 (3шт) Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	2,28	70934,11	4457,78	161730	10163	68935	77282	258133
		НР - 91%; СП - 8%			36241,92	1005,83	82632	2293		19121	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	$м^3$ утеплителя		0,75	9600,13	2356,39	7200	1767	934	4611	12756
		НР - 92%; СП - 8%				5998,79	684,03	4499	513		945	
50	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Монолитная плита ПМ-1 (5шт)**										
		Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$		5,5	70934,11	4457,78	390138	24518	166289	186425	622688
		НР - 91%; СП - 8%				36241,92	1005,83	199331	5532		46125	
51	1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	$м^3$ утеплителя		2	9600,13	2356,39	19200	4713	2489	12296	34016
		НР - 92%; СП - 8%				5998,79	684,03	11998	1368		2520	
52	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Монолитная плита ПМ-2 (3шт)**										
		Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$		1,53	70934,11	4457,78	108529	6820	46259	51860	173220
		НР - 91%; СП - 8%				36241,92	1005,83	55450	1539		12831	
53	1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	$м^3$ утеплителя		0,6	9600,13	2356,39	5760	1413	748	3689	10205
		НР - 92%; СП - 8%				5998,79	684,03	3599	410		756	
54	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Монолитная плита ПМ-3 (1шт) АС-62**										
		Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$		2,6	26734,34	4032,45	69509	10485	25363	32948	110654
		НР - 91%; СП - 8%				12946,42	979,17	33661	2546		8197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					6257844	716085	3103514	2549074	9511470
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2438245	184081	--	704554	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9511472				
		Сметная заработная плата	Тенге						2622326			1341
		РАЗДЕЛ 5. Кровля АС-84										
55	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции		5,44	254656,42	1235,06	1385331	6719	1148657	209489	1722406
		НР - 90%; СП - 8%				42271,10	516,76	229955	2811		127586	
56	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Прогоны, нарожники. Укладка по фермам**	$м^3$ древесины в конструкции		6,21	185224,15	2112,87	1150242	13121	934983	187517	1444780
		НР - 90%; СП - 8%				32550,34	1000,77	202138	6215		107021	
57	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции		11,65	13028,04	93,76	151777	1092	132389	16940	182214
		НР - 90%; СП - 8%				1570,48	45,15	18296	526		13497	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев/лежни, стойки, раскосы/. Установка	$м^3$ древесины в конструкции		5,75	211379,13	1741,02	1215430	10011	958654	226483	1557266
		НР - 90%; СП - 8%				42915,60	849,14	246765	4883		115353	
59	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад, стоек, подкосов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		5,75	12680,02	67,52	72910	388	50341	20131	100484
		НР - 90%; СП - 8%				3857,61	32,35	22181	186		7443	
60	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли		910	3847,64	33,83	3501352	30786	1666882	1665737	5580456
		НР - 92%; СП - 8%				1982,07	7,58	1803684	6898		413368	
61	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности		910	454,77	4,35	413841	3959	355728	50460	501447
		НР - 90%; СП - 8%				59,51	2,10	54154	1911		37146	
62	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		109	300,60	18,69	32765	2037	15205	14828	51401
		НР - 92%; СП - 8%				142,41	5,46	15523	595		3807	
63	235-101-1104 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$		119,9	153,00	--	18345	--	18345	--	19813
		СП - 8%				--	--	--	--		1468	
64	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, карнизов		52,63	2896,69	42,40	152453	2231	1585	134779	310211
		НР - 90%; СП - 8%				2824,19	21,23	148637	1117		22979	
65	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад, стоек, подкосов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		1,36	12680,02	67,52	17245	92	11907	4761	23767
		НР - 90%; СП - 8%				3857,61	32,35	5246	44		1760	
66	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,19272	1232062,34	11298,91	237443	2177	214349	25234	283691
		НР - 118%; СП - 8%				108533,15	2429,48	20917	468		21014	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					8349134	72613	5509025	2556359	11777936
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2767496	25654	--	872442	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11777935				
		Сметная заработная плата	Тенге									1452
									2793150			

РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка АС-18

		Стены										
67	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2130,02	2316,64	132,56	4934490	282355	1121542	3007333	8577165
		НР - 80%; СП - 8%				1657,54	107,31	3530593	228572		635342	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	оштукатуриваемой поверхности		145,6	901,63	8,05	131277	1172	21690	87296	236059
		НР - 80%; СП - 8%				744,61	4,84	108415	705		17487	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5065767	283527	1143232	3094629	8813224
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3639008	229277	--	652829	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8813225				
		Сметная заработная плата	Тенге						3868285			1783
		РАЗДЕЛ 7.Локальная смета 02-01-03. Блок Б, В. Демонтажные работы АС-91										
69	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки		34	41267,30	7531,07	1403088	256056	--	917565	2506305
		НР - 72%; СП - 8%				33736,23	3746,01	1147032	127364		185652	
70	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т		70,074	1163,00	--	81496	--		--	88016
		СП - 8%				--	--	--	--		6520	
71	412-102-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км		770,814	62,00	--	47790	--		--	51613
		СП - 8%				--	--	--	--		3823	
72	414-104-0602 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т		70,074	798,00	--	55919	--		--	60393
		СП - 8%				--	--	--	--		4474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1588293	256056	--	917565	2706327
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1147032	127364	--	200469	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2706327				
		Сметная заработная плата	Тенге						1274396			798
		РАЗДЕЛ 8. Фундаменты (100% завершено согласно актам выполненных работ)										
		РАЗДЕЛ 9. Монолитные рамы АС 44-46 (частично завершено согласно актам выполненных работ)										
		Рама РМ-1(4шт) (частично завершено согласно актам выполненных работ)										
73	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$		9,46	40282,72	9904,07	381075	93693	77741	211387	639859
		НР - 91%; СП - 8%				22160,74	2394,57	209641	22653		47397	
74	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$		6,87	38576,07	8696,58	265018	59745	25329	178002	478462
		НР - 91%; СП - 8%				26192,71	2279,94	179944	15663		35442	
		Рама РМ-2										
75	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$		3,84	40282,72	9904,07	154686	38031	31558	85806	259731
		НР - 91%; СП - 8%				22160,74	2394,57	85097	9195		19239	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$		2,64	38576,07	8696,58	101841	22959	9733	68403	183863
		НР - 91%; СП - 8%				26192,71	2279,94	69149	6019		13619	
		Рама РМ-3 (100% завершено согласно актам выполненных работ)										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					902620	214428	144361	543598	1561915
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					543831	53530	--	115697	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1561915				
		Сметная заработная плата	Тенге						597361			297
		РАЗДЕЛ 10. Стены АС 32-38 (частично завершено согласно актам выполненных работ)										
77	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки		34	15651,94	4277,25	532166	145426	50	399598	1006305
		НР - 93%; СП - 8%				11373,24	1264,27	386690	42985		74541	
78	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$		20,4	59315,29	7264,52	1210032	148196	703370	358024	1693500
		НР - 91%; СП - 8%				17571,84	1714,08	358466	34967		125444	
		Перегородки (100% завершено согласно актам выполненных работ)										
		Перемычки (100% завершено согласно актам выполненных работ)										
		Сердечники МС-1 (26м)										
79	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$		8,58	64561,52	9904,07	553938	84977	278822	191723	805314
		НР - 91%; СП - 8%				22160,74	2394,57	190139	20545		59653	
		Сердечники МС-5 (189м)										
80	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$		3,78	45205,65	7167,61	170877	27094	104614	41783	229672
		НР - 91%; СП - 8%				10362,20	1784,61	39169	6746		17013	
		Монолитные стойки МСт АС-39 (частично завершено согласно актам выполненных работ)										
81	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$		29,16	40282,72	9904,07	1174644	288803	239634	651590	1972332
		НР - 91%; СП - 8%				22160,74	2394,57	646207	69826		146099	
		Обвязочный пояс По-1 АС-20										
82	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$		1,37	59315,29	7264,52	81262	9952	47237	24044	113730
		НР - 91%; СП - 8%				17571,84	1714,08	24073	2348		8424	
		Деформационный шов АС-10										
83	1112-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов		66,5263158	7547,55	90,06	502111	5991	386119	102296	652760

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**1653,50**	**17,89**	**110001**	**1190**		**48353**	
								4225030	**710439**	**1759846**	**1769058**	**6473613**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**1754745**	**178607**	--	**479527**	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**6473615**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**951**
									1933352			
		РАЗДЕЛ 11. Перекрытия АС 47-50 (частично завершено согласно актам выполненных работ)										
		Перекрытие на отм.-0.100 (100% завершено согласно актам выполненных работ. Согласно тех.заключению требует демонтажа и обратной установки)										
		Перекрытие на отм.3.220 (частично завершено согласно актам выполненных работ. Согласно тех.заключению требует демонтажа и обратной установки)										
84	**1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**		**31**	**9583,35**	**1487,92**	**297084**	**46126**	**109795**	**181085**	**516422**
		НР - 118%; СП - 8%				**4553,64**	**396,74**	**141163**	**12299**		**38253**	
85	**1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**		**14**	**12137,27**	**1959,14**	**169922**	**27428**	**59314**	**106963**	**299035**
		НР - 118%; СП - 8%				**5941,42**	**533,31**	**83180**	**7466**		**22151**	
86	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**		**26,8**	**59315,29**	**7264,52**	**1589650**	**194689**	**924036**	**470345**	**2224795**
		НР - 91%; СП - 8%				**17571,84**	**1714,08**	**470925**	**45937**		**164800**	
		Деформационный шов АС-49										
87	**1112-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	**м деформационных швов**		**78,9473684**	**7547,55**	**90,06**	**595859**	**7110**	**458210**	**121396**	**774635**
		НР - 92%; СП - 8%				**1653,50**	**17,89**	**130539**	**1412**		**57381**	
		Монолитный участок Ум-1 (1шт)										
88	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м^3**		**0,4**	**30990,94**	**4085,67**	**12396**	**1634**	**4150**	**6380**	**20278**
		НР - 91%; СП - 8%				**16530,34**	**995,82**	**6612**	**398**		**1502**	
89	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,02994**	**35994,82**	**1819,92**	**1078**	**54**	**54**	**901**	**2137**
		НР - 91%; СП - 8%				**32395,90**	**673,92**	**970**	**20**		**158**	
		Монолитный участок Ум-2 (1шт)										
90	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м^3**		**0,51**	**30990,94**	**4085,67**	**15805**	**2084**	**5291**	**8134**	**25854**
		НР - 91%; СП - 8%				**16530,34**	**995,82**	**8430**	**508**		**1915**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06192	35994,82	1819,92	2229	113	110	1863	4420
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	2006	42		327	
		Монолитный участок Ум-3 (2шт)									
92	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,58	30990,94	4085,67	17975	2370	6017	9250	29403
		НР - 91%; СП - 8%			16530,34	995,82	9588	578		2178	
93	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06928	35994,82	1819,92	2494	126	124	2085	4945
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	2244	47		366	
		Монолитный участок Ум-4 (1шт)									
94	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,18	30990,94	4085,67	5578	735	1868	2871	9125
		НР - 91%; СП - 8%			16530,34	995,82	2975	179		676	
95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02994	35994,82	1819,92	1078	54	54	901	2137
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	970	20		158	
		Монолитный участок Ум-5 (4шт)									
96	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	3,44	30990,94	4085,67	106609	14055	35690	54864	174391
		НР - 91%; СП - 8%			16530,34	995,82	56864	3426		12918	
97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14256	35994,82	1819,92	5131	259	254	4290	10175
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	4618	96		754	
		Монолитный участок Ум-6 (4шт)									
98	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	4,12	30990,94	4085,67	127683	16833	42745	65709	208863
		НР - 91%; СП - 8%			16530,34	995,82	68105	4103		15471	
99	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21384	35994,82	1819,92	7697	389	380	6435	15263
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	6928	144		1131	
		Монолитный участок Ум-7 (2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1	30990,94	4085,67	30991	4086	10375	15949	50695
		НР - 91%; СП - 8%			16530,34	995,82	16530	996		3755	
101	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04264	35994,82	1819,92	1535	78	76	1283	3044
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	1381	29		225	
102	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монолитный участок Ум-8 (2шт) Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,2	30990,94	4085,67	37189	4903	12450	19139	60834
		НР - 91%; СП - 8%			16530,34	995,82	19836	1195		4506	
103	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06396	35994,82	1819,92	2302	116	114	1925	4565
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	2072	43		338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3030285	323242	1671107	1081768	4441016
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1035936	78938	--	328963	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4441016				
		Сметная заработная плата	Тенге					1114874			536

РАЗДЕЛ 12. Кровля

104	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровля блока В АС 19 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	87,5	300,60	18,69	26303	1636	12206	11904	41263
		НР - 92%; СП - 8%			142,41	5,46	12461	478		3056	
105	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	м^3 утеплителя	23,63	7245,76	2767,32	171217	65391	--	114794	308892
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	105826	18950		22881	
106	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м^2 стяжки	87,5	702,80	164,67	61495	14409	11948	36011	105306
		НР - 92%; СП - 8%			401,58	45,76	35138	4004		7801	
107	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	87,5	58,79	36,48	5144	3192	--	2650	8418
		НР - 92%; СП - 8%			22,31	10,61	1952	928		624	
108	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,26461	26657,68	2232,36	7054	591	47	6094	14200
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	6416	280		1052	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**										
		НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ кровли		87,5	1594,16	22,53	139489	1971	115309	21159	173500
						253,82	9,03	22209	790		12852	
110	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кровля блока В АС 70-85**										
		Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство										
		НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ кровли		76,537	1339,50	32,30	102521	2472	7732	85920	203517
						1206,17	14,05	92317	1075		15075	
111	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**										
		НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ покрытия		3,3165	5094,25	21,74	16895	72	10456	5877	24593
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12				1919,66	6,37	6367	21		1822	
			Тенге					530118	89734	157698	284409	879689
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12						282686	26526	--	65163	
		Нормативная трудоемкость	Тенге					879690				
		Сметная заработная плата	чел.-ч						309212			168

РАЗДЕЛ 13. Локальная смета 04-01. Наружные сети электроснабжения. ВЛЗ-10

112	1133-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Установка РЛНД**										
		Разъединители. Установка вручную										
		НР - 80%; СП - 8%	комплект		1	20453,22	1732,75	20453	1733	200	15514	38845
						18520,32	872,73	18520	873		2877	
113	515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/с приводом**	шт.		1	185990,00	--	185990	--	185990	--	185990
						--	--	--	--		--	
114	252-207-3911 РСНБ РК 2022	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**										
		СП - 8%	шт.		1	4434,00	--	4434	--	4434	--	4789
						--	--	--	--		355	
115	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**										
		СП - 8%	кг		1,21737	1010,00	--	1230	--	1230	--	1328
						--	--	--	--		98	
116	252-206-0501 РСНБ РК 2022	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98**										
		СП - 8%	шт.		6	1738,00	--	10428	--	10428	--	11262
						--	--	--	--		834	
117	252-207-3920 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**										
		СП - 8%	шт.		1	21033,00	--	21033	--	21033	--	22716
						--	--	--	--		1683	
118	252-207-3921 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**										
		СП - 8%	шт.		1	3926,00	--	3926	--	3926	--	4240
						--	--	--	--		314	
119	252-207-3922 РСНБ РК 2022	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**										
		СП - 8%	шт.		3	16858,00	--	50574	--	50574	--	54620
						--	--	--	--		4046	
120	252-207-3924 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**										
		СП - 8%	шт.		1	3039,00	--	3039	--	3039	--	3282
						--	--	--	--		243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1800,00	--	5400	--	5400	--	5832
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
122	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1800,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
123	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1647,00	--	7412	--	7412	--	8005
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
124	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2272,08	120,79	2272	121	40	1561	4140
		НР - 72%; СП - 8%			2111,21	56,73	2111	57		307	
125	247-301-0346 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.G, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	80547,00	--	80547	--	80547	--	86991
		СП - 8%			--	--	--	--		6444	
126	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	7223,17	2087,87	7223	2088	282	4150	12283
		НР - 72%; СП - 8%			4853,36	911,06	4853	911		910	
127	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6762,00	--	6762	--	6762	--	7303
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
128	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка кабелей** Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	39,06	168,12	157,93	6567	6169	--	1520	8734
		НР - 72%; СП - 8%			10,19	43,87	398	1714		647	
129	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	13,02	1395,33	--	18167	--	--	13080	33747
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	--	18167	--		2500	
130	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	26,04	32,00	32,00	833	833	--	201	1117
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,72	--	279		83	
131	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	217	349,12	208,96	75759	45345	--	37233	122032
		НР - 72%; СП - 8%			140,16	98,15	30415	21299		9040	
132	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,868	53512,00	--	46448	--	46448	--	50164
		СП - 8%			--	--	--	--		3716	
133	1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	6	127,96	1,39	768	8	83	491	1359
		НР - 72%; СП - 8%			112,86	0,70	677	4		101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	241-207-1105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	6	2061,00	--	12366	--	12366	--	13355
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
135	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	211	668,20	330,10	140990	69651	12191	62239	219486
		НР - 72%; СП - 8%			280,32	129,36	59148	27295		16258	
136	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	945,22	453,19	5671	2720	288	2653	8990
		НР - 72%; СП - 8%			443,85	170,26	2663	1022		666	
137	1308-0201-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	1445,18	851,72	21678	12776	1894	9069	33206
		НР - 72%; СП - 8%			467,21	372,48	7008	5587		2460	
138	243-129-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу 3х50/25 (мк)-10	км	0,237	6911200,00	--	1637954	--	1637954	--	1768990
		СП - 8%			--	--	--	--		131036	
139	1308-0201-1905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	4923,62	120,79	19694	483	523	13619	35978
		НР - 72%; СП - 8%			4672,08	56,73	18688	227		2665	
140	243-903-0901 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	4	7349,00	--	29396	--	29396	--	31748
		СП - 8%			--	--	--	--		2352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2428814	141927	1938250	161330	2782476
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				162648	59268	185990	192334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				185990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2782478				
		Сметная заработная плата	Тенге					221916			97

РАЗДЕЛ 14. Установка КТП (частично звершено согласно актам выполненных работ)

141	1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Компенсация реактивной мощности** **Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	шкаф	1	6725,48	2053,40	6725	2053	--	4058	11646
		НР - 72%; СП - 8%			4672,08	964,45	4672	964		863	
142	515-401-0105 РСНБ РК 2022	**Конденсатор связи ГОСТ 15581-80 типа СМВ-110/√3-6,4 У1**	шт.	1	721486,00	--	721486	--		--	721486
					--	--	--	--	721486	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2		1019,89	566,59	2040	1133	253	825	3095
		НР - 72%; СП - 8%				327,05	246,07	654	492		229	
144	243-105-0508 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002		5654416,00	--	11309	--	11309	--	12214
		СП - 8%				--	--	--	--		905	
145	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2		2587,58	120,79	5175	241	262	3446	9310
		НР - 72%; СП - 8%				2336,04	56,73	4672	113		690	
146	261-404-0565 РСНБ РК 2022	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	2		8498,00	--	16996	--	16996	--	18356
		СП - 8%				--	--	--	--		1360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**					763731	3427	28820	8329	776107
	ВСЕГО, Стоимость оборудования							9998	1569	721486	4047	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					721486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					776107				
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 15. Локальная смета 07-01. Вертикальная планировка

147	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Выемка для планировки	$м^3$ грунта	2837,1		68,54	68,54	194455	194454	--	46869	260616
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,95	--	65111		19292	
148	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	2837,1		108,49	108,49	307797	307797	--	74190	412543
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,32	--	103043		30556	
149	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Выемка для а/д покрытий/	$м^3$ грунта	1408,4		68,54	68,54	96532	96532	--	23267	129376
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,95	--	32323		9577	
150	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	1408,4		108,49	108,49	152797	152797	--	36830	204795
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,32	--	51153		15168	
151	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Выемка под зеленые насаждения/	$м^3$ грунта	1567,37		68,54	68,54	107428	107427	--	25893	143979
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,95	--	35971		10658	
152	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	1567,37		108,49	108,49	170044	170044	--	40987	227911
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,32	--	56927		16881	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
153	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Выемка для земляных лотков/	$м^3$ грунта	31,64		68,54	68,54	2169	2168	--	523	2907
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,95	--	726		215	
154	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	31,64		108,49	108,49	3433	3432	--	827	4601
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,32	--	1149		341	
155	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/Насыпь для планировки/	$м^3$ грунта	3801,7		32,00	32,00	121654	121654	--	29349	163093
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,72	--	40754		12089	
156	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3801,7		79,00	79,00	300334	300334	--	72384	402524
		НР - 72%; СП - 8%				--	26,45	--	100555		29805	
157	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	4181,87		137,71	137,71	575885	575885	--	139842	772977
		НР - 72%; СП - 8%				--	46,45	--	194248		57250	
158	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	4181,87		37,98	37,98	158827	158827	--	42446	217373
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,10	--	58964		16100	
159	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1809,4461		138,07	131,18	249830	237363	543	58065	332522
		НР - 72%; СП - 8%				6,59	37,98	11924	68723		24627	
160	412-102-0112 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	32570,0298		61,00	--	1986772	--		--	2145714
		СП - 8%				--	--	--	--		158942	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**					4427957	2428714	543	591472	5420931
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15						11924	809647	--	401501	
		Нормативная трудоемкость	Тенге					5420930				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									
			Тенге									

РАЗДЕЛ 16. Локальная смета 07-04. Малые архитектурные формы

161	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция		212,8333333	67084,00	10382,00	14277711	2209636	10410955	--	15419928
									821571			262

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				7786,00	4022,00	1657120	856016		1142217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**					14277711	2209636	10410955	--	15419928
								1657120	856016	--	1142217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					15419928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1198
		Сметная заработная плата	Тенге						2513136			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									75733823
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							907476		

	Всего:		**75 733 823**
	в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		**907 476**
НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения**	**1,20%**	**897 916**
	Итого		**76 631 739**
НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время**	**0,32%**	**242 318**
	Итого		**76 874 057**
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты**	**2,0%**	**1 519 332**
	Итого		**78 393 388**
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**том числе на 2023г. -100%**	**100%**	**78 393 388**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. (к= 1,079)	**1,079**	**84 586 466**
	Итого		**84 586 466**
	С поправочным коэффициентом	**0,95**	**80 357 143**
Налоговый кодекс РК	**НДС**	**12%**	**9 642 857**
	Всего:		**90 000 000**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «СК NEW CITY»

Директор Созакбаев С.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «АЗАТ Строй Сервис»

Директор Шынболатов А.