Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364. Тел.: 87213773919
Подрядчик: ТОО "Каздорстройтех", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Нуркена Абдирова, строение 30Б, БИН 02074002085
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область

Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4 -1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 14	Договор 10.02.2025 г.	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	организационно правовая форма: Наименование	организационно правовая форма: код
		доп.соглаш.№1	17.04.2025 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область	123 198 755,03	17 601 407,32							2 112 168,88	19 713 576,20
Итого:	**123 198 755,03**	**17 601 407,32**							**2 112 168,88**	**19 713 576,20**
Удержание аванса 20%	24 639 751,01	3 520 281,46							422 433,78	3 942 715,24
Удержание резерва 5%										
Итого к оплате:	98 559 004,02	14 081 125,86							1 689 735,10	15 770 860,96

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ **Токтасынов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: **ТОО "Каздорстройтех", БИН 02074002084**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Дарибеков Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технический надзор: **ТОО «ТиП Solution», БИН 200240022287**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. № аттестата, подпись)
№KZ62VJE00085411 - инженерные сети
№KZ85VJE00081893 - несущие и ограждающие конструкции

Эксперт _____ **Скурихин Н.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364. Тел.: 87213773919**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каздорстройтех", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Нуркена Абдирова, строение 30Б, БИН 02074002084. Тел: 87071298631**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14 от 10.02.2025г., доп.соглаш. №1 от 17.04.2025г.**

Акт выполненных работ №4

за июль 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 06.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
			Обратная засыпка пазух фундамента										
1	7	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлована. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1 354,8475	66,0 0,0	66,0 16,0	89 420,0 0,0	89 420,0 21 678,0			89 420,0	
2	8	6101-0106-0111 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м³	1 354,8475	29,0 0,0	29,0 7,0	39 291,0 0,0	39 291,0 9 484,0			39 291,0	
3	9	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	41,9025	4 073,0 4 073,0	0,0 0,0	170 669,0 170 669,0	0,0 0,0			170 669,0	
4	10	6101-0107-0502 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1 354,8475	769,0 474,0	295,0 94,0	1 041 878,0 642 198,0	399 680,0 127 356,0			1 041 878,0	
			Подсыпка под полы										
5	11	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлована. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1 801,29	66,0 0,0	66,0 16,0	118 885,0 0,0	118 885,0 28 821,0			118 885,0	
6	12	6101-0106-0111 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105/перемещение 30м/	м³	1 801,29	175,0 0,0	175,0 43,0	315 226,0 0,0	315 225,0 77 455,0			315 226,0	
7	13	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	55,71	4 073,0 4 073,0	0,0 0,0	226 907,0 226 907,0	0,0 0,0			226 907,0	
8	14	6101-0107-0502 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1 801,29	769,0 474,0	295,0 94,0	1 385 192,0 853 811,0	531 380,0 169 321,0			1 385 192,0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ					**3 387 468** **1 893 585**	**1 493 881** **434 115**	**0** **0**	**0**	**3 387 468**	
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ										
			Фундамент монолитный Фм-1-27 шт/Лист КЖ-10/										
9	8	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	307,8	3 775,0 930,0	9,0 3,0	1 161 945,0 286 254,0	2 770,0 923,0	872 921,0		1 161 945,0	
			Фундамент монолитный Фм-2-14 шт/Лист КЖ-10/										
10	16	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	162,4	3 775,0 930,0	9,0 3,0	613 060,0 151 032,0	1 461,0 487,0	460 566,0		613 060,0	
			Фундамент монолитный Фм-3-8 шт/Лист КЖ-10/										
11	25	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	42,56	3 775,0 930,0	9,0 3,0	160 664,0 39 581,0	383,0 128,0	120 700,0		160 664,0	
			Ленточный фундамент/Лист КЖ-8/										

12	29	6103-0101-0209 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м/В15СС ЦF50W8/	м³	48,7	55 968,0 19 358,0	5 114,0 941,0	2 725 642,0 942 735,0	249 052,0 45 827,0	1 533 855,0		2 725 642,0
13	30	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010/Анкер Ан-1/	т	8,4579	408 199,0		3 452 506,0		3 452 506,0		3 452 506,0
14	33	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	774,4	3 775,0 930,0	9,0 3,0	2 923 360,0 720 192,0	6 969,0 2 323,0	2 196 198,0		2 923 360,0
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ					**11 037 177** **2 139 794**	**260 635** **49 688**	**8 636 746** **0**	**0** **0**	**11 037 177**
			ИТОГО по акту					**14 424 645** **4 033 379**	**1 754 516** **483 803**	**8 636 746** **0**	**0** **0**	**14 424 645**
			Всего по акту									14 424 645
			Всего									**14 424 645,00**
			в т.ч. Оборудование									**-**
			Затраты на организацию и управление стр.монт.раб.-7,3%	%	7,30			**1 052 999,09**				
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями-0,3%	%	0,30			**46 432,93**				
			Итого с дополнительными затратами									**15 524 077,02**
			Сметная прибыль 5%	%	5,00			**776 203,85**				
			Непредвиденные 5%	%	5,00			**776 203,85**				
			Итого в ценах 2024 года - 100%									**17 076 484,72**
			в том числе на 2 квартал 2025г., доля-45%									**7 684 418,12**
			в том числе на 3 квартал 2025г., доля-45%									**7 684 418,12**
			в том числе на 4 квартал 2025г., доля-10%									**1 707 648,47**
			на 2 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,0388									**7 982 573,55**
			на 3 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,0587									**8 135 493,47**
			на 4 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,079									**1 842 552,70**
			итого в текущих ценах 2025 года									**17 960 619,72**
			Всего НДС 12%									**2 155 274,37**
			Всего по сметному расчету НДС 12%									**20 115 894,08**
			Скидка подрядчика 2%									**402 317,88**
			Итого к оплате									**19 713 576,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каздорстройтех", БИН 02074002084
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Дарибеков Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г. Сарани", БИН 130840021364
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Токтасынов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО «ТиП Solution»

Скурихин Д.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

KZ62VJE00085411, KZ85VJE00081893

Директор ТОО "BAIKENN ENGINEERING"

Адамбаев С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

KZ05VJE00045115