Счет-фактура № 164 от 20 октября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 20.10.2016

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Отау-Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140001989, Республика Казахстан, ЮКО, город Шымкент, ул. Мадели Кожа 48Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0000450, от 06.12.2012

ИИК поставщика: KZ399260801134507000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №25 от 29.07.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ЮКО, Байдибекский район, с. Шаян, ул. Б.Карашаулы, дом № 85

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140001989, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Отау-Строй",Республика Казахстан, ЮКО, город Шымкент, ул. Мадели Кожа 48Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140003660, ИНН/КПП: , ГУ Отдел ЖКХ, пассаж.транспорта и автомоб.дорог Байдибекского района ЮКО,Республика Казахстан, ЮКО, Байдибекский район, с. Шаян, ул. Б.Карашаулы, дом № 85

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел ЖКХ, пассаж.транспорта и автомоб.дорог Байдибекского района ЮКО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003660, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, ЮКО, Байдибекский район, с. Шаян, ул. Б.Карашаулы, дом № 85

ИИК получателя: KZ88070103KSN5802000, в банке Комитет Казначейства МинФина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в с. Шаян от АГРС №18 Байдибекского района ЮКО	тенге	1	40 390 037,50	40 390 037,50	12%	4 846 804,50	45 236 842,00		
Всего по счету:					**40 390 037,50**		**4 846 804,50**	**45 236 842,00**		

Руководитель: Алимбек А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жакипбеков Б. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма 3

Тапсырыс беруші: ОҚО Бәйдібек ауданы әкімдігінің "Бәйдібек ауданы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
Инженер: "Банур-1" ЖШС
Мердігер: "Отау-Строй" ЖШС
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2015 жылғы 20 қараша №25 келісім бойынша - 157 800 000 теңге

Құрылыс атауы және мекенжайы: ОҚО, Бәйдібек ауданы «Бейнеу-Бозай-Ақбұлақ» магистралды газ құбырының №18 АГТС-нан Шаян елді мекеніне жеткізуші және квартал ішіндегі газ жүйелерінің құрылысы

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2016 жылғы қазан айындағы № 8 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4583510	18634	2015 жылғы 20 қараша №25 келісім және 2016 жылғы 26 ақпандағы №25-1 қосымша келісім шарт	20.11.2015ж және 26.02.2016ж	Бюджеттік қаржыландыру		ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС-мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС-мен	1- бағаннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОҚО, Бәйдібек ауданы «Бейнеу-Бозай-Ақбұлақ» магистралды газ құбырының №18 АГТС-нан Шаян елді мекеніне жеткізуші және квартал ішіндегі газ жүйелерінің құрылысы	746 936 841	242 418 019	13 994 906		771 715			45 236 842
Төленетін соммасы	746 936 841							45 236 842

Тапсырыс беруші:
ОҚО Бәйдібек ауданы әкімдігінің "Бәйдібек ауданы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і басшысы

_____ **Ысқақов Б**
М.О.(лауазымы, аты-жөні, қолы)

Инженер:
"Банур-1" ЖШС-нің директоры

_____ **Н. Анарбеков**
М.О.(лауазымы, аты-жөні, қолы)

Мердігер:
"Отау-Строй" ЖШС-нің бас директоры

_____ **А.Аяшмбек**
М.О.(лауазымы, аты-жөні, қолы)

5240

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Байдибекского района" акимата Байдибекского района ЮКО

Форма 2в

ИНЖЕНЕР: ТОО "Банур-1"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Отау-Строй"

Наименование объекта - Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Шаян от АГРС №18 с МГ"Бейнеу-Бозай-Акбулак"Байдибекского района ЮКО

АКТ № 8

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Газопровод среднего давления										
РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ) Р=0,005-0,3 МПа н.п. ШАЯН.										
				Установка ГРПШ 6 с 1-м счетчиком G-4 в металлическом шкафу с нижней подводкой-747шт(ГСН-66)(Всего 1057шт.)						
114	Е0119-4-1	Устройство установки ГРПШ	10	5655,02	286,52	56550	2865	25920	11,20	112
		установк		1917,00	108,00	19170	1080	128	0.52	5
115	Прайс лист ТОО "Art	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с 1-м счетчиком в металлическом шкафу	10	16728,82	--	167288	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,03	121367,16	49858,78	3641	1496	3130	336,00	10
		км		61425,00	18834,75	1843	565	130	91,99	3
117	С130806-57 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	22	99,00	--	2178	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	42	74,06	9,93	3111	417	3440	0,32	13
		фланец		63,00	--	2646	--	130	--	--
121	С130809-5 Изм. и	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	42	128,00	--	5376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	1	4646,85	2285,57	4647	2286	1977	9,35	9
		т		1579,50	617,13	1580	617	90	2,34	2
123	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1	154400,00	--	154400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1	542,84	144,52	543	145	263	1,34	1
		т		292,50	--	293	--	90	--	--
		Фундаменты под подставки из бетона								
125	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	5	261,00	--	1305	--	1475	1,81	9
		м3		261,00	--	1305	--	113	--	--
126	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	5	122,18	--	611	--	690	0,89	4
		м3		122,18	--	611	--	113	--	--
127	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В12,5	3	10915,85	98,32	32748	295	2307	4,41	13
		м3		695,25	37,15	2086	111	105	0,18	1
128	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3	94,00	--	282	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
129	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3	266,00	--	798	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3	310,00	--	930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм переход,отвод	0,005	121294,13	49389,75	606	247	529	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	314	93	130	91,12	--
132	С130810-107прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х5-25х3,0 мм	10	251,00	--	2510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	С130810-75прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 26,9х2,0 мм	10	208,00	--	2080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	3	43,60	0,10	131	--	31	0,06	--
		м2		11,62	0,04	35	--	90	--	--
135	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	15	21,80	0,05	327	1	79	0,03	--
		м2		5,81	0,02	87	--	90	--	--
136	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	17	40,72	0,04	692	1	127	0,04	1
		м2		8,32	--	141	--	90	--	--
137	Прайс лист	Замок навесной	6	334,58	--	2007	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Установка ГРПШ 6 с 1-м счетчиком G-4 в металлическом шкафу с верхней подводкой-310шт(ГСН-66)						
138	Е0119-4-1	Устройство установки ГРПШ	7	5655,02	286,52	39585	2006	18144	11,20	78
		установк		1917,00	108,00	13419	756	128	0,52	4
139	Прайс лист ТОО "Art	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с 1-м счетчиком в металлическом шкафу	7	16728,82	--	117102	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,021	121367,16	49858,78	2549	1047	2191	336,00	7
		км		61425,00	18834,75	1290	396	130	91,99	2
141	С130806-57 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	22	99,00	--	2178	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 20 мм	15	204,46	17,71	3067	266	3773	1,07	16
		шт		186,75	6,75	2801	101	130	0,03	--
143	Прайс лист	Кран шаровой ГШК-20	15	1840,17	--	27603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	29	74,06	9,93	2148	288	2375	0,32	9
		фланец		63,00	--	1827	--	130	--	--
145	С130809-5 Изм. и	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	29	128,00	--	3712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,2	4646,85	2285,57	929	457	395	9,35	2
		т		1579,50	617,13	316	123	90	2,34	--
147	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,2	154400,00	--	30880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2	542,84	144,52	109	29	53	1,34	--
		т		292,50	--	59	--	90	--	--
		Фундаменты под подставки из бетона								
149	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	4	261,00	--	1044	--	1180	1,81	7
		м3		261,00	--	1044	--	113	--	--
150	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	4	122,18	--	489	--	552	0,89	4
		м3		122,18	--	489	--	113	--	--
151	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В12,5	2	10915,85	98,32	21832	197	1538	4,41	9
		м3		695,25	37,15	1391	74	105	0,18	--
152	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2	94,00	--	188	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2	266,00	--	532	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2	310,00	--	620	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм отвод	0,002	121294,13	49389,75	243	99	212	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	126	37	130	91,12	--
156	С130810-75прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 26,9х2,0 мм	7	208,00	--	1456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	12	40,72	0,04	489	--	90	0,04	1
		м2		8,32	--	100	--	90	--	--
160	Прайс лист	Замок навесной	7	334,58	--	2342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Установка ГРПШ 10 с 2-мя счетчиками G-4 в металлическом шкафу с нижней подводкой-227шт(ГСН-67)(Всего 362шт.)						
161	Е0119-4-1	Устройство установки ГРПШ	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
162	Прайс лист ТОО "Art	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками в металлическом шкафу	1	24424,08	--	24424	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0014	121367,16	49858,78	170	70	146	336,00	--
		км		61425,00	18834,75	86	26	130	91,99	--
164	С130806-57 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	2	99,00	--	198	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
		фланец		63,00	--	378	--	130	--	--
168	С130809-5 Изм. и	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	128,00	--	768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,02	4646,85	2285,57	93	46	40	9,35	--
		т		1579,50	617,13	32	12	90	2,34	--
170	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,02	154400,00	--	3088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,02	542,84	144,52	11	3	5	1,34	--
		т		292,50	--	6	--	90	--	--
		Фундаменты под подставки из бетона								
178	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм переход	0,001	121294,13	49389,75	121	49	106	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	63	19	130	91,12	--
181	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	2	21,80	0,05	44	--	10	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
182	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	2	40,72	0,04	81	--	15	0,04	--
		м2		8,32	--	17	--	90	--	--
183	Прайс лист	Замок навесной	1	334,58	--	335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Установка ГРПШ 10 с 2-мя счетчиками G-4 в металлическом шкафу с верхней подводкой-135шт(ГСН-67)						
184	Е0119-4-1	Устройство установки ГРПШ	3	5655,02	286,52	16965	860	7776	11,20	34
		установк		1917,00	108,00	5751	324	128	0,52	2
185	Прайс лист ТОО "Art	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками в металлическом шкафу	3	24424,08	--	73272	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,008	121367,16	49858,78	971	399	835	336,00	3
		км		61425,00	18834,75	491	151	130	91,99	1
187	С130806-57 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	8	99,00	--	792	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 20 мм	7	204,46	17,71	1431	124	1761	1,07	7
		шт		186,75	6,75	1307	47	130	0,03	--
189	Прайс лист	Кран шаровой ГШК-20	7	1840,17	--	12881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	14	74,06	9,93	1037	139	1147	0,32	4
		фланец		63,00	--	882	--	130	--	--
191	С130809-5 Изм. и	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	14	128,00	--	1792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,06	4646,85	2285,57	279	137	119	9,35	1
		т		1579,50	617,13	95	37	90	2,34	--
193	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,06	154400,00	--	9264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,06	542,84	144,52	33	9	16	1,34	--
		т		292,50	--	18	--	90	--	--
		Фундаменты под подставки из бетона								
195	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	1	261,00	--	261	--	295	1,81	2
		м3		261,00	--	261	--	113	--	--
196	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	1	122,18	--	122	--	138	0,89	1
		м3		122,18	--	122	--	113	--	--
197	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В12,5	0,62	10915,85	98,32	6768	61	477	4,41	3
		м3		695,25	37,15	431	23	105	0,18	--
198	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,71	94,00	--	67	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,71	266,00	--	189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
200	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,71	310,00	--	220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм отвод	0,001	121294,13	49389,75	121	49	106	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	63	19	130	91,12	--
202	С130810-75прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 26,9х2,0 мм	5	208,00	--	1040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	1	43,60	0,10	44	--	10	0,06	--
		м2		11,62	0,04	12	--	90	--	--
204	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	3	21,80	0,05	65	--	16	0,03	--
		м2		5,81	0,02	17	--	90	--	--
205	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	4	40,72	0,04	163	--	30	0,04	--
		м2		8,32	--	33	--	90	--	--
206	Прайс лист	Замок навесной	3	334,58	--	1004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Установка ГРПШ 10-МС с верхней подводкой-9шт (ГСН-68)						
207	Е0119-4-1	Устройство установки ГРПШ	6	5655,02	286,52	33930	1719	15552	11,20	67
		установк		1917,00	108,00	11502	648	128	0,52	3
208	Прайс лист	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10-МС	6	15055,94	--	90336	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,009	121367,16	49858,78	1092	449	939	336,00	3
		км		61425,00	18834,75	553	170	130	91,99	1
210	С130806-65 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм толщина стенки 3,0 мм	9,036	250,00	--	2259	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 50 мм	12	204,46	17,71	2454	213	3019	1,07	13
		шт		186,75	6,75	2241	81	130	0,03	--
212	Прайс лист	Кран шаровой ГШК-50	12	3078,10	--	36937	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	24	74,06	9,93	1777	238	1966	0,32	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		63,00	--	1512	--	130	--	--
214	С130809-110 Изм. и	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	24	202,00	--	4848	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,1584	4646,85	2285,57	736	362	313	9,35	1
		т		1579,50	617,13	250	98	90	2,34	--
216	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1584	154400,00	--	24457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1584	542,84	144,52	86	23	42	1,34	--
		т		292,50	--	46	--	90	--	--
		Фундаменты под подставки из бетона								
218	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	2,94	261,00	--	767	--	867	1,81	5
		м3		261,00	--	767	--	113	--	--
219	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	2,94	122,18	--	359	--	406	0,89	3
		м3		122,18	--	359	--	113	--	--
220	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В12,5	1,26	10915,85	98,32	13754	124	969	4,41	6
		м3		695,25	37,15	876	47	105	0,18	--
221	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,2852	94,00	--	121	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
222	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,2852	266,00	--	342	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
223	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,2852	310,00	--	398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм переход	0,0024	121294,13	49389,75	291	119	254	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	151	45	130	91,12	--
225	С130810-107прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х3,0-32х2,0 мм	12	251,00	--	3012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	4,56	43,60	0,10	199	--	48	0,06	--
		м2		11,62	0,04	53	--	90	--	--
227	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разподставки	8,4	21,80	0,05	183	--	44	0,03	--
		м2		5,81	0,02	49	--	90	--	--
228	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб	12,96	40,72	0,04	528	1	97	0,04	1
		м2		8,32	--	108	--	90	--	--
229	Прайс лист	Замок навесной	6	334,58	--	2007	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Установка ГРПШ-04-2У1 с 2-мя регуляторами давления РДНК-400-15шт(ГСН-60,61)						
236	Е0119-4-1	Устройство установки ГРПШ	2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,20	22
		установк		1917,00	108,00	3834	216	128	0,52	1
237	Прайс лист ТОО "Art	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У1 РДНК-400 с двумя регуляторами	2	95354,28	--	190709	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,006	121367,16	49858,78	728	299	626	336,00	2
		км		61425,00	18834,75	369	113	130	91,99	1
239	С130806-65 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	6,024	250,00	--	1506	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	--
241	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	497,61	28,48	1990	114	1837	2,03	8
		шт		342,00	11,25	1368	45	130	0,05	--
243	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	10400,00	--	41600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм переход	0,0036	121294,13	49389,75	437	178	381	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	226	67	130	91,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	С130810-109прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х4,0-76х3,5 мм								
			4	311,00	--	1244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	16	74,06	9,93	1185	159	1310	0,32	5
		фланец		63,00	--	1008	--	130	--	--
247	С130809-110 Изм. и	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	16	202,00	--	3232	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Рама под ГРПШ-04-2У1 (ГСН-62)						
248	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,316	8423,99	2162,21	2662	683	976	17,30	5
		т		3015,00	415,31	953	131	90	1,56	--
249	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,316	154400,00	--	48790	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
250	С Сб.цен	Надбавка на марку стали С245	0,316	1860,00	--	588	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	9,164	43,60	0,10	400	1	96	0,06	1
		м2		11,62	0,04	106	--	90	--	--
252	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,164	100,70	0,07	923	1	580	0,37	3
		м2		60,30	0,02	553	--	105	--	--
		Фундаменты под опоры								
253	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	2,916	167,40	--	488	--	552	1,18	3
		м3		167,40	--	488	--	113	--	--
254	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	2,916	122,18	--	356	--	403	0,89	3
		м3		122,18	--	356	--	113	--	--
255	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В12,5	0,824	10915,85	98,32	8995	81	634	4,41	4
		м3		695,25	37,15	573	31	105	0,18	--
256	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,84048	94,00	--	79	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
257	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,84048	266,00	--	224	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
258	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,84048	310,00	--	261	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1418960	19804			546
			Тенге			93637	6427			30
	Стоимость оборудования -		Тенге			663130				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			663130				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137866				
	Материалы -		Тенге			11975				
	Всего заработная плата -		Тенге				36674			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8283				
	Местные материалы -		Тенге			75894				
		Накладные расходы -	Тенге			44833				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6725			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10962				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата -	Тенге				43399			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			281006				
	Материалы -		Тенге			2303				
	Всего заработная плата -		Тенге				4664			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			270879				
		Накладные расходы -	Тенге			4198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				630			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17112				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			302316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5294			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			336958				
	Материалы -		Тенге			100094				
	Всего заработная плата -		Тенге				58725			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			172962				
		Накладные расходы -	Тенге			75168				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24728				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			436853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							377
		Сметная заработная плата -	Тенге				70000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1595961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							638
		Сметная заработная плата -	Тенге				118693			
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ) Р=0.005-0.3 МПа н.п. ШАЯН.								
				Кран шаровый под люк ПЭ d63 (8.353.09СЬ) - 38шт						
460	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	40	2484,20	152,52	99368	6101	10963	1,02	41
		м3		153,68	57,15	6147	2286	130	0,28	11
461	Е0122-34-1	Установка телескопической штанги	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
462	СПрайс лист	Штанга телескопическая	10	3178,48	--	31785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
463	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
		шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
464	СПрайс лист	Муфта ПЭ SDR11 Д63	20	317,85	--	6357	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опознавательные столбики-1589шт								
927	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	1589	273,96	119,85	435314	190438	274844	0,64	1017
		шт		100,35	29,70	159456	47193	133	0,12	191
928	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	79,45	22200,00	--	1763790	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
929	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	79,45	-134,00	--	-10646	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
930	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	79,45	-250,00	--	-19863	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
931	Е0127-84-1	Установка таблички-указателя	1589	157,67	--	250538	--	251554	0,69	1096
		шт		119,03	--	189139	--	133	--	--
932	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	1589	359,00	--	570451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
933	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	85,806	10915,85	98,32	936645	8436	65987	4,41	378
		м3		695,25	37,15	59657	3188	105	0,18	16
934	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	87,52212	94,00	--	8227	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
935	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	87,52212	266,00	--	23281	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
936	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	87,52212	310,00	--	27132	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Вскрытие и восстановление гравийного и асфальтового покрытия						
944	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	1037,1	66,75	51,25	69231	53156	34649	0,12	121
		м3		15,50	9,62	16075	9977	133	0,04	37
945	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	1135	226,35	12,65	256909	14356	10859	0,02	27
		м2		3,56	3,63	4041	4124	133	0,01	15
946	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1135	52,45	--	59533	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
947	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	1135	192,23	11,84	218184	13442	13020	0,04	41
		м2		5,51	3,11	6254	3536	133	0,01	13
948	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1135	87,42	--	99222	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
949	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	185,76	408,11	169,61	75811	31507	59930	1,55	288
		м3		238,50	4,07	44304	756	133	0,01	3
950	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	2322	226,35	12,65	525587	29370	22216	0,02	54
		м2		3,56	3,63	8266	8438	133	0,01	31
951	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2322	52,45	--	121794	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
952	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	2322	192,23	11,84	446365	27499	26636	0,04	83
		м2		5,51	3,11	12794	7233	133	0,01	26
953	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2322	87,42	--	202989	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
954	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2322	423,20	15,35	982662	35646	33971	0,03	78
		м2		5,94	5,06	13793	11749	133	0,02	41
955	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2322	553,89	15,35	1286131	35646	33971	0,03	78
		м2		5,94	5,06	13793	11749	133	0,02	41
956	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2068,032	27,10	27,10	56044	56044	39231	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	18,97	--	39231	100	0,40	827
957	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	2068,032	29,07	29,07	60118	60118	12024	--	--
		т		--	5,81	--	12024	100	0,12	252
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8591975	568528			3315
			Тенге			535804	163253			1510
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8591975				
	Материалы -		Тенге			243710				
	Всего заработная плата -		Тенге				699057			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			608593				
	Местные материалы -		Тенге			6635341				
		Накладные расходы -	Тенге			894866				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							447
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				134230			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			569211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10056052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5273
		Сметная заработная плата -	Тенге				833287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10056052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5273
		Сметная заработная плата -	Тенге				833287			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Газопровод низкого давления								
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ) Р=0,005 МПа п.п. ШАЯН.								
				Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d180x16,4 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 275м-28шт						
279	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм (ФУТЛЯР)	0,1	78005,00	36133,62	7801	3613	6690	247,00	25
		км		41850,00	9612,90	4185	961	130	37,30	4
280	С130804-1231 Изм. и	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	101,524	1866,00	--	189444	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	275	-10,69	--	-2940	--	-3763	-0,05	-14
		м		-10,69	--	-2940	--	128	--	--
282	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 63 мм	275	244,98	0,28	67368	77	52567	0,84	232
		м		146,93	0,11	40406	30	130	--	--
283	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	28	925,97	290,34	25927	8130	21703	2,74	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		486.00	110.25	13608	3087	130	0.53	15
284	С130810-162	Ковер	0.18676	126700.00	--	23662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
285	С130806-59 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	27.72	131.00	--	3631	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
286	С130804-1221 Изм. и	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	41.58	66.00	--	2744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
287	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0.001204	149300.00	--	180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0106-3-1	Устройство бетонной подготовки В12.5	0.392	10894.91	260.48	4271	102	290	3.94	2
		м3		614.25	89.46	241	35	105	0.35	--
289	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.39984	94.00	--	38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
290	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.39984	266.00	--	106	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
291	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0.39984	310.00	--	124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
292	С130810-12	Колпак	28	181.00	--	5068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	112	300.57	225.64	33664	25271	18711	0.41	46
		шт		69.53	58.98	7787	6606	130	0.23	25
294	СПрайс лист	Патрубок-накладка 180/32	28	2074.37	--	58082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
295	СПрайс лист	Муфта с ЗН диам.32	56	211.12	--	11823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
296	СПрайс лист	Переходник пэ/сталь 32/32	28	1505.59	--	42157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
297	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	28	346.02	103.00	9689	2884	8908	1.47	41
		футляр		243.02	1.71	6805	48	130	--	--
298	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0.56	2484.20	152.52	1391	85	153	1.02	1
		м3		153.68	57,15	86	32	130	0.28	--
299	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	70.0236908	144.00	--	10083	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
300	СПрайс лист	Вилатерм d12	44.8	10.71	--	480	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Ложемент (ГСН-59)						
301	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 100 мм	121,8	244,98	0,28	29838	34	23282	0,84	103
		м		146,93	0,11	17896	13	130	--	--
302	С130804-1225 Изм. и	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	121,8	323,00	--	39341	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 78м - 17шт						
303	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм (ФУТЛЯР)	0,078	58791,69	25695,31	4586	2004	4045	194,00	15
		км		33075,00	6813,45	2580	531	130	26,38	2
304	С130804-1227 Изм. и	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,0 СТ РК ИСО 4437-2004	78,78	692,00	--	54516	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	78	-10,69	--	-834	--	-1067	-0,05	-4
		м		-10,69	--	-834	--	128	--	--
306	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 63 мм	78	244,98	0,28	19108	22	14910	0,84	66
		м		146,93	0,11	11461	9	130	--	--
307	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	17	925,97	290,34	15741	4936	13177	2,74	47
		шт		486,00	110,25	8262	1874	130	0,53	9
308	С130810-162	Ковер	0,11339	126700,00	--	14367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
309	С130806-59 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	16,83	131,00	--	2205	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
310	С130804-1221 Изм. и	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	25,245	66,00	--	1666	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
311	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000731	149300,00	--	109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
312	Е0106-3-1	Устройство бетонной подготовки В12,5	0,238	10894,91	260,48	2593	62	176	3,94	1
		м3		614,25	89,46	146	21	105	0,35	--
313	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,24276	94,00	--	23	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
314	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,24276	266,00	--	65	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0.24276	310.00	--	75	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
316	С130810-12	Колпак	17	181.00	--	3077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	68	300.57	225.64	20439	15343	11360	0.41	28
		шт		69.53	58.98	4728	4011	130	0.23	15
318	СПрайс лист	Патрубок-накладка 110/32	17	1605.97	--	27301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
319	СПрайс лист	Муфта с ЗН диам.32	34	211.12	--	7178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
320	СПрайс лист	Переходник пэ/сталь 32/32	17	1505.59	--	25595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
321	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	17	209.68	62.42	3565	1061	3277	0.89	15
		футляр		147.26	1.04	2503	18	130	--	--
322	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0.34	2484.20	152.52	845	52	93	1.02	--
		м3		153.68	57.15	52	19	130	0.28	--
323	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	9.5787095	144.00	--	1379	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
324	СПрайс лист	Вилатерм d15	13.6	19.41	--	264	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Выход из земли ПЭ 110 д110-1шт. д90-3шт. д63-116-всего(120шт) (8.353.05 СБ)						
325	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	0.001	154577.68	66009.80	155	66	124	376.00	--
		км		70200.00	24936.75	70	25	130	121.79	--
326	С130806-99 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 219 мм. толщина стенки 4.0 мм	1.004	1623.00	--	1629	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
327	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	0.119	115456.32	31953.19	13739	3802	12136	360.00	43
		км		66375.00	12071.25	7899	1436	130	58.95	7
328	С130806-89 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 159 мм. толщина стенки 4.0 мм	119.476	950.00	--	113502	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
329	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	120	-10.69	--	-1283	--	-1642	-0.05	-6
		м		-10.69	--	-1283	--	128	--	--
330	Е0109-53-2	Монтаж пластины	1.02777	9357.79	1162.95	9618	1195	6906	46.60	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		7357,50	108,00	7562	111	90	0,53	1
331	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	1,02777	138200,00	--	142038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
332	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	360	300,57	225,64	108205	81230	60143	0,41	149
		шт		69,53	58,98	25031	21233	130	0,23	81
333	СПрайс лист	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х4	116	2141,29	--	248390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
334	СПрайс лист	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ90/СТ89х4,5	3	5855,09	--	17565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
335	СПрайс лист	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ110/СТ108х5	1	8029,83	--	8030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
336	СПрайс лист	Муфта п/э Д63	116	317,85	--	36870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
337	СПрайс лист	Муфта п/э Д90	3	602,24	--	1807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
338	СПрайс лист	Муфта п/э Д110	1	736,07	--	736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
339	СПрайс лист	Отвод п/э Д63	116	669,15	--	77622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
340	СПрайс лист	Отвод п/э Д90	3	1639,42	--	4918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
341	СПрайс лист	Отвод п/э Д110	1	1940,54	--	1941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
342	СПрайс лист	Диск паронитов листовой ПМБ ГОСТ 481-80	15,084	167,29	--	2523	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
343	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	1218,18	147,65	1218	148	456	2,11	2
		футляр		348,35	2,45	348	2	130	0,01	--
344	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	119	871,78	105,66	103741	12574	38837	1,51	179
		футляр		249,29	1,75	29666	209	130	--	--
345	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В12,5	6	9561,97	66,01	57372	396	1390	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1175	150	105	0,12	1
346	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,12	94,00	--	575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
347	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,12	266,00	--	1628	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,12	310,00	--	1897	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
349	Е0122-9-1	Укладка стальных водо проводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ	0,058	121367,16	49858,78	7039	2892	6052	336,00	19
		км		61425,00	18834,75	3563	1092	130	91,99	5
350	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ	0,002	129222,58	54072,58	258	108	221	352,00	1
		км		64575,00	20425,50	129	41	130	99,76	--
351	С130806-65 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 57 мм. толщина стенки 3,0 мм	58,232	250,00	--	14558	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
352	С130806-76 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 89мм. толщина стенки 4,0 мм	1,506	509,00	--	767	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
353	С130806-79 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 108 мм. толщина стенки 4,0 мм	0,502	629,00	--	316	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
354	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,1334	51162,26	20326,01	6825	2711	6274	179,00	24
		км		30825,00	5353,43	4112	714	130	20,64	3
355	С130804-1224 Изм. и	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	134,734	231,00	--	31124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
356	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0033	58791,69	25695,31	194	85	171	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	109	22	130	26,38	--
357	С130804-1226 Изм. и	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	3,333	466,00	--	1553	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
358	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0011	58791,69	25695,31	65	28	57	194,00	--
		км		33075,00	6813,45	36	7	130	26,38	--
359	С130804-1227 Изм. и	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1,111	692,00	--	769	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
360	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	137,45	-10,69	--	-1469	--	-1881	-0,05	-7
		м		-10,69	--	-1469	--	128	--	--
361	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	137,45	78,92	--	10848	--	12272	0,33	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		69.75	--	9587	--	128	--	--
362	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм (Футляра)	0,00097	724393.39	96674.51	703	94	61	64.00	--
		км		11722.50	36519.75	11	35	130	178.36	--
363	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 159 мм (Футляра)	0,11543	510177.59	59923.71	58890	6917	4913	55.00	6
		км		10102.50	22637,25	1166	2613	130	110.56	13
		Опознавательные столбики-70шт								
364	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	12	273.96	119,85	3287	1438	2076	0,64	8
		шт		100.35	29,70	1204	356	133	0.12	1
365	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22.5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	0,6	22200.00	--	13320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
366	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,6	-134.00	--	-80	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
367	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,6	-250.00	--	-150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
368	Е0127-84-1	Установка таблички-указателя	12	157.67	--	1892	--	1900	0.69	8
		шт		119.03	--	1428	--	133	--	--
369	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	12	359.00	--	4308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
370	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	0,648	10915,85	98,32	7073	64	498	4,41	3
		м3		695,25	37,15	451	24	105	0,18	--
371	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,66096	94.00	--	62	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
372	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,66096	266.00	--	176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
373	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0.66096	310.00	--	205	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1884802	177425			1213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			207767	45368			184
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1224885				
	Материалы -		Тенге			175409				
	Всего заработная плата -		Тенге				242401			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			589341				
	Местные материалы -		Тенге			86761				
		Накладные расходы -	Тенге			314651				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1631908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1491
		Сметная заработная плата -	Тенге				289599			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			151655				
	Материалы -		Тенге			861				
	Всего заработная плата -		Тенге				7673			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			142038				
		Накладные расходы -	Тенге			6906				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1036			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9514				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			168075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				8709			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			508261				
	Материалы -		Тенге			1260				
	Всего заработная плата -		Тенге				3061			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			503939				
		Накладные расходы -	Тенге			3919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				588			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30731				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			542910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2342893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1560
		Сметная заработная плата -	Тенге				301957			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11895737	765757			5075
			Тенге			837208	215048			1724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			663130				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			663130				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9954727				
	Материалы -		Тенге			431094				
	Всего заработная плата -		Тенге				978132			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1206217				
	Местные материалы -		Тенге			6797996				
		Накладные расходы -	Тенге			1254350				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							627
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188152			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			672545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11881621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6998
		Сметная заработная плата -	Тенге				1166284			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			432662				
	Материалы -		Тенге			3163				
	Всего заработная плата -		Тенге				12337			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			412917				
		Накладные расходы -	Тенге			11103				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1666			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26626				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			470391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14003			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			845218				
	Материалы -		Тенге			101354				
	Всего заработная плата -		Тенге				61786			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676901				
		Накладные расходы -	Тенге			79087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11863			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55458				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			979763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата -	Тенге				73649			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13994906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7471
		Сметная заработная плата -	Тенге				1253937			
		ИТОГО ПО АКТУ				**13994906**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования				663130				
		Итого без оборудования				**13331776**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 3,4%				**13785056**				
		Затраты при производстве работ в зимнее время 1.3.0.7%				125444				
		Затраты на выслугу лет . 1%				137851				
		Затраты на доп.отпуска. 0.4%				55140				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				**14103491**				
		Итого с оборудованием				**14766621**				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2016г. с К=2,7367741935				**40412908**				
		Налоги. сборы. обязательные платежи. 2%				808258				
		ИТОГО				**41221166**				
		НДС, 12%				4946540				
		ВСЕГО				**46167706**				
		Пересчет с понижающим. К-0,979837346				**45236842**				

ИНЖЕНЕР:
Главный специалист
ТОО "Банур-1" **Кудайбергенов М.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй" **Алимбек А.**