Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
форма

**Декларация о соответствии**

"15" 02 2016года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АГС-ПЛАСТ», Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Рыскулова 95 ;**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Аршамов Абдукерим Турсунович ;**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации )

по объекту: **«Строительство электрических сетей для электроснабжения многоэтажных жилых домов на территории, сносимого "ветхого жилья", расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Сейфулина, ул. Молдагалиева, ул. Чернышевского, ул. Сауранбаева в Турксибском районе (вторая очередь- ул. Молдагалиева, ул. Сауранбаева, ул. Толстого, ул. Спартака)»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства», 050001 г. Алматы, пл. Республики 4**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

**ТОО «СПЕЦВЕНТ» ГСЛ №00868**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **разработанный ТОО «Компания Тырна», шифр 020-2014-ЭС, Заключение РГП Госэкспертиза №02-0343/15 от 30.06.2015 года**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **приказом КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» от 25.07.2015 г. №04-36/258 ;**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая длина электрических сетей | м | 742 | | 620,20 | |
| КТПБ-6/0,4 кВ 2 х 1000 кВА | компл | 1 | | 1 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**1. Прокладка 2-х КЛ-10 кВ кабелем марки АСБу сечением 3х240 мм2 протяженностью по трассе 0,215км;**

**2. Прокладка КЛ-0,4 кВ с применением кабелей марки АВБбШв сечением 4х240 мм2, 4х150мм2, протяженностью по трассе – 0,431км; установка кабельных ящиков – 12шт.**

**3. Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции в блочно-модульном здании КТПБ-6/0,4 кВ с силовым трансформаторами 2х1000кВА – 1 компл;**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2015 года**;

(месяц, год)

окончание работ **февраль 2016 года**;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;

фактически, месяц: **2**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство электрических сетей для электроснабжения многоэтажных жилых домов на территории, сносимого "ветхого жилья", расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Сейфулина, ул. Молдагалиева, ул. Чернышевского, ул. Сауранбаева в Турксибском районе (вторая очередь- ул. Молдагалиева, ул. Сауранбаева, ул. Толстого, ул. Спартака)»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Аршамов Абдукерим Турсунович** **«15» февраля 2016г**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

АГС-ПЛАСТ
БСН/БИН 990440000642