Наименование стройки г.Караганда, ул.Гоголя
Наименование объекта Реконструкция тепломагистрали М1 от ТК12 до насосной станции №7 г.Караганда, ул.Гоголя

Объект номер - 6-1

# Акт выполненных работ

на Наружные тепловые сети

Основание: 20-16-0-ТС.С

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость, тыс. тенге | 330435,187 |
| Сметная заработная плата, тыс. тенге | 7368,726 |
| Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч | 7,87 |

Составлена в ценах 3 квартала 2017г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | |
| 1 | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 398,6400 | | 219,89 | 87656 | 59,1 / 14128 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 59,96 | 23904 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 150,34 | 59933 | |
| | | Итого материалов: | | | | 0,12 | 47 | |
| 2 | 11-010102-0316 РСНБ РК 2015 | Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 14,9180 | | 356,05 | 5312 | 59,1 / 856 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 97,08 | 1448 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 243,50 | 3633 | |
| | | Итого материалов: | | | | 0,18 | 3 | |
| 3 | 11-010205-0304 РСНБ РК 2015 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с | м3 грунта | 0,4520 | | 6748,40 | 3050 | 59,1 / 1008 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3772,74 | 1705 | |
| 4 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, | м3 грунта | 17,0550 | | 3109,19 | 53027 | 59,1 / 17520 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1738,21 | 29645 | |
| 5 | 11-010205-0304 РСНБ РК 2015 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, | м3 грунта | 4,8550 | | 7310,77 | 35494 | 59,1 / 11727 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4087,13 | 19843 | |
| 6 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в | м3 грунта | 17,9170 | | 2750,44 | 49280 | 59,1 / 16282 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 1537,65 | 27550 | |
| 7 | 11-010205-0304 РСНБ РК 2015 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в | м3 грунта | 1,2210 | | 6467,22 | 7896 | 59,1 |
| | | Итого оплата труда: | | | | | | 2609 |
| 8 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с | м3 грунта | 2,2700 | | 3615,54 | 4415 | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2870,02 | 6515 | 59,1 |
| | | | | | | | | 2153 |
| 9 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с | м3 грунта | 14,1000 | | 1604,50 | 3642 | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2870,02 | 40467 | 59,1 |
| | | | | | | | | 13370 |
| 10 | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /грунт для обратной | м3 грунта | 7,4950 | | 1604,50 | 22624 | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 219,89 | 1648 | 59,1 |
| | | | | | | | | 266 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 59,96 | 449 | |
| | | Итого материалов: | | | | 150,34 | 1127 | |
| | | | | | | 0,12 | 1 | |
| 11 | 41-010103-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км /привоз грунта для обратной засыпки/ | т | 13,8650 | | 409,11 | 5672 | |
| 12 | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /грунт разработанный | м3 грунта | 72,0580 | | 219,89 | 15845 | 59,1 |
| | | Итого оплата труда: | | | | | | 2554 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 59,96 | 4321 | |
| | | Итого материалов: | | | | 150,34 | 10833 | |
| | | | | | | 0,12 | 9 | |
| 13 | 41-010103-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км | т | 888,7800 | | 409,11 | 363613 | |
| 14 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 485,1555 | | 25,28 | 12266 | 59,1 |
| | | Итого оплата труда: | | | | | | 2176 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 7,59 | 3682 | |
| | | Итого материалов: | | | | 15,20 | 7375 | |
| | | | | | | 0,12 | 58 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 527069 | 84649 |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 527069 | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 117 | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 143229 | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | 328463 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 109729 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 50944 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 687741 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 177 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 143229 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 687741 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 177 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 143229 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Прокладка в канале труб в ППУ изоляции** | | | | | | |
| 15 | 11-240101-0216 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка | км трубопрово | 0,2243 | | 7719902,97 | 1731574 | 62,1 385319 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2766303,19 | 620482 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2521455,85 | 565563 | |
| | | Итого материалов: | | | | 352400,14 | 79043 | |
| 16 | 11-240101-0214 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка | км трубопрово | 0,1226 | | 5533749,55 | 678438 | 62,1 161817 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2125412,46 | 260576 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1622880,31 | 198965 | |
| | | Итого материалов: | | | | 219525,99 | 26914 | |
| 17 | 23-010402-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 80,3000 | | 161697,93 | 12984344 | |
| 18 | 23-010402-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 55,6000 | | 106731,71 | 5934283 | |
| 19 | 13-120801-0108 РСНБ РК 2015 | Сильфонное компенсирующее устройство на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3,0000 | | 109566,48 | 328699 | 40,6 77799 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 63874,17 | 191623 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9328,06 | 27984 | |
| | | Итого материалов: | | | | 1373,07 | 4119 | |
| 20 | 23-041012-2315 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Сильфонное компенсирующее устройство 2СКУ.ППУ.1а.П-25-600-400-ОДК | шт. | 3,0000 | | 2049686,77 | 6149060 | |
| 21 | 13-120801-0109 РСНБ РК 2015 | Сильфонное компенсирующее устройство на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования | шт. | 8,0000 | | 162174,30 | 1297394 | 40,6 309492 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 95287,05 | 762296 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 13538,00 | 108304 | |
| | | Итого материалов: | | | | 1290,11 | 10321 | |
| 22 | 23-041012-2317 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Сильфонное компенсирующее устройство 2СКУ.ППУ.1а.П-25-800-420-ОДК | шт. | 8,0000 | | 2732964,32 | 21863715 | |
| 23 | 23-020201-5217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Опора скользящая 820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 18,0000 | | -79615,60 | -1433081 | |
| 24 | 23-020201-5215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Опора скользящая 630-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 10,0000 | | 40339,29 | 403393 | |
| 25 | 23-020201-5214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Опора скользящая 530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4,0000 | | 29635,68 | 118543 | |
| 26 | прайс-лист "Arinvest"/г.Павлодар/ 2017г. | Доборный элемент Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ, L 1932мм | шт | 4,0000 | | 455657,70 | 1822631 | |
| | | ЦЕНА:479498,0:1,12:1,056342 | | | | | | |
| 27 | прайс-лист "Arinvest"/г.Павлодар/ 2017г. | Доборный элемент Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ, L 7700мм | шт | 1,0000 | | 1816025,40 | 1816025 | |
| | | ЦЕНА:1911041,0:1,12:1,056342 | | | | | | |
| 28 | прайс-лист "Arinvest"/г.Павлодар/ 2017г. | Доборный элемент Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ, L 3100мм | шт | 1,0000 | | 731126,97 | 731127 | |
| | | ЦЕНА:769380,0:1,12:1,056342 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | прайс-лист "Казахстанский трубный завод"/г.Астана/ 2017г. | Доборный элемент Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ, L 4000мм | шт | 1,0000 | | 849221,68 | 849222 | |
| | | ЦЕНА:893653,5:1,12:1,056342 | | | | | | |
| 30 | прайс-лист "Arinvest"/г.Павлодар/ 2017г. | Доборный элемент Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ, L 2227мм | шт | 4,0000 | | 331334,38 | 1325338 | |
| | | ЦЕНА:348670,0:1,12:1,056342 | | | | | | |
| 31 | прайс-лист "Arinvest"/г.Павлодар/ 2017г. | Доборный элемент Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ, L 4200мм | шт | 1,0000 | | 624877,04 | 624877 | |
| | | ЦЕНА:657571,0:1,12:1,056342 | | | | | | |
| 32 | прайс-лист "Arinvest"/г.Павлодар/ 2017г. | Доборный элемент Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ, L 6500мм | шт | 1,0000 | | 967072,17 | 967072 | |
| | | ЦЕНА:1017670,0:1,12:1,056342 | | | | | | |
| 33 | прайс-лист "Arinvest"/г.Павлодар/ 2017г. | Доборный элемент Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ, L 2200мм | шт | 1,0000 | | 327316,59 | 327317 | |
| | | ЦЕНА:344442,0:1,12:1,056342 | | | | | | |
| 34 | 23-020201-5817 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Концевой элемент трубопровода с МЗИ и КВ Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ-КВ-200, L 2200мм | шт. | 10,0000 | | 390858,99 | 3908590 | |
| 35 | 23-020201-5817 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Концевой элемент трубопровода с МЗИ и КВ Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ-200К-Т, L 1580мм | шт. | 1,0000 | | 390858,99 | 390859 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 23-020201-5817 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Концевой элемент трубопровода с МЗИ и КВ Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ-КВ-200, L 2780мм | шт. | 1,0000 | | 390858,99 | 390859 | |
| 37 | 23-020201-5815 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Концевой элемент трубопровода с МЗИ и КВ Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ-КВ-200, L 2200мм | шт. | 5,0000 | | 254148,54 | 1270743 | |
| 38 | 23-020201-5814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Концевой элемент трубопровода с МЗИ и КВ Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ-КВ-200, L 1000мм | шт. | 4,0000 | | 206482,42 | 825930 | |
| 39 | 11-240108-0222 РСНБ РК 2015 | Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 | шт. | 60,0000 | | 54095,01 | 3245701 | 62,1<br>911298 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 24457,80 | 1467468 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9835,09 | 590105 | |
| | | Итого материалов: | | | | 1752,94 | 105177 | |
| 40 | 11-240108-0222 РСНБ РК 2015 | Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 | шт. | 33,0000 | | 43276,01 | 1428108 | 62,1<br>400971 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 19566,24 | 645686 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 7868,07 | 259646 | |
| | | Итого материалов: | | | | 1402,35 | 46278 | |
| 41 | 23-020201-6209 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм МЭЛС1000-700ВК + пенопакет МЭЛС1000-700ВК ГОСТ 30732-2006 | комплект | 30,0000 | | 121244,02 | 3637321 | |
| 42 | 23-020201-6207 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 800 мм МЭЛС800-700ВК + пенопакет МЭЛС800-700ВК ГОСТ 30732-2006 | комплект | 12,0000 | | 78726,89 | 944723 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 23-020201-6206 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 710 мм МЭЛС710-700ВК + пенопакет МЭЛС710-700ВК ГОСТ 30732-2006 | комплект | 2,0000 | | 66940,46 | 133881 | |
| 44 | 11-460501-0803 РСНБ РК 2015 | Защитные экраны. Монтаж | т металлокон | 0,0530 | | 132164,81 | 7005 | 50,8 / 2008 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 74590,25 | 3953 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4099,09 | 217 | |
| | | Итого материалов: | | | | 1621,98 | 86 | |
| 45 | 24-040205-0201 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Экран защитный для стальной трубы наружным диаметром д 530х7.0 | шт. | 2,0000 | | 9296,39 | 18593 | |
| 46 | 24-040205-0204 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Экран защитный для стальной трубы наружным диаметром д 630х8.0 | шт. | 2,0000 | | 33468,57 | 66937 | |
| 47 | 24-040205-0215 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Экран защитный для стальной трубы наружным диаметром д 820х9.0 | шт. | 2,0000 | | 66772,83 | 133546 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 64391958 | 2248704 |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | 1059051 | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 14440 | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 953919 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 446591 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 120451 | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | 1626094 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1093 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 953919 | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 4640438 | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 257497 | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 2998165 | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 194859 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 2127989 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 541474 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 7309901 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 2939 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2998165 | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 58692469 | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 58692469 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 2406391 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 4887909 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 65986769 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 74922764 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 4031 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3952084 | |

## РАЗДЕЛ 3.Прокладка в камере и надземные узлы трубопроводов

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 13-121101-0716 РСНБ РК 2015 | **Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 2,0000 | | 148278,89 | 296558 | 40,6<br>59023 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 72689,01 | 145378 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 41329,39 | 82659 | |
| | | Итого материалов: | | | | 2319,82 | 4640 | |
| 49 | 13-121101-0714 РСНБ РК 2015 | **Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 4,0000 | | 76520,00 | 306080 | 40,6<br>61475 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 37854,22 | 151417 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 20889,64 | 83559 | |
| | | Итого материалов: | | | | 794,27 | 3177 | |
| 50 | 13-121101-0517 РСНБ РК 2015 | **Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм.** | шт. | 2,0000 | | 51162,21 | 102324 | 40,6<br>21197 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 26104,81 | 52210 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11927,14 | 23854 | |
| | | Итого материалов: | | | | 646,77 | 1294 | |
| 51 | 11-240106-0106 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка** | комплект | 2,0000 | | 33404,54 | 66809 | 62,1<br>16942 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13640,86 | 27282 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9521,14 | 19042 | |
| | | Итого материалов: | | | | 560,43 | 1121 | |
| 52 | 11-240106-0105 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка** | комплект | 1,0000 | | 23609,22 | 23609 | 62,1<br>5950 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9581,85 | 9582 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 7033,25 | 7033 | |
| | | Итого материалов: | | | | 374,41 | 374 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 51-010902-0412 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 800, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,0000 | | 47529012,33 | 95058025 | |
| 54 | 51-010902-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 500, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4,0000 | | 20567989,81 | 82271959 | |
| 55 | 51-010902-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 400, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,0000 | | 9677461,58 | 19354923 | |
| 56 | 23-040902-0613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,0000 | | 2175196,20 | 4350392 | |
| 57 | 23-040902-0612 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1,0000 | | 947522,98 | 947523 | |
| 58 | 11-240106-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка | комплект | 2,0000 | | 9501,09 | 19002 | 62,1<br>4643 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3738,04 | 7476 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3112,83 | 6226 | |
| | | Итого материалов: | | | | 180,51 | 361 | |
| 59 | 11-240106-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка | комплект | 1,0000 | | 5956,82 | 5957 | 62,1<br>1457 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2345,52 | 2346 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1938,86 | 1939 | |
| | | Итого материалов: | | | | 125,17 | 125 | |
| 60 | 23-040902-1408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 80 типа FAF ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,0000 | | 24969,28 | 49939 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 23-040902-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1,0000 | | 16498,42 | 16498 | |
| 62 | 11-240101-0416 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка | км трубопрово | 0,0200 | | 6090699,17 | 121814 | 62,1 31523 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2538104,57 | 50762 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1427109,24 | 28542 | |
| | | Итого материалов: | | | | 321762,75 | 6435 | |
| 63 | 11-240101-0414 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка | км трубопрово | 0,0250 | | 4595172,52 | 114879 | 62,1 29997 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1932166,84 | 48304 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1091073,58 | 27277 | |
| | | Итого материалов: | | | | 197466,12 | 4937 | |
| 64 | 11-240101-0413 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка | км трубопрово | 0,0260 | | 4139435,15 | 107625 | 62,1 27833 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1723850,87 | 44820 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1076225,82 | 27982 | |
| | | Итого материалов: | | | | 140192,39 | 3645 | |
| 65 | 11-240101-0411 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка | км трубопрово | 0,0050 | | 3184537,25 | 15923 | 62,1 4134 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1331349,63 | 6657 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 821512,33 | 4108 | |
| | | Итого материалов: | | | | 100482,95 | 502 | |
| 66 | 11-240101-0408 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка | км трубопрово | 0,0070 | | 2181965,51 | 15274 | 62,1 4051 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 931910,13 | 6523 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 542740,63 | 3799 | |
| | | Итого материалов: | | | | 49538,26 | 347 | |
| 67 | 11-240101-0407 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка | км трубопрово | 0,0100 | | 1844379,94 | 18444 | 62,1 4919 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 792071,84 | 7921 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 464663,40 | 4647 | |
| | | Итого материалов: | | | | 31362,19 | 314 | |
| 68 | 11-240101-0403 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка | км трубопрово | 0,0030 | | 1164579,68 | 3494 | 62,1 956 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 513131,69 | 1539 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 273855,57 | 822 | |
| | | Итого материалов: | | | | 12242,12 | 37 | |
| 69 | 11-240101-0401 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы в камерах при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопрово | 0,0010 | | 1127549,67 | 1128 | 62,1 310 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 498525,50 | 499 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 264231,89 | 264 | |
| | | Итого материалов: | | | | 10143,06 | 10 | |
| 70 | 23-010201-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76 | м | 20,0000 | | 77232,73 | 1544655 | |
| 71 | 23-010201-0268 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 25,0000 | | 50666,06 | 1266652 | |
| 72 | 23-010201-0261 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 25,7400 | | 38894,87 | 1001154 | |
| 73 | 23-010201-0257 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5,0000 | | 20518,37 | 102592 | |
| 74 | 23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 7,0000 | | 12993,55 | 90955 | |
| 75 | 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10,0000 | | 7616,31 | 76163 | |
| 76 | 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 11,8800 | | 3901,76 | 46353 | |
| 77 | 23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,0000 | | 1236,65 | 3710 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,0000 | | 846,65 | 847 | |
| 79 | 23-020101-0350 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 8,0000 | | 270362,31 | 2162898 | |
| 80 | 23-020101-0320 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4,0000 | | 68710,69 | 274843 | |
| 81 | 23-020101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2,0000 | | 34878,80 | 69758 | |
| 82 | 23-020101-0269 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1,0000 | | 16766,74 | 16767 | |
| 83 | 23-020101-0259 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1,0000 | | 8188,52 | 8189 | |
| 84 | 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,3662 | | 364291,88 | 133404 | |
| 85 | 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Опоры неподвижные | т | 0,3606 | | 272289,05 | 98187 | |
| 86 | 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж двутавровых закладных, массой до 0,1 т | т | 2,5251 | | 141799,12 | 358053 | 60,9<br>106914 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 69525,23 | 175556 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 8107,84 | 20473 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | 6457,08 | 16305 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **186870390** | **381324** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **174942992** | |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **7172663** | |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **14569252** | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **196684907** | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **485339** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **9110** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **349005** | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | | **167404** | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | | **52219** | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **704962** | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | **385** | |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | **349005** | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **324430** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **18208** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **213710** | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | | **151457** | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | | **38071** | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **513957** | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | **224** | |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | **213710** | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **298893** | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **16305** | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **175556** | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **87334** | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | | **123552** | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | | **33796** | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **456240** | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | **215** | |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | **175556** | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **10818737** | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **10818737** | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | | **443568** | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | | **900984** | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **12163290** | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | **210523357** | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | **824** | |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | **738271** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 4.Канал сборный железобетонный 3КЛс120х120 /726м/ + угол поворота УП2КЛс120х120 /12шт/** | | | | | | |
| | | 2КЛс 120х141 | | | | | | |
| 87 | 11-070601-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | м3 | 385,4800 | | 10622,79 | 4094875 | 62,1<br>764805 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3194,90 | 1231571 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2223,70 | 857191 | |
| | | Итого материалов: | | | | 2650,20 | 1021598 | |
| 88 | 21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/Л11д-8, Л11д-9 В25/ | м3 | 19,5600 | | 76207,49 | 1490618 | |
| 89 | 21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8/2, Л11-9/2 В25/ | м3 | 275,2000 | | 73208,73 | 20147042 | |
| 90 | 21-040303-0135 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8 В25/ | м3 | 90,7200 | | 73269,93 | 6647048 | |
| 91 | Общая часть табл.9а | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | м3 | 385,4800 | | 713,92 | 275201 | |
| | | 1КЛс 120х141 | | | | | | |
| 92 | 11-070601-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | м3 | 56,6400 | | 10622,79 | 601675 | 62,1<br>112376 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3194,90 | 180959 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2223,70 | 125950 | |
| | | Итого материалов: | | | | 2650,20 | 150107 | |
| 93 | 21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92/Л11-8/2 В25/ | м3 | 56,6400 | | 73208,73 | 4146542 | |
| 94 | Общая часть табл.9а | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | м3 | 56,6400 | | 713,92 | 40436 | |
| | | Угол поворота УП2КЛс120х120 /12шт/ | | | | | | |
| 95 | 11-070601-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | м3 | 25,1000 | | 10622,79 | 266632 | 62,1<br>49799 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3194,90 | 80192 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2223,70 | 55815 | |
| | | Итого материалов: | | | | 2650,20 | 66520 | |
| 96 | 21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/Л11д-8, Л11д-9 В25/ | м3 | 1,0800 | | 76207,49 | 82304 | |
| 97 | 21-040303-0135 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92/Лу11-8н-1, Лу11-8-1 В25/ | м3 | 24,0200 | | 73269,93 | 1759944 | |
| 98 | Общая часть табл.9а | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | м3 | 25,1000 | | 713,92 | 17919 | |
| 99 | 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 | Футляры (сальники) Ду 700-800. Установка | т фасонных частей | 0,6524 | | 1087548,86 | 709517 | 62,1<br>104369 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 257611,99 | 168066 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 301905,83 | 196963 | |
| | | Итого материалов: | | | | 335852,89 | 219110 | |
| 100 | 11-220801-0107 РСНБ РК 2015 | Футляры (сальники) Ду 1000. Установка | т фасонных частей | 0,3500 | | 791198,50 | 276919 | 62,1<br>35140 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 161675,53 | 56586 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 201808,18 | 70633 | |
| | | Итого материалов: | | | | 298188,65 | 104366 | |
| 101 | 11-161201-0104 РСНБ РК 2015 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 700 мм | сальник | 4,0000 | | 19660,07 | 78640 | 60,4<br>14198 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5876,58 | 23506 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,47 | 146 | |
| | | Итого материалов: | | | | 8041,76 | 32167 | |
| 102 | 11-161201-0104 РСНБ РК 2015 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 800 мм | сальник | 1,0000 | | 22468,65 | 22469 | 60,4<br>4057 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6716,09 | 6716 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 41,68 | 42 | |
| | | Итого материалов: | | | | 9190,58 | 9191 | |
| 103 | 11-161201-0104 РСНБ РК 2015 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 1000 мм | сальник | 2,0000 | | 28085,82 | 56172 | 60,4<br>10141 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8395,11 | 16790 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 52,11 | 104 | |
| | | Итого материалов: | | | | 11488,22 | 22976 | |
| 104 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхност | 3652,8000 | | 982,09 | 3587370 | 50,8<br>391543 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 211,00 | 770755 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 16,43 | 60034 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | 540,89 | 1975767 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **37917745** | **1486428** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **37806246** | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **3537469** | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **2488129** | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **296685** | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | **30484843** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3067869** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **3269929** | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **44144044** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2780** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2488129** | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **111499** | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **64334** | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **47013** | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **34131** | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **11650** | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **157281** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **57** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **47013** | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **44301325** | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2838** | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2535142** | |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **289707162** | |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **6400513** | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **3542787** | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **968213** | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **104492407** | |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **328463** | |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **174942992** | |
| | | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | **4201106** | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | **293908268** | |
| | | Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | **12050239** | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | **305958507** | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **24476681** | |
| | | ИТОГО по смете: | Тенге | | | | **330435187** | |
| | | Итого материалов генподрядчика | Тенге | | | | **301790231** | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | | **28644956** | |
| | | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | | **28644956,08** | | |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **1,04** | **297907,5432** | | **28942863,62** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | **4,32** | **1250331,709** | | **30193195,33** | | |
| | | **в том числе с коэф=1 2017г 6%** | | | | **1811591,72** | | |
| | | **в том числе с коэф= 1,0599383 2018г 94%** | | | | **30082748,68** | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 1.01.2018** | | | | **31 894 340** | | |
| | | **Скидка 17,301774** | | **5 518 287** | | | | |
| | | **Итого со скидкой** | | | | **26 376 054** | | |
| | | **Генподрядные** | **10,7** | | | **2 822 238** | | |
| | | **Итого за минусом генподрядных** | | | | **23 553 816** | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость (НДС)** | **12 %** | **2 826 458** | | | | |
| | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | | **26 380 274** | | |

Ген подрядчик: Субподрядчик: