Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкорган" БИН 060140008504**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гулим и компания" БИН 050140008969**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0000753-39-08-2022 Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством двух 60-ти квартирных жилых домов по пр. К.Жалайыри (пятно 36,38)**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Дополнительное соглашение №4 от 23.10.2024 г. к договору №77 от 07.08.2024 г.

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Газопровод среднего давления "Г2"										
1	3	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,117	1 348 758,0 899 391,0	449 367,0 118 159,0	157 805,0 105 229,0	52 576,0 13 825,0			157 805,0	
2	4	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	118,17	1 085,0		128 214,0		128 214,0		128 214,0	
3	5	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 540,0 4 355,0	185,0 1,0	18 160,0 17 420,0	740,0 4,0			18 160,0	
4	6	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	3 250,0		9 750,0		9 750,0		9 750,0	
5	7	241-208-1704 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 808,0		3 808,0		3 808,0		3 808,0	
6	41	6121-0105-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм	км	0,017	690 412,0 681 892,0	6 041,0 1 772,0	11 737,0 11 592,0	103,0 30,0	42,0		11 737,0	
7	42	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	17	3 390,0		57 630,0		57 630,0		57 630,0	
8	43	6121-0801-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр	м трубы,диаметром 63 уложенной в футляре	17	5 622,0 5 043,0	20,0 5,0	95 574,0 85 731,0	340,0 85,0	9 503,0		95 574,0	
9	44	6123-0207-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	34 290,0 15 855,0	6 091,0 1 708,0	34 290,0 15 855,0	6 091,0 1 708,0	12 344,0		34 290,0	
10	45	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	т	0,006921	449 705,0		3 112,0		3 112,0		3 112,0	
11	46	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	954 056,0		41,0		41,0		41,0	
12	47	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,014	20 431,0		286,0		286,0		286,0	
13	48	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	29 739,0 5 527,0	2 676,0 528,0	2 974,0 553,0	268,0 53,0	2 154,0		2 974,0	
14	49	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1,2	764,0		917,0		917,0		917,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	50	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0037	342 196,0		1 266,0		1 266,0		1 266,0	
16	51	211-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,053	7 089,0		376,0		376,0		376,0	
17	52	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 856,0 4 548,0	308,0 2,0	14 568,0 13 644,0	924,0 6,0			14 568,0	
18	53	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт.	1	11 731,0		11 731,0		11 731,0		11 731,0	
19	54	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0	
20	55	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	2 060,0		2 060,0		2 060,0		2 060,0	
21	56	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	670,0		670,0		670,0		670,0	
22	57	261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель "Вилатерм"	м	0,8	160,0		128,0		128,0		128,0	
23	58	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,002	5 963,0		12,0		12,0		12,0	
24	59	6121-0105-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм	км	0,008	690 412,0 681 892,0	6 041,0 1 772,0	5 523,0 5 455,0	48,0 14,0	20,0		5 523,0	
25	60	241-201-0810 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	8	695,0		5 560,0		5 560,0		5 560,0	
26	61	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 856,0 4 548,0	308,0 2,0	4 856,0 4 548,0	308,0 2,0			4 856,0	
27	62	241-211-0607 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	2 297,0		2 297,0		2 297,0		2 297,0	
28	71	Прайслист	Устройство ГРПШ-32-2У-1 с (РДУ-32/6, счетчик газа CGR-Fx-DN50-G10)	компл	1	2 469 460,71		2 487 241,0		2 469 461,0		2 487 241,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		2 469 460,71			2 469 461,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			17 780,0					
			Итого по разделу 1: Газопровод среднего давления "Г2"					**3 061 671**	**61 398**	**253 006**	**0**	**3 061 671**	
								260 027	**15 727**	**2 487 241**	**0**		
			Раздел 3: Опора под ГРПШ ГРПШ-32-2У-1										
29	162	7101-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/верхний слой, толщина 10 см/	$м^3$ материала основания в плотном теле	4,5	10 960,0 634,0	2 563,0 522,0	49 320,0 2 853,0	11 534,0 2 349,0	34 934,0		49 320,0	
30	163	7101-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/нижний слой, толщина 15 см/	$м^3$ материала основания в плотном теле	6,75	10 960,0 634,0	2 563,0 522,0	73 980,0 4 280,0	17 301,0 3 524,0	52 400,0		73 980,0	
31	164	6124-0201-0303 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	134	23,0 21,0	2,0 1,0	3 082,0 2 814,0	268,0 134,0			3 082,0	
32	165	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	134	18,0		2 412,0		2 412,0		2 412,0	
33	166	6125-0701-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее		0,122	201 418,0	77 260,0	24 573,0	9 426,0			24 573,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		124 158,0	21 189,0	15 147,0	2 585,0				
34	167	243-105-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	м	122	529,0		64 538,0		64 538,0		64 538,0	
			Итого по разделу 3: Опора под ГРПШ ГРПШ-32-2У-1					**217 905**	**38 529**	**154 284**	**0**	**217 905**	
								25 094	**8 592**	**0**	**0**		
			Раздел 5: Надземная прокладка (Низкого давления)										
35	218	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	328	1 511,0		495 608,0		495 608,0		495 608,0	
			Итого по разделу 5: Надземная прокладка (Низкого давления)					**495 608**	**0**	**495 608**	**0**	**495 608**	
								0	**0**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**3 775 184**	**99 927**	**902 898**	**0**	**3 775 184**	
								285 121	**24 319**	**2 487 241**	**0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**2 487 241**			
		Итого по акту										**3 775 184**	

6-3 Тепловые сети

			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	398,088	352,0 34,0	318,0 70,0	140 127,0 13 535,1	126 591,9 27 866,1			140 127,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	12,312	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	111 115,8 111 115,8	0,0 0,0			111 115,8	
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2.	м^3 грунта	369,36	64,0 0,0	64,0 16,0	23 639,1 0,0	23 639,1 5 909,7			23 639,1	
4	4	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	369,36	28,0 0,0	28,0 7,0	10 342,2 0,0	10 341,9 2 585,4			10 342,2	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	369,36	619,0 382,0	237,0 76,0	228 633,9 141 095,4	87 538,2 28 071,3			228 633,9	
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	41,04	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	161 082,0 161 082,0	0,0 0,0			161 082,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**674 940**	**248 111**	**0**	**0**	**674 940**	
								426 828	**64 433**	**0**	**0**		
			Раздел 2: Трубопровод										
7	7	6123-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,225	5 796 963,0 3 813 091,0	1 818 969,0 407 475,0	1 304 316,6 857 945,4	409 267,8 91 681,8	37 103,1		1 304 316,6	
8	8	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	225	4 780,0		1 075 500,0		1 075 500,0		1 075 500,0	
9	16	6123-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,04072	5 796 963,0 3 813 091,0	1 818 969,0 407 475,0	236 052,0 155 269,0	74 068,0 16 592,0	6 715,0		236 052,0	
10	17	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	40,72	4 780,0		194 642,0		194 642,0		194 642,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	21	242-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	63 167,0		252 668,0		252 668,0		252 668,0	
12	22	241-112-0206 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	11	5 210,0		57 310,0		57 310,0		57 310,0	
13	30	241-412-0205 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная хомутовая для трубы в ППМ изоляции диаметром 133 мм	шт.	49,5	11 742,0		581 229,0		581 229,0		581 229,0	
14	31	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0134	1 126 773,0		15 099,0		15 099,0		15 099,0	
15	32	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	750	407,0 365,0	2,0 0,0	305 250,0 273 750,0	1 500,0 0,0	30 000,0		305 250,0	
16	33	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	210	376,0 365,0	2,0 0,0	78 960,0 76 650,0	420,0 0,0	1 890,0		78 960,0	
17	34	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	376,0 365,0	2,0 0,0	20 680,0 20 075,0	110,0 0,0	495,0		20 680,0	
18	35	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	125	369,0 365,0	2,0 0,0	46 125,0 45 625,0	250,0 0,0	250,0		46 125,0	
19	36	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	225	1 587,0 1 587,0	0,0 0,0	357 075,0 357 075,0	0,0 0,0			357 075,0	
20	37	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	225	394,0 374,0	9,0 2,0	88 650,0 84 150,0	2 025,0 450,0	2 475,0		88 650,0	
21	38	6111-0501-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	$м^2$	225	369,0 70,0	3,0 0,0	83 025,0 15 750,0	675,0 0,0	66 600,0		83 025,0	
22	39	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция плоских поверхностей матами теплоизоляционными на стеклоткани или металлической сетке/толщ.50мм/	$м^3$ изоляции	9,3	92 907,0 81 582,0	4 539,0 1 484,0	864 035,1 758 712,6	42 212,7 13 801,2	63 109,8		864 035,1	
23	40	234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	11,532	23 188,0		267 404,1		267 404,1		267 404,1	
24	41	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	234,6	2 040,0 1 483,0	42,0 13,0	478 584,0 347 911,8	9 853,2 3 049,8	120 819,0		478 584,0	
25	42	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,26979	552 642,0		149 097,3		149 097,3		149 097,3	
26	46	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	16	2 693,0 100,0	342,0 53,0	43 088,0 1 600,0	5 472,0 848,0	36 016,0		43 088,0	
27	47	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	16	1 125,0 36,0	0,0 0,0	18 000,0 576,0	0,0 0,0	17 424,0		18 000,0	
28	48	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	16	2 744,0 100,0	353,0 51,0	43 904,0 1 600,0	5 648,0 816,0	36 656,0		43 904,0	
29	49	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,56	252,0		645,0				645,0	
30	50	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	3,84	161,0		618,0				618,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Трубопровод					**6 561 957**	**551 502**	**3 012 502**	**0**	**6 561 957**	
								2 996 690	**127 239**	**0**	**0**		
			Раздел 3:										
31	51	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	11,025	36 064,0 18 212,0	6 978,0 1 904,0	397 605,6 200 787,3	76 932,6 20 991,6	119 886,0		397 605,6	
32	52	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом более 0,5 $м^3$ до 1,0 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$	9,99	86 311,0		862 246,8		862 246,8		862 246,8	
33	53	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$	0,891	94 222,0		83 951,7		83 951,7		83 951,7	
34	54	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$	0,48	122 023,0		58 571,0		58 571,0		58 571,0	
35	58	1106-1301-0303 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	$м^3$	1,242	101 175,0 52 917,0	12 328,0 3 675,0	125 659,2 65 722,8	15 311,1 4 564,2	44 625,3		125 659,2	
36	59	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,119563	349 832,0		41 826,9		41 826,9		41 826,9	
37	60	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,069552	349 832,0		24 331,5		24 331,5		24 331,5	
38	61	1106-1301-0303 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	$м^3$	1,75	101 175,0 52 917,0	12 328,0 3 675,0	177 056,0 92 605,0	21 574,0 6 431,0	62 877,0		177 056,0	
39	62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1316	349 832,0		46 038,0		46 038,0		46 038,0	
40	63	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1911	349 832,0		66 853,0		66 853,0		66 853,0	
41	64	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ.Монтаж	т конструкций	0,023004	82 712,0 51 136,0	27 273,0 7 020,0	1 902,6 1 176,3	627,3 161,4	99,0		1 902,6	
42	65	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,023004	431 601,0		9 928,5		9 928,5		9 928,5	
43	66	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,667116	263,0 187,0	4,0 0,0	175,5 124,8	2,7 0,0	48,0		175,5	
44	67	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,667116	403,0 218,0	7,0 2,0	268,8 145,5	4,5 1,2	118,8		268,8	
45	68	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ.Монтаж	т конструкций	0,1344	82 712,0 51 136,0	27 273,0 7 020,0	11 116,0 6 873,0	3 665,0 943,0	578,0		11 116,0	
46	69	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1344	431 601,0		58 007,0		58 007,0		58 007,0	
47	70	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,8976	263,0 187,0	4,0 0,0	1 025,0 729,0	16,0 0,0	281,0		1 025,0	
48	71	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,8976	403,0 218,0	7,0 2,0	1 571,0 850,0	27,0 8,0	694,0		1 571,0	
49	72	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	964	1 150,0 954,0	17,0 3,0	1 108 600,0 919 656,0	16 388,0 2 892,0	172 556,0		1 108 600,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	73	235-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	964	402,0		387 528,0		387 528,0		387 528,0	
51	74	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	15,72	36 064,0 18 212,0	6 978,0 1 904,0	566 926,0 286 293,0	109 694,0 29 931,0	170 939,0		566 926,0	
52	75	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	786	1 253,0		984 858,0		984 858,0		984 858,0	
53	76	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	56	27 784,0 5 527,0	2 676,0 528,0	1 555 904,0 309 512,0	149 856,0 29 568,0	1 096 536,0		1 555 904,0	
54	86	1106-1301-0303 *РСНБ РК 2022*	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	$м^3$	1,75	101 175,0 52 917,0	12 328,0 3 675,0	177 056,0 92 605,0	21 574,0 6 431,0	62 877,0		177 056,0	
55	87	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1911	349 832,0		66 853,0		66 853,0		66 853,0	
			Итого по разделу 3:					**6 815 859** **1 977 080**	**415 672** **101 922**	**4 423 109** **0**	**0** **0**	**6 815 859**	
			Раздел 4: Компенсаторная ниша К-4,6 90х60 - 2 шт										
56	88	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	3,822	36 064,0 18 212,0	6 978,0 1 904,0	137 837,0 69 606,0	26 670,0 7 277,0	41 560,0		137 837,0	
57	89	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом более 0,5 $м^3$ до 1,0 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$	1,08	86 311,0		93 216,0		93 216,0		93 216,0	
58	90	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$	2,742	122 023,0		334 587,0		334 587,0		334 587,0	
59	91	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	4	62 623,0 27 638,0	5 299,0 1 047,0	250 492,0 110 552,0	21 196,0 4 188,0	118 744,0		250 492,0	
			Итого по разделу 4: Компенсаторная ниша К-4,6 90х60 - 2 шт					**816 132** **180 158**	**47 866** **11 465**	**588 107** **0**	**0** **0**	**816 132**	
			ИТОГО по акту					**14 868 888** **5 580 756**	**1 263 151** **305 059**	**8 023 718** **0**	**0** **0**	**14 868 888**	

4-2 Наружное электроснабжение

			Раздел 4: Установка шкафов управления освещением на фундамент -1										
1	84	243-113-0910 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	172	3 901,0		670 972,0		670 972,0		670 972,0	
2	85	243-113-0912 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1	м	328	5 902,0		1 935 856,0		1 935 856,0		1 935 856,0	
3	86	243-129-0510 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х95/25 (мк)-10	м	688	8 612,0		5 925 056,0		5 925 056,0		5 925 056,0	
4	87	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,1	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	140 966,89 93 441,89	47 525,0 12 007,43			140 966,89	
5	88	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	100,1	6 376,0		638 237,28		638 237,28		638 237,28	
			Итого по разделу 4: Установка шкафов управлении освещением на фундамент -1					**9 311 088** **93 442**	**47 525** **12 007**	**9 170 121** **0**	**0** **0**	**9 311 088**	
			Раздел 5: Трансформаторная подстанция										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	112	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	273 655,0 158 354,0	107 091,0 32 407,0	273 655,0 158 354,0	107 091,0 32 407,0	8 210,0		273 655,0	
7	113	515-102-1405 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная двухтрансформаторная блочного типа, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2БКТП 250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 250 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А; IP23	комплект	1	64 070 916,0		64 070 916,0		64 070 916,0		64 070 916,0	
			Итого по разделу 5: Трансформаторная подстанция					64 344 571 158 354	107 091 32 407	8 210 64 070 916	0 0	64 344 571	
			Раздел 6: Фундаментная плита										
8	114	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	129,8	474,0 0,0	474,0 104,0	61 525,0 0,0	61 525,0 13 499,0			61 525,0	
9	115	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	23,6	93,0 0,0	93,0 23,0	2 195,0 0,0	2 195,0 543,0			2 195,0	
10	116	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	44	93,0 0,0	93,0 23,0	4 092,0 0,0	4 092,0 1 012,0			4 092,0	
11	117	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	53,342	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	223 716,0 65 077,0	2 187,0 320,0	156 452,0		223 716,0	
12	118	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,049	95 688,0		4 689,0		4 689,0		4 689,0	
13	119	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	4,9	14 974,0 3 815,0	5 199,0 1 616,0	73 373,0 18 694,0	25 475,0 7 918,0	29 204,0		73 373,0	
14	120	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	14,7	619,0 382,0	237,0 76,0	9 099,0 5 615,0	3 484,0 1 117,0			9 099,0	
15	121	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	2,98	14 974,0 3 815,0	5 199,0 1 616,0	44 623,0 11 369,0	15 493,0 4 816,0	17 761,0		44 623,0	
16	122	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/	м³ подстилающего слоя	2,98	44 128,0 15 671,0	14,0 0,0	131 501,0 46 700,0	42,0 0,0	84 760,0		131 501,0	
17	123	6103-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 м³. Устройство	м³	31,3	35 234,0 8 366,0	2 840,0 572,0	1 102 824,0 261 856,0	88 892,0 17 904,0	752 076,0		1 102 824,0	
18	124	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,939223	349 832,0		2 427 562,0		2 427 562,0		2 427 562,0	
19	125	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,647849	349 832,0		226 638,0		226 638,0		226 638,0	
20	126	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0594	349 152,0		20 740,0		20 740,0		20 740,0	
			Итого по разделу 6: Фундаментная плита					4 332 577 409 311	203 385 47 129	3 719 882 0	0 0	4 332 577	
			ИТОГО по акту					77 988 236 661 107	358 001 91 543	12 898 213 64 070 916	0 0	77 988 236	

7-1 Генеральный план

			Смета Э20053: Генеральный план [7-1-1]										
1	20	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		778,75	10 960,0	2 563,0	8 535 100,0	1 995 937,0	6 045 436,0		8 535 100,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		634,0	522,0	493 728,0	406 508,0				
2	24	7101-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**		43,71	10 960,0	2 563,0	479 062,0	112 029,0	339 321,0		479 062,0	
				м³		634,0	522,0	27 712,0	22 817,0				
3	28	7101-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**		120,59	10 960,0	2 563,0	1 321 666,4	309 072,17	1 128 352,0		1 321 666,0	
				м³		634,0	522,0	76 454,06	62 947,98				
			ИТОГО по смете Э20053: Генеральный план [7-1-1]					10 607 198	2 480 498	7 513 109	0	10 607 198	
								613 592	505 198	0	0		
			Итого по суммарной смете					10 607 198	2 480 498	7 513 109	0	10 607 198	
								613 592	505 198	0	0		
		Итого по акту										10 607 198	

Итого по форме:

										106962097
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6%)									6 417 726
	Итого с общеплощадочными затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6%)									113 379 823
	Сметная прибыль (5)%									5 668 991
	Непредвиденные работы и затраты (3)%									3 401 395
	Итого:									122 450 209
	Итого с пересчетом итогов по кварталам: в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0557									129 270 685
	Тендерная скидка 2%									2 585 414
	Итого с тендерной скидкой 2%									126 685 272
	НДС 12%									15 202 233
	Итого к оплате с НДС									141 887 504

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гулим и компания" БИН 050140008969
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор: **Жулунов К.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкорган", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель: **Бапаков А.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

Технадзор- эксперт ТОО "KAZEN Building" **Укубаев Д.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Главный инженер ТОО "SK Best Spec Stroy KZ" **Арманов А. приказ №31-ОД от**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.