Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменении в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана" БИН 060140008504**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гулим и компания" БИН 050140008969**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством двух 60-ти квартирных жилых домов по пр. К.Жалайыри (пятно 36,38)" г.Талдыкорган, пр. К. Жалаири**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. согл. №7 к договору №77 от 07.08.2024 г.	28.03.2025 г.				

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			С М Р по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством двух 60-ти квартирных жилых домов по пр. К.Жалайыри (пятно 36,38)" г.Талдыкорган, пр. К. Жалаири	**382 975 981,56**	**80 615 317,46**							**9 673 838,10**	**90 289 155,56**
Итого по справке	**382 975 981,56**	**80 615 317,46**							**9 673 838,10**	**90 289 155,56**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" БИН 060140008504

Руководитель _____ **Бапаков А.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Гулим и компания" БИН 050140008969

Директор _____ **Жулунов К.С.**

Технический надзор:
ТОО «KAZEN Building»

_____ **Укубаев Д.М.**

Форма по приложению 3-2
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкорган" БИН 060140008504**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гулим и компания" БИН 050140008969**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **0000753-39-08-2022 Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством двух 60-ти квартирных жилых домов по пр. К.Жалайыри (пятно 36,38)**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Дополнительное соглашение №7 от 28.03.2025 г. к договору №77 от 07.08.2024 г.

Акт выполненных работ

за **Апрель 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 02.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Газопровод среднего давления "Г2"										
1	1	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 540,0 4 355,0	185,0 1,0	4 540,0 4 355,0	185,0 1,0			4 540,0	
2	2	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 919,0		3 919,0		3 919,0		3 919,0	
3	8	6121-0103-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 921 089,0 2 202 319,0	650 989,0 203 907,0	1 461,0 1 101,0	326,0 102,0	34,0		1 461,0	
4	9	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1 511,0		756,0		756,0		756,0	
5	10	6121-0103-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТДЯР)	км трубопровода	0,00058	3 230 040,0 2 359 627,0	621 936,0 177 686,0	1 873,0 1 369,0	361,0 103,0	144,0		1 873,0	
6	11	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	6 429,0		3 744,0		3 744,0		3 744,0	
7	12	6121-0201-0123 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	5 425 160,0 1 070 528,0	308 835,0 59 067,0	3 147,0 621,0	179,0 34,0	2 347,0		3 147,0	
8	13	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	240 489,0 227 986,0	5 836,0 1 052,0	2 075,0 1 968,0	50,0 9,0	57,0		2 075,0	
9	14	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00863	1 177 428,0		10 161,0		10 161,0		10 161,0	
10	15	6121-0105-0403 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	1 621,0 1 075,0	546,0 138,0			1 621,0	
11	16	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1615	1 085,0		1 260,0		1 260,0		1 260,0	
12	17	6117-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	2 354,0 2 336,0	0,0 0,0	2 589,0 2 570,0	0,0 0,0	20,0		2 589,0	
13	18	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 540,0 4 355,0	185,0 1,0	13 620,0 13 065,0	555,0 3,0			13 620,0	
14	19	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337,0		4 337,0		4 337,0		4 337,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	20	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0	
16	21	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0	
17	22	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0	
18	23	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,945	3 690,0		3 487,0		3 487,0		3 487,0	
19	24	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	31 474,0 5 527,0	2 676,0 528,0	1 574,0 276,0	133,0 26,0	1 164,0		1 574,0	
20	25	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,5	4 849,0 4 710,0	35,0 8,0	2 425,0 2 355,0	18,0 4,0	52,0		2 425,0	
21	26	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	458 511,0		1 440,0		1 440,0		1 440,0	
22	27	6122-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	1,1	11 675,0 4 681,0	435,0 102,0	12 843,0 5 149,0	478,0 112,0	7 215,0		12 843,0	
23	28	6104-0901-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,035	46 409,0 26 026,0	19 618,0 5 774,0	1 624,0 911,0	687,0 202,0	27,0		1 624,0	
24	29	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; банкеты и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,035	64 528,0		2 258,0		2 258,0		2 258,0	
25	30	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10мм ,d420х,d140- /1шт/	т	0,0014	3 406 760,0		4 769,0		4 769,0		4 769,0	
26	31	6121-0402-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 63 мм	шт.	1	13 120,0 11 352,0	444,0 145,0	13 120,0 11 352,0	444,0 145,0	1 324,0		13 120,0	
27	32	**Прайс-лист**	Шаровой кран из ПЭ d=63мм	шт	1	65 457,43		65 457,0		65 457,0		65 457,0	
28	33	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 540,0 4 355,0	185,0 1,0	9 080,0 8 710,0	370,0 2,0			9 080,0	
29	34	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0		2 628,0	
30	35	6123-0104-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	14 315,0 12 351,0	1 950,0 639,0	14 315,0 12 351,0	1 950,0 639,0	14,0		14 315,0	
31	36	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	т	0,006921	449 705,0		3 112,0		3 112,0		3 112,0	
32	37	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	954 056,0		41,0		41,0		41,0	
33	38	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,014	20 431,0		286,0		286,0		286,0	
34	39	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,125	29 739,0 5 527,0	2 676,0 528,0	3 717,0 691,0	335,0 66,0	2 692,0		3 717,0	
35	40	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,5	5 963,0		20 870,0		20 870,0		20 870,0	
36	63	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка		1,2	10 735,0	3 608,0	12 882,0	4 329,0			12 882,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	64	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчаных грунтов, дренажа	м³	3,6	7 127,0 10 960,0	1 126,0 2 563,0	8 552,0 39 456,0	1 351,0 9 227,0	27 947,0		39 456,0	
38	65	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	12	634,0 2 693,0	522,0 342,0	2 282,0 32 316,0	1 879,0 4 104,0	27 012,0		32 316,0	
39	66	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м²	12	100,0 1 125,0	53,0 0,0	1 200,0 13 500,0	636,0 0,0	13 068,0		13 500,0	
40	67	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	12	36,0 2 744,0	0,0 353,0	432,0 32 928,0	0,0 4 236,0	27 492,0		32 928,0	
41	68	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,92	100,0 252,0	51,0	1 200,0 484,0	612,0			484,0	
42	69	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	2,88	161,0		464,0				464,0	
43	70	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	69 177,0 61 362,0	2 556,0 672,0	69 177,0 61 362,0	2 556,0 672,0	5 259,0		69 177,0	
44	72	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5	1 511,0		7 555,0		7 555,0		7 555,0	
45	73	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	5	2 354,0 2 336,0	0,0 0,0	11 770,0 11 680,0	0,0 0,0	90,0		11 770,0	
46	74	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6 953,0 5 984,0	266,0 87,0	13 906,0 11 968,0	532,0 174,0	1 406,0		13 906,0	
47	75	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 57	шт.	2	57 996,0		115 992,0		115 992,0		115 992,0	
48	76	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 57 мм	шт.	4	2 415,0		9 660,0		9 660,0		9 660,0	
49	77	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521,0		1 042,0		1 042,0		1 042,0	
50	78	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В15/	м³	0,4	52 910,0 23 973,0	2 844,0 582,0	21 164,0 9 589,0	1 138,0 233,0	10 437,0		21 164,0	
51	79	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	13 997,0 5 737,0	221,0 28,0	27 994,0 11 474,0	442,0 56,0	16 078,0		27 994,0	
52	80	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,5	526,0 374,0	9,0 2,0	789,0 561,0	14,0 3,0	215,0		789,0	
53	81	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,5	403,0 218,0	7,0 2,0	605,0 327,0	11,0 3,0	267,0		605,0	
			Итого по разделу 1: Газопровод среднего давления "Г2"					**634 512** **188 546**	**33 206** **7 205**	**411 814** **0**	**0** **0**	**634 512**	
			Раздел 2: Крепление газопровода УКГ9.00 Д 50 - 2шт										
54	82	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,011	415 206,0 395 533,0	13 199,0 923,0	4 567,0 4 351,0	145,0 10,0	71,0		4 567,0	
55	83	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,918	926,0		1 776,0		1 776,0		1 776,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	84	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00188	694 126,0		1 305,0		1 305,0		1 305,0	
57	85	261-401-0310 *РСНБ РК 2022*	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000572	546 913,0		313,0		313,0		313,0	
58	86	261-401-0310 *РСНБ РК 2022*	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,000301	546 913,0		165,0		165,0		165,0	
59	87	252-207-0223 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	16 614,0		33 228,0		33 228,0		33 228,0	
60	88	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,0021	589 410,0		1 238,0		1 238,0		1 238,0	
61	89	6121-0103-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	2 921 089,0 2 202 319,0	650 989,0 203 907,0	2 921,0 2 202,0	651,0 204,0	68,0		2 921,0	
62	90	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1 511,0		1 511,0		1 511,0		1 511,0	
63	91	6121-0103-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУ ТЛЯР)	км трубопровода	0,00116	3 230 040,0 2 359 627,0	621 936,0 177 686,0	3 747,0 2 737,0	721,0 206,0	288,0		3 747,0	
64	92	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16464	6 429,0		7 487,0		7 487,0		7 487,0	
65	93	6121-0201-0123 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00116	5 425 160,0 1 070 528,0	308 835,0 59 067,0	6 293,0 1 242,0	359,0 69,0	4 693,0		6 293,0	
66	94	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Детали, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01726	240 489,0 227 986,0	5 836,0 1 052,0	4 151,0 3 935,0	101,0 18,0	115,0		4 151,0	
67	95	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,01726	1 177 428,0		20 322,0		20 322,0		20 322,0	
68	96	6121-0105-0403 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0023	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	3 242,0 2 149,0	1 093,0 276,0			3 242,0	
69	97	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,323	1 085,0		2 520,0		2 520,0		2 520,0	
70	98	6117-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2,2	2 354,0 2 336,0	0,0 0,0	5 179,0 5 139,0	0,0 0,0	40,0		5 179,0	
71	99	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 540,0 4 355,0	185,0 1,0	27 240,0 26 130,0	1 110,0 6,0			27 240,0	
72	100	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4 337,0		8 674,0		8 674,0		8 674,0	
73	101	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленная электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0		2 628,0	
74	102	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленный электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 250,0		6 500,0		6 500,0		6 500,0	
75	103	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114 793,0		230,0		230,0		230,0	
76	104	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	1,89	3 690,0		6 974,0		6 974,0		6 974,0	
77	105	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	31 474,0 5 527,0	2 676,0 528,0	3 147,0 553,0	268,0 53,0	2 327,0		3 147,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	106	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	1	4 849,0	35,0	4 849,0	35,0	104,0		4 849,0	
						4 710,0	8,0	4 710,0	8,0				
79	107	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	458 511,0		2 879,0		2 879,0		2 879,0	
80	108	6122-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	2,2	11 675,0	435,0	25 685,0	957,0	14 430,0		25 685,0	
						4 681,0	102,0	10 298,0	224,0				
			Итого по разделу 2: Крепление газопровода УКГ9.00 Д 50 -2шт					188 771	5 448	119 886	0	188 771	
								63 446	1 074	0	0		
			Раздел 3: Опора под ГРПШ ГРПШ-32-2У-1										
81	109	6101-0110-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на грунтах. Группа грунтов 2	яма	4	3 162,0	2 333,0	12 648,0	9 332,0			12 648,0	
						829,0	741,0	3 316,0	2 964,0				
82	110	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульф.бетон кл.В15 F75 W4/	м³	0,84	53 800,0	2 844,0	45 192,0	2 389,0	22 666,0		45 192,0	
						23 973,0	582,0	20 137,0	489,0				
83	111	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,06432	421 045,0	13 199,0	27 082,0	849,0	792,0		27 082,0	
						395 533,0	923,0	25 441,0	59,0				
84	112	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05592	382 168,0		21 371,0		21 371,0		21 371,0	
85	113	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0084	342 079,0		2 873,0		2 873,0		2 873,0	
86	114	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,1	526,0	9,0	1 631,0	28,0	443,0		1 631,0	
						374,0	2,0	1 159,0	6,0				
87	115	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,1	403,0	7,0	1 249,0	22,0	552,0		1 249,0	
						218,0	2,0	676,0	6,0				
88	116	6101-0205-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,99	11 848,0	0,0	11 730,0	0,0			11 730,0	
						11 848,0	0,0	11 730,0	0,0				
89	117	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В15/	м³	0,99	53 800,0	2 844,0	53 262,0	2 815,0	26 713,0		53 262,0	
						23 973,0	582,0	23 733,0	576,0				
90	118	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,13719	82 712,0	27 273,0	11 347,0	3 742,0	590,0		11 347,0	
						51 136,0	7 020,0	7 015,0	963,0				
91	119	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,13719	11 286,0	813,0	1 548,0	111,0	52,0		1 548,0	
						10 096,0	3,0	1 385,0	0,0				
92	120	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	18	2 706,0		48 708,0		48 708,0		48 708,0	
93	121	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00432	382 168,0		1 651,0		1 651,0		1 651,0	
94	122	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1272	239 231,0	5 836,0	30 430,0	743,0	687,0		30 430,0	
						227 986,0	1 052,0	29 000,0	134,0				
95	123	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0484	382 168,0		18 497,0		18 497,0		18 497,0	
96	124	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0363	382 168,0		13 873,0		13 873,0		13 873,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	125	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	14,55	894,0		13 008,0		13 008,0		13 008,0	
98	126	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00755	589 410,0		4 450,0		4 450,0		4 450,0	
99	127	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00775	349 152,0		2 706,0		2 706,0		2 706,0	
100	128	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03391	239 231,0 227 986,0	5 836,0 1 052,0	8 112,0 7 731,0	198,0 36,0	183,0		8 112,0	
101	129	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00968	382 168,0		3 699,0		3 699,0		3 699,0	
102	130	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01452	382 168,0		5 549,0		5 549,0		5 549,0	
103	131	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	2,82	894,0		2 521,0		2 521,0		2 521,0	
104	132	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,002268	589 410,0		1 337,0		1 337,0		1 337,0	
105	133	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	349 152,0		754,0		754,0		754,0	
106	134	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Лестницы, площадки, ограждения, панели и двери с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,01645	225 569,0 205 158,0	16 683,0 3 108,0	3 711,0 3 375,0	274,0 51,0	62,0		3 711,0	
107	135	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00436	382 168,0		1 666,0		1 666,0		1 666,0	
108	136	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00726	382 168,0		2 775,0		2 775,0		2 775,0	
109	137	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1,26	894,0		1 126,0		1 126,0		1 126,0	
110	138	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00113	589 410,0		666,0		666,0		666,0	
111	139	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00111	349 152,0		388,0		388,0		388,0	
112	140	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00023	589 410,0		136,0		136,0		136,0	
113	141	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	601,0		1 202,0		1 202,0		1 202,0	
114	142	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00089	343 155,0		305,0		305,0		305,0	
115	143	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00023	589 410,0		136,0		136,0		136,0	
116	144	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0,00279	589 410,0		1 644,0		1 644,0		1 644,0	
117	145	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,12775	526,0 374,0	9,0 2,0	4 801,0 3 414,0	82,0 18,0	1 305,0		4 801,0	
118	146	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		9,12775	403,0	7,0	3 678,0	64,0	1 625,0		3 678,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	147	6101-0110-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Бурение км бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	м³	1	218,0 3 162,0	2,0 2 333,0	1 990,0 3 162,0	18,0 2 333,0			3 162,0	
120	148	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /бетон кл.В15 F75 W8/	шт.	0,3	829,0 53 573,0	741,0 2 844,0	829,0 16 072,0	741,0 854,0	8 027,0		16 072,0	
121	149	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	м³	0,06698	23 973,0 487 393,0	582,0 260 025,0	7 192,0 32 646,0	175,0 17 417,0	318,0		32 646,0	
122	150	241-102-0170 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	т	3,5	222 625,0 3 499,0	55 746,0	14 911,0 12 246,0	3 734,0	12 246,0		12 246,0	
123	151	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	2,5	2 301,0		5 753,0		5 753,0		5 753,0	
124	152	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1 511,0		1 511,0		1 511,0		1 511,0	
125	153	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01131	382 168,0		4 322,0		4 322,0		4 322,0	
126	154	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00212	338 561,0		718,0		718,0		718,0	
127	155	6124-0203-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8,09	1 422,0 795,0	59,0 15,0	11 504,0 6 432,0	477,0 121,0	4 595,0		11 504,0	
128	156	6124-0203-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	6	10 362,0 5 112,0	478,0 131,0	62 172,0 30 672,0	2 868,0 786,0	28 632,0		62 172,0	
129	157	6124-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 6 мм	м	18	1 303,0 909,0	41,0 10,0	23 454,0 16 362,0	738,0 180,0	6 354,0		23 454,0	
130	158	6124-0203-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 400х100х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10 362,0 5 112,0	478,0 131,0	10 362,0 5 112,0	478,0 131,0	4 772,0		10 362,0	
131	159	6124-0203-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 75х75х6 мм	шт.	2	13 564,0 5 679,0	722,0 208,0	27 128,0 11 358,0	1 444,0 416,0	14 326,0		27 128,0	
132	160	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000496	954 056,0		473,0		473,0		473,0	
133	161	7101-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дренажа	м²	1,2	8 070,0 634,0	2 563,0 522,0	9 684,0 761,0	3 075,0 626,0	5 848,0		9 684,0	
134	168	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,08424	140 392,0 97 923,0	20 567,0 4 635,0	595,0 415,0	88,0 20,0	92,0		595,0	
135	169	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=300 мм/	т	0,00176	408 286,0		719,0		719,0		719,0	
136	170	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=200 мм/	т	0,0006	408 286,0		245,0		245,0		245,0	
137	171	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00188	391 672,0		736,0		736,0		736,0	
138	172	6124-0201-1201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	м²	0,04	1 721,0 1 249,0	446,0 139,0	69,0 50,0	18,0 6,0	1,0		69,0	
139	173	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м²	0,04	1 591,0		64,0		64,0		64,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	174	214-107-0113 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВ,1-508, толщиной 5 мм	т	0,00082	392 098,0		322,0		322,0		322,0	
141	175	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м³	0,08	47 020,0 18 923,0	2 669,0 793,0	3 762,0 1 514,0	213,0 63,0	2 035,0		3 762,0	
142	176	6122-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,12	11 675,0 4 681,0	435,0 102,0	1 401,0 562,0	52,0 12,0	787,0		1 401,0	
143	177	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкой. Устройство	м³	0,002	30 795,0 5 527,0	2 676,0 528,0	62,0 11,0	5,0 1,0	45,0		62,0	
144	178	6123-0207-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	22 925,0 15 855,0	6 091,0 1 708,0	45 850,0 31 710,0	12 182,0 3 416,0	1 958,0		45 850,0	
145	179	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,00166	449 705,0		747,0		747,0		747,0	
146	180	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/Футляр/	м	1	8 607,0		8 607,0		8 607,0		8 607,0	
147	181	241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	1	183,0		183,0		183,0		183,0	
148	182	252-301-1451 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ/L=500 мм/	шт.	0,664	26 516,0		17 607,0		17 607,0		17 607,0	
149	183	214-209-0110 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,022	496,0		11,0		11,0		11,0	
150	184	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000204	954 056,0		195,0		195,0		195,0	
151	185	6103-0101-0106 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м³	0,14	27 886,0 4 746,0	2 918,0 592,0	3 904,0 664,0	409,0 83,0	2 831,0		3 904,0	
152	186	6123-0207-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	4	22 925,0 15 855,0	6 091,0 1 708,0	91 700,0 63 420,0	24 364,0 6 832,0	3 916,0		91 700,0	
153	187	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	т	0,027684	449 705,0		12 450,0		12 450,0		12 450,0	
154	188	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000172	954 056,0		164,0		164,0		164,0	
155	189	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,056	20 431,0		1 144,0		1 144,0		1 144,0	
156	190	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,4	29 739,0 5 527,0	2 676,0 528,0	11 896,0 2 211,0	1 070,0 211,0	8 614,0		11 896,0	
157	191	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	4,8	764,0		3 667,0		3 667,0		3 667,0	
158	192	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0148	342 196,0		5 065,0		5 065,0		5 065,0	
159	193	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м³	0,212	3 934,0		834,0		834,0		834,0	
160	194	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /Контрольные трубки/	м²	0,52	526,0 374,0	9,0 2,0	274,0 194,0	5,0 1,0	74,0		274,0	
			Итого по разделу 3: Опора под ГРПШ ГРПШ-32-2У-1					**800 942** **334 482**	**88 739** **22 875**	**377 719** **0**	**0** **0**	**800 942**	
			Раздел 4: Установка опознавательного столба -4шт /АС-5,6/										
161	195	7101-0801-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		4	5 954,0	2 544,0	23 816,0	10 176,0	1 136,0		23 816,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	196	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	шт. м	7,4	3 126,0 1 511,0	790,0	12 504,0 11 181,0	3 160,0	11 181,0		11 181,0	
163	197	7101-0802-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4	3 732,0 3 432,0	0,0 0,0	14 928,0 13 728,0	0,0 0,0	1 200,0		14 928,0	
164	198	214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,008	432 457,0		3 460,0		3 460,0		3 460,0	
165	199	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,2	51 067,0 23 973,0	2 844,0 582,0	10 213,0 4 795,0	568,0 116,0	4 850,0		10 213,0	
166	200	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,12	526,0 374,0	9,0 2,0	63,0 45,0	1,0 0,0	17,0		63,0	
167	201	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,12	403,0 218,0	7,0 2,0	48,0 26,0	1,0 0,0	21,0		48,0	
168	202	1125-0127-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,117	165 784,0 53 304,0	112 480,0 25 350,0	19 397,0 6 237,0	13 160,0 2 966,0			19 397,0	
169	203	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	2 531,0 2 399,0	26,0 0,0	15 186,0 14 394,0	156,0 0,0	636,0		15 186,0	
170	204	6101-0104-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1/Срезка/	м³	49,14	92,0 0,0	92,0 23,0	4 521,0 0,0	4 521,0 1 130,0			4 521,0	
171	205	6101-0102-0109 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях и отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 3	м³	132,44	578,0 0,0	578,0 127,0	76 550,0 0,0	76 550,0 16 820,0			76 550,0	
172	206	6101-0201-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	3,9732	14 534,0 14 534,0	0,0 0,0	57 746,0 57 746,0	0,0 0,0			57 746,0	
173	207	6122-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	9,36	11 675,0 4 681,0	435,0 102,0	109 278,0 43 814,0	4 072,0 955,0	61 392,0		109 278,0	
174	208	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка просеенным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м³	27,72	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	99 071,0 99 071,0	0,0 0,0			99 071,0	
175	209	6101-0106-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	143,91	64,0 0,0	64,0 16,0	9 210,0 0,0	9 211,0 2 303,0			9 210,0	
176	210	6101-0106-0111 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	143,91	28,0 0,0	28,0 7,0	4 029,0 0,0	4 029,0 1 007,0			4 029,0	
177	211	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	4,3175	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	32 470,0 32 470,0	0,0 0,0			32 470,0	
178	212	6101-0107-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/5 проход/	м³	143,91	208,0 43,0	161,0 35,0	29 933,0 6 188,0	23 170,0 5 037,0	576,0		29 933,0	
179	213	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2/5 проход/	м³	143,91	3 097,0 1 910,0	1 187,0 382,0	445 689,0 274 868,0	170 822,0 54 974,0			445 689,0	
180	214	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	37,67	137,0 0,0	137,0 31,0	5 161,0 0,0	5 161,0 1 168,0			5 161,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	215	6101-0102-0208 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	27,72	512,0 0,0	512,0 113,0	14 193,0 0,0	14 192,0 3 132,0			14 193,0	
182	216	412-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т км	1 940,4	44,0		85 378,0				85 378,0	
			Итого по разделу 4: Установка опознавательного столба -4шт /АС-5,6/					1 071 521 565 886	335 790 92 768	84 469 0	0 0	1 071 521	
			Раздел 5: Наземная прокладка (Низкого давления)										
183	217	6121-0103-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,328	2 921 089,0 2 202 319,0	650 989,0 203 907,0	958 117,0 722 361,0	213 524,0 66 881,0	22 232,0		958 117,0	
184	219	6121-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0265	3 690 228,0 2 233 991,0	1 266 517,0 326 793,0	97 791,0 59 201,0	33 563,0 8 660,0	5 028,0		97 791,0	
185	220	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	53	521,0		27 613,0		27 613,0		27 613,0	
186	221	6123-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со сниженным давлением, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм	шт.	26	37 473,0 32 642,0	2 819,0 0,0	974 298,0 848 692,0	73 294,0 0,0	52 312,0		974 298,0	
187	222	6121-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0072	3 690 228,0 2 233 991,0	1 266 517,0 326 793,0	26 570,0 16 085,0	9 119,0 2 353,0	1 366,0		26 570,0	
188	223	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	24	759,0		18 216,0		18 216,0		18 216,0	
189	224	1146-0302-0306 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	62	4 148,0 2 797,0	1 351,0 425,0	257 176,0 173 414,0	83 762,0 26 350,0			257 176,0	
190	225	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,17112	415 215,0 395 533,0	13 199,0 923,0	71 052,0 67 684,0	2 259,0 158,0	1 109,0		71 052,0	
191	226	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,033306	694 126,0		23 119,0		23 119,0		23 119,0	
192	227	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	142,6	708,0		100 961,0		100 961,0		100 961,0	
193	228	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,14694	408 286,0		59 994,0		59 994,0		59 994,0	
194	229	6103-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,372	49 463,0 21 575,0	4 252,0 849,0	18 400,0 8 026,0	1 582,0 316,0	8 793,0		18 400,0	
195	230	6121-0402-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 953,0 5 984,0	266,0 87,0	6 953,0 5 984,0	266,0 87,0	703,0		6 953,0	
196	231	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	9 084,0		9 084,0		9 084,0		9 084,0	
197	232	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений первичного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	2 531,0 2 399,0	26,0 0,0	22 779,0 21 591,0	234,0 0,0	954,0		22 779,0	
198	233	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м²	58,7	526,0 374,0	9,0 2,0	30 876,0 21 954,0	528,0 117,0	8 394,0		30 876,0	
199	234	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/желтого цвета/	м²	58,7	403,0 218,0	7,0 2,0	23 656,0 12 797,0	411,0 117,0	10 449,0		23 656,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 5: Надземная прокладка (Низкого давления)					2 726 655	418 542	359 327	0	2 726 655	
								1 957 789	105 039	0	0		
			Раздел 6: Подземная прокладка										
200	235	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	1 348 755,0	449 367,0	28 324,0	9 436,0			28 324,0	
						899 391,0	118 159,0	18 887,0	2 481,0				
201	236	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	21,21	1 085,0		23 013,0		23 013,0		23 013,0	
202	237	6121-0103-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	2 921 089,0	650 089,0	5 842,0	1 302,0	136,0		5 842,0	
						2 202 319,0	203 907,0	4 405,0	408,0				
203	238	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1 511,0		3 022,0		3 022,0		3 022,0	
204	239	6121-0103-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L=0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00232	3 230 040,0	621 936,0	7 494,0	1 443,0	576,0		7 494,0	
						2 359 627,0	177 686,0	5 474,0	412,0				
205	240	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,32928	6 429,0		14 975,0		14 975,0		14 975,0	
206	241	6121-0201-0123 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно полимерной изоляции	км трубопровода	0,00232	5 425 160,0	308 835,0	12 586,0	716,0	9 386,0		12 586,0	
						1 070 528,0	59 067,0	2 484,0	137,0				
207	242	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,03452	240 489,0	5 836,0	8 302,0	201,6	231,0		8 302,0	
						227 986,0	1 052,0	7 870,0	36,0				
208	243	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,03452	1 177 428,0		40 645,0		40 645,0		40 645,0	
209	244	6121-0105-0403 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0046	1 409 667,0	475 245,0	6 484,0	2 186,0			6 484,0	
						934 422,0	120 071,0	4 298,0	552,0				
210	245	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,646	1 085,0		5 041,0		5 041,0		5 041,0	
211	246	6117-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	4,4	2 354,0	0,0	10 358,0	0,0	79,0		10 358,0	
						2 336,0	0,0	10 278,0	0,0				
212	247	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	4 540,0	185,0	54 480,0	2 220,0			54 480,0	
						4 355,0	1,0	52 260,0	12,0				
213	248	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	4	4 337,0		17 348,0		17 348,0		17 348,0	
214	249	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1 314,0		5 256,0		5 256,0		5 256,0	
215	250	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	3 250,0		13 000,0		13 000,0		13 000,0	
216	251	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	114 793,0		459,0		459,0		459,0	
217	252	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	3,78	3 690,0		13 948,0		13 948,0		13 948,0	
218	253	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	31 474,0	2 676,0	6 295,0	536,0	4 654,0		6 295,0	
						5 527,0	528,0	1 105,0	106,0				
219	254	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, оесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2	4 849,0	35,0	9 698,0	70,0	208,0		9 698,0	
						4 710,0	8,0	9 420,0	16,0				
220	255	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80		0,01256	458 511,0		5 759,0		5 759,0		5 759,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	256	6122-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	т м³	4,4	11 675,0 4 681,0	435,0 102,0	51 370,0 20 596,0	1 914,0 449,0	28 860,0		51 370,0	
222	257	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 540,0 4 355,0	185,0 1,0	4 540,0 4 355,0	185,0 1,0			4 540,0	
223	258	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0	
224	259	6121-0105-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм	км	0,0055	690 412,0 681 892,0	6 041,0 1 772,0	3 797,0 3 750,0	33,0 10,0	14,0		3 797,0	
225	260	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	5,5	3 390,0		18 645,0		18 645,0		18 645,0	
226	261	6121-0501-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр	м трубы,диаметром 63 уложенной в футляре	5,5	5 622,0 5 043,0	20,0 5,0	30 921,0 27 736,0	111,0 28,0	3 075,0		30 921,0	
227	262	6123-0207-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	34 290,0 15 855,0	6 091,0 1 708,0	34 290,0 15 855,0	6 091,0 1 708,0	12 344,0		34 290,0	
228	263	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Кожух	т	0,006921	449 705,0		3 112,0		3 112,0		3 112,0	
229	264	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	954 056,0		41,0		41,0		41,0	
230	265	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,014	20 431,0		286,0		286,0		286,0	
231	266	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,1	29 739,0 5 527,0	2 676,0 528,0	2 974,0 553,0	268,0 53,0	2 154,0		2 974,0	
232	267	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1,2	764,0		917,0		917,0		917,0	
233	268	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0037	342 196,0		1 266,0		1 266,0		1 266,0	
234	269	211-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,053	7 089,0		376,0		376,0		376,0	
235	270	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 856,0 4 548,0	308,0 2,0	14 568,0 13 644,0	924,0 6,0			14 568,0	
236	271	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт.	1	11 731,0		11 731,0		11 731,0		11 731,0	
237	272	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0	
238	273	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	2 060,0		2 060,0		2 060,0		2 060,0	
239	274	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	670,0		670,0		670,0		670,0	
240	275	261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель "Вилатерм"	м	0,8	160,0		128,0		128,0		128,0	
241	276	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,002	5 963,0		12,0		12,0		12,0	
242	277	6124-0201-0803 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		26,5	23,0	2,0	610,0	54,0			610,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	278	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о прилегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м кабеля	26,5	21,0	1,0	557,0	27,0				
				м		18,0		477,0		477,0		477,0	
244	279	6125-0701-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кабель массы 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,0285	201 418,0	77 260,0	5 740,0	2 202,0			5 740,0	
						124 158,0	21 189,0	3 539,0	604,0				
245	280	243-105-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	м	28,5	529,0		15 076,0		15 076,0		15 076,0	
246	281	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,00636	140 392,0	20 567,0	893,0	130,0	140,0		893,0	
						97 923,0	4 635,0	623,0	29,0				
247	282	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=300 мм/	т	0,00264	408 286,0		1 078,0		1 078,0		1 078,0	
248	283	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=200 мм/	т	0,0009	408 286,0		367,0		367,0		367,0	
249	284	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат гортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00282	391 672,0		1 105,0		1 105,0		1 105,0	
250	285	6124-0201-1201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	м²	0,06	1 721,0	446,0	103,0	26,0	2,0		103,0	
						1 249,0	139,0	75,0	8,0				
251	286	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м²	0,06	1 591,0		95,0		95,0		95,0	
252	287	214-107-0113 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-508, толщиной 5 мм	т	0,00123	392 098,0		482,0		482,0		482,0	
253	288	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушки под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,12	47 020,0	2 669,0	5 642,0	320,0	3 051,0		5 642,0	
						18 923,0	793,0	2 271,0	95,0				
254	289	6122-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,18	11 675,0	435,0	2 102,0	78,0	1 181,0		2 102,0	
						4 681,0	102,0	843,0	18,0				
255	290	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	м³	0,003	30 795,0	2 676,0	92,0	8,0	68,0		92,0	
						5 527,0	528,0	17,0	2,0				
256	291	6123-0207-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	3	22 925,0	6 091,0	68 775,0	18 273,0	2 937,0		68 775,0	
						15 855,0	1 708,0	47 565,0	5 124,0				
257	292	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,00249	449 705,0		1 120,0		1 120,0		1 120,0	
258	293	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/Футляр/	м	1,5	8 607,0		12 910,0		12 910,0		12 910,0	
259	294	241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	1,5	183,0		275,0		275,0		275,0	
260	295	252-301-1451 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ/L=500 мм/	шт.	0,996	26 516,0		26 410,0		26 410,0		26 410,0	
261	296	214-209-0110 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,033	496,0		16,0		16,0		16,0	
262	297	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000306	954 056,0		292,0		292,0		292,0	
263	298	6103-0101-0106 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м³	0,21	27 886,0	2 918,0	5 856,0	612,0	4 247,0		5 856,0	
						4 746,0	592,0	997,0	124,0				
264	299	6123-0207-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки		1	22 925,0	6 091,0	22 925,0	6 091,0	979,0		22 925,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	300	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	шт. т	0,006921	15 855,0 449 705,0	1 708,0	15 855,0 3 112,0	1 708,0	3 112,0		3 112,0	
266	301	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	954 056,0		41,0		41,0		41,0	
267	302	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,014	20 431,0		286,0		286,0		286,0	
268	303	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,1	29 739,0 5 527,0	2 676,0 528,0	2 974,0 553,0	268,0 53,0	2 154,0		2 974,0	
269	304	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1,2	764,0		917,0		917,0		917,0	
270	305	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатанный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0037	342 196,0		1 266,0		1 266,0		1 266,0	
271	306	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,053	3 934,0		209,0		209,0		209,0	
272	307	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /Контрольные трубки/	м²	0,13	526,0 374,0	9,0 2,0	68,0 49,0	1,0 0,0	19,0		68,0	
273	308	1125-0127-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,021	165 784,0 53 304,0	112 480,0 25 350,0	3 481,0 1 119,0	2 362,0 532,0			3 481,0	
274	309	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	2 531,0 2 399,0	26,0 0,0	5 062,0 4 798,0	52,0 0,0	212,0		5 062,0	
275	310	6101-0104-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с.), группа грунта 1/Срезка/	м³	8,82	92,0 0,0	92,0 23,0	811,0 0,0	812,0 203,0			811,0	
276	311	6101-0102-0109 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 3	м³	23,77	578,0 0,0	578,0 127,0	13 739,0 0,0	13 739,0 3 019,0			13 739,0	
277	312	6101-0201-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	0,7131	14 534,0 14 534,0	0,0 0,0	10 364,0 10 364,0	0,0 0,0			10 364,0	
278	313	6122-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	1,68	11 675,0 4 681,0	435,0 102,0	19 614,0 7 864,0	730,0 171,0	11 019,0		19 614,0	
279	314	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м³	4,97	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	17 763,0 17 763,0	0,0 0,0			17 763,0	
280	315	6101-0106-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	25,83	64,0 0,0	64,0 16,0	1 653,0 0,0	1 653,0 413,0			1 653,0	
281	316	6101-0106-0111 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	25,83	28,0 0,0	28,0 7,0	723,0 0,0	723,0 181,0			723,0	
282	317	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,7749	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	5 828,0 5 828,0	0,0 0,0			5 828,0	
283	318	6101-0107-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Подпор водой уплотняемого грунта насыпей/5 проход/	м³	25,83	208,0 43,0	161,0 35,0	5 373,0 1 111,0	4 159,0 904,0	103,0		5 373,0	
284	319	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	25,83	619,0 382,0	237,0 76,0	15 989,0 9 867,0	6 122,0 1 963,0			15 989,0	

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	320	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	6,76	137,0 0,0	137,0 31,0	926,0 0,0	927,0 210,0			926,0	
286	321	6101-0102-0208 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	4,97	512,0 0,0	512,0 113,0	2 545,0 0,0	2 545,0 562,0			2 545,0	
287	322	412-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	347,9	44,0		15 308,0				15 308,0	
			Итого по разделу 6: Подземная прокладка					778 861	89 523	339 408	0	778 861	
								334 628	22 365	0	0		
			ИТОГО по акту					6 201 262	971 240	1 683 623	0	6 201 262	
								3 444 777	251 326	0	0		

Наружное электроснабжение работы

			Раздел 1: Опора освещения двухрожковая освещения проезжей части -9шт										
1	1	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина буреньи 2 м	опора	9	32 224,0 13 430,0	18 794,0 5 914,0	290 016,0 120 870,0	169 146,0 53 226,0			290 016,0	
2	2	247-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СТКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	9	133 281,0		1 199 529,0		1 199 529,0		1 199 529,0	
3	3	247-306-0926 *СборСП 05.2024*	Фундамент закладной анкерный ЭФ-300-М20-1625-4 (ЭФ3)	шт.	9	17 387,0		156 483,0		156 483,0		156 483,0	
4	4	6124-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	8 679,0 5 776,0	42,0 0,0	156 222,0 103 968,0	756,0 0,0	51 498,0		156 222,0	
5	5	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" IP 6А 4,5 кА "В"	шт.	18	866,0		15 588,0		15 588,0		15 588,0	
6	6	252-207-0225 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное (рейка монтажная) для ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа РЕК49 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	9	17 156,0		154 404,0		154 404,0		154 404,0	
7	7	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	18	19 558,0 11 980,0	4 154,0 1 368,0	352 044,0 215 640,0	74 772,0 24 624,0	61 632,0		352 044,0	
8	8	247-103-0221 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-150-ШБ/У50 (18000/740/RAL 7040/D/0/GEN1), мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	9	207 031,0		1 863 279,0		1 863 279,0		1 863 279,0	
9	9	247-103-0228 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна Мини LED-80-ШБ/У50(У60) ретро, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	9	218 264,0		1 964 376,0		1 964 376,0		1 964 376,0	
10	10	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	234	378,0 340,0	5,0 2,0	88 452,0 79 560,0	1 170,0 468,0	7 722,0		88 452,0	
11	11	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	234	105,0		24 570,0		24 570,0		24 570,0	
12	12	6124-0203-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	5 929,0 5 112,0	478,0 131,0	106 722,0 92 016,0	8 604,0 2 358,0	6 102,0		106 722,0	
13	13	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,08496	382 168,0		32 469,0		32 469,0		32 469,0	
14	14	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,01134	391 672,0		4 442,0		4 442,0		4 442,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
15	15	6119-0301-0112 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в подпольке фундаментов и перекрытиях	м	18	4 017,0 3 280,0	275,0 80,0	72 306,0 59 040,0	4 950,0 1 440,0	8 316,0		72 306,0	
16	16	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х1,4 мм	м	18	978,0		17 604,0		17 604,0		17 604,0	
17	17	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м³	4,05	30 019,0 7 362,0	40,0 0,0	121 577,0 29 816,0	162,0 0,0	91 599,0		121 577,0	
18	18	6101-0105-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,225	14 974,0 3 815,0	5 190,0 1 616,0	3 369,0 858,0	1 170,0 364,0	1 341,0		3 369,0	
19	19	1308-0205-0401 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн "Перехел". Монтаж на опоре	шт.	18	7 371,0 6 517,0	667,0 208,0	132 678,0 117 306,0	12 006,0 3 744,0	3 366,0		132 678,0	
20	20	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	18	13 247,0		238 446,0		238 446,0		238 446,0	
21	21	247-306-0914 *СборСП 05.2024*	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48	шт.	9	8 357,0		75 213,0		75 213,0		75 213,0	
22	22	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,009792	954 056,0		9 342,0		9 342,0		9 342,0	
			Итого по разделу 1: Опора освещения двухрожковая освещения проезжей части -9шт					7 079 131	272 736	5 987 321	0	7 079 131	
								819 074	86 224	0	0		
			Раздел 2: Опора освещения однорожковая освещения проезжей части -4шт										
23	23	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	4	32 224,0 13 430,0	18 794,0 5 914,0	128 896,0 53 720,0	75 176,0 23 656,0			128 896,0	
24	24	247-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	4	133 281,0		533 124,0		533 124,0		533 124,0	
25	25	247-306-0926 *СборСП 05.2024*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	4	17 387,0		69 548,0		69 548,0		69 548,0	
26	26	6124-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	8 679,0 5 576,0	42,0 0,0	34 716,0 23 104,0	168,0 0,0	11 444,0		34 716,0	
27	27	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	4	866,0		3 464,0		3 464,0		3 464,0	
28	28	252-207-0225 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное (рейка монтажная) для ,ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа РЕК49 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	4	17 156,0		68 624,0		68 624,0		68 624,0	
29	29	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	4	19 558,0 11 980,0	4 154,0 1 368,0	78 232,0 47 920,0	16 616,0 5 472,0	13 696,0		78 232,0	
30	30	247-103-0222 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-200-ШБ/У 50 (24000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 200 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	238 213,0		952 852,0		952 852,0		952 852,0	
31	31	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	52	378,0 340,0	5,0 2,0	19 656,0 17 680,0	260,0 104,0	1 716,0		19 656,0	
32	32	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ож)-0,66	м	52	105,0		5 460,0		5 460,0		5 460,0	
33	33	6134-0203-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5 929,0 5 112,0	478,0 131,0	47 432,0 40 896,0	3 824,0 1 048,0	2 712,0		47 432,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,03776	382 168,0		14 431,0		14 431,0		14 431,0	
35	35	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00504	391 672,0		1 974,0		1 974,0		1 974,0	
36	36	6119-0301-0112 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в шахтах фундаментов и перекрытиях	м	8	4 017,0 3 280,0	275,0 80,0	32 136,0 26 240,0	2 200,0 640,0	3 696,0		32 136,0	
37	37	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х1,4 мм	м	8	978,0		7 824,0		7 824,0		7 824,0	
38	38	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м³	1,5	30 019,0 7 362,0	40,0 0,0	45 028,0 11 043,0	60,0 0,0	33 926,0		45 028,0	
39	39	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,1	14 974,0 3 815,0	5 199,0 1 616,0	1 497,0 382,0	520,0 162,0	596,0		1 497,0	
40	40	1308-0205-0401 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре	шт.	4	7 371,0 6 517,0	667,0 208,0	29 484,0 26 068,0	2 668,0 832,0	748,0		29 484,0	
41	41	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 выпотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	13 247,0		52 988,0		52 988,0		52 988,0	
42	42	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004352	954 056,0		4 152,0		4 152,0		4 152,0	
			Итого по разделу 2: Опора освещения одностоечная освещения пролетей части -4шт					2 131 518	101 492	1 782 975	0	2 131 518	
								247 053	31 914	0	0		
			Раздел 3: Опора освещения тротуара (тюнер) -6шт										
43	43	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлована под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	6	32 224,0 13 430,0	18 794,0 5 914,0	193 344,0 80 580,0	112 764,0 35 484,0			193 344,0	
44	44	247-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	6	51 799,0		310 794,0		310 794,0		310 794,0	
45	45	247-306-0926 *СпрСЦ 05 2024*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	6	17 387,0		104 322,0		104 322,0		104 322,0	
46	46	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м³	0,9	30 019,0 7 362,0	40,0 0,0	27 017,0 6 626,0	36,0 0,0	20 355,0		27 017,0	
47	47	252-207-0225 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное (рейка монтажная) для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа РЕК49 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	6	17 156,0		102 936,0		102 936,0		102 936,0	
48	48	6124-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	8 679,0 5 776,0	42,0 0,0	52 074,0 34 656,0	252,0 0,0	17 166,0		52 074,0	
49	49	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	6	866,0		5 196,0		5 196,0		5 196,0	
50	50	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого и прокладенные трубы и металлические рукава	м	21	378,0 340,0	5,0 2,0	7 938,0 7 140,0	105,0 42,0	693,0		7 938,0	
51	51	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	21	105,0		2 205,0		2 205,0		2 205,0	
52	52	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	6	19 558,0 11 980,0	4 154,0 1 368,0	117 348,0 71 880,0	24 924,0 8 208,0	20 544,0		117 348,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	247-105-0138 *РСНБ РК 2022*	Светильник садово-паркового освещения типа LED LS P50, мощность 60 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 5 м	шт.	6	195 283,0		1 171 698,0		1 171 698,0		1 171 698,0	
54	54	6119-0301-0112 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в подлубке фундаментов и перекрытиях	м	12	4 017,0 3 280,0	275,0 80,0	48 204,0 39 360,0	3 300,0 960,0	5 544,0		48 204,0	
55	55	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х1,4 мм	м	12	978,0		11 736,0		11 736,0		11 736,0	
56	56	6124-0203-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	5 929,0 5 112,0	478,0 131,0	71 148,0 61 344,0	5 736,0 1 572,0	4 068,0		71 148,0	
57	57	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,05664	382 168,0		21 646,0		21 646,0		21 646,0	
58	58	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат гортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00756	391 672,0		2 961,0		2 961,0		2 961,0	
59	59	6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты ленточное. Устройство	м³ основания	0,15	14 974,0 3 815,0	5 199,0 1 616,0	2 246,0 572,0	779,0 242,0	894,0		2 246,0	
			Итого по разделу 3: Опора освещения зрпуара (горнер) -шит					2 252 813 302 158	147 896 46 508	1 802 758 0	0 0	2 252 813	
			Раздел 4: Установка шкафов управления освещением на фундамент -1										
60	60	6124-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Автомат один-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	8 679,0 5 776,0	42,0 0,0	34 716,0 23 104,0	168,0 0,0	11 444,0		34 716,0	
61	61	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297,0		2 297,0		2 297,0		2 297,0	
62	62	247-204-0602 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	1	945,0		945,0		945,0		945,0	
63	63	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 271,0		4 542,0		4 542,0		4 542,0	
64	64	247-208-0135 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	1	5 216,0		5 216,0		5 216,0		5 216,0	
65	65	247-211-0114 *РСНБ РК 2022*	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	1	3 128,0		3 128,0		3 128,0		3 128,0	
66	66	247-103-3616 *СборСП 05.2024*	Комплектующие для светильников ФОТОРЕЛЕ LUX-02 5500W d78x141 IP44	шт.	1	2 142,0		2 142,0		2 142,0		2 142,0	
67	67	521-301-0411009 *СборСП 05.2024*	Фотодатчик для регистрации времени движения и частоты вращения состоит из фотоэлемента (2 шт), шкива (2 шт), штрих-пластины (2 шт), источника инфракрасного излучения (1 шт). Чувствительность спектра: 500 - 1050нм	шт.	1	52 457,0		52 457,0		52 457,0		52 457,0	
68	68	247-216-0206 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 24А 2,5 мм2	шт.	2	370,0		740,0		740,0		740,0	
69	69	247-201-0222 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 859,0		9 859,0		9 859,0		9 859,0	
70	70	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02094	421 045,0 395 533,0	13 199,0 923,0	8 817,0 8 282,0	276,0 19,0	259,0		8 817,0	
71	71	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01284	382 168,0		4 907,0		4 907,0		4 907,0	
72	72	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х1,4 мм	м	4	978,0		3 912,0		3 912,0		3 912,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м³	0,3	30 019,0 7 362,0	40,0 0,0	9 006,0 2 209,0	12,0 0,0	6 785,0		9 006,0	
74	74	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,05	14 974,0 3 815,0	5 199,0 1 616,0	749,0 191,0	260,0 81,0	298,0		749,0	
75	75	6124-0203-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5 929,0 5 112,0	478,0 131,0	47 432,0 40 896,0	3 824,0 1 048,0	2 712,0		47 432,0	
76	76	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,05667	382 168,0		21 657,0		21 657,0		21 657,0	
77	77	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0378	391 672,0		14 805,0		14 805,0		14 805,0	
78	78	6124-0303-0308 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Блок управления шкафом исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм.Установка в нише	шт.	1	26 608,0 12 182,0	2 394,0 694,0	26 608,0 12 182,0	2 394,0 694,0	12 032,0		26 608,0	
79	79	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 102,0		79 102,0		79 102,0		79 102,0	
80	87	6121-0105-0403 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншеи из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	0,0 0,0	0,0 0,0			0,0	
			Итого по разделу 4: Установка шкафов управления освещением на фундамент -1					333 037 86 864	6 934 1 842	186 782 52 457	0 0	333 037	
			ИТОГО по акту					11 796 499 1 455 149	529 058 166 488	9 759 836 52 457	0 0	11 796 499	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							52 457			

Генеральный план

			Раздел 2: Покрытия										
1	19	6101-0107-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м²	934,5	230,0 0,0	230,0 57,0	214 935,0 0,0	214 934,0 53 266,0			214 935,0	
2	21	7101-0602-0306 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	3 115	2 514,0 100,0	342,0 53,0	7 831 110,0 311 500,0	1 065 330,0 165 095,0	6 454 280,0		7 831 110,0	
3	22	7101-0602-0406 *ЕСП РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м²	3 115	520,0 18,0	0,0 0,0	1 619 800,0 56 070,0	0,0 0,0	1 563 730,0		1 619 800,0	
4	23	7101-0602-0308 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	3 115	2 662,0 100,0	353,0 51,0	8 292 130,0 311 500,0	1 099 595,0 158 865,0	6 881 035,0		8 292 130,0	
5	25	7101-0301-0606 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках, дорожных	м	949	5 402,0 2 976,0	1 052,0 355,0	5 077 880,0 2 797 440,0	988 880,0 333 700,0	1 291 560,0		5 077 880,0	
6	27	6101-0107-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м²	290,7	230,0 0,0	230,0 57,0	66 861,0 0,0	66 861,0 16 570,0			66 861,0	
7	29	6113-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство дорожек и площадок из брусчатки с подготовкой	м²	969	4 136,0 3 532,0	261,0 64,0	4 007 784,0 3 422 508,0	252 909,0 62 016,0	332 367,0		4 007 784,0	
8	31	6109-0102-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных		22,8	26 069,0	5 067,0	594 373,0	115 528,0	162 541,0		594 373,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	32	7101-0301-0605 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках, тротуарных	м²	950	13 873,0 5 581,0	1 541,0 206,0	316 304,0 5 301 950,0	35 135,0 195 700,0	1 392 700,0		5 301 950,0	
10	34	6103-0101-0106 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м³	42,75	3 909,0 27 109,0	79,0 2 918,0	3 713 550,0 1 158 910,0	75 050,0 124 744,0	831 273,0		1 158 910,0	
11	35	6109-0102-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м³	33,2	4 746,0 26 126,0	592,0 5 067,0	202 892,0 867 184,0	25 308,0 168 224,0	238 376,0		867 184,0	
12	36	6109-0102-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м³	20,75	13 873,0 27 183,0	1 541,0 5 067,0	460 584,0 564 047,0	51 161,0 105 140,0	183 492,0		564 047,0	
13	37	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	415	13 273,0 1 951,0	1 541,0 84,0	275 415,0 809 665,0	31 976,0 34 860,0	175 545,0		809 665,0	
14	38	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	415	1 444,0 550,0	30,0 56,0	599 260,0 228 250,0	12 450,0 23 240,0	175 130,0		228 250,0	
15	39	6113-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	м²	415	72,0 4 890,0	20,0 63,0	29 880,0 2 029 350,0	8 300,0 26 145,0	791 405,0		2 029 350,0	
16	40	255-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм	м²	423,3	2 920,0 14 950,0	17,0	1 211 800,0 6 328 335,0	7 055,0	6 328 335,0		6 328 335,0	
17	41	6109-0102-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м³	34,48	26 126,0 13 873,0	5 067,0 1 541,0	900 618,0 478 341,0	174 710,0 53 134,0	247 567,0		900 618,0	
18	42	6109-0102-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м³	21,55	27 183,0 13 273,0	5 067,0 1 541,0	585 794,0 286 033,0	109 194,0 33 209,0	190 567,0		585 794,0	
19	43	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	431	1 951,0 1 444,0	84,0 30,0	840 881,0 622 364,0	36 204,0 12 930,0	182 313,0		840 881,0	
20	44	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	431	550,0 72,0	56,0 20,0	237 050,0 31 032,0	24 136,0 8 620,0	181 882,0		237 050,0	
21	45	6113-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	м²	431	4 890,0 2 920,0	63,0 17,0	2 107 590,0 1 258 520,0	27 155,0 7 327,0	821 917,0		2 107 590,0	
22	46	255-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм	м²	439,62	14 950,0		6 572 319,0		6 572 319,0		6 572 319,0	
23	47	1101-0107-1308 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	375,8	83,0 0,0	83,0 19,0	31 191,0 0,0	31 191,0 7 140,0			31 191,0	
24	48	1101-0107-1317 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	375,8	203,0 0,0	203,0 47,0	76 287,0 0,0	76 288,0 17 663,0			76 287,0	
25	49	6113-0112-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Газоны луговые. Посев трактирной сеялкой	га	0,1879	664 320,0 3 470,0	12 650,0 3 870,0	124 826,0 652,0	2 377,0 727,0	121 797,0		124 826,0	
			Итого по разделу 2: Покрытии					**56 469 120** **16 385 645**	**4 963 343** **1 176 697**	**35 120 131** **0**	**0** **0**	**56 469 120**	
			ИТОГО по акту					**65 206 750** **21 285 571**	**6 463 641** **1 594 511**	**46 563 590** **0**	**0** **0**	**65 206 750**	
		Итого по акту											
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6%)									**65 206 750**	
			Итого с общеплощадочными затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6%)									**3 912 405**	
			Сметная прибыль (5)%									**69 119 155**	
			Непредвиденные работы и затраты (3)%									**3 564 984**	
			Итого:									**2 180 524**	
												74 864 663	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с пересчетом итогов по кварталам: в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,055?									**79 034 625**	
			Тендерная скидка 2%									**1 580 692**	
			Итого с тендерной скидкой 2%									**80 615 317,46**	
			НДС 12%									**9 673 838,10**	
			Итого к оплате с НДС									**90 289 155,56**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гулим и компания" БИН 050140008969

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор: **Жулунов К.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкорган", БИН

(наименование организации, бизнес идентификацио

Руководитель: **Бапаков А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

Технадзор- эксперт ТОО «KAZEN Building» **Укубаев Д.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. №

Главный инженер ТОО «SK Best Spec Story KZ» **Арманов А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.