Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития

Сторона 1 (Заказчик): **ТОО "Тұрғын үй жөндеу - Тараз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Сторона 2 (Подрядчик): **ТОО "ТаразМонолитСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли, подъездов и инженерных сетей подвала жилого дома №91 по проспекту "Толе би" в г.Тараз, Жамбылской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли, подъездов и инженерных сетей подвала жилого дома №91 по проспекту "Толе би" в г.Тараз, Жамбылской области.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№014/24 от 30.01.2024г. Доп.соглашение №1 от 04.09.2024г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 ремонтно-строительные работы работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройсто кровли.Монтаж										
1	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Конструкции деревянные.Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	49,8		188584,69	993,00	9391517,80	49451,40	7737414,54	1169474,81	11405872,02
		НР - 72%; СП - 8%				32221,92	393,95	1604651,86	19618,71		844879,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	7,968	137943,00				1099129,82		
1.2	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	м3	0,83	41,334	141361,00				5843015,57		
2	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены.Устройство карнизов**	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18,12		6684,59	35,76	121124,74	647,97	81482,92	28286,66	161364,31
		НР - 72%; СП - 8%				2151,98	16,18	38993,85	293,18		11952,91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,166704	141361,00				23565,44		
2.2	133140 С	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2	м3	0,0106	0,192072	221954,00				42631,15		
3	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Карниз.Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	м2	322		3275,62	4,37	1054748,61	1407,14	942606,70	80188,08	1225731,62
		НР - 72%; СП - 8%				343,90	1,98	110734,77	637,56		90794,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0042	1,3524	691811,00				935605,20		
4	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство**	м2	2338		2010,79	7,48	4701234,50	17488,24	4090284,24	432982,41	5544954,27
		НР - 72%; СП - 8%				253,83	3,38	593462,02	7902,44		410737,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,006	14,028	125068,00				1754453,90		
4.2	131654 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,012	28,056	79961,00				2243385,82		
5	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	2338		1150,49 1057,25	34,27 13,39	2689838,70 2471855,27	80134,95 31299,98	137848,48	1802271,78 359368,84	4851479,31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								111451,06		
5.1	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	99,5988	1119,00				--		
5.2	295697 С	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	2688,7	--						
6	С1224-102-0508 224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм СП - 8%	м2	2361,38		4409,00 --	-- --	10411324,42 --	-- --	10411324,42	-- 832905,95	11244230,37
7	Е12-080101-1801 1208-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали.Устройство разжелобков НР - 72%; СП - 8%	м	296		517,42 502,27	1,97 0,89	153156,08 148671,68	583,12 263,44	3901,28	107233,29 20831,15	281220,52
8	С1224-105-0214 224-105-0214 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	168		1175,00 --	-- --	197400,00 --	-- --	197400,00	-- 15792,00	213192,00
9	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м планки	290		553,42 446,19	10,76 3,98	160492,15 129395,45	3120,40 1154,20	27976,30	93995,75 20359,03	274846,93
10	С1224-105-0211 224-105-0211 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	290		1692,00 --	-- --	490680,00 --	-- --	490680,00	-- 39254,40	529934,40
11	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли.Ограждение перилами НР - 72%; СП - 8%	м ограждения	290		108,07 94,01	12,69 5,34	31339,02 27261,62	3680,10 1548,60	397,30	20743,36 4166,59	56248,97
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,7		389901,00 --	-- --	272930,70 --	-- --	272930,70	-- 21834,46	294765,16
13	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3	37		34230,42 13393,38	144,08 48,55	1266525,54 495555,06	5330,96 1796,35	765639,52	358093,02 129969,48	1754588,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								589613,50		
13.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	37,555	15700,00						
14	Е11-460303-0102 1146-0303-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия железобетонные.Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР - 72%; СП - 8%	м3 заделки	1,2		110487,30 60566,11	953,47 431,56	132584,75 72679,33	1144,16 517,87	58761,26	52701,98 14822,94	200109,67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								19593,60		
14.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,04	1,248	15700,00				13507,34		
14.2	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09	0,108	125068,00				24510,12		
14.3	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	0,06	408502,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,полы бетонные толщиной 100 мм.Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР - 72%; СП - 8%	отверстие	184		413,250 231,66	181,59 78,22	760380,00 426254,40	334125,60 143924,80	--	410529,02 93672,72	1264581,75
16	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,36		842219,11 529526,61	3862,50 1634,40	303198,88 190629,58	1390,50 588,38	111178,80	137676,93 35270,07	476145,88
16.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,36	308830,00				111178,80		
16.2	295613 С	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,0036	--				--		
17	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг.Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,2		112483,65 110225,75	2257,90 953,66	134980,38 132270,90	2709,47 1144,39	--	96059,01 18483,15	249522,55
17.1	304013 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	1	1,2	--				--		
18	С1214-209-0211 214-209-0211 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная,оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм СП - 8%	кг	374		528,00 --	-- --	197472,00 --	-- --	197472,00	-- 15797,76	213269,76
19	С2314-504-1201 314-504-1201 РСНБ РК 2022	Вышки телескопические,высота подъёма 25 м НР - 72%; СП - 8%	маш.-ч	96		4500,00 --	4500,00 2066,00	432000,00 --	432000,00 198336,00		142801,92 45984,15	620786,07
20	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	38,8		11779,77 1376,93	100,09 43,02	457055,01 53424,92	3883,39 1669,37	399746,70	39667,89 39737,83	536460,73
20.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,25996	1512552,00				393203,02		
21	Е11-120101-1101 1112-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колпаки над шахтами.Устройство в два канала НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	колпак	9		22364,56 2904,42	39,73 17,98	201281,03 26139,77	357,57 161,82	174783,69	18937,14 17617,45	237835,63
21.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,028	0,252	691811,00				174336,37		
		Окна слуховые по серии ТП 39-40										
22	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые.Устройство НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	слуховое окно	8		36258,46 9149,67	1149,83 480,37	290067,68 73197,36	9198,64 3842,96	207671,68	55469,03 27642,94	373179,65
22.1	131502 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,06	0,48	83758,00				40203,84		
22.2	131597 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06	0,48	125068,00				60032,64		
22.3	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1	0,8	125068,00				100054,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Помещения.Очистка от строительного мусора НР - 72%; СП - 8%	т	2,071259	2673,28 2673,28	-- --	5537,06 5537,06	-- --	--	3986,68 761,90	10285,64
23.1	295913 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мусор строительный	т	1 | 2,071259	--				--		
24	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка СП - 8%	т	2,071259	924,00 --	-- --	1913,84 --	-- --		-- 153,11	2066,95
25	С3411-103-0217 411-103-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	2,071259	41,00 --	-- --	84,92 --	-- --		-- 6,79	91,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33858867,81 6600714,90	946653,61 414700,05	26309500,53 --	5051098,77 3112797,33	42022763,90
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33858867,81				
	Материалы		Тенге				14739693,42				
	Всего заработная плата		Тенге					7015415,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11569807,12				
	Транспортные расходы		Тенге				1998,76				
		Накладные расходы	Тенге				5051098,76				
		Сметная прибыль	Тенге				3112797,30				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42022763,87				4427,27
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7015415,00			
		Сметная заработная плата	Тенге				42022763,87				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								4427,27
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7015415,00			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Узел управления подвала.Демонтаж									
26	Е12-150102-1603 1215-0102-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Узлы элеваторные номер: 1,2.Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	14397,31 14397,31	-- --	28794,62 28794,62	-- --	--	20732,13 3962,14	53488,88
27	Е12-150102-1601 1215-0102-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Элеватор номер: 1-5.Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1533,77 1533,77	-- --	3067,55 3067,55	-- --	--	2208,63 422,09	5698,28
28	Е12-150102-0202 1215-0102-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Грязевики.Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	2369,75 2369,75	-- --	9479,01 9479,01	-- --	--	6824,89 1304,31	17608,21
28.1	295913 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мусор строительный	т	0,053 | 0,212	--				--		
29	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Задвижка диаметром до 100 мм.Снятие НР - 72%; СП - 8%	шт.арматуры	8	1420,36 1420,36	-- --	11362,88 11362,88	-- --	--	8181,27 1563,53	21107,68
29.1	295913 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мусор строительный	т	0,04 | 0,32	--				--		
30	Е12-150101-0305 1215-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кран диаметром 76 мм.Снятие НР - 72%; СП - 8%	шт.арматуры	16	1427,22 1427,22	-- --	22835,51 22835,51	-- --	--	16441,57 3142,17	42419,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				75539,57 75539,57	-- --	-- --	54388,48 10394,24	140322,30

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					75539,57				
	Всего заработная плата		Тенге						75539,57			
		Накладные расходы	Тенге					54388,49				
		Сметная прибыль	Тенге					10394,24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					140322,30				50,98
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						75539,57			
		Сметная заработная плата	Тенге					140322,30				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге									50,98
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						75539,57			
		Сметная заработная плата	Тенге									
			РАЗДЕЛ 3.Узел управления подвала.Монтаж									
31	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Узлы тепловые элеваторные номером 1,2.Установка	узел	2		89744,16	1624,47	179488,31	3248,95	137705,14	28737,79	224884,19
		НР - 72%; СП - 8%				19267,11	689,69	38534,22	1379,38		16658,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								15800,00		
31.1	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	20	790,00						
31.2	261724 С	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	комплект	1	2	53842,00				107684,00		
31.3	296112 С	Элеваторы	шт.	1	2	--				--		
31.4	296310 С	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.	4	8	--				--		
32	Е11-180801-0201 1118-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Элеваторы номером 1,2.Установка	шт.	2		5120,31	192,50	10240,61	385,00	1670,98	6015,84	17556,96
		НР - 72%; СП - 8%				4092,32	85,35	8184,63	170,70		1300,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1518,50		
32.1	144763 С	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00186	0,00372	408199,00						
32.2	296026 С	Фланцы стальные	шт.	3	6	--				--		
32.3	296031 С	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	0,006	--				--		
32.4	296112 С	Элеваторы	шт.	1	2	--				--		
33	С1245-405-0305 245-405-0305 РСНБ РК 2022	Элеватор Э4А водоструйный N1 и 2	шт.	2		37729,00	–	75458,00	–	75458,00	–	81494,64
		СП - 8%				–	–	–	–		6036,64	
34	Е11-180701-0106 1118-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Грязевики,наружный диаметр патрубков 159 мм.Установка	шт.	4		155575,85	463,90	622303,39	1855,60	561366,60	43091,71	718626,71
		НР - 72%; СП - 8%				14770,30	192,10	59081,19	768,40		53231,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								469220,00		
34.1	261692 С	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1	4	117305,00						
35	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Краны воздушные.Установка	шт.	4		401,74	–	1606,94	–	558,00	755,24	2551,15
		НР - 72%; СП - 8%				262,24	–	1048,94	–		188,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								480,00		
35.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4	120,00						
36	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый ППР DN 25	шт.	4		9308,00	–	37232,00	–	37232,00	–	40210,56
		СП - 8%				–	–	–	–		2978,56	
37	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	32		5538,93	176,85	177245,83	5659,20	16510,40	113396,42	313893,63

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				4846,13	75,59	155076,23	2418,80		23251,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2875,32		
37.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,01056	272284,00				10963,12		
37.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,06624	165506,00				--		
37.3	296026 С	Фланцы стальные	шт.	2	64	--				--		
37.4	296299 С	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	32	--						
38	С1242-202-0308 242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной диам.80	шт.	16		17470,00	--	279520,00	--	279520,00	--	301881,60
		СП - 8%				--	--	--	--		22361,60	
39	С1242-204-0102 242-204-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый диам. 80	шт.	16		20475,00	--	327600,00	--	327600,00	--	353808,00
		СП - 8%				--	--	--	--		26208,00	
40	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм.Приварка	фланец	32		1198,01	--	38336,34	--	1964,16	26187,97	69686,25
		НР - 72%; СП - 8%				1136,63	--	36372,18	--		5161,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1964,15		
40.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00704	278998,00				--		
40.2	296026 С	Фланцы стальные	шт.	1	32	--						
41	С1261-301-1377 261-301-1377 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	32		3838,00	--	122816,00	--	122816,00	--	132641,28
		СП - 8%				--	--	--	--		9825,28	
42	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4		116,85	1,18	467,41	4,70	191,00	196,89	717,45
		НР - 72%; СП - 8%				67,93	0,44	271,71	1,75		53,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								168,16		
42.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00036	467116,00						
43	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8		1294,94	1,46	10359,48	11,70	1060,72	6690,50	18413,98
		НР - 72%; СП - 8%				1160,88	0,66	9287,06	5,30		1364,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								932,83		
43.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,968	474,00						
44	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	6		3292,52	--	19755,13	--	17337,00	1741,06	23215,88
		НР - 72%; СП - 8%				403,02	--	2418,13	--		1719,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								17220,00		
44.1	262755 С	Термометр общего назначения с трехходовым краном	комплект	1	6	2870,00						
45	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	4		624,96	--	2499,84	--	382,56	1524,44	4346,22
		НР - 72%; СП - 8%				529,32	--	2117,28	--		321,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								304,56		
45.1	146678 С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00044	692172,00				37,92		
45.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	474,00				--		
45.3	296117 С	Контрольно-измерительные приборы	комплект	1	4	--						
46	С1261-302-0273 261-302-0273 РСНБ РК 2022	Термометр общего назначения с трехходовым краном	комплект	4		2870,00	--	11480,00	--	11480,00	--	12398,40
		СП - 8%				--	--	--	--		918,40	
47	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Теплосчетчик.Установка.	шт.	2		8633,30	629,54	17266,60	1259,08	3614,56	9333,24	28727,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6196,48	284,94	12392,96	569,88		2127,99	
48	Цена СТЦЕНА	Теплосчетчик	шт	2	982142,86	--	1964285,72	--	1964285,72	--	2121428,58
		СП - 8%			--	--	--	--		157142,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3897961,60	12424,23	3560752,84	237671,10	4466483,32
	Стоимость монтажных работ		Тенге				324784,53	5314,21	--	330850,62	
	Материалы		Тенге				17266,60				
	Всего заработная плата		Тенге				3614,56				
		Накладные расходы	Тенге					12962,84			
		Сметная прибыль	Тенге				9333,24				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2127,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28727,83				8,57
		Сметная заработная плата	Тенге					12962,84			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				903269,23				
	Материалы		Тенге				3215,88				
	Всего заработная плата		Тенге					45938,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				854106,00				
		Накладные расходы	Тенге				33075,36				
		Сметная прибыль	Тенге				74907,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1011252,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					45938,00			20,70
		Сметная заработная плата	Тенге				2977425,77				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				735530,68				
	Материалы		Тенге					271197,90			
	Всего заработная плата		Тенге				1964285,72				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195262,50				
		Накладные расходы	Тенге				253815,07				
		Сметная прибыль	Тенге				3426503,34				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								144,49
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					271197,90			
		Сметная заработная плата	Тенге				4466483,32				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								173,76
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					330098,74			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Отопление.Демонтаж									
49	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм.Разборка	м трубопроводов	560	1181,49	4,69	661636,53	2626,40	53681,60	435836,54	1185270,92
		НР - 72%; СП - 8%			1080,94	--	605328,53	--		87797,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							40736,08		
16.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085 4,76	8558,00				12942,72		
16.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054 30,24	428,00				--		
16.3	295913 С	Мусор строительный	т	0,0043 2,408	--						
50	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	144	541,43	2,38	77965,47	342,72	6988,32	50856,79	139128,04
		НР - 72%; СП - 8%			490,52	--	70634,43	--		10305,78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							5299,11		
50.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043 0,6192	8558,00				1688,72		
50.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274 3,9456	428,00				--		
50.3	295913 С	Мусор строительный	т	0,0022 0,3168	--						
51	Е12-150101-0502 1215-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Вентили,краны и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм.Снятие	шт.	192	1714,45	4,72	329174,42	906,24	4600,32	233336,69	607512,00
		НР - 72%; СП - 8%			1685,77	2,14	323667,86	410,88		45000,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1334,02		
51.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012 2,304	579,00				2275,20		
51.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,025 4,8	474,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1068776,42	3875,36	65270,24	720030,02	1931911,00

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					999630,82	410,88	--	143104,52	
		Материалы	Тенге					1068776,42				
		Всего заработная плата	Тенге					65270,24	1000041,70			
		Накладные расходы	Тенге					720030,02				
		Сметная прибыль	Тенге					143104,52				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1931911,00				695,90
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1000041,70			
		Сметная заработная плата	Тенге					1931911,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									695,90
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1000041,70			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 5.Отопление.Монтаж										
52	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр 76 мм.Прокладка	м	560		4081,67	62,25	2285733,74	34860,00	1590640,80	483363,18	2990624,67
		НР - 72%; СП - 8%				1178,99	19,83	660232,94	11104,80		221527,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	150583 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3.5 мм	м	1	560	2792,00				1563520,00		
53	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	444,4125		2327,35	25,74	1034303,36	11438,07	5186,29	732812,87	1908485,53
		НР - 72%; СП - 8%				2289,94	0,26	1017679,00	116,66		141369,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	339,53115	12,00				4074,37		
53.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1,77765	626,00				1112,81		
54	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	444,4125		443,00	--	196874,74	--	196874,74	--	212624,72
		СП - 8%				--	--	--	--		15749,98	
55	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	176		3092,30	48,70	544244,55	8571,20	53445,92	349997,93	965781,88
		НР - 72%; СП - 8%				2739,93	22,05	482227,43	3880,80		71539,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,352	41747,00				14694,94		
55.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,1936	165506,00				32041,96		
55.3	296026 С	Фланцы стальные	шт.	2	352	--				--		
55.4	296299 С	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	176	--				--		
56	С1241-223-0102 241-223-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм	шт.	176		508,00	--	89408,00	--	89408,00	--	96560,64
		СП - 8%				--	--	--	--		7152,64	
57	С1261-301-0405 261-301-0405 РСНБ РК 2022	Краны для спуска воздуха ППР DN 25	шт.	176		120,00	--	21120,00	--	21120,00	--	22809,60
		СП - 8%				--	--	--	--		1689,60	
58	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	16		2582,09	77,93	41313,39	1246,88	1945,76	27853,25	74699,97
		НР - 72%; СП - 8%				2382,55	35,27	38120,75	564,32		5533,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,032	41747,00				1335,90		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	С1242-207-4104 242-207-4104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый DN 32 СП - 8%	шт.	16		5629,00 --	--	90064,00 --	-- --	90064,00	-- 7205,12	97269,12
60	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Адаптер с внутренней резьбой ППР 25х 2,4 СП - 8%	шт	340		185,71 --	--	63141,40 --	-- --	63141,40	-- 5051,31	68192,71
61	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ СП - 8%	кг	74		708,00 --	--	52392,00 --	-- --	52392,00	-- 4191,36	56583,36
62	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	24,4		116,85 67,93	1,18 0,44	2851,22 1657,45	28,67 10,68	1165,10	1201,05 324,18	4376,45
62.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002196	467116,00				1025,79		
63	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	24,4		1294,94 1160,88	1,46 0,66	31596,42 28325,54	35,68 16,16	3235,20	20406,03 4160,20	56162,65
63.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	6,0024	474,00				2845,14		
64	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными,плитами минераловатными на синтетическом связующем НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	10,8		34891,43 25654,72	2343,95 1060,91	376827,44 277070,98	25314,66 11457,83	74441,80	207740,74 46765,45	631333,63
64.1	126235 С	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,78	8,424	6088,00				51285,31		
65	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 СП - 8%	м3	10,8		11573,00 --	--	124988,40 --	-- --	124988,40	-- 9999,07	134987,47
66	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 80 мм.Испытание гидравлическое НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	560		128,93 128,58	--	72203,19 72007,19	-- --	196,00	51845,17 9923,87	133972,23
66.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,112	579,00				64,85		
66.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,28	474,00				132,72		
66.3	295855 С	Вода	м3	0,01	5,6	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5027061,85	81495,16	2368245,41	1875220,22	7454464,63
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2577321,28	27151,25	--	552182,57	
	Материалы		Тенге					986122,22				
	Всего заработная плата		Тенге					78842,11				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						318538,64			
		Накладные расходы	Тенге					574847,14				
		Сметная прибыль	Тенге					229347,82				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					97237,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1312707,64				180,70
		Сметная заработная плата	Тенге						318538,64			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					4040939,63				
	Материалы		Тенге					1651414,77				
	Всего заработная плата		Тенге						2285933,89			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					63141,40				
		Накладные расходы	Тенге					1645872,40				
		Сметная прибыль	Тенге					454944,96				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					6141757,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1211,42

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						2285933,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					7454464,63				1392,12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2604472,53			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 6.Горячее водоснабжение.Демонтаж										
67	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка**	м трубопроводов	280		931,44	4,11	260801,91	1150,80	23399,60	170101,09	465375,24
		НР - 72%; СП - 8%				843,76	--	236251,51	--		34472,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								17732,18		
67.1	146645 С	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,0074	2,072	8558,00				5668,43		
67.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	0,0473	13,244	428,00				--		
67.3	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,0034	0,952	--						
68	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка**	м трубопроводов	80		541,43	2,38	43314,15	190,40	3882,40	28253,77	77293,36
		НР - 72%; СП - 8%				490,52	--	39241,35	--		5725,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2943,95		
68.1	146645 С	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,0043	0,344	8558,00				938,18		
68.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	0,0274	2,192	428,00				--		
68.3	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,0022	0,176	--						
69	Е12-150101-0502 1215-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Вентили,краны и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм.Снятие**	шт.	72		1714,45	4,72	123440,41	339,84	1725,12	87501,26	227817,00
		НР - 72%; СП - 8%				1685,77	2,14	121375,45	154,08		16875,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								500,26		
69.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,012	0,864	579,00				853,20		
69.2	278579 С	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,025	1,8	474,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					427556,47	1681,04	29007,12	285856,12	770485,60
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					396868,31	154,08	--	57073,01	
		Материалы	Тенге					427556,47				
		Всего заработная плата	Тенге					29007,12				
		Накладные расходы	Тенге						397022,39			
		Сметная прибыль	Тенге					285856,12				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					57073,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					770485,59				276,98
		Сметная заработная плата	Тенге						397022,39			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					770485,59				276,98
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						397022,39			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 7.Горячее водоснабжение.Монтаж										
70	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	280		3064,77	42,04	858134,46	11770,50	8750,00	603276,09	1578323,40
		НР - 72%; СП - 8%				2991,48	0,96	837613,96	269,50		116912,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								8223,60		
70.1	181701 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	шт.	0,445	124,6	66,00				--		
70.2	296009 С	**Трубы полимерные**	м	0,99	277,2	--						
71	С1241-205-2105 241-205-2105 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х10,1 мм**	м	280		1551,00	--	434280,00	--	434280,00	--	469022,40
		СП - 8%				--	--	--	--		34742,40	
72	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	80		2327,35	25,74	186187,99	2059,00	933,60	131915,80	343552,09

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				2289,94	0,26	183195,39	21,00		25448,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	61,12	12,00				733,44		
72.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,32	626,00				200,32		
72.3	296009 С	Трубы полимерные	м	0,99	79,2	--				--		
73	С1241-205-2102 241-205-2102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	80		401,00	--	32080,00	--	32080,00	--	34646,40
		СП - 8%				--	--	--	--		2566,40	
74	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	64		2543,12	38,96	162759,46	2493,44	7783,04	110600,60	295228,86
		НР - 72%; СП - 8%				2382,55	17,64	152482,98	1128,96		21868,80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,128	41747,00				5343,62		
75	С1242-207-4103 242-207-4103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый DN 25	шт.	64		3338,00	--	213632,00	--	213632,00	--	230722,56
		СП - 8%				--	--	--	--		17090,56	
76	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	8		2498,60	77,93	19988,77	623,44	304,96	13926,62	36628,63
		НР - 72%; СП - 8%				2382,55	35,27	19060,37	282,16		2713,23	
77	С1242-207-4106 242-207-4106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый DN 50	шт.	8		11987,00	--	95896,00	--	95896,00	--	103567,68
		СП - 8%				--	--	--	--		7671,68	
78	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	24		708,00	--	16992,00	--	16992,00	--	18351,36
		СП - 8%				--	--	--	--		1359,36	
79	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	280		128,93	--	36101,59	--	98,00	25922,59	66986,11
		НР - 72%; СП - 8%				128,58	--	36003,59	--		4961,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,056	579,00				32,42		
79.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,14	474,00				66,36		
79.3	295855 С	Вода	м3	0,01	2,8	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2056052,27	16946,38	810749,60	885641,70	3177029,49
								1228356,29	1701,62	--	235335,52	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					792880,00				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					792880,00				
		Сметная прибыль	Тенге					63430,40				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					856310,40				
Стоимость сантехнических работ			Тенге					1263172,27				
Материалы			Тенге					17869,60				
Всего заработная плата			Тенге						1230057,91			
		Накладные расходы	Тенге					885641,70				
		Сметная прибыль	Тенге					171905,10				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					2320719,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									636,59
		Сметная заработная плата	Тенге						1230057,91			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					3177029,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									636,59
		Сметная заработная плата	Тенге						1230057,91			

РАЗДЕЛ 8.Холодное водоснабжение.Демонтаж

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	120		931,44	4,11	111772,25	493,20	10028,40	72900,47	199446,53
		НР - 72%; СП - 8%				843,76	--	101250,65	--		14773,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								7599,50		
80.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	0,888	8558,00				2429,33		
80.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	5,676	428,00				--		
80.3	295913 С	Мусор строительный	т	0,0034	0,408	--						
81	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	48		541,43	2,38	25988,49	114,24	2329,44	16952,26	46376,01
		НР - 72%; СП - 8%				490,52	--	23544,81	--		3435,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1766,37		
81.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,2064	8558,00				562,91		
81.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	1,3152	428,00				--		
81.3	295913 С	Мусор строительный	т	0,0022	0,1056	--						
82	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Задвижка диаметром до 100 мм.Снятие	шт.арматуры	1		1420,36	--	1420,36	--	--	1022,66	2638,46
		НР - 72%; СП - 8%				1420,36	--	1420,36	--		195,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								--		
82.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,04	0,04	--						
83	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кран водоразборный или туалетный.Снятие	шт.арматуры	64		84,95	--	5437,08	--	--	3914,70	10099,92
		НР - 72%; СП - 8%				84,95	--	5437,08	--		748,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								--		
83.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0005	0,032	--						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					144618,18	607,44	12357,84	94790,09	258560,93
								131652,90	--	--	19152,66	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					144618,18				
	Материалы		Тенге					12357,84				
	Всего заработная плата		Тенге						131652,90			
		Накладные расходы	Тенге					94790,09				
		Сметная прибыль	Тенге					19152,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					258560,93				95,57
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						131652,90			
		Сметная заработная плата	Тенге					258560,93				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге									95,57
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						131652,90			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 9.Холодное водоснабжение.Монтаж										
84	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	120		3064,77	42,04	367771,91	5044,50	3750,00	258546,90	676424,31
		НР - 72%; СП - 8%				2991,48	0,96	358977,41	115,50		50105,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								3524,40		
84.1	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,445	53,4	66,00				--		
84.2	296009 С	Трубы полимерные	м	0,99	118,8	--						
85	С1241-201-0703 241-201-0703 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х 2,9 мм	м	120		353,00	--	42360,00	--	42360,00	--	45748,80
		СП - 8%				--	--	--	--		3388,80	
86	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	48		2327,35	25,74	111712,79	1235,40	560,16	79149,48	206131,25

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				2289,94	0,26	109917,23	12,60		15268,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	36,672	12,00				440,06		
86.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,192	626,00				120,19		
86.3	296009 С	Трубы полимерные	м	0,99	47,52	--				--		
87	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	48		111,00	--	5328,00	--	5328,00	--	5754,24
		СП - 8%				--	--	--	--		426,24	
88	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	32		2543,12	38,96	81379,73	1246,72	3891,52	55300,30	147614,43
		НР - 72%; СП - 8%				2382,55	17,64	76241,49	564,48		10934,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,064	41747,00				2671,81		
89	С1242-207-4103 242-207-4103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый ППР DN 25	шт.	32		3338,00	--	106816,00	--	106816,00	--	115361,28
		СП - 8%				--	--	--	--		8545,28	
90	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1		3141,01	97,41	3141,01	97,41	303,67	2004,49	5557,14
		НР - 72%; СП - 8%				2739,93	44,09	2739,93	44,09		411,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	41747,00				83,49		
90.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165506,00				182,06		
90.3	296026 С	Фланцы стальные	шт.	2	2	--				--		
90.4	296299 С	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--				--		
91	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1		17163,00	--	17163,00	--	17163,00	--	18536,04
		СП - 8%				--	--	--	--		1373,04	
92	С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2		2358,00	--	4716,00	--	4716,00	--	5093,28
		СП - 8%				--	--	--	--		377,28	
93	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	12		708,00	--	8496,00	--	8496,00	--	9175,68
		СП - 8%				--	--	--	--		679,68	
94	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	120		128,93	--	15472,11	--	42,00	11109,68	28708,33
		НР - 72%; СП - 8%				128,58	--	15430,11	--		2126,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,024	579,00				13,90		
94.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,06	474,00				28,44		
94.3	295855 С	Вода	м3	0,01	1,2	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					764356,55	7624,03	193426,35	406110,85	1264104,79
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					563306,17	736,67	--	93637,39	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					184879,00				
		Сметная прибыль	Тенге					184879,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					14790,32				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					199669,32				
		Материалы	Тенге					579477,55				
		Всего заработная плата	Тенге					8547,35				
									564042,84			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					406110,85				
		Сметная прибыль	Тенге					78847,06				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					1064435,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						564042,84			291,83
		Сметная заработная плата	Тенге					1264104,78				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге									291,83
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						564042,84			
		Сметная заработная плата	Тенге									
РАЗДЕЛ 10.Канализация.Демонтаж												
95	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм.Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	116		1248,47	--	144822,90	--	--	104272,49	269023,02
		НР - 72%; СП - 8%				1248,47	--	144822,90	--		19927,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								--		
95.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,0134	1,5544	--						
96	Е12-190101-0104 1219-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб.Пробивка вручную**	отверстие	8		2061,83	--	16494,67	--	--	11876,16	30640,50
		НР - 72%; СП - 8%				2061,83	--	16494,67	--		2269,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								--		
96.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,002	0,016	--						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге					161317,57	--	--	116148,65	299663,52
								161317,57	--	--	22197,30	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					161317,57				
Всего заработная плата			Тенге						161317,57			
		Накладные расходы	Тенге					116148,65				
		Сметная прибыль	Тенге					22197,30				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					299663,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						161317,57			115,54
		Сметная заработная плата	Тенге					299663,52				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге									115,54
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						161317,57			
		Сметная заработная плата	Тенге									
РАЗДЕЛ 11.Канализация.Монтаж												
97	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	96		1186,72	2,56	113925,02	246,00	422,40	81619,07	211187,62
		НР - 72%; СП - 8%				1179,76	1,07	113256,62	103,20		15643,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								422,64		
97.1	293028 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,000027	0,002554	165506,00						
97.2	295855 С	**Вода**	м3	0,0157	1,5072	--				--		
97.3	295994 С	**Трубы полиэтиленовые канализационные**	м	0,998	95,808	--				--		
98	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм**	м	96		1799,00	--	172704,00	--	172704,00	--	186520,32
		СП - 8%				--	--	--	--		13816,32	
99	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 160 мм.Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	48		2059,69	34,84	98865,04	1672,32	2140,80	68973,76	181265,90
		НР - 72%; СП - 8%				1980,25	15,52	95051,92	744,96		13427,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1851,80		
99.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,3014	14,4672	128,00						
99.2	296040 С	**Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам**	шт.	0,04	1,92	--				--		
100	С1241-203-0412 241-203-0412 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм**	м	48		2247,00	--	107856,00	--	107856,00	--	116484,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8628,48	
101	С1241-208-2509 241-208-2509 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° диаметром 110 мм	шт.	52	2504,00	--	130208,00	--	130208,00	--	140624,64
		СП - 8%			--	--	--	--		10416,64	
102	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	8	488,00	--	3904,00	--	3904,00	--	4216,32
		СП - 8%			--	--	--	--		312,32	
103	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,4	2574,89	--	62827,37	--	--	45235,71	116708,12
		НР - 72% СП - 8%			2574,89	--	62827,37	--		8645,05	
104	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	4,96	9534,17	247,11	47289,46	1225,68	38028,31	6066,50	57624,44
		НР - 72% СП - 8%			1620,05	78,67	8035,47	390,23		4268,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							38028,32		
104.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 5,456	6970,00						
105	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	18,1	1342,70	--	24302,89	--	--	17498,08	45145,05
		НР - 72% СП - 8%			1342,70	--	24302,89	--		3344,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				761881,78	3144,00	455263,51	219393,12	1059776,89
							303474,27	1238,39	--	78501,99	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				549091,72				
	Материалы		Тенге				38028,32				
	Всего заработная плата		Тенге					95555,96			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				414672,00				
		Накладные расходы	Тенге				68800,29				
		Сметная прибыль	Тенге				49431,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				667323,38				62,82
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					95555,96			
		Сметная заработная плата	Тенге				212790,06				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2563,20				
	Материалы		Тенге					209156,70			
	Всего заработная плата		Тенге				150592,83				
		Накладные расходы	Тенге				29070,63				
		Сметная прибыль	Тенге				392453,52				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								111,10
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					209156,70			
		Сметная заработная плата	Тенге				1059776,90				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								173,92
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					304712,66			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 12.Подвальное освещение.Демонтаж									
106	Ц13-080304-0104 1308-0304-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,4	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения,глубина до 600 мм.Демонтаж	м ширины по фронту	2	5040,35	1322,03	10080,70	2644,06	37,12	6189,31	17571,61
		НР - 72% СП - 8%			3699,76	598,37	7399,52	1196,74		1301,60	
107	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель.Демонтаж	м	130	120,24	--	15631,49	--	--	11254,67	29037,05
		НР - 72% СП - 8%			120,24	--	15631,49	--		2150,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				25712,19	2644,06	37,12	17443,98	46608,66
							23031,01	1196,74	--	3452,49	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10080,70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				37,12				
	Всего заработная плата		Тенге					8596,26			
		Накладные расходы	Тенге				6189,31				
		Сметная прибыль	Тенге				1301,60				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17571,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,81
		Сметная заработная плата	Тенге					8596,26			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15631,49				
	Всего заработная плата		Тенге					15631,49			
		Накладные расходы	Тенге				11254,67				
		Сметная прибыль	Тенге				2150,89				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29037,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,91
		Сметная заработная плата	Тенге					15631,49			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				46608,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,72
		Сметная заработная плата	Тенге					24227,75			
		РАЗДЕЛ 13.Подвальное освещение.Монтаж									
108	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф учета электроэнергии.Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1686,01 1609,40	39,35 17,81	3372,01 3218,79	78,70 35,62	74,52	2343,18 457,21	6172,40
109	С1247-305-0139 247-305-0139 РСНБ РК 2022	ШРС-0,4 СП - 8%	шт.	2	108027,00 --	-- --	216054,00 --	-- --	216054,00	-- 17284,32	233338,32
110	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	470	264,09 204,80	19,18 8,69	124119,97 96256,02	9012,24 4083,12	18851,71	72244,19 15709,13	212073,29
111	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм СП - 8%	м	479,4	31,00 --	-- --	14861,40 --	-- --	14861,40	-- 1188,91	16050,31
112	С1243-110-0523 243-110-0523 РСНБ РК 2022	Кабель СИП СП - 8%	км	0,2244	784165,00 --	-- --	175966,63 --	-- --	175966,63	-- 14077,33	190043,96
113	С1243-110-0301 243-110-0301 РСНБ РК 2022	Кабель СИП СП - 8%	км	0,255	77264,00 --	-- --	19702,32 --	-- --	19702,32	-- 1576,19	21278,51
114	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	4521,34 4034,41	50,01 22,26	36170,72 32275,26	400,10 178,10	3495,36	23366,42 4762,97	64300,11
115	С1247-204-0617 247-204-0617 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	8	815,00 --	-- --	6520,00 --	-- --	6520,00	-- 521,60	7041,60
116	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP55 СП - 8%	шт.	8	1227,00 --	-- --	9816,00 --	-- --	9816,00	-- 785,28	10601,28
117	Ц13-080305-0305 1308-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды,уплотненный.Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	60	2398,70 1461,41	756,70 610,41	143921,71 87684,31	45402,00 36624,60	10835,40	89502,42 18673,93	252098,06

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118	С1247-102-1404 247-102-1404 РСНБ РК 2022	Светильник СП - 8%	шт.	60		7429,00 –	– –	445740,00 –	– –	445740,00	– 35659,20	481399,20
119	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Патроны настенные или потолочные. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	60		574,27 528,22	16,01 6,55	34455,96 31692,96	960,60 393,00	1802,40	23101,89 4604,63	62162,48
119.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	0,906	594,00				538,16		
119.2	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	0,612	1381,00				845,17		
119.3	290063 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0042	0,252	1050,00				264,60		
120	С1247-213-0304 247-213-0304 РСНБ РК 2022	Патрон из термостойкого пластика СП - 8%	шт.	60		154,00 –	– –	9240,00 –	– –	9240,00	– 739,20	9979,20
121	С1247-106-0106 247-106-0106 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа СП - 8%	шт.	60		553,00 –	– –	33180,00 –	– –	33180,00	– 2654,40	35834,40
122	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	120		264,09 204,80	19,18 8,69	31690,21 24576,01	2301,00 1042,50	4813,20	18445,32 4010,84	54146,38
123	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм.Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	220		352,29 317,26	7,10 3,11	77503,03 69796,43	1562,00 684,75	6144,60	50746,45 10259,96	138509,43
124	С1243-110-0302 243-110-0302 РСНБ РК 2022	Кабель СИП СП - 8%	км	0,12		112182,00 –	– –	13461,84 –	– –	13461,84	– 1076,95	14538,79
125	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм СП - 8%	м	224,4		239,00 –	– –	53631,60 –	– –	53631,60	– 4290,53	57922,13
126	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штепсельные розетки для открытой проводки.Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	10		313,81 300,66	0,38 0,16	3138,14 3006,64	3,80 1,60	127,70	2165,93 424,33	5728,40
126.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,204	594,00				121,18		
127	С1247-214-0105 247-214-0105 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки,без заземляющих контактов,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20 СП - 8%	шт.	10		482,00 –	– –	4820,00 –	– –	4820,00	– 385,60	5205,60
128	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Помещения.Очистка от строительного мусора НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	22,4		2673,28 2673,28	– –	59881,53 59881,53	– –	–	43114,70 8239,70	111235,93
128.1	295913 С	Мусор строительный	т	1	22,4	–				–		
129	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка СП - 8%	т	22,3		924,00 –	– –	20605,20 –	– –		– 1648,42	22253,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С3411-103-0217 411-103-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	22,3	41,00	--	914,30	--		--	987,44
		СП - 8%			--	--	--	--		73,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1538766,57	59720,44	1049138,68	325030,49	2012900,83
							408387,95	43043,29	--	149103,76	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				416777,65				
	Материалы		Тенге				44214,78				
	Всего заработная плата		Тенге					356455,51			
		Накладные расходы	Тенге				256647,98				
		Сметная прибыль	Тенге				53874,04				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				727299,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192,12
		Сметная заработная плата	Тенге					356455,51			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1121988,92				
	Материалы		Тенге				1930,10				
	Всего заработная плата		Тенге					94975,73			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1002993,79				
	Транспортные расходы		Тенге				21519,50				
		Накладные расходы	Тенге				68382,52				
		Сметная прибыль	Тенге				95229,73				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1285601,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72,63
		Сметная заработная плата	Тенге					94975,73			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2012900,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264,76
		Сметная заработная плата	Тенге					451431,24			
		РАЗДЕЛ 14.Входная группа - 9 шт.Монтаж казырьков									
		Устройство казырьков									
131	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,837		173156,86	2446,39	144932,29	2047,63	5924,21	99153,35	263612,49
		НР - 72%; СП - 85%				163632,56	899,08	136960,45	752,53		19526,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,017996	272284,00				4899,89		
132	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х40х1,5	т	0,504		98395,85	17052,75	49591,51	8594,59	1501,25	30323,85	86308,59
		НР - 72%; СП - 85%				78364,42	5199,98	39495,67	2620,79		6393,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,000519	137943,00				71,61		
132.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00044	0,000222	813201,00				180,34		
132.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,4536	428,00				194,14		
132.4	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00005	2453940,00				123,68		
132.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-	т	0,0006	0,000302	623062,00				188,41		
132.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000978	504496,00				493,28		
132.7	295605 С	Конструкции стальные	т	1	0,504	--				--		
133	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х25х1,5	т	0,333		98395,85	17052,75	32765,82	5678,56	991,91	20035,40	57025,32
		НР - 72%; СП - 85%				78364,42	5199,98	26095,35	1731,59		4224,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,000343	137943,00				47,31		
133.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00044	0,000147	813201,00				119,15		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
133.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9	0,2997	428,00				128,27		
133.4	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000033	2453940,00				81,72		
133.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-	т	0,0006	0,0002	623062,00				124,49		
133.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000646	504496,00				325,91		
133.7	295605 С	Конструкции стальные	т	1	0,333	--				--		
134	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм СП - 8%	т	0,840348		492092,00 --	-- --	413528,53 --	-- --	413528,53	-- 33082,28	446610,81
135	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	72		107,76 59,07	0,94 0,35	7758,59 4252,91	67,68 25,20	3438,00	3080,24 867,11	11705,94
135.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00648	467116,00				3026,91		
136	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	72		91,40 34,53	0,94 0,35	6580,58 2485,94	67,68 25,20	4026,96	1808,02 671,09	9059,69
136.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,00648	539649,00				3496,93		
137	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	63,5625		1029,35 919,35	27,42 10,71	65428,03 58436,16	1742,88 680,75	5248,99	42564,18 8639,38	116631,58
137.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	1,27125	1181,00				1501,35		
137.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	2,707762	1119,00				3029,99		
137.3	295697 С	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	73,096875	--				--		
138	С1224-102-0508 224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм СП - 8%	м2	73,096875		4409,00 --	-- --	322284,12 --	-- --	322284,12	-- 25782,73	348066,85
139	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	36		822,96 665,15	11,67 3,54	29626,66 23945,50	420,12 127,44	5261,04	17332,52 3756,73	50715,91
139.1	135878 С	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,07	2,52	1253,00				3157,56		
139.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,03264	1,17504	1119,00				1314,87		
140	С1224-105-0209 224-105-0209 РСНБ РК 2022	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	36		1907,00 --	-- --	68652,00 --	-- --	68652,00	-- 5492,16	74144,16
141	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	18		1109,07 446,19	10,76 3,98	19963,28 8031,44	193,68 71,64	11738,16	5834,22 2063,80	27861,30
141.1	135510 С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	37,08	264,00				9789,12		
142	С1224-105-0211 224-105-0211 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	18		1692,00 --	-- --	30456,00 --	-- --	30456,00	-- 2436,48	32892,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Отверстия диаметром до 20 мм.Сверление электроперфоратором	отверстие	90	82,63	0,81	7436,99	72,90	--	5302,14	13758,26
		НР - 72%; СП - 8%			81,82	--	7364,09	--		1019,13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							--		
143.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,006 0,54	--						
144	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки и фронтон.Подшивка металосайдингом	м2	54	370,02	4,37	19980,91	235,98	1174,50	13447,69	36102,89
		НР - 72%; СП - 8%			343,90	1,98	18570,43	106,92		2674,29	
145	С122-030101-9901	Металлосайдинг	м2	54,216	2400,00	--	130118,40	--	130118,40	--	140527,87
		СП - 8%			--	--	--	--		10409,47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1349103,71	19121,70	1004344,07	238881,61	1715024,14
							325637,94	6142,06	--	127038,83	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1121814,09				
		Материалы	Тенге				30887,65				
		Всего заработная плата	Тенге					124123,62			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				965039,05				
		Накладные расходы	Тенге				89369,01				
		Сметная прибыль	Тенге				96894,65				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1308077,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80,84
		Сметная заработная плата	Тенге					124123,62			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				227289,62				
		Материалы	Тенге				8417,36				
		Всего заработная плата	Тенге					207656,38			
		Накладные расходы	Тенге				149512,60				
		Сметная прибыль	Тенге				30144,18				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				406946,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125,34
		Сметная заработная плата	Тенге					207656,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1715024,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206,18
		Сметная заработная плата	Тенге					331780,00			
		ОТДЕЛ 1.Электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 15.Электроосвещение входной группы									
146	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Труба пластиковая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	146,25	445,63	4,33	65173,15	633,26	9063,11	40149,67	113748,64
		НР - 72%; СП - 8%			379,33	1,96	55476,78	286,65		8425,83	
147	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	146,25	44,00	--	6435,00	--	6435,00	--	6949,80
		СП - 8%			--	--	--	--		514,80	
148	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	146,25	130,04	0,79	19018,82	115,54	3773,25	10931,53	32346,38
		НР - 72%; СП - 8%			103,45	0,36	15130,03	52,65		2396,03	
149	С1243-144-0102 243-144-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки АППВ число жил 2,сечение 2,5 мм2	км	0,14625	49521,00	--	7242,45	--	7242,45	--	7821,85
		СП - 8%			--	--	--	--		579,40	
150	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP55	шт.	9	1227,00	--	11043,00	--	11043,00	--	11926,44
		СП - 8%			--	--	--	--		883,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	Ц13-080205-0901 1308-0205-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильники,устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	шт	9	7324,56	1608,24	65921,08	14474,16	30872,16	19595,10	92357,47
		НР - 72%; СП - 8%			2286,09	737,85	20574,76	6640,65		6841,29	
152	С1247-105-0201 247-105-0201 РСНБ РК 2022	Светильник	шт.	9	19772,00	--	177948,00	--	177948,00	--	192183,84
		СП - 8%			--	--	--	--		14235,84	
153	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	9	313,81	0,38	2824,33	3,42	114,93	1949,34	5155,56
		НР - 72%; СП - 8%			300,66	0,16	2705,98	1,44		381,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							109,06		
153.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204 0,1836	594,00						
154	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	9	339,00	--	3051,00	--	3051,00	--	3295,08
		СП - 8%			--	--	--	--		244,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				358656,83	15226,38	249542,90	72625,64	465785,06
							93887,55	6981,39	--	34502,60	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				150113,05				
	Материалы		Тенге				43708,52				
	Всего заработная плата		Тенге					98161,52			
		Накладные расходы	Тенге				70676,30				
		Сметная прибыль	Тенге				17663,15				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				238452,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,28
		Сметная заработная плата	Тенге					98161,52			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				208543,78				
	Материалы		Тенге				114,93				
	Всего заработная плата		Тенге					2707,42			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205719,45				
		Накладные расходы	Тенге				1949,34				
		Сметная прибыль	Тенге				16839,45				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				227332,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,73
		Сметная заработная плата	Тенге					2707,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				465785,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58,01
		Сметная заработная плата	Тенге					100868,94			
		РАЗДЕЛ 16.Ремонт подъездов.Демонтаж									
155	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Потолки.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	576	222,03	--	127887,44	--	--	92078,95	237563,71
		НР - 72%; СП - 8%			222,03	--	127887,44	--		17597,31	
156	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Стены.Очистка вручную от краски масляной,перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1430	320,57	--	458410,67	--	--	330055,68	851543,66
		НР - 72%; СП - 8%			320,57	--	458410,67	--		63077,31	
157	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка	м2	24,56	2242,96	--	55087,04	--	--	39662,67	102329,68
		НР - 72%; СП - 8%			2242,96	--	55087,04	--		7579,98	
158	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение дверных проемов деревянное(подвал).Разборка	м2	42,96	1236,14	--	53104,75	--	--	38235,42	98647,38
		НР - 72%; СП - 8%			1236,14	--	53104,75	--		7307,21	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					694489,90	--	--	500032,72	1290084,43
								694489,90	--	--	95561,81	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					694489,90				
		Всего заработная плата	Тенге						694489,90			
		Накладные расходы	Тенге					500032,72				
		Сметная прибыль	Тенге					95561,81				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1290084,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									567,11
		Сметная заработная плата	Тенге						694489,90			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					1290084,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									567,11
		Сметная заработная плата	Тенге						694489,90			
		РАЗДЕЛ 17.Ремонт подъездов.Монтаж										
159	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	24,56		4108,30	145,88	100899,93	3582,82	44218,80	39365,87	151487,06
		НР - 72% СП - 8%				2161,98	64,19	53098,31	1576,51		11221,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	22,5952	1957,00				44218,81		
160	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	м2	24,56		21807,00	--	535579,92	--	535579,92	--	578426,31
		СП - 8%				--	--	--	--		42846,39	
161	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м2	47,96		2047,09	150,45	98178,42	7215,58	27218,74	48112,31	157993,99
		НР - 72% СП - 8%				1329,11	64,19	63744,10	3078,55		11703,26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	13,9084	1957,00				27218,74		
161.2	295688 С	Блоки дверные	м2	1	47,96	--				--		
162	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7,однопольный	м2	47,96		47110,00	--	2259395,60	--	2259395,60	--	2440147,25
		СП - 8%				--	--	--	--		180751,65	
163	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	350		1533,09	--	536582,57	--	112546,00	305306,33	909240,01
		НР - 72% СП - 8%				1211,53	--	424036,57	--		67351,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
163.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0151	5,285	21209,00				112089,57		
163.2	295576 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	9,695	--				--		
164	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 ТЧ 15 п.3.14 Кзтр=1,25	Стены гладкие.Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню.Декоративная обработка поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью),применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м2 оштукатуриваемой поверхности	1976		3752,85	--	7415625,67	--	945101,04	4658777,74	13040355,68
		НР - 72% СП - 8%				3274,56	--	6470524,63	--		965952,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,022	43,472	21071,00				915998,51		
49.2	295478 С	Раствор декоративный	м3	0,007	13,832	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
165	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1090		1961,26	14,60	2137774,86	15914,00	565099,60	1126067,41	3524949,65
		НР - 72%; СП - 8%				1428,22	6,63	1556761,26	7221,25		261107,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								215602,51		
165.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,6867	313969,00				64484,40		
165.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	555,9	116,00						
166	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	896		1096,44	5,36	982413,78	4804,80	196026,88	564303,53	1670454,69
		НР - 72%; СП - 8%				872,30	2,42	781582,10	2172,80		123737,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								57243,24		
166.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,0672	851834,00				58622,59		
166.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	101,248	579,00				78018,12		
166.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	164,5952	474,00				--		
166.4	295962 С	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,51	456,96	--						
167	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м 2.Установка в бетонных стенах	м2	18		4517,07	64,99	81307,18	1169,77	10786,68	50260,90	142093,53
		НР - 72%; СП - 8%				3852,82	25,34	69350,73	456,07		10525,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								8454,24		
167.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	4,32	1957,00				2332,36		
167.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	7,5726	308,00				--		
167.3	295688 С	Блоки дверные	м2	1	18	--						
168	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003,однопольный	м2	18		55181,00	--	993258,00	--	993258,00	--	1072718,64
		СП - 8%				--	--	--	--		79460,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					15141015,93	32686,97	5689231,26	6792194,07	23687866,80
								9419097,70	14505,18	--	1754656,80	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					15059708,75				
		Материалы	Тенге					1890211,07				
		Всего заработная плата	Тенге						9363796,08			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3788233,52				
		Накладные расходы	Тенге					6741933,19				
		Сметная прибыль	Тенге					1744131,34				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					23545773,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4778,39
		Сметная заработная плата	Тенге						9363796,08			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					81307,18				
		Материалы	Тенге					10786,68				
		Всего заработная плата	Тенге						69806,80			
		Накладные расходы	Тенге					50260,90				
		Сметная прибыль	Тенге					10525,45				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					142093,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40,27
		Сметная заработная плата	Тенге						69806,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					23687866,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4818,66
		Сметная заработная плата	Тенге						9433602,88			
		РАЗДЕЛ 18.Электроосвещение подъездов										
169	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Труба пластиковая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	157,5		445,63	4,33	70186,47	681,98	9760,27	43238,10	122498,54
		НР - 72%; СП - 8%				379,33	1,96	59744,22	308,70		9073,97	
170	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	157,5		44,00	--	6930,00	--	6930,00	--	7484,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		554,40	
171	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	337,5	130,04	0,79	43889,58	266,62	8707,50	25226,61	74645,48
		НР - 72%; СП - 8%			103,45	0,36	34915,46	121,50		5529,30	
172	С1243-110-0523 243-110-0523 РСНБ РК 2022	Кабель СИП	км	0,1836	784165,00	--	143972,69	--	143972,69	--	155490,51
		СП - 8%			--	--	--	--		11517,82	
173	С1243-110-0301 243-110-0301 РСНБ РК 2022	Кабель СИП	км	0,16065	77264,00	--	12412,46	--	12412,46	--	13405,46
		СП - 8%			--	--	--	--		993,00	
174	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP55	шт.	45	1227,00	--	55215,00	--	55215,00	--	59632,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4417,20	
175	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Установка и подключение датчиков движения с прожектором вместе на освещения в подьезде	шт	45	2389,99	821,99	107549,55	36989,55	8126,55	66211,34	187661,77
		НР - 72%; СП - 8%			1387,41	656,15	62433,45	29526,75		13900,87	
176	С1247-102-0308 247-102-0308 РСНБ РК 2022	Светильник	шт.	45	4427,00	--	199215,00	--	199215,00	--	215152,20
		СП - 8%			--	--	--	--		15937,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				639370,75	37938,15	444339,47	134676,06	835970,55
							157093,13	29956,95	--	61923,75	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				221625,60				
	Материалы		Тенге				26594,32				
	Всего заработная плата		Тенге					187050,08			
		Накладные расходы	Тенге				134676,05				
		Сметная прибыль	Тенге				28504,14				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				384805,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111,84
		Сметная заработная плата	Тенге				187050,08				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				417745,15				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				417745,15				
		Сметная прибыль	Тенге				33419,62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				451164,77				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				835970,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111,84
		Сметная заработная плата	Тенге					187050,08			
		РАЗДЕЛ 19.Фасад									
177	Е12-110103-0202 1211-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Частичный ремонт несущих стен козырька входной группы Обдирка вручную	м2	24	549,41	--	13185,87	--	149,28	9386,34	24377,99
		НР - 72%; СП - 8%			543,19	--	13036,59	--		1805,78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,0003 / 0,0072	20712,00				149,13		
178	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Входная группа.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм по фасаду	м2	24	1013,46	5,57	24323,10	133,68	1823,76	16145,09	43705,65
		НР - 72%; СП - 8%			931,90	2,42	22365,66	58,08		3237,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,29 / 6,96	262,00				1823,52		
178.2	293169 С	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2,5 / 60	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
179	Е11-150402-0601 1115-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады.Окраска с подготовкой поверхности,перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	1940		1095,66	52,48	2125576,91	101811,20	1378855,00	467045,50	2800032,20
		НР - 72%; СП - 8%				332,43	1,94	644910,71	3763,60		207409,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	149231 С	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,291	1017469,00				296083,48		
179.2	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	1144,6	605,00				692483,00		
179.3	249449 С	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	232,8	1232,00				286809,60		
180	С2314-504-1201 314-504-1201 РСНБ РК 2022	Вышки телескопические,высота подъёма 25 м	маш.-ч	108		4500,00	4500,00	486000,00	486000,00		160652,16	698384,33
		НР - 72%; СП - 8%				--	2066,00	--	223128,00		51732,17	
181	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным(цоколь)	м2	290		981,59	4,29	284661,97	1244,10	63446,20	158784,67	478922,38
		НР - 72%; СП - 8%				758,52	1,94	219971,67	562,60		35475,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,02175	851834,00				18527,39		
181.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	32,77	579,00				18973,83		
181.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	53,273	474,00				25251,40		
181.4	295962 С	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,51	147,9	--				--		
182	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Масляная окраска стальных труб газификации диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	18		721,37	1,17	12984,59	21,06	2584,44	7479,81	22101,56
		НР - 72%; СП - 8%				576,62	0,53	10379,09	9,54		1637,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	4,428	474,00				2098,87		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					2946732,44	589210,04	1446858,68	819493,59	4067524,11
								910663,72	227521,82	--	301298,08	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2946732,44				
	Материалы		Тенге					1446858,68				
	Всего заработная плата		Тенге						1138185,54			
		Накладные расходы	Тенге					819493,57				
		Сметная прибыль	Тенге					301298,08				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4067524,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									668,84
		Сметная заработная плата	Тенге						1138185,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					4067524,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									668,84
		Сметная заработная плата	Тенге						1138185,54			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					19780265,85	675061,54	43688065,62	18846727,27	96967330,91
								11275232,00	278965,34	--	7182765,26	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					371738,65				
	Материалы		Тенге					70302,84				
	Всего заработная плата		Тенге						285211,60			
		Накладные расходы	Тенге					205352,35				
		Сметная прибыль	Тенге					46167,29				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					623258,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									168,12
		Сметная заработная плата	Тенге						285211,60			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19327220,02				
	Материалы		Тенге					3337184,68				
	Всего заработная плата		Тенге						11199178,94			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4411698,12				
		Накладные расходы	Тенге					8063408,82				
		Сметная прибыль	Тенге					2191250,30				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					29581879,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6016,07
		Сметная заработная плата	Тенге						11199178,94			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					81307,18				
	Материалы		Тенге					10786,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					69806,80			
		Накладные расходы	Тенге				50260,90				
		Сметная прибыль	Тенге				10525,45				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				142093,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,27
		Сметная заработная плата	Тенге					69806,80			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				30347230,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6224,46
		Сметная заработная плата	Тенге					11554197,34			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								96967330,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25395256,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1830999,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					780755,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43688066,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				23518,26				
		- Накладные расходы	Тенге							18846727,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							7182765,00	
		Непредвиденные работы и затраты-2%									1919070
		Итого									98886400
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									11866368
		Всего по акту									110752768

Заказчик:
ОСИ "Толе би 91"

Сторона 1:
ТОО "Тұрғын үй жөндеу - Тараз"

Сторона 2 (Подрядчик):
ТОО "ТаразМонолитСтрой"
Директор **Байбосынов Е.**

Технический надзор:

Состав комиссии:

1. Сазонов Ю.А
2. Полуянова Е.В.
3. Набиев А.С.
4.
5.