Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Субподрядчик: ТОО"Жана Дәуір-2023"

Наименование объекта : «Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района»

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За сентябрь _2024_года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование,код		наименование,код		
				133	01.08.2024					
				доп.согл №1	15.08.2024					

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных и в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1	62 977 422	56 229 841	56 229 841	56 229 841					6 747 581	62 977 422
Итого к оплате с НДС:	62 977 422									62 977 422

Субподрядчик : ТОО"Жана Дәуір-2023" БИН 071040005392

Директор _____ **Ізімов А.З.**

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Жана Дәуір-2023" БИН 071040005392 , Актюбинская область, г.Актобе, 41 разъезд, участок 261.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района»
(наименование, адрес)

Объект : «Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района»
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 133 от 01.08.2024 г.доп.согл №1 от 15.08.2024 г

Акт выполненных работ №1 за сентябрь 2024 г

Составлен(а) 01.07.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат		Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Локальная смета 06-01-01 Реконструкция подводящего водопровода						
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**50257677**
			Раздел 1. Сеть наружной сети водопровода НВ				**35895171**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**У6101-0102-0102** **6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**3 708,75**	**479**	**1776491**
2	**2**	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ,* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**111,2625**	**8 794**	**978442**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	267,5	3 824	1022920
4	4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	3 378,1825	93	314171
5	5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	3 378,1825	610	2060691
					Трубопроводы		
6	6	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	160,5	12 729	2043004
7	7	У6122-0101-0102 6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания щебеночного**	$м^3$	160,5	13 881	2227900
8	8	У6121-105-408 6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм**	км	1,07	3 001 434	3211534
9	9	Е11-221401-2106 1122-1401-2106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 39*	**Трубы полимерные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	430	5 475	2354250
					Колодцы		
18	18	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	3,704	76 706	284119
19	19	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	2	32 661	65322
20	20	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	4	25 710	102840
21	21	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2	26 513	53026
22	22	С1225-101-0620 225-101-0620 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10**	шт.	2	48 266	96532
23	23	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	2	7 613	15226
24	24	У6105-201-302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.9, Кзтр=1,1*	**Кладка стен приямков и каналов.** ***Кладка стен криволинейного очертания, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.***	$м^3$	0,16956	36 498	6189
25	25	С1212-401-0102 212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	0,0379814	27 327	1038

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0633024	158 452,03	10030
27	27	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03416	1 143 119	39049
28	28	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039	46078
29	29	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	21,666	1 231	26671
30	30	прайс лист . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965* *прайс лист .* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Кальматрон (2 слоя).	шт	23,92	5 885,64	140785
31	31	прайс лист . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965* *прайс лист .* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Кальматрон-Д - добавка в бетон.	шт	168	5 885,64	988788
32	32	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под ОТМОСТКУ, щебеночное	$м^3$	1,06	17 263	18299
33	33	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,06	9 882	10475
34	34	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба/упора/	$м^3$	0,12	63 210	7585
35	35	Е11-250125-101 1125-0125-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка кольцевыми грузами (утяжелителями)	утяжелитель	154	64 457	9926378
36	36	прайс лист . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965* *прайс лист .* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Полимерный контейнерный утяжелитель ПКУ-200.	шт	154	26 753,06	4119972
37	37	У6111-0301-0801 6111-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на поверхности изоляции трубопровода и оборудования слоя пароизоляционного из пленки полиэтиленовой	$м^2$	7,22	6 213	44858
38	38	С1235-201-0102 235-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 концентрированный	кг	0,85	1 443	1227
39	39	С1235-201-0702 235-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-65	кг	8,42	372	3132
40	40	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 ПЕСКОМ	$м^3$	22,1	3 824	84510

1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	22,1	7 024	155230
		Раздел 2.	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				1571294
42	42	У6121-105-408 6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ДЕМОНТАЖ трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	0,75	1 800 859	1350644
43	43	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ДЕМОНТАЖ круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,704	57 142	211654
44	44	Е11-010207-0109 1101-0207-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	4	594	2376
45	45	Е11-010207-0311 1101-0207-0311 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см	дерево	4	1 655	6620
							34323877
		Локальная смета № 04-01-01 Реконструкция электрической сети					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				14362506
		Раздел 1.	ВЛ-10 кВ				14322537
					Опора промежуточная одностоечная 23 шт		
1	1	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	23	26 639	612697
2	2	С1225-204-0307 225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	23	100 327	2307521
3	3	С1252-207-0526 252-207-0526 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	23	22 083	507909
4	4	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	23	2 288	52624
5	5	С1252-102-0225 252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	69	3 928	271032
6	6	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	69	66	4554
7	7	С1252-207-0801 252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20, СШ-2	шт.	69	109	7521
8	8	С1214-209-0111 214-209-0111 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,020493	750	15

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	С1214-209-0111 214-209-0111 *РСНБ РК 2022*	Проволока /СКОБЫ/ стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,0023909	750	2
10	10	С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	23	649	14927
					Переходная промежуточная опора		
11	11	Е11-330202-103 1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	84 627	169254
12	12	С1225-204-0307 225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	6	100 327	601962
13	13	С1252-207-3940 252-207-3940 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11 186	67116
14	14	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 288	13728
15	15	С1252-102-0225 252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	12	3 928	47136
16	16	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	12	66	792
17	17	С1252-207-0801 252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20, СШ-2	шт.	12	109	1308
18	18	С1214-209-0111 214-209-0111 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,010692	750	8
19	19	С1214-209-0111 214-209-0111 *РСНБ РК 2022*	Проволока /СКОБЫ/ стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,0018711	750	1
20	20	С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	649	3894
21	21	С1252-206-0519 252-206-0519 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	12	1 717	20604
					Анкерная опора		
22	22	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	54 875	164625
23	23	С1225-204-0307 225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	6	100 327	601962

1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	Е11-330101-110 1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,3	34 876	10463
25	25	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	7 413	44478
26	26	С1252-207-0531 252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	33 540	100620
27	27	С1252-207-3941 252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 908	23448
28	28	С1252-207-3942 252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 738	5214
29	29	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2 288	6864
30	30	С1252-207-2002 252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 411	4233
31	31	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	12 814	38442
32	32	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	12 157	72942
33	33	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 737	10422
34	34	С1252-102-0225 252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	3	3 928	11784
35	35	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	66	198
36	36	С1252-207-0801 252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20, СШ-10	шт.	3	109	327
37	37	С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	649	3894
38	38	С1252-204-0804 252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	9	375	3375
					Подвеска натяжная изолирующая		
39	39	С1252-106-0112 252-106-0112 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V	шт.	18	6 981	125658

1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	С1252-201-0203 252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	9	1 763	15867
41	41	С1252-201-0732 252-201-0732 *РСНБ РК 2022*	Звено типа ПРТ-7/12-2 переходное	шт.	9	1 670	15030
42	42	С1252-203-0201 252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	9	5 105	45945
					Разъединитель		
43	43	У6124-0103-0701 6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	13 556	13556
44	44	С1252-301-0951 252-301-0951 *РСНБ РК 2022*	Установка разъединителя КР-1	шт.	1	73 415	73415
45	45	С1252-207-3920 252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725	21725
46	46	С1252-207-3921 252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126	4126
47	47	С1252-207-3923 252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 606	2606
48	48	С1252-207-3924 252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148	3148
49	49	С1252-207-3922 252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	17 496	34992
50	50	С1252-207-0207 252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940	5820
51	51	С1252-207-0208 252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940	1940
52	52	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 737	7817
53	53	С1252-102-0225 252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	4	3 928	15712
54	54	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	66	264
55	55	С1252-207-0801 252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20, СШ-2	шт.	1	109	109
56	56	С1214-209-0111 214-209-0111 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,003564	750	3

1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	С1214-209-0111 214-209-0111 *РСНБ РК 2022*	Проволока /СКОБЫ/ стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,0004505	750	
58	58	С1252-204-0804 252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	375	1125
59	59	У6124-0103-0701 6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	13 556	13556
60	60	515-201-0505 515-201-0505 *СпрСЦ 06.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	1	167 495	167495
61	61	С1243-604-0108 243-604-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	м	6	466	2796
62	62	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,99	1 092	1081
63	63	С1252-206-0501 252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717	10302
					Угловая анкерная опора		
64	64	Е11-330202-103 1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	84 627	338508
65	65	С1225-204-0307 225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	12	100 327	1203924
66	66	Е11-330101-110 1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,6	34 876	20926
67	67	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	12	7 413	88956
68	68	С1252-207-0531 252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	33 540	134160
69	69	С1252-207-3941 252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3 908	31264
70	70	С1252-207-3942 252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 738	6952
71	71	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 288	9152
72	72	С1252-207-2002 252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 411	5644

1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	12 814	102512
74	74	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	12 157	145884
75	75	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1 737	13896
76	76	С1252-102-0225 252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	8	3 928	31424
77	77	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	66	528
78	78	С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	12	649	7788
79	79	С1252-204-0804 252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	375	4500
80	80	С1252-201-0732 252-201-0732 *РСНБ РК 2022*	Звено типа ПРТ-7/12-2 переходное	шт.	8	1 670	13360
81	81	С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	4	1 283	5132
82	82	С1252-201-0109 252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	4	974	3896
83	83	С1252-207-0801 252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20, СШ-2	шт.	8	109	872
84	84	С1214-209-0111 214-209-0111 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,0026532	750	2
					Подвеска натяжная изолирующая		
85	85	С1252-201-0109 252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	24	974	23376
86	86	С1252-106-0112 252-106-0112 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V	шт.	48	6 981	335088
87	87	С1252-201-0203 252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	24	1 763	42312
88	88	С1252-203-0201 252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	24	5 105	122520
					Устройство ответвления		

1	2	3	4	5	6	7	8
89	89	Е11-330206-106 1133-0206-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Ответвления от ВЛ 0,38-10 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 4	ответвление	1	16 389	16389
90	90	С1252-207-0527 252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781	15781
91	91	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288	2288
92	92	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,6	1 737	1042
93	93	С1252-102-0225 252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	3	3 928	11784
94	94	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	66	198
95	95	С1252-207-0801 252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20, СШ-2	шт.	2	109	218
96	96	С1214-209-0111 214-209-0111 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,0006633	750	
97	97	С1252-204-0804 252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375	2250
					Кабельная продукция		
98	100	У6111-0403-0105 6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	75,2	2 921	219659
					ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР		
99	101	У6124-0203-0103 6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 10 мм	шт.	245	6 053	1482985
100	102	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	235	7 373	1732655
		Раздел 2.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				39969
102	107	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	1	10 245	10245
103	108	Е11-330210-0103 1133-0210-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	2	14 862	29724
			ИТОГО				50257677
			в.т.ч оборудование				167495

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	**6,00%**		**3 005 411**		
		Итого по главам 1-8					**53 263 087**
		Сметная прибыль	**5%**		**2 654 780**		
		Непредвиденные работы и затраты	**5%**		**2 663 154**		
		Итого :					**53 263 087**
		Итого 2024 год - 100% К=1,0557	**1,0557**				**56 229 841**
		НДС	**12 %**		**6 747 581**		
		Итого с НДС					**62 977 422**

Субподрядчик : ТОО"Жана Дәуір-2023" БИН 071040005392

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Ізімов А.З.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Директор _____ **Кожаев З.И**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)