Заказчик: КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул. Саина, ул. Шаляпина, ул. Яссауи, ул. Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства

СПРАВКА № 7 от 25.06.2025 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за июнь месяц 2025 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		159	04.07.2024			ТОО	
		159/1	03.12.2024				
		159/2	08.04.2025				
		159/3	28.05.2025				

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2024 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**5 686 759 184,00**									
в том числе с начала строительства	**1 700 113 524,27**	141 409 818,29								
акт №7 от 25.06.2025 г.		141 409 818,29							16 969 178,19	158 378 996,48
В том числе выплата аванса 30%	**774 766 031,43**									
Удержание аванса 30%	**420 034 057,28**	42 422 945,49							5 090 753,46	47 513 698,95
Удержание гарантийного взноса 5%	**40 878 004,30**	7 070 490,91							848 458,91	7 918 949,82
Итоге к оплате:										**102 946 347,71**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Заместитель акима _____ **Сагиндиков К. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Кабдрахманова А. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ" Жулдас С. У. ИИН 891012302181, аттестат №KZ89VJE00087932 от 31.07.2024 года
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022, г.Алматы, Ауэзовский район, пр.Алтынсарина, 23 Тел.: 3032561**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254, Павлодарская область, г.Экибастуз, Абая,72, 184; Тел.: 87057074940**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Саина, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Саина, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 159 от 04.07.2024 года, дополнительное соглашение № 159/1 от 03.12.2024 года, дополнительное соглашение № 159/2 от 08.04.2024 года, дополнительное соглашение № 159/3 от 28.05.2025 года

Акт выполненных работ № 7 от 25.06.2025 года

за **июнь 2025 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 01-01: Вынос проекта в натуру										
1	1	СЦИ *РК 8.03-04-2022 табл.1601-0103-03 п.1,2*	Сети водопровода		1,60244	268 687,0	0,0	430 555,0	0,0			430 555,0	
				км		0,0	0,0	0,0	0,0				
2	2	СЦИ *РК 8.03-04-2022 табл.1601-0103-03 п.1,2*	Сети канализации		1,20819	268 687,0	0,0	324 625,0	0,0			324 625,0	
				км		0,0	0,0	0,0	0,0				
			ИТОГО по локальной смете 01-01: Вынос проекта в натуру					**755 180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**755 180,0**	
								0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
			Локальная смета 01-02: Вскрытие а/б покрытия										
3	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка		313,8395	6 160,46	2 381,56	1 933 396,0	747 427,0		1 127 305,0	3 305 557,0	
				$м^3$		3 778,9	1 209,96	1 185 968,0	379 733,0		244 856,0		
4	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка		690,4469	223,0		153 970,0				166 288,0	
				т							12 318,0		
5	3	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ		20 713,407	24,0		497 122,0				536 892,0	
				т/км							39 770,0		
			ИТОГО по локальной смете 01-02: Вскрытие а/б покрытия					**2 584 488,0**	**747 427,0**	**0,0**	**1 127 305,0**	**4 008 737,0**	
								1 185 968,0	**379 733,0**	**0,0**	**296 944,0**		
			Локальная смета 02-01: Сети водопровода										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		1 608,97	437,19	437,19	703 426,0	703 426,0		161 188,0	933 783,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	223 872,0		69 169,0		
7	2	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		296,5	985,69	985,69	292 257,0	292 257,0		66 971,0	387 966,0	
				$м^3$ грунта		0,0	313,71	0,0	93 015,0		28 738,0		
8	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		49,76	5 368,51	0,0	267 137,0	0,0		192 339,0	496 234,0	
				$м^3$ грунта		5 368,51	0,0	267 137,0	0,0		36 758,0		
9	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		9,17	12 856,01	0,0	117 890,0	0,0		84 881,0	218 993,0	
				$м^3$ грунта		12 856,01	0,0	117 890,0	0,0		16 222,0		
10	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		33,17	437,19	437,19	14 502,0	14 501,0		3 323,0	19 251,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	4 615,0		1 426,0		
11	6	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		6,11	985,69	985,69	6 023,0	6 023,0		1 380,0	7 995,0	
				$м^3$ грунта		0,0	313,71	0,0	1 917,0		592,0		
12	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ		298,08	4 473,76	0,0	1 333 538,0	0,0		960 148,0	2 477 181,0	
				$м^3$ грунта		4 473,76	0,0	1 333 538,0	0,0		183 495,0		
13	8	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ		54,05	10 713,34	0,0	579 056,0	0,0		416 920,0	1 075 654,0	
				$м^3$ грунта		10 713,34	0,0	579 056,0	0,0		79 678,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ		326,14	404,96	177,46	132 074,0	57 876,0		75 577,0	224 263,0	
				м³ уплотненного грунта		227,5	94,35	74 197,0	30 771,0		16 612,0		
15	10	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ		108,71	7 756,49	358,8	843 208,0	39 005,0	498 055,0	316 625,0	1 252 620,0	
				м³ основания		2 816,19	125,8	306 148,0	13 676,0		92 787,0		
16	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		490,58	2 125,79	0,0	1 042 870,0	0,0		750 866,0	1 937 235,0	
				м³ грунта		2 125,79	0,0	1 042 870,0	0,0		143 499,0		
17	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		490,58	4 165,0		2 043 266,0		2 043 266,0		2 206 727,0	
				м³							163 461,0		
18	13	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		1 661,12	43,65	43,65	72 508,0	72 508,0		19 531,0	99 402,0	
				м³ грунта		0,0	16,33	0,0	27 126,0		7 363,0		
19	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1 661,12	2 584,0		4 292 334,0		4 292 334,0		4 635 721,0	
				м³							343 387,0		
20	15	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1 661,12	404,96	177,46	672 687,0	294 783,0		384 935,0	1 142 232,0	
				м³ уплотненного грунта		227,5	94,35	377 905,0	156 727,0		84 610,0		
21	18	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК		61 840,5375	30,0		1 855 216,0				2 003 633,0	
				т·км							148 417,0		
22	19	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		2 014,38	1 747,66	58,89	3 520 451,0	118 626,0	2 177 283,0	925 688,0	4 801 830,0	
				м² креплений		607,9	30,35	1 224 542,0	61 136,0		355 691,0		
23	26	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм		0,47266	1 125 696,91	487 813,86	532 072,0	230 570,0		379 664,0	984 675,0	
				км		637 883,05	173 480,02	301 502,0	81 997,0		72 939,0		
24	39	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		79	5 029,83	493,82	397 357,0	39 012,0		355 464,0	813 047,0	
				шт.		4 536,01	8,99	358 345,0	710,0		60 226,0		
25	261	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		25,2	50 137,05	20 254,73	1 263 454,0	510 419,0	54 784,0	943 951,0	2 383 997,0	
				м³		27 708,37	10 128,38	698 251,0	255 235,0		176 592,0		
26	274	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий массадо 20 кг/ МС-3,МС-5,МС-7,МС-1		0,50872	1 385 460,86	13 694,44	704 812,0	6 966,0	613 724,0	101 485,0	870 801,0	
				т		165 358,14	3 702,18	84 121,0	1 883,0		64 504,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	275	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		222,18	3 721,85	38,47	826 921,0	8 547,0	651 645,0	156 543,0	1 062 141,0	
				$м^2$		750,42	7,19	166 728,0	1 597,0		78 677,0		
28	277	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	В траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной		472,66	13,85	1,29	6 546,0	610,0		4 516,0	11 947,0	
				м кабеля		12,56	0,71	5 937,0	336,0		885,0		
29	278	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		472,66	92,0		43 485,0		43 485,0		46 964,0	
				м							3 479,0		
30	298	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,52899	267 773,18	12 434,79	141 649,0	6 578,0	6 446,0	89 168,0	249 282,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	128 626,0	603,0		18 465,0		
31	299	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,52899	1 132 558,0		599 112,0		599 112,0		647 041,0	
				т							47 929,0		
32	305	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		0,27612	267 773,18	12 434,79	73 938,0	3 434,0	3 364,0	46 544,0	130 120,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	67 140,0	315,0		9 638,0		
33	306	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,27612	1 132 558,0		312 722,0		312 722,0		337 740,0	
				т							25 018,0		
34	307	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$		3,6	28 249,7	2 591,59	101 699,0	9 329,0	75 252,0	21 265,0	132 801,0	
				м короба		4 754,8	1 211,77	17 117,0	4 362,0		9 837,0		
35	308	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,12258	267 773,18	12 434,79	32 824,0	1 525,0	1 494,0	20 662,0	57 765,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	29 806,0	140,0		4 279,0		
36	309	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,12258	1 132 558,0		138 829,0		138 829,0		149 935,0	
				т							11 106,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	312	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		0,0646	267 773,18	12 434,79	17 298,0	804,0	787,0	10 889,0	30 442,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	15 708,0	74,0		2 255,0		
38	313	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0646	1 132 558,0		73 163,0		73 163,0		79 016,0	
				т							5 853,0		
39	314	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ М1-14		0,01316	1 385 460,86	13 694,44	18 233,0	180,0	15 876,0	2 625,0	22 527,0	
				т стальных элементов		165 358,14	3 702,18	2 176,0	49,0		1 669,0		
40	319	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		1 772,53	437,19	437,19	774 932,0	774 933,0		177 573,0	1 028 705,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	246 630,0		76 200,0		
41	320	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		54,82	5 368,51	0,0	294 302,0	0,0		211 897,0	546 695,0	
				$м^3$ грунта		5 368,51	0,0	294 302,0	0,0		40 496,0		
42	322	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ		338,93	404,96	177,46	137 253,0	60 146,0		78 541,0	233 058,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	77 107,0	31 978,0		17 264,0		
43	323	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.100ММ		112,98	7 756,49	358,8	876 328,0	40 537,0	517 618,0	329 062,0	1 301 821,0	
				$м^3$ основания		2 816,19	125,8	318 173,0	14 213,0		96 431,0		
44	324	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		366,62	2 125,79	0,0	779 357,0	0,0		561 137,0	1 447 734,0	
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	779 357,0	0,0		107 240,0		
45	325	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		366,62	4 165,0		1 526 972,0		1 526 972,0		1 649 130,0	
				$м^3$							122 158,0		
46	326	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		1 347,19	43,65	43,65	58 805,0	58 805,0		15 840,0	80 617,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	22 000,0		5 972,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	327	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1 347,19	2 584,0		3 481 139,0		3 481 139,0		3 759 630,0	
				$м^3$							278 491,0		
48	328	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		1 347,19	404,96	177,46	545 558,0	239 072,0		312 187,0	926 365,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	306 486,0	127 107,0		68 620,0		
49	331	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК		47 967,9375	30,0		1 439 038,0				1 554 161,0	
				т·км							115 123,0		
50	347	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею		1,12978	889 101,78	353 170,98	1 004 489,0	399 006,0		761 942,0	1 907 746,0	
				км трубопровода		535 930,8	145 297,87	605 484,0	164 155,0		141 315,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-01: Сети водопровода					**33 990 730,0**	**3 989 478,0**	**17 127 350,0**	**8 941 327,0**	**46 366 623,0**	
								9 579 649,0	**1 566 239,0**	**0,0**	**3 434 566,0**		
			Локальная смета 02-02: Сети канализации										
51	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		3 134,34	437,19	437,19	1 370 302,0	1 370 302,0		314 001,0	1 819 047,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	436 112,0		134 744,0		
52	2	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		994,644	985,69	985,69	980 411,0	980 411,0		224 661,0	1 301 478,0	
				$м^3$ грунта		0,0	313,71	0,0	312 030,0		96 406,0		
53	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		96,9384	5 368,51	0,0	520 415,0	0,0		374 699,0	966 723,0	
				$м^3$ грунта		5 368,51	0,0	520 415,0	0,0		71 609,0		
54	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		30,7622	12 856,01	0,0	395 479,0	0,0		284 745,0	734 642,0	
				$м^3$ грунта		12 856,01	0,0	395 479,0	0,0		54 418,0		
55	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		64,6256	437,19	437,19	28 254,0	28 254,0		6 474,0	37 506,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	8 992,0		2 778,0		
56	6	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		20,5081	985,69	985,69	20 215,0	20 215,0		4 632,0	26 835,0	
				$м^3$ грунта		0,0	313,71	0,0	6 434,0		1 988,0		
57	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ		648,72	4 473,76	0,0	2 902 218,0	0,0		2 089 597,0	5 391 160,0	
				$м^3$ грунта		4 473,76	0,0	2 902 218,0	0,0		399 345,0		
58	8	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ		172,59	10 713,34	0,0	1 849 015,0	0,0		1 331 291,0	3 434 731,0	
				$м^3$ грунта		10 713,34	0,0	1 849 015,0	0,0		254 425,0		
59	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ		646,67	404,96	177,46	261 875,0	114 758,0		149 854,0	444 667,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	147 117,0	61 013,0		32 938,0		
60	10	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ		215,56	7 756,49	358,8	1 671 989,0	77 342,0	987 588,0	627 834,0	2 483 809,0	
				$м^3$ основания		2 816,19	125,8	607 058,0	27 117,0		183 986,0		
61	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		1 096,35	2 125,79	0,0	2 330 610,0	0,0		1 678 039,0	4 329 341,0	
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	2 330 610,0	0,0		320 692,0		
62	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		1 096,35	4 165,0		4 566 298,0		4 566 298,0		4 931 602,0	
				$м^3$							365 304,0		
63	13	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		3 616,88	43,65	43,65	157 877,0	157 877,0		42 526,0	216 435,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	59 064,0		16 032,0		
64	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		3 616,88	2 584,0		9 346 018,0		9 346 018,0		10 093 699,0	
				$м^3$							747 681,0		
65	15	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3 616,88	404,96	177,46	1 464 692,0	641 852,0		838 147,0	2 487 066,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	822 840,0	341 253,0		184 227,0		
66	18	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК		135 531,9	30,0		4 065 957,0				4 391 234,0	
				т·км							325 277,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	19	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		4 186,4	1 747,66	58,89	7 316 404,0	246 537,0	4 524 954,0	1 923 818,0	9 979 440,0	
				$м^2$ креплений		607,9	30,35	2 544 913,0	127 057,0		739 218,0		
68	29	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм		0,88834	2 296 215,17	1 569 545,57	2 039 820,0	1 394 290,0		1 075 454,0	3 364 496,0	
				км		726 669,6	496 192,49	645 530,0	440 788,0		249 222,0		
69	33	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении		148	6 367,78	659,95	942 431,0	97 672,0		839 261,0	1 924 227,0	
				шт.		5 707,83	20,13	844 759,0	2 979,0		142 535,0		
70	34	241-211-0704 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 225 мм		148	15 061,0		2 229 028,0		2 229 028,0		2 407 350,0	
				шт.							178 322,0		
71	36	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Покрытие в траншеях лентой сигнальной		888,34	13,85	1,29	12 304,0	1 146,0		8 488,0	22 455,0	
				м		12,56	0,71	11 158,0	631,0		1 663,0		
72	37	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		888,34	92,0		81 727,0		81 727,0		88 265,0	
				м							6 538,0		
73	45	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах		42,455	52 552,37	15 688,13	2 231 111,0	666 040,0	210 866,0	1 671 150,0	4 214 442,0	
				$м^3$		31 897,42	7 863,03	1 354 205,0	333 825,0		312 181,0		
74	59	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий массадо 20 кг/ МС-3,МС-5,МС-7,МС-1		1,0144	1 385 460,86	13 694,44	1 405 411,0	13 891,0	1 223 781,0	202 364,0	1 736 397,0	
				т		165 358,14	3 702,18	167 739,0	3 755,0		128 622,0		
75	60	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		371,89	3 721,85	38,47	1 384 119,0	14 307,0	1 090 738,0	262 025,0	1 777 836,0	
				$м^2$		750,42	7,19	279 074,0	2 674,0		131 692,0		
76	62	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,67326	267 773,18	12 434,79	180 281,0	8 371,0	8 203,0	113 486,0	317 268,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	163 706,0	767,0		23 501,0		
77	63	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,67326	1 132 558,0		762 506,0		762 506,0		823 506,0	
				т							61 000,0		
78	66	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,03851	267 773,18	12 434,79	10 312,0	479,0	469,0	6 491,0	18 147,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	9 364,0	44,0		1 344,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	67	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,03851	1 132 558,0		43 615,0		43 615,0		47 104,0	
				т							3 489,0		
80	68	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$		1,5	22 532,48	2 460,46	33 799,0	3 691,0	24 149,0	7 592,0	44 702,0	
				м		3 972,36	1 139,88	5 959,0	1 710,0		3 311,0		
81	69	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		0,4602	267 773,18	12 434,79	123 229,0	5 723,0	5 607,0	77 573,0	216 866,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	111 899,0	525,0		16 064,0		
82	70	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,4602	1 132 558,0		521 203,0		521 203,0		562 899,0	
				т							41 696,0		
83	71	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$		6	28 249,7	2 591,59	169 498,0	15 550,0	125 420,0	35 441,0	221 334,0	
				м		4 754,8	1 211,77	28 529,0	7 271,0		16 395,0		
84	72	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,2043	267 773,18	12 434,79	54 706,0	2 541,0	2 489,0	34 437,0	96 274,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	49 676,0	233,0		7 131,0		
85	73	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,2043	1 132 558,0		231 382,0		231 382,0		249 893,0	
				т							18 511,0		
86	76	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		0,7752	267 773,18	12 434,79	207 578,0	9 640,0	9 446,0	130 670,0	365 308,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	188 493,0	884,0		27 060,0		
87	77	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,7752	1 132 558,0		877 959,0		877 959,0		948 196,0	
				т							70 237,0		
88	78	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг/ М1-14		0,15792	1 385 460,86	13 694,44	218 792,0	2 163,0	190 516,0	31 504,0	270 320,0	
				т		165 358,14	3 702,18	26 113,0	585,0		20 024,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	83	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		418,54	437,19	437,19	182 982,0	182 982,0		41 930,0	242 905,0	
				м^3 грунта		0,0	139,14	0,0	58 236,0		17 993,0		
90	84	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		12,94	5 368,51	0,0	69 469,0	0,0		50 017,0	129 045,0	
				м^3 грунта		5 368,51	0,0	69 469,0	0,0		9 559,0		
91	86	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ		2,83	404,96	177,46	1 146,0	502,0		656,0	1 946,0	
				м^3 уплотненного грунта		227,5	94,35	644,0	267,0		144,0		
92	87	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ		26,41	7 756,49	358,8	204 849,0	9 476,0	120 997,0	76 921,0	304 312,0	
				м^3 основания		2 816,19	125,8	74 376,0	3 322,0		22 542,0		
93	88	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		106,65	2 125,79	0,0	226 716,0	0,0		163 235,0	421 147,0	
				м^3 грунта		2 125,79	0,0	226 716,0	0,0		31 196,0		
94	89	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		106,65	4 165,0		444 197,0		444 197,0		479 733,0	
				м^3							35 536,0		
95	90	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		295,61	43,65	43,65	12 903,0	12 903,0		3 476,0	17 689,0	
				м^3 грунта		0,0	16,33	0,0	4 827,0		1 310,0		
96	91	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		295,61	2 584,0		763 856,0		763 856,0		824 964,0	
				м^3							61 108,0		
97	92	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		295,61	404,96	177,46	119 710,0	52 459,0		68 502,0	203 269,0	
				м^3 уплотненного грунта		227,5	94,35	67 251,0	27 891,0		15 057,0		
98	95	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК		11 326,6125	30,0		339 798,0				366 982,0	
				т·км							27 184,0		
99	96	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,30934	946 129,54	384 059,22	292 676,0	118 805,0		217 558,0	551 053,0	
				км		562 070,32	148 329,86	173 871,0	45 884,0		40 819,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-02: Сети канализации					**55 667 142,0**	**6 250 179,0**	**28 393 012,0**	**15 008 549,0**	**76 329 745,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	,12	13	14
								16 618 196,0	**2 316 170,0**	**0,0**	**5 654 054,0**		
			Итого по акту					**92 997 540,0**	**10 987 084,0**	**45 520 362,0**	**25 077 181,0**	**127 460 285,0**	
								27 383 813,0	**4 262 142,0**	**0,0**	**9 385 564,0**	**0,0**	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)					126705105*1,3/100				1 647 166,36	
			Итого с временными					126705105+0+755180+1647166,36				**129 107 451,36**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)					128352271,36*0,67/100				859 960,22	
			Итого с зимними удорожаниями					128352271,36+0+755180+859960,22				**129 967 411,58**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)					129212231,58*2/100				2 584 244,63	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**132 551 656,21**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075 83%									**118 269 215,25**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155 17%									**26 026 517,70**	
			ИТОГО									**144 295 732,95**	
			С учетом с к=0,98									**141 409 818,29**	
			НДС									**16 969 178,19**	
			Итого с НДС									**158 378 996,48**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Кабдрахманова А. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель акима Сагиндиков К. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркада KZ" Жуадас С. Т., ИИН 891012302187, аттестат №KZ89VJE00087932 от 31.07.2024 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Асыл-Д", Малыгинов М. С., ИИН 871007301613, приказ №09/08-1 от 09.08.2024 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)