Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

зчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы",г.Алматы, Площадь Республики, 4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **011240001633**

лнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340007367

зор (контракт) Договор№40 от 31.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
131	28.11.2022

ер ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу "Alma City-5" пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу : мкр Абай, ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста "Премьера			Услуга	1	400 000 000,00	400 000 000,00	42 857 142,86
				Итого	1	x	400 000 000,00	42 857 142,86

ния об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

жение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель) Директор — *должность* — *подпись* — Бейсханов Д.С. — *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* — *подпись* — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2022

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633,г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, местонахождение, данные о банковских счетах, телефон, почтовый адрес, электронный адрес, код по ОКПО)

Подрядчик: **Товариществo с ограниченной ответственностью "САПА КУРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177,**

(полное наименование, местонахождение, данные о банковских счетах, телефон, почтовый адрес, электронный адрес, код по ОКПО)

Стройка: **«Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»**

(наименование, адрес)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

на 28 ноября 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		Договор № 40	**31.10.2022 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул Алтын-Орда, участки 6/3-6/31, 6/33-6/38, 6/40, 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»	**400 000 000**	**357 142 857**							**42 857 143**	**400 000 000**

Заказчик:

Зам руководителя
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Нурсеиова А.Л.

Технический надзор:

Директор
ТОО "Мегалиты Алматы"
Шыныбаев А.С.

Подрядчик:

Директор
ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"
Бейсенов Д.С.

азчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633,г.Алматы, Площадь Республики, 4

дрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "САНА КУРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177.

ройка : «Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»

ьект : «Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»

говор подряда (контракт) № 40 от 31.10.2022 г.

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 06-01-01 Вид: внеплощадочные сети водоснабжения. (раздел НВ) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
					Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7								

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал

2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25. Кзм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2. Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	3284,240641	583,70 26,88	554,47 154,95	1910443 88280	1821013 508893	1150	429973 187235	2527650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	364,915627	3750,38 3750,38	-- --	1368572 1368572	-- --	--	985371 188315	2542257
		Погрузка и вывоз в отвал									
3	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	364,915627	318,06 14,71	303,06 84,69	116065 5368	110592 30905	105	26117 11374	153556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	412-101-0117 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	7298,312536	1860,00 --	-- --	13574861 --	-- --		-- 1085989	14660850
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3649,156268	39,41 4,78	34,57 10,79	143813 17443	126151 39374	219	40907 14779	199499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Обратная засыпка									
6	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	м3 грунта	3431,585012	318,06 14,71	303,06 84,69	1091450 50479	1039976 290621	995	245599 106963	1444011
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	412-101-0117 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6863,170025	1860,00 --	-- --	12765496 --	-- --		-- 1021240	13786736
8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	3088,426511	62,03 --	62,03 19,25	191575 --	191575 59452	--	42806 18747	253127

2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	343,158501	1483,88 1483,88	-- --	509206 509206	-- --	--	366627 70066	945899	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Уплотнение грунта 1 группы п невматическими трамбовками	м3	3088,426511	298,39 158,95	139,44 65,89	921556 490905	430650 203496	--	499954 113716	1535226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32593037 2530253	3719957 1132741	2469 --	2637354 2818424	38048811	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32593037					
	Материалы		Тенге				2469					
	Всего заработная плата		Тенге					3662994				
	Транспортные расходы		Тенге				26340357					
		Накладные расходы	Тенге				2637354					
		Сметная прибыль	Тенге				2818424					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38048815					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2169	
		Сметная заработная плата	Тенге					3662994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38048815					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2169	
		Сметная заработная плата	Тенге					3662994				

РАЗДЕЛ 3. Водопровод хозяйственно-питьевой В1

		Трубы										
11	65	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, д наметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,121	4556079,27 2358697,10	2005574,81 725603,92	551286 285402	242674 87798	23210	369468 73660	994415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	66	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, д наметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,237	3533340,31 1822004,06	1534738,69 579436,37	837402 431815	363733 137326	41854	563450 112068	1512920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	67	241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная элект росварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм Г ОСТ 10705-80 размерами 530х6,0 мм, с внутренним ан тикоррозийным покрытием	м	121,484	97389,60 --	-- --	11831278 --	-- --	11831278	-- 946502	12777780	Казахстан
14	68	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная элект росварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм Г ОСТ 10705-80 размерами 426х4,5 мм, с внутренним ан тикоррозийным покрытием	м	237,948	63529,00 --	-- --	15116598 --	-- --	15116598	-- 1209328	16325926	Казахстан
		Фланцы										
15	69	1122-1201-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам ди аметром 500 мм. Приварка	фланец	12	36672,48 9898,12	26132,66 8394,02	440070 118777	313592 100728	7701	217311 52590	709971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	70	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам ди аметром 400 мм. Приварка	фланец	20	9806,73	636,18	196135	12724	10044	173124	398800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						8668,35	75,30	173367	1506		29541		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	71	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	8266,14 7348,60	538,10 50,20	33065 29394	2153 201	1518	29299 4989	67353	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1	72	241-116-0219 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	12	38895,00 --	-- --	466740 --	-- --	466740	-- 37339	504079	Казахстан
9	73	241-116-0217 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	20	29410,00 --	-- --	588200 --	-- --	588200	-- 47056	635256	Казахстан
0	74	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	16841,00 --	-- --	67364 --	-- --	67364	-- 5389	72753	Казахстан
			Запорная арматура										
1	75	1122-0901-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	4	49542,25 27434,54	20169,10 6633,53	198169 109738	80676 26534	7755	134910 26646	359725	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	76	1122-0901-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	7	36664,20 19023,84	16319,72 5919,98	256649 133167	114238 41440	9244	172861 34361	463870	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	77	1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	24116,47 12424,21	10969,39 3987,29	24116 12424	10969 3987	723	16247 3229	43592	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	78	519-105-1205 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 500	шт.	4	2616443,00 --	-- --	10465772 --	-- --	--	-- 837262	11303034	Казахстан
25	79	519-105-1203 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 400	шт.	7	1829391,00 --	-- --	12805737 --	-- --	--	-- 1024459	13830196	Казахстан
26	80	519-105-1201 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 300	шт.	1	1317440,00 --	-- --	1317440 --	-- --	--	-- 105395	1422835	Казахстан
			Компенсаторы										

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	1118-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=1,66	Вставки виброизолирующие, диаметр 500 мм. Установка	вставка	5	25890,01 20741,69	1886,27 568,03	129450 103708	9431 2840	16311	104418 18709	252577	
82	242-403-0113 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 2703 6-86 DN 500	шт.	5	305110,00 --	-- --	1525550 --	-- --	1525550	-- 122044	1647594	Казахстан
83	1118-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=1,33	Вставки виброизолирующие, диаметр 400 мм. Установка	вставка	10	20743,20 16618,34	1511,29 455,11	207432 166183	15113 4551	26136	167320 29980	404732	
84	242-403-0113 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 400	шт.	10	244088,00 --	-- --	2440880 --	-- --	2440880	-- 195270	2636150	Казахстан
		Фитинги										
85	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	1,1782	1158495,30 443015,81	698994,07 231060,65	1364939 521961	823555 272236	19423	786255 172096	2323289	
86	241-113-0136 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной (ОСТ 36-24-77) размерами 530х7,0 мм	шт.	2	190303,20 --	-- --	380606 --	-- --	380606	-- 30449	411055	Казахстан
87	241-113-0136 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 426х10 мм	шт.	4	105724,00 --	-- --	422896 --	-- --	422896	-- 33832	456728	Казахстан
88	241-114-0226 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 530х12,0-325х5,0 мм	шт.	1	65124,00 --	-- --	65124 --	-- --	65124	-- 5210	70334	Казахстан
89	241-114-0226 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х12,0-325х5,0 мм	шт.	2	36180,00 --	-- --	72360 --	-- --	72360	-- 5789	78149	Казахстан
90	241-113-0131 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	2	51045,00 --	-- --	102090 --	-- --	102090	-- 8167	110257	Казахстан
91	241-210-0169 РСНБ РК 2022	Адаптер фланцевый, диаметром 300 мм	шт.	2	35942,00 --	-- --	71884 --	-- --	71884	-- 5751	77635	Казахстан

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	241-112-0249 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530x7,0 мм	шт.	3	184410,00 --	-- --	553230 --	-- --	553230	-- 44258	597488	Казахстан
93	241-112-0246 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426x10,0 мм	шт.	6	117533,00 --	-- --	705198 --	-- --	705198	-- 56416	761614	Казахстан
		Антикоррозийные мероприятия										
94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	519	132,26 80,97	3,54 0,48	68643 42023	1837 249	24783	29168 7827	105637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95	1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04 K=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями БТ-177	м2	519	353,29 90,61	9,24 1,45	183358 47027	4796 753	131535	32967 17303	233628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96	1122-0601-0311 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,121	10484669,27 911265,34	1773202,79 537055,88	1268645 110263	214558 64984	943824	173494 115371	1557511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97	1122-0601-0310 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,237	8481428,56 879375,74	1290324,46 403798,59	2010099 208412	305807 95700	1495880	301071 184894	2496064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		По листу НВ-8										
98	1122-1101-0108 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	60057,57 20454,03	36468,04 12603,80	180173 61362	109404 37811	9407	98182 22268	300623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426x4,5 мм	м	1,2	37370,00 --	-- --	44844 --	-- --	44844	-- 3588	48432	Казахстан
100	1122-0701-0412 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,121	445332,19 238095,87	-- --	53885 28810	-- --	25075	28522 6593	88999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101	1122-0701-0110 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,237	305932,37 173160,63	-- --	72506 41039	-- --	31467	40629 9051	122185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				67119813	2625260	37280732	3438696	76203186	
							2624872	878644	–	5644680		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				66782931					
		Материалы	Тенге				2783440					
		Всего заработная плата	Тенге					3226234				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34454842					
		Накладные расходы	Тенге				3166958					
		Сметная прибыль	Тенге				5595991					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				75545880					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1425	
		Сметная заработная плата	Тенге					3226234				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				336882					
		Материалы	Тенге				42446					
		Всего заработная плата	Тенге					277282				
		Накладные расходы	Тенге				271738					
		Сметная прибыль	Тенге				48689					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				657309					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143	
		Сметная заработная плата	Тенге					277282				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				76203189					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1568	
		Сметная заработная плата	Тенге					3503516				

РАЗДЕЛ 4. Водопровод сырой и промывной воды В9, В0

2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
		Трубы										
48	102	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	968242,97	186623,03	29047	5598	1156	24387	57709	
						743113,44	78010,31	22293	2340		4275		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
49	103	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,074	2004348,68	848117,67	148322	62761	8982	99132	267250	
						1034854,27	318299,51	76579	23554		19796		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
50	104	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,061	2663458,83	1129578,07	162471	68904	8951	109659	293900	
						1387145,09	428701,60	84616	26151		21770		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
51	105	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	3533340,31	1534738,69	106000	46042	5298	71323	191509	
						1822004,06	579436,37	54660	17383		14186		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
52	106	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705- 80 размерами 108х4,0 мм	м	30,12	4695,00	–	141413	–	141413	–	152726	Казахстан
						–	–	–	–		11315		
53	107	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электр осварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГО СТ 10705 80 размерами 219х4,0 мм, с внутренним ант икоррозийным покрытием	м	74,296	16393,10	–	1217942	–	1217942	–	1315377	Казахстан

2	3	4	5	8	7	8	9	10	11	12	13	14
					--	--	--	--		97435		
108	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электр осварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм. с внутренним ант икоррозийным покрытием	м	61,244	18960,10 --	-- --	1161192 --	-- --	1161192	-- 92896	1254088	Казахстан
109	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электр осварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х4,5 мм. с внутренним ант икоррозийным покрытием	м	30,12	63529,00 --	-- --	1913493 --	-- --	1913493	-- 153079	2066572	Казахстан
		Запорная арматура										
110	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугун ные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапа н	2	10901,08 7139,81	3229,71 1172,52	21802 14280	6459 2345	1063	16458 3061	41321	
		В том числе										
111	1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугун ные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапа н	2	17723,88 9065,68	8010,78 2911,58	35448 18131	16021 5823	1296	23715 4733	63896	
		В том числе										
112	1122-0901-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугун ные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапа н	1	36664,20 19023,84	16319,72 5919,98	36664 19024	16320 5920	1320	24694 4909	66267	
		В том числе										
113	242-101-1208 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным кл ином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ , со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	204611,00 --	-- --	409222 --	-- --	409222	-- 32738	441960	Казахстан
114	242-101-1209 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным кл ином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ , со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	2	350838,00 --	-- --	701676 --	-- --	701676	-- 56134	757810	Казахстан
115	519-105-1203 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный фланцев ый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШ Г , диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 400	шт.	1	1829391,00 --	-- --	1829391 --	-- --	--	-- 146351	1975742	Казахстан
		Компенсаторы										
116	1118-0501-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вставки виброиз олирующие, диаметр 200 мм. Установка	вставка	5	10475,15 8260,96	742,90 226,86	52376 41305	3714 1134	7357	41590 7517	101484	
117	242-403-0109 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставк а), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 2 00	шт.	5	71003,00	--	355015	--	355015	--	383416	Казахстан

2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
					--	--	--	--		28401		
118	1118-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вставки виброизолирующие, диаметр 250 мм. Установка	вставка	6	15596,39 12494,99	1136,31 342,19	93578 74970	6818 2053	11790	75483 13525	182586	
119	242-403-0110 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 2 50	шт.	6	116123,00 --	-- --	696738 --	-- --	696738	-- 55739	752477	Казахстан
120	1118-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=1,33	Вставки виброизолирующие, диаметр 400 мм. Установка	вставка	3	20743,20 16618,34	1511,29 455,11	62230 49855	4534 1365	7841	50196 8994	121420	
121	242-403-0113 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 4 00	шт.	3	244088,00 --	-- --	732264 --	-- --	732264	-- 58581	790845	Казахстан
122	1118-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вставки виброизолирующие, диаметр 300 мм. Установка	вставка	1	15596,39 12494,99	1136,31 342,19	15596 12495	1136 342	1965	12580 2254	30431	
123	242-403-0111 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 3 00	шт.	1	147475,00 --	-- --	147475 --	-- --	147475	-- 11798	159273	Казахстан
		Фланцы										
124	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	10	4744,47 4289,18	293,47 25,10	47445 42892	2935 251	1618	42711 7213	97369	
125	1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	12	5851,96 5189,01	344,89 25,10	70224 62268	4138 301	3818	61944 10573	142741	
126	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	6	9806,73 8668,35	636,18 75,30	58840 52010	3817 452	3013	51937 8862	119640	
127	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	2	8266,14 7548,60	538,10 50,20	16532 14697	1076 100	759	14650 2495	33676	
128	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	10	10240,00 --	-- --	102400 --	-- --	102400	-- 8192	110592	Казахстан
129	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	12	14000,00 --	-- --	168000 --	-- --	168000	-- 13440	181440	Казахстан

2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
130	241-116-0217 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	6	29410,00 --	-- --	176460 --	-- --	176460	-- 14117	190577	Казахстан
131	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	2	16841,00 --	-- --	33682 --	-- --	33682	-- 2695	36377	Казахстан
		Фитинги										
132	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1181	1779146,49 937921,76	816496,60 281774,58	210117 110769	96429 33278	2919	142606 28218	380941	
133	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,1285	1158495,30 443015,81	698994,07 231060,65	148867 56928	89820 29691	2119	85753 18770	253389	
134	241-113-0126 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	23137,00 --	-- --	46274 --	-- --	46274	-- 3702	49976	Казахстан
135	241-113-0128 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	2	39414,00 --	-- --	78828 --	-- --	78828	-- 6306	85134	Казахстан
136	241-114-0217 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х7,0-219х6,0 мм	шт.	3	13551,00 --	-- --	40653 --	-- --	40653	-- 3252	43905	Казахстан
137	241-114-0226 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х12,0-273х10,0 мм	шт.	1	36180,00 --	-- --	36180 --	-- --	36180	-- 2894	39074	Казахстан
138	241-114-0226 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-325х8,0 мм	шт.	2	36180,00 --	-- --	72360 --	-- --	72360	-- 5789	78149	Казахстан
139	241-113-0136 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 426х10 мм	шт.	1	105724,00 --	-- --	105724 --	-- --	105724	-- 8458	114182	Казахстан
140	241-112-0227 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	3	19563,00	--	58689	--	58689	--	63384	Казахстан

2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
					–	–	–	–		4695		
		Антикоррозийные мероприятия										
141	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	143	132,26	3,54	18913	507	6827	8037	29106	
					80,97	0,48	11579	69		2156		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142	1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхнос ти огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраск а красками БТ-177	м2	143	353,29	9,24	50520	1321	36242	9083	64371	
					90,61	1,45	12957	207		4768		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионно й битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляци и	км трубопровода	0,03	2168420,17	62709,45	65053	1882	48223	14812	86254	
					498271,77	451,81	14948	14		6389		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионн ой битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляц ии	км трубопровода	0,074	4263230,14	372570,64	315479	27570	237907	55239	400375	
					675705,13	78303,55	50002	5794		29657		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионн ой битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляц ии	км трубопровода	0,061	6123746,48	477950,50	373549	29155	291463	58505	466619	
					867722,06	101068,89	52931	6165		34564		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146	1122-0601-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионно й битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляци и	км трубопровода	0,03	8481428,56	1290324,46	254443	38710	189352	38110	315958	
					879375,74	403798,59	26381	12114		23404		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12618587	535667	9276959	1132604	14851288	
							976570	176846	–	1100094		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12394807					
	Материалы		Тенге				852325					
	Всего заработная плата		Тенге					969897				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8395680					
		Накладные расходы	Тенге				952755					
		Сметная прибыль	Тенге				1067804					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				14415366					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434	
		Сметная заработная плата	Тенге					969897				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				223780					
	Материалы		Тенге				28953					
	Всего заработная плата		Тенге					183519				
		Накладные расходы	Тенге				179849					

2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль	Тенге				32290					
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				435919					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94	
		Сметная заработная плата	Тенге					183519				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14851285					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								528	
		Сметная заработная плата	Тенге					1153416				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								129103289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6131695					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6880884				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2188231				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46560155			
		- Перевозка грузов	Тенге				26340357					
		- Накладные расходы	Тенге							7208654		
		- Сметная прибыль	Тенге							9563198		
		Временные здания и сооружения	%	2,00			2 582 066					
		Итого с временными									131 685 355	
		Зимние удорожания	%	2,07			2 725 887					
		Итого с зимними удорожаниями									134 411 242	
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2 688 225					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									137 099 466	
		В текущих ценах на 2022 год, К=1									137 099 466	
		НДС									16 451 936	
		Итого с НДС									153 551 402	
		Итого с тендерной скидкой -5%									145 873 832	

Заказчик:

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Главный специалист отдела жилищной политики
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Бекболулы А
(ознакомлен)

Отдел сметной работы:
(ознакомлен)

Технический надзор:

«Мегалиты Алматы»
ТОО «Мегалиты Алматы»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БИН 110140004127
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Инженер технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"
Бекжиголов Е.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик
(расценки и применение коэффициентов

Авторский надзор:
ТОО "QazaqProject"
Нәлібек Е.Ж.
(подтверждаю соответствие с ПСД)

Подрядчик:

Директор
ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Бейсханов Д.С.
(фактические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

САПА КҰРЫЛЫС 2007

казчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633,г.Алматы, Площадь Республики, 4

одрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА КҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177,

тройка : «Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»

ъект : «Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»

мер подряда (контракт) № 40 от 31.10.2022 г.

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-03-04 Водопровод и канализация (раздел ТХ) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой										
			Трубы										
1	1	1116-0401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 530 мм. Прокладка	м трубопровода	19	8706,26 7528,17	771,86 229,47	165419 143035	14665 4360	7719	144447 24789	334656	
2	2	1116-0401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 426 мм. Прокладка	м трубопровода	22	6965,01 6022,54	617,49 183,58	153230 132496	13585 4039	7149	133804 22963	309997	
3	3	1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 325 мм. Прокладка	м трубопровода	12	5383,60 4780,78	431,27 129,86	64603 57369	5175 1558	2059	57749 9788	132140	
4	4	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 273 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4540,57	321,75	13622	965	364	12317	28014	

5	5	241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х6,0 мм, с внутренним антикоррозийным покрытием			4097,81	91,49	12293	274		2075		
				м	19	74474,40 --	-- --	1415014 --	-- --	1415014	-- 113201	1528215	Казахстан
6	6	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х4,5 мм, с внутренним антикоррозийным покрытием										
				м	22	48581,00 --	-- --	1068782 --	-- --	1068782	-- 85503	1154285	Казахстан
7	7	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,5 мм, с внутренним антикоррозийным покрытием										
				м	12	25220,00 --	-- --	302640 --	-- --	302640	-- 24211	326851	Казахстан
8	8	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,5 мм, с внутренним антикоррозийным покрытием										
				м	3	23695,10 --	-- --	71085 --	-- --	71085	-- 5687	76772	Казахстан
			Фланцы										
9	11	1122-1201-0111 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка										
				фланец	7	31972,81 8607,06	22724,05 7299,15	223810 60249	159068 51094	4493	110230 26723	360763	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
0	12	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка										
				фланец	10	8593,10 7537,70	553,20 65,48	85931 75377	5532 655	5022	75272 12896	174099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
1	13	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка										
				фланец	24	7237,44 6390,09	467,91 43,65	173699 153362	11230 1048	9107	152866 26125	352690	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
2	14	1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка										
				фланец	8	5130,16 4512,19	299,91 21,83	41041 36098	2400 175	2543	35909 6156	83107	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
3	15	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка										
				фланец	5	2629,20 2347,38	159,06 21,83	13146 11737	795 109	614	11728 1990	26864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	16	1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка										
				фланец	7	2038,89 1851,82	89,42 --	14272 12963	626 --	683	12833 2168	29274	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										

15	17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1726,31	80,48	3453	161	162	3099	7076	
						1564,92	--	3130	--		524		
			В том числе:										
16	18	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	902,76	40,24	1806	80	57	1653	3735	
						834,62	--	1669	--		277		
			В том числе:										
17	19	241-116-0219 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	7	38895,00	--	272265	--	272265	--	294046	Казахстан
						--	--	--	--		21781		
18	20	241-116-0217 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	10	29410,00	--	294100	--	294100	--	317628	Казахстан
						--	--	--	--		23528		
19	21	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	24	16841,00	--	404184	--	404184	--	436519	Казахстан
						--	--	--	--		32335		
20	22	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	8	14000,00	--	112000	--	112000	--	120960	Казахстан
						--	--	--	--		8960		
21	23	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	5	7233,00	--	36165	--	36165	--	39058	Казахстан
						--	--	--	--		2893		
22	24	241-116-0211 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	7	7972,00	--	55804	--	55804	--	60268	Казахстан
						--	--	--	--		4464		
23	25	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178	Казахстан
						--	--	--	--		680		
24	26	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00	--	4452	--	4452	--	4808	Казахстан
						--	--	--	--		356		
			Фасонные изделия										
25	27	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кгр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	1,5635	1009537,49	607820,93	1578412	950328	25775	907286	2684554	
						385231,14	200922,30	602309	314142		198856		
26	28	241-112-0246 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х10,0 мм	шт.	4	117533,00	--	470132	--	470132	--	507743	Казахстан
						--	--	--	--		37611		
27	29	241-113-0236 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 530х6,0-273х4,5 мм	шт.	2	131576,90	--	263154	--	263154	--	284206	Казахстан
						--	--	--	--		21052		

28	30	241-113-0236 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 530x7,0-325x6,0 мм	шт.	5	124651,80	--	623259	--	623259	--	673120	Казахстан
						--	--	--	--		49861		
29	31	241-113-0136 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 530x7,0 мм	шт.	1	137441,20	--	137441	--	137441	--	148436	Казахстан
						--	--	--	--		10995		
30	32	241-113-0136 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 426x10 мм	шт.	2	105724,00	--	211448	--	211448	--	228364	Казахстан
						--	--	--	--		16916		
31	33	241-113-0236 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 426x10-325x8,0 мм	шт.	5	103876,50	--	519383	--	519383	--	560934	Казахстан
						--	--	--	--		41551		
32	34	241-114-0214 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273x7,0-133x4,0 мм	шт.	2	6564,00	--	13128	--	13128	--	14178	Казахстан
						--	--	--	--		1050		
33	35	241-114-0218 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325x8,0-159x4,5 мм	шт.	5	19845,00	--	99225	--	99225	--	107163	Казахстан
						--	--	--	--		7938		
34	36	241-114-0215 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273x7,0-108x4,0 мм	шт.	2	14777,00	--	29554	--	29554	--	31918	Казахстан
						--	--	--	--		2364		
35	37	241-114-0218 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325x8,0-133x5,0 мм	шт.	5	19845,00	--	99225	--	99225	--	107163	Казахстан
						--	--	--	--		7938		
36	38	241-114-0226 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426x12-273x10,0 мм	шт.	2	47034,00	--	94068	--	94068	--	101593	Казахстан
						--	--	--	--		7525		

37	39	241-114-0226 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426x12-325x5,0 мм	шт.	4	36180,00 --	-- --	144720 --	-- --	144720	-- 11578	156298	Казахстан
			Фланцы										
38	40	1122-1201-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	1	31972,81 8607,06	22724,05 7299,15	31973 8607	22724 7299	642	15747 3818	51538	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
39	41	241-116-0619 РСНБ РК 2022	Фланец приварной глухой PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	1	123919,00 --	-- --	123919 --	-- --	123919	-- 9914	133833	Казахстан
			Прочие работы										
40	42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	143	121,24 70,41	3,08 0,42	17337 10069	440 60	6828	6988 1946	26272	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
41	43	1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	143	340,27 78,79	8,04 1,26	48659 11267	1150 180	36242	7898 4525	61081	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
42	44	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	260	708,00 --	-- --	184080 --	-- --	184080	-- 14726	198806	
			Компенсаторы										
43	45	1118-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,83	Вставки виброизолирующие, давление 1,6 Мпа, диаметр 250 мм. Установка	вставка	4	11469,28 9018,13	820,12 246,97	45877 36073	3281 988	6523	36319 6576	88772	
44	46	245-405-0209 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 250	комплект	4	68279,95 --	-- --	273120 --	-- --	273120	-- 21850	294970	Казахстан
45	47	1118-0501-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вставки виброизолирующие, давление 1,6 Мпа, диаметр 300 мм. Установка	вставка	10	13818,39 10865,21	988,09 297,55	138184 108652	9881 2976	19651	109395 19806	267385	
46	48	245-405-0209 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 300	комплект	10	82265,00 --	-- --	822650 --	-- --	822650	-- 65812	888462	Казахстан
			Запорная арматура										
	49	1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	2	15496,51 7883,20	6965,89 2531,81	30993 15766	13932 5064	1295	20622 4129	55744	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										

48	50	242-101-1209 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	2	350838,00	--	701676	--	701676	--	757810	Казахстан
						--	--	--	--		56134		
49	51	1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	5	21065,13	9538,60	105326	47693	3615	70641	190044	
						10803,66	3467,21	54018	17336		14077		
50	52	519-101-1101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	5	425674,52	--	2128373	--	2128373	--	2128373	Казахстан
						--	--	--	--		--		
51	53	1312-1101-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 500 мм, Монтаж оборудования	шт.	3	181389,49	73539,73	544168	220619	53624	221832	827280	
						89974,92	31244,97	269925	93735		61280		
52	54	519-103-0703 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая литая, под электропривод, редуктор, для воды, Т до +70°С, PN 10, DN 500	шт.	1	5767106,66	--	5767107	--	5767107	--	5767107	Казахстан
						--	--	--	--		--		
53	55	245-405-2510 РСНБ РК 2022	Привод электрический AUMA	шт.	3	565918,00	--	1697754	--	1697754	--	1833574	Россия
						--	--	--	--		135820		
54	56	ТОО "AQUA КИП Engineering"	Разборное соединение ДУ 500 Ру10 (Европа)	шт	3	470339,65	--	1411019	--	1411019	--	1411019	Россия
						--	--	--	--		--		
55	57	1312-1101-0413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	160166,27	69883,04	800831	349415	89374	311196	1200989	
						72408,39	29623,02	362042	148115		88962		
	58	519-103-0702 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая литая, под электропривод, редуктор, для воды, Т до +70°С, PN 10, DN 400	шт.	5	3466300,38	--	17331502	--	17331502	--	17331502	Казахстан
						--	--	--	--		--		
	59	245-405-2510 РСНБ РК 2022	Привод электрический AUMA	шт.	5	565918,00	--	2829590	--	2829590	--	3055957	Россия
						--	--	--	--		226367		
	60	ТОО "AQUA КИП Engineering"	Разборное соединение ДУ400 Ру10 (Европа)	шт	5	311842,38	--	1559212	--	1559212	--	1559212	Россия
						--	--	--	--		--		
	62	242-304-0306 РСНБ РК 2022	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 250	шт.	2	147913,00	--	295826	--	295826	--	319492	Казахстан

60	65	1312-1101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования			--	--	--	--		23666		
				шт.	2	95096,87	43053,36	190194	86107	10684	79250	290999	
						46701,27	18257,33	93403	36515		21555		
61	66	242-101-1409 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250										
				шт.	2	529052,00	--	1058104	--	1058104	--	1142752	Казахстан
						--	--	--	--		84648		
62	67	245-405-2510 РСНБ РК 2022	Привод электрический AUMA										
				шт.	2	565918,00	--	1131836	--	1131836	--	1222383	Россия
						--	--	--	--		90547		
63	68	1312-1101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования										
				шт.	5	117243,44	50941,53	586217	254708	57300	233210	884982	
						54841,86	21620,53	274209	108103		65554		
64	69	519-103-0701 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая литая, под электропривод, редуктор, для воды, Т до +70°С, PN 10, DN 300										
				шт.	5	1645624,33	--	8228122	--		--	8228122	Казахстан
						--	--	--	--	8228122	--		
65	70	245-405-2510 РСНБ РК 2022	Привод электрический AUMA										
				шт.	5	565918,00	--	2829590	--	2829590	--	3055957	
						--	--	--	--		226367		
66	71	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1909,07	45,05	3818	90	324	3414	7810	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1702,17	21,83	3404	44		579		
67	72	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50										
				шт.	2	46063,00	--	92126	--	92126	--	99496	Казахстан
68	73	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фильтр, диаметр 50 мм. Установка			--	--	--	--		7370		
				фильтр	2	2162,69	314,59	4325	629	54	3784	8757	
69	74	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый У-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50			1820,87	109,60	3642	219		649		
				шт.	2	30110,00	--	60220	--	60220	--	65038	Казахстан
70	75	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Вантузы одинарные. Установка			--	--	--	--		4818		
				шт.	2	3529,99	90,09	7060	180	382	6519	14666	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3249,01	43,65	6498	87		1086		

71	76	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	88900,00	--	177800	--	177800	--	192024	Казахстан
			Оборудование			--	--	--	--		14224		
72	77	1307-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Агрегат насосный центробежный, масса 0,6 т. Монтаж оборудования	шт.	5	91274,80 66381,44	5051,39 1820,87	456374 331907	25257 9104	99210	208017 53151	717542	
73	78	ТОО "AQUA КИП Engineering"	Насос консольный повысительный горизонтальный (хоз-питьевого WILO BL 125/170-45/2 (Q-270 m3/h ; H-35 m; N-5 kW), Wilo (Германия)	к-т	5	4072810,26 --	-- --	20364051 --	-- --	20364051	-- --	20364051	Россия
74	81	1307-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Агрегат насосный центробежный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	2	74463,08 64307,02	3859,89 1300,62	148926 128614	7720 2601	12592	80041 18317	247285	
75	82	ТОО "AQUA КИП Engineering"	Насос консольный повысительный горизонтальный (пожаротушения) WILO BL100/160-30/2 (Q-180 m3/h ; H- 35 m; N-30 kW), Wilo (Германия)	к-т	2	3380887,79 --	-- --	6761776 --	-- --	6761776	-- --	6761776	Россия
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				88271884	2208436	19492104	3074066	93569534	
			Стоимость оборудования	Тенге				3020183	809880	63551161	2223581		
			Заготов.складские расходы	Тенге				62797589					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				753572					
			Стоимость монтажных работ	Тенге				63551161					
			Материалы	Тенге				2726710					
			Всего заработная плата	Тенге				322785					
			Накладные расходы	Тенге					1858273				
			Сметная прибыль	Тенге				1133546					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				308819					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4169075					
			Сметная заработная плата	Тенге								875	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1858273				
			Материалы	Тенге				21408753					
			Всего заработная плата	Тенге				97783					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1463816				
			Накладные расходы	Тенге				19028017					
			Сметная прибыль	Тенге				1442705					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1828116					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24679574					
			Сметная заработная плата	Тенге								610	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					1463816				
			Материалы	Тенге				585260					
			Всего заработная плата	Тенге				43519					
			Накладные расходы	Тенге					507974				
			Сметная прибыль	Тенге				497815					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				86646					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1169721					
			Сметная заработная плата	Тенге								257	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				93569531	507974				

Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1742
Сметная заработная плата	Тенге				3830063			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							93569531
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			3020183				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2208436			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				809880			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					19492104		
- Оборудование, инвентарь	Тенге					63551161		
- Накладные расходы	Тенге						3074066	
- Сметная прибыль	Тенге						2223581	
Временные здания и сооружения	%	2,00		600 367				
Итого с временными								94 169 898
Зимние удорожания	%	2,07		633 808				
Итого с зимними удорожаниями								94 803 706
Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		625 051				
Итого с непредвиденными работами и затратами								95 428 757
В текущих ценах на 2022 год, К=1								95 428 757
НДС								11 451 451
Итого с НДС								106 880 208
Итого с ценовой скидкой -5%								101 536 198

Заказчик:

Главный специалист отдела инвестиционного развития

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Бекболулы А

(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы:

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт технического надзора

ТОО "Мегалиты Алматы"

Шерикболов Е.Т

(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик:

(расценки и применение коэффициентов

Авторский надзор:

ТОО "Qazaq Project"

Налибек Б.Ж.

(подтверждаю соответствие ПСД)

Подрядчик:

Директор

ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"

Бейсханов Д.С.

(фактические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633,г.Алматы, Площадь Республики, 4

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА КУРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177,

Стройка: «Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»

Объект: «Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»

Договор подряда (контракт) № 40 от 31.10.2022 г.

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-03-01 Конструкции железобетонные. (раздел КЖ) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
			Разработка грунта с вывозом излишков										
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	833,33448	164,48 9,44	155,04 40,60	137067 7867	129200 33833	–	30025 13367	180459	
2	2	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	561,48552	263,31 11,84	251,11 68,28	147845 6648	140994 38338	203	32392 14419	194686	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	154,98	3261,20 3261,20	– –	505421 505421	– –	–	363902 69546	938869	

4	4	412-102-0117 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т км	1154,36468	1440,00	--	1661997	--		--	1794957	
						--	--	--	--		132960		
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	623,8728	34,28	30,06	21386	18754	37	6083	29665	
						4,16	9,38	2595	5852		2196		
			Перемещение грунта для обратной засыпки в отвал на терррритории, до 50 м										
6	6	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	925,9272	55,24	55,24	51148	51149	--	11435	67592	
						--	17,15	--	15880		5009		
7	7	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м	м3 грунта	925,9272	191,24	191,24	177074	177074	--	39583	233991	
						--	59,37	--	54972		17333		
			Грунтовая подушка, согласно примечания ПГС										
8	8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	118,9728	730,17	727,57	86870	86561	14	20505	115965	
						2,48	236,90	295	28185		8590		
9	9	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	118,9728	2360,00	--	280776	--	280776	--	303238	Казахстан
						--	--	--	--		22462		
			Перемещение грунта для обратной засыпки из отвала на терррритории, до 50 м										
10	10	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	925,9272	55,24	55,24	51148	51149	--	11435	67592	
						--	17,15	--	15880		5009		
11	11	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м	м3 грунта	925,9272	191,24	191,24	177074	177074	--	39583	233991	
						--	59,37	--	54972		17333		
			Обратная засыпка										
12	12	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	833,33448	15,77	15,77	13142	13141	--	2942	17367	
						--	4,90	--	4083		1283		
13	13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	92,59272	1290,33	--	119475	--	--	86022	221937	
						1290,33	--	119475	--		16440		

14	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	833,33448	259,47	121,25	216225	101042	–	117308	360217
						138,22	57,30	115183	47750		26683	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3646648	946138	281030	761215	4760496
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				757484	299745	–	352630	
			Материалы	Тенге				3646648				
			Всего заработная плата	Тенге				253				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1057229			
			Транспортные расходы	Тенге				280776				
			Накладные расходы	Тенге				1661997				
			Сметная прибыль	Тенге				761215				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				352630				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4760493				
			Сметная заработная плата	Тенге					1057229			621
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4760493				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								621
			Сметная заработная плата	Тенге					1057229			

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

			Подбетонка, набетонка, обетонка базы									
15	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,62	26644,55	1666,42	43164	2700	37119	3627	50534
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2064,53	395,72	3345	641		3743	
16	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Набетонка. Устройство**	м3	1,26	26644,55	1666,42	33572	2100	28871	2821	39304
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2064,53	395,72	2601	499		2911	
17	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Обетонка базы. Устройство**	м3	2,529	26644,55	1666,42	67384	4215	57948	5662	78890
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2064,53	395,72	5221	1001		5844	
18	18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,015768	1358745,84	2022,96	21425	32	15132	5711	29307
			В ТОМ ЧИСЛЕ			397100,88	926,06	6261	15		2171	
19	19	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка сальников**	т	0,23436	1163539,72	26383,83	272687	6183	244764	22171	318447
			В ТОМ ЧИСЛЕ			92763,90	11196,88	21740	2624		23589	
			Фундамент Фм1, 10 шт									
20	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подливка бетонная. Устройство**	м3	0,45	26644,55	1666,42	11990	750	10311	1007	14037
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2064,53	395,72	929	178		1040	
21	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,536	24618,83	1666,42	111671	7559	94747	10155	131572
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2064,53	395,72	9365	1795		9746	

22	22	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	45,18	35499,02	2415,43	1603846	109130	1102555	281145	2143790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			8679,96	590,54	392161	26681		158799		
23	23	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,18576	871298,61	3461,69	161852	643	57368	94764	277145	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			559006,92	1587,08	103841	295		20529		
24	24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0927	1150405,28	9390,47	106643	870	96466	11228	127300	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			100394,53	2248,16	9307	208		9430		
25	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0644112	434300,00	--	27974	--	27974	--	30212	Казахстан
						--	--	--	--		2238		
26	26	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05814	354275,00	--	20598	--	20598	--	22246	Казахстан
						--	--	--	--		1648		
27	27	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,42326	331233,00	--	471431	--	471431	--	509145	Казахстан
						--	--	--	--		37714		
28	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	197,01	1238,35	28,51	243967	5617	148586	84281	354507	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			455,63	4,37	89764	861		26259		
			Фундамент Фм2, 1 шт										
29	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Подливка бетонная. Устройство	м3	0,018	26644,55	1666,42	480	30	413	40	562	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2064,53	395,72	37	7		42		
30	30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,261	24618,83	1666,42	6426	435	5452	584	7571	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2064,53	395,72	539	103		561		
31	31	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	39667,51	2909,71	35701	2619	22655	10071	49434	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			11585,46	711,15	10427	640		3662		
32	32	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,004878	871298,61	3461,69	4250	17	1506	2488	7278	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			559006,92	1587,08	2727	8		539		
33	33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00927	1150405,28	9390,47	10664	87	9646	1123	12730	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			100394,53	2248,16	931	21		943		

34	34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011592	434300,00	--	5034	--	5034	--	5437	Казахстан
						--	--	--	--		403		
35	35	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035424	431408,00	--	15282	--	15282	--	16505	Казахстан
						--	--	--	--		1223		
36	36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	5,7915	1238,35	28,51	7172	165	4368	2478	10422	
						455,63	4,37	2639	25		772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Балка-стенка Бс1, 23 п/м										
37	37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,035	24618,83	1666,42	25480	1725	21618	2317	30021	
						2064,53	395,72	2137	410		2224		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	38	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	9,936	33813,35	2975,27	335969	29562	237219	69114	437490	
						6963,41	680,46	69188	6761		32407		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01863	434300,00	--	8091	--	8091	--	8738	Казахстан
						--	--	--	--		647		
40	40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,584568	431408,00	--	252187	--	252187	--	272362	Казахстан
						--	--	--	--		20175		
41	41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	72,864	1238,35	28,51	90231	2077	54955	31171	131114	
						455,63	4,37	33199	318		9712		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Фундамент Фм3, 2 шт										
42	42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подливка бетонная. Устройство	м3	0,036	26644,55	1666,42	959	60	825	81	1123	
						2064,53	395,72	74	14		83		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,522	24618,83	1666,42	12851	870	10903	1169	15141	
						2064,53	395,72	1078	207		1122		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	44	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,988	39667,51	2909,71	118527	8694	75216	33435	164119	
						11585,46	711,15	34617	2125		12157		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	45	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,009756	871298,61	3461,69	8500	33	3013	4977	14555	
						559006,92	1587,08	5454	15		1078		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

46	46	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01854	1150405,28	9390,47	21329	174	19294	2246	25460	
						100394,53	2248,16	1861	42		1886		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,060858	434300,00	--	26431	--	26431	--	28545	Казахстан
						--	--	--	--		2114		
48	48	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11691	431408,00	--	50436	--	50436	--	54471	Казахстан
						--	--	--	--		4035		
49	49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	20,6118	1238,35	28,51	25525	588	15546	8818	37090	
						455,63	4,37	9391	90		2747		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Фундамент Фм4, 4 шт										
50	50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подливка бетонная. Устройство	м3	0,072	26644,55	1666,42	1918	119	1650	161	2246	
						2064,53	395,72	149	28		166		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,612	24618,83	1666,42	15067	1020	12784	1370	17752	
						2064,53	395,72	1263	242		1315		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	52	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,692	39667,51	2909,71	67117	4923	42591	18933	92934	
						11585,46	711,15	19603	1203		6884		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	53	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,039024	871298,61	3461,69	34002	135	12052	19908	58222	
						559006,92	1587,08	21815	62		4313		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01944	434300,00	--	8443	--	8443	--	9118	Казахстан
						--	--	--	--		675		
55	55	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,061488	431408,00	--	26526	--	26526	--	28648	Казахстан
						--	--	--	--		2122		
56	56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	12,1968	1238,35	28,51	15104	347	9200	5218	21948	
						455,63	4,37	5557	53		1626		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стена ПСм1, 46,6 п/м										
57	57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,5492	24618,83	1666,42	185852	12580	157686	16901	218974	
						2064,53	395,72	15586	2987		16220		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

58	58	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	58,2966	49646,12	3789,10	2894200	220892	1678257	954927	4157058	
						17068,77	931,78	995051	54320		307930		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1585332	434300,00	--	68851	--	68851	--	74359	Казахстан
						--	--	--	--		5508		
60	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,2430698	431408,00	--	1830494	--	1830494	--	1976934	Казахстан
						--	--	--	--		146440		
61	61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои	м2 поверхности	213,7542014	1238,35	28,51	264703	6094	161216	91444	384638	
						455,63	4,37	97393	934		28491		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9672006	433045	7263710	1901546	12499435	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1975251	105413	--	925883		
		Материалы		Тенге				9672006					
		Всего заработная плата		Тенге				4451932					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2080664				
			Накладные расходы	Тенге				2811778					
			Сметная прибыль	Тенге				1901546					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				925883					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				12499435					
			Сметная заработная плата	чел -ч								1169	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2080664				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				12499435					
			Сметная заработная плата	чел -ч								1169	
				Тенге					2080664				

РАЗДЕЛ 3. Фундаменты под оборудование

			ФОм1, 5 шт										
62	62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	24618,83	1666,42	17726	1200	15040	1612	20885	
						2064,53	395,72	1486	285		1547		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	63	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,21	32362,80	902,10	200973	5602	150254	43191	263697	
						7265,21	377,65	45117	2345		19533		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	64	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0448056	321233,00	--	14841	--	14841	--	16028	Казахстан
						--	--	--	--		1187		
			ФОм2, 2 шт										
65	65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,27	24618,83	1666,42	6647	450	5640	604	7832	
						2064,53	395,72	557	107		580		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

66	66	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,358	32362,80	902,10	76311	2127	57053	16400	100128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			7265,21	377,65	17131	890		7417		
67	67	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0166421	331233,00	--	5512	--	5512	--	5953	Казахстан
						--	--	--	--		441		
			ФОм3, 9 шт										
68	68	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,405	32362,80	902,10	13107	365	9800	2817	17198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			7265,21	377,65	2942	153		1274		
69	69	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00243	431408,00	--	1048	--	1048	--	1132	Казахстан
						--	--	--	--		84		
			ФОм4-ФОм7, 11 шт										
70	70	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,602	32362,80	902,10	51845	1445	38761	11142	68026	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			7265,21	377,65	11639	605		5039		
71	71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00594	431408,00	--	2563	--	2563	--	2768	Казахстан
						--	--	--	--		205		
			ФОм8, 3 шт										
72	72	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,269	32362,80	902,10	41068	1145	30703	8826	53885	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			7265,21	377,65	9220	479		3992		
73	73	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011772	331233,00	--	3899	--	3899	--	4211	Казахстан
						--	--	--	--		312		
			Опора ОП1, 6 шт										
74	74	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,33882	167257,73	8519,00	558443	28443	37159	341655	972106	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			147609,22	692,20	492841	2311		72008		
75	75	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	3,33882	985799,00	--	3291405	--	3291405	--	3554717	Казахстан
						--	--	--	--		263312		
76	76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	116,8587	121,24	3,08	14168	360	5580	5711	21469	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			70,41	0,42	8228	49		1590		

77	77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	116,8587	198,57	4,45	23205	520	13072	6701	32298	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			82,26	0,84	9613	98		2392		
78	78	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	21	91,00	--	1911	--	1911	--	2064	Казахстан
						--	--	--	--		153		
			Закладные детали										
79	79	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,081522	1358745,84	2022,96	110768	164	78232	29528	151519	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			397100,88	926,06	32372	75		11224		
			Приямок Пр1, 1 шт										
80	80	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,558	24618,83	1666,42	13737	930	11655	1249	16185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2064,53	395,72	1152	221		1199		
81	81	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	2,16	31772,57	2751,49	68629	5944	47449	16046	91449	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			7053,61	1109,99	15236	2398		6774		
82	82	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0216	1358745,84	2022,96	29349	44	20728	7824	40146	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			397100,88	926,06	8577	20		2974		
83	83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011844	434300,00	--	5144	--	5144	--	5556	Казахстан
						--	--	--	--		412		
84	84	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,048132	400129,00	--	19259	--	19259	--	20800	Казахстан
						--	--	--	--		1541		
85	85	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,023229	1108583,16	14432,19	25751	335	23515	1885	29847	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			81820,04	5434,87	1901	126		2211		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4597309	49074	3890223	495191	5499899	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				658012	10162	--	407401		
		Материалы		Тенге				4038866					
		Всего заработная плата		Тенге				507480					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					173022				
			Накладные расходы	Тенге				3345582					
			Сметная прибыль	Тенге				153536					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				335393					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4527795					96
			Сметная заработная плата	Тенге					173022				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				558443					

Материалы	Тенге			37159				
Всего заработная плата	Тенге				495152			
Накладные расходы	Тенге			341655				
Сметная прибыль	Тенге			72008				
ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ	Тенге			972106				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							266
Сметная заработная плата	Тенге				495152			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5499901				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							362
Сметная заработная плата	Тенге				668174			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							22759829
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
Зарплата рабочих строителей	Тенге			3390747				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1428257			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				415320			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					11434960		
- Перевозка грузов	Тенге			1661997				
- Накладные расходы	Тенге						3157952	
- Сметная прибыль	Тенге						1685914	
Временные здания и сооружения	%	2,00		455 197				
Итого с временными								23 215 026
Зимние удорожания	%	2,07		480 551				
Итого с зимними удорожаниями								23 695 577
Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		473 912				
Итого с непредвиденными работами и затратами								24 169 488
В текущих ценах на 2022 год, К=1								24 169 488
НДС								2 900 339
Итого с НДС								27 069 827
Итого с тендерной скидкой -5%								25 716 335

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Бекболулы А.

(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт технического надзора

ТОО "Мегалиты Алматы"

Аскербеков Е.Т.

(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик

(расценки и применение коэффициентов

Авторский надзор:

ТОО "Qazaq Project"

Назибек С.Ж.

(подтверждаю соответствие с НСТР)

Подрядчик:

Директор

ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"

Бейсханов Д.С.

(фактические объемы, расценки, качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633,г.Алматы, Площадь Республики, 4

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА КУРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177.

Стройка : «Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»

Объект : «Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»

Договор подряда (контракт) **№ 40 от 31.10.2022 г.**

Акт выполненных работ №4

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-03-02 Конструкции металлические. (раздел КМ) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Основные конструкции, согласно примечания 4% КМД										
			Колонны										
1	1	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны. Монтаж	т конструкций	2,395224	37690,18 19095,32	15533,35 5264,69	90276 45738	37206 12610	7332	40260 10443	140979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			марка стали С245										
2	2	222-509-0803 РСНБ РК 2022 ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	1,97496	1032684,00 --	-- --	2039510 --	-- --	2039510	-- 163161	2202671	Казахстан
			марка стали С255										
3	3	222-509-0803 РСНБ РК 2022 ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,420264	1039071,00 --	-- --	436684 --	-- --	436684	-- 34935	471619	Казахстан
			Балки										
	4	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,400256	65264,28 29204,60	26350,05 8435,10	91387 40894	36897 11811	13596	36367 10220	137974	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			марка стали С245										

5	5	222-509-0803 РСНБ РК 2022 ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т			33								2080050
				т	1,37592	1032684,00	--	1420891	--	1420891	--	1534562	Казахстан
			марка стали С255			--	--	--	--		113671		
6	6	222-509-0803 РСНБ РК 2022 ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,024336	1039071,00	--	25287	--	25287	--	27310	Казахстан
						--	--	--	--		2023		
7	7	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Связи, распорки, элементы покрытия Связи, распоркипрогоны при высоте здания до 25 м. Монтаж										
			в том числе	т конструкций	4,70808	139648,45 107273,16	29035,28 9489,07	657476 505051	136700 44675	15725	379311 82943	1119730	
8	8	222-509-0803 РСНБ РК 2022 ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т										
				т	4,59576	1032684,00	--	4745968	--	4745968	--	5125645	Казахстан
			марка стали С235			--	--	--	--		379677		
9	9	222-509-0803 РСНБ РК 2022 ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,11232	1024893,00	--	115116	--	115116	--	124325	Казахстан
						--	--	--	--		9209		
10	10	1109-0306-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подвесные пути Подвесные пути и детали крепления. Монтаж										
			в том числе	т конструкций	2,28384	189855,58 148936,64	16168,46 2010,46	433600 340147	36927 4592	56526	237870 53718	725188	
11	11	222-509-0803 РСНБ РК 2022 ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т										
				т	1,65672	1032684,00	--	1710868	--	1710868	--	1847737	Казахстан
			марка стали С255			--	--	--	--		136869		
12	12	222-509-0803 РСНБ РК 2022 ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,62712	1039071,00	--	651622	--	651622	--	703752	Казахстан
						--	--	--	--		52130		
	13	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы фахверка Фахверк. Монтаж										
			в том числе	т конструкций	5,27904	95324,24 58418,71	28151,39 7327,68	503220 308395	148612 38683	46213	239484 59416	802120	
			марка стали С245										

14	14	222-509-0803 РСНБ РК 2022 ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т			34							2080050
				т	1,80648	1032684,00	–	1865523	–	1865523	–	2014765	Казахстан
15	15	222-509-0803 РСНБ РК 2022 ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т		марка стали С235		–		–		149242		
			Антикоррозийные и прочие мероприятия, согласно примечания	т	3,47256	1024893,00	–	3559002	–	3559002	–	3843722	Казахстан
16	16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								284720		
			В том числе:	м2	540,6975	121,24	3,08	65554	1665	25818	26424	99337	
						70,41	0,42	38071	227		7359		
17	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза										
			В том числе:	м2	540,6975	198,57	4,45	107366	2406	60482	31004	149438	
						82,26	0,84	44478	454		11068		
18	18	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Окраска огнезащитными составами										
			В том числе:	м2	540,6975	4559,48	50,45	2465299	27278	2103400	231516	2912559	
						618,87	1,68	334621	908		215744		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20984649	427691	18899563	1222236	23983433	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1657395	113960		1776548		
			Материалы	Тенге				19208690					
			Всего заработная плата	Тенге				2189700					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					418759				
			Накладные расходы	Тенге				16570471					
			Сметная прибыль	Тенге				288944					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1559808					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21057442					
			Сметная заработная плата	Тенге									
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					418759			197	
			Материалы	Тенге				1775959					
			Всего заработная плата	Тенге				139393					
			Накладные расходы	Тенге					1352596				
			Сметная прибыль	Тенге				933292					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				216740					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2925991					
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1352596			685	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23983433					
			Сметная заработная плата	Тенге									
		ПО1, 1 шт							1771355			882	

РАЗДЕЛ 2. Площадки

35

2080050

19	19	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	2,63952	121230,18	34505,71	319989	91079	35386	158337	516592	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			73317,85	13619,77	193524	35950		38266		
20	20	222-509-0803 РСНБ РК 2022 ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т		марка стали С245								
				т	1,46016	1032684,00	--	1507884	--	1507884	--	1628515	Казахстан
					марка стали С235	--	--	--	--		120631		
21	21	222-509-0803 РСНБ РК 2022 ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т										
				т	1,17936	1024893,00	--	1208718	--	1208718	--	1305415	Казахстан
						--	--	--	--		96697		
22	22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	88,83	121,24	3,08	10770	273	4242	4341	16320	
						70,41	0,42	6255	37		1209		
23	23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	88,83	198,57	4,45	17639	396	9936	5094	24551	
						82,26	0,84	7307	75		1818		
24	24	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Окраска огнезащитными составами										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	88,83	4559,48	50,45	405019	4481	345564	38035	478498	
						618,87	1,68	54974	149		35444		
			ПО2, 1 шт										
5	25	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,57096	121230,18	34505,71	69218	19701	7655	34250	111746	
						73317,85	13619,77	41862	7776		8277		
6	26	222-509-0803 РСНБ РК 2022 ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т		марка стали С245								
				т	0,14976	1032684,00	--	154655	--	154655	--	167027	Казахстан
	27	222-509-0803 РСНБ РК 2022 ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т		марка стали С235	--	--	--	--		12372		
	28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	0,4212	1024893,00	--	431685	--	431685	--	466220	Казахстан
						--	--	--	--		34535		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	19,215	121,24	3,08	2330	59	918	939	3531	
						70,41	0,42	1353	8		262		

29	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	36									2080050
			В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	19,215	198,57 82,26	4,45 0,84	3816 1581	85 16	2150	1102 393	5311	
30	30	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Окраска огнезащитными составами										
			В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	19,215	4559,48 618,87	50,45 1,68	87610 11892	969 32	74749	8227 7667	103504	
			ПОЗ, 1 шт										
31	31	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж										
			В ТОМ ЧИСЛЕ	1 конструкций	2,22768	121230,18 73317,85	34505,71 13619,77	270062 163329	76867 30340	29866	133632 32296	435989	
32	32	222-509-0803 РСНБ РК 2022 ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т		марка стали С245								
				т	0,48672	1032684,00 --	-- --	502628 --	-- --	502628	40210	542838	Казахстан
33	33	222-509-0803 РСНБ РК 2022 ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т		марка стали С235								
				т	1,74096	1024893,00 --	-- --	1784298 --	-- --	1784298	-- 142744	1927042	Казахстан
34	34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз										
			В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	74,97	121,24 70,41	3,08 0,42	9089 5279	230 31	3580	3664 1020	13773	
35	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза										
			В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	74,97	198,57 82,26	4,45 0,84	14887 6167	334 63	8386	4299 1535	20720	
36	36	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Окраска огнезащитными составами										
			В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	74,97	4559,48 618,87	50,45 1,68	341824 46397	3782 126	291645	32101 29914	403838	
			Площадка переходного мостика ПМ1, 2 шт										
	37	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж										
			В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	2,07792	121230,18 73317,85	34505,71 13619,77	251907 152349	71700 28301	27858	124648 30124	406679	
	38	222-509-0803 РСНБ РК 2022 ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т		марка стали С245								
				т	1,01088	1032684,00 --	-- --	1043920 --	-- --	1043920	-- 83514	1127434	Казахстан

39	39	222-509-0803 РСНБ РК 2022 ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	марка стали С235									2080050
40	40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	1,06704	1024893,00 --	- --	1093602 --	- --	1093602	87488	1181090	Казахстан
			В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	69,93	121,24 70,41	3,08 0,42	8478 4924	215 29	3339	3417 952	12847	
41	41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	69,93	198,57 82,26	4,45 0,84	13886 5752	311 59	7823	4010 1431	19327	
			В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	69,93	4559,48 618,87	50,45 1,68	318844 43278	3527 117	272039	29943 27903	376689	
42	42	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Окраска огнезащитными составами										
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9872758	274009	8852526	586039	11295496	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				746223	103109	--	836702		
			Материалы	Тенге				8961582					
			Всего заработная плата	Тенге				1024369					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					195901				
			Накладные расходы	Тенге				7727390					
			Сметная прибыль	Тенге				135172					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				727739					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9824493					
			Сметная заработная плата	Тенге									
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					195901			94	
			Материалы	Тенге				911176					
			Всего заработная плата	Тенге				100766					
			Накладные расходы	Тенге					653431				
			Сметная прибыль	Тенге				450867					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				108963					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1471006					
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					653431			328	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11295499					
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					849332			422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								35278932	
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2403618					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					701700				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					217069				
			- Накладные расходы	Тенге						27752089			
			- Сметная прибыль	Тенге							1808275		
			Временные здания и сооружения	%	2,00			705 579			2613250		
			Итого с временными									35 984 511	

		38				
Зимние удорожания						
Итого с зимними удорожаниями	%	2,07		744 879		2080090
Непредвиденные работы и затраты						
Итого с непредвиденными работами и затратами	%	2,00		734 588		36 729 390
В текущих ценах на 2022 год, К=1						37 463 978
НДС						37 463 978
Итого с НДС						4 495 677
Итого с тендерной скидкой -5%						41 959 655
						39 861 672

Заказчик:

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Главный специалист технического надзора
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Бекболулы А.
(ознакомлен)

Отдел сметной работы:
(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"
Ибрикиболов Е.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик:
(расценки и применение коэффициентов

Авторский надзор:
ТОО "Qazaq Project"
Налібек С.Ж.
(подтверждаю соответствие с ПСД)

Подрядчик:

Директор
ТОО "САПА КҰРЫЛЫС ЖОЛ"
Бейсханов Д.С.
(фактические объемы, расценки и применение выполненных работ подтверждаю)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633,г.Алматы, Площадь Республики, 4

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА КУРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177.

Стройка «Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»

Объект : «Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»

Договор подряда (контракт) № 40 от 31.10.2022 г.

Акт выполненных работ №5

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-03-03 Архитектурные решения. (раздел АР) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Перегородки										
			Кладка										
1	1	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28	6572,18	408,87	184021	11449	80938	87965	293744	
						3272,63	105,42	91634	2952		21759		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
2	2	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00728	422773,00	--	3078	--	3078	--	3324	Казахстан
						--	--	--	--		246		
			Сетка С1										
3	3	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0094	32615,54	1385,70	307	13	4	268	621	
						30845,84	530,05	290	5		46		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
4	4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	434300,00	--	869	--	869	--	938	Казахстан
						--	--	--	--		69		
5	5	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,007404	422773,00	--	3130	--	3130	--	3380	Казахстан
						--	--	--	--		250		
			Сетка СГ1										

6	6	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01312	567060,00	–	7440	–	7440	–	8035	Казахстан
						–	–	–	–		595		
			Стойки фахверка										
7	7	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,2738	95324,24	28151,39	26100	7708	2397	12421	41603	
						58418,71	7327,68	15995	2006		3082		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
8	8	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,2738	985799,00	–	269912	–	269912	–	291505	Казахстан
						–	–	–	–		21593		
9	9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,583	121,24	3,08	1162	29	458	468	1761	
						70,41	0,42	675	4		130		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
10	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	9,583	198,57	4,45	1903	43	1072	549	2649	
						82,26	0,84	788	8		196		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			СМ соединительные элементы										
11	11	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01098	1150405,28	9390,47	12631	103	11426	1330	15078	
						100394,53	2248,16	1102	25		1117		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			Балка Б1										
12	12	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Балки. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,0441	65264,28	26350,05	2878	1162	428	1145	4345	
						29204,60	8435,10	1288	372		322		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
13	13	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0441	985799,00	–	43474	–	43474	–	46952	Казахстан
						–	–	–	–		3478		
14	14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5435	121,24	3,08	187	5	73	75	283	
						70,41	0,42	109	1		21		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
15	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	1,5435	198,57	4,45	306	7	172	89	426	
						82,26	0,84	127	1		32		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			Облицовка отверстий										
16	16	1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Гладкие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	0,89	3264,71	21,64	2906	19	1974	829	4034	

						1025,85	9,54	913	8		299		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
17	17	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,0267	50781,95	3854,94	1356	103	85	918	2456	
						43740,91	1506,05	1168	40		182		
18	18	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,0267	31059,00	--	829	--	829	--	895	Казахстан
						--	--	--	--		66		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				562489	20641	427759	106057	722029	
								114089	5422	--	53483		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				533511					
		Материалы		Тенге				96204					
		Всего заработная плата		Тенге					99850				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				328732					
			Накладные расходы	Тенге				92491					
			Сметная прибыль	Тенге				50079					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				676081					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53	
			Сметная заработная плата	Тенге					99850				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28978					
		Материалы		Тенге				2825					
		Всего заработная плата		Тенге					19661				
			Накладные расходы	Тенге				13566					
			Сметная прибыль	Тенге				3404					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45948					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					19661				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				722029					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62	
			Сметная заработная плата	Тенге					119511				
			РАЗДЕЛ 2. Двери, ворота										
			Двери										
19	19	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка	м2	4,2	4548,40	69,61	19103	293	2767	11165	32689	
						3819,68	32,82	16043	138		2421		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
20	20	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка	м2	5,4	4160,78	73,64	22468	398	2881	13371	38706	
						3553,49	34,96	19189	189		2867		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
21	21	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	2,1	27378,00	--	57494	--	57494	--	62094	Казахстан
						--	--	--	--		4600		
22	22	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	55181,00	--	115880	--	115880	--	125150	Казахстан

							--	--	--			9270		
23	23	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	5,4	37497,00	--	202484	--	202484	--	218683	Казахстан
						--	--	--	--		16199		
			Ворота										
24	24	1110-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	9	7595,42	779,08	68359	7012	22822	37013	113802	
						4280,52	289,00	38525	2601		8430		
25	25	223-401-0201 РСНБ РК 2022	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3030-УХ /Л	шт.	1	500027,00	--	500027	--	500027	--	540029	Казахстан
						--	--	--	--		40002		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				985815	7703	904355	61549	1131153	
								73757	2928	--	83789		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				944244					
		Материалы		Тенге				22822					
		Всего заработная плата		Тенге					41126				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				875885					
			Накладные расходы	Тенге				37013					
			Сметная прибыль	Тенге				78501					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1059758					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					41126				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41571					
		Материалы		Тенге				5650					
		Всего заработная плата		Тенге					35559				
			Накладные расходы	Тенге				24536					
			Сметная прибыль	Тенге				5288					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71395					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20	
			Сметная заработная плата	Тенге					35559				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1131153					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41	
			Сметная заработная плата	Тенге					76685				

РАЗДЕЛ 3. Отделка помещений

			Машинный зал										
26	26	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	153,78	1867,41	24,18	287170	3719	120178	131762	452447	
						1061,73	9,29	163273	1429		33515		
27	27	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	153,78	541,75	2,44	83310	375	28952	43338	136781	
						351,04	1,23	53983	189		10133		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			Щитовая и прочее										
28	28	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,06	1672,44	109,31	135568	8861	24950	87476	240888	
						1255,33	93,61	101757	7588		17844		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										

29	29	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цемент-но-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	81,06	1044,93	6,17	84702	500	55390	39205	133820
			В ТОМ ЧИСЛЕ			602,17	2,41	48812	195		9915	
30	30	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	81,06	541,75	2,44	43914	198	15261	22844	72099
			В ТОМ ЧИСЛЕ			351,04	1,23	28455	100		5341	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				634664	13653	224731	324625	1036035
								396280	9501	--	76746	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				634664				
		Материалы		Тенге				224732				
		Всего заработная плата		Тенге					405781			
			Накладные расходы	Тенге				324625				
			Сметная прибыль	Тенге				76746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1036035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
			Сметная заработная плата	Тенге					405781			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1036035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
			Сметная заработная плата	Тенге					405781			
			РАЗДЕЛ 4. Полы									
			Тип-1									
31	31	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 50 мм	м2 покрытия	143,175002	3096,87	239,42	443394	34279	347279	68940	553321
			В ТОМ ЧИСЛЕ			431,89	80,35	61836	11504		40987	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				443394	34279	347279	68940	553321
								61836	11504	--	40987	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				443394				
		Материалы		Тенге				347280				
		Всего заработная плата		Тенге					73340			
			Накладные расходы	Тенге				68940				
			Сметная прибыль	Тенге				40987				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				553321				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					73340			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				553321				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					73340			
			РАЗДЕЛ 6. Окна									
32	47	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	23,04	3849,40	257,66	88690	5937	37985	43124	142359
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1943,07	136,58	44768	3147		10545	

33	48	223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками										
				м2	23,04	32457,00	–	747809	–	747809	–	807634	Казахстан
						–	–	–	–		59825		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				836499	5937	785794	43124	949993	
								44768	3147	–	70370		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				836499					
			Материалы	Тенге				37985					
			Всего заработная плата	Тенге					47915				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				747809					
			Накладные расходы	Тенге				43124					
			Сметная прибыль	Тенге				70370					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				949993					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27	
			Сметная заработная плата	Тенге					47915				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				949993					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27	
			Сметная заработная плата	Тенге					47915				

РАЗДЕЛ 7. Зонты вентшахт ВШ1, 4 шт

34	56	1109-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж										
				м2	1,54	5668,34	2070,53	8729	3189	593	4329	14103	
						3212,61	861,62	4947	1327		1045		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	57	222-502-0203 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм										
				м2	1,54	20375,00	–	31378	–	31378	–	33888	Казахстан
						–	–	–	–		2510		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				40107	3189	31971	4329	47991	
								4947	1327	–	3555		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				31378					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31378					
			Сметная прибыль	Тенге				2510					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33888					
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8729					
			Материалы	Тенге				593					
			Всего заработная плата	Тенге					6274				
			Накладные расходы	Тенге				4329					
			Сметная прибыль	Тенге				1045					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14103					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					6274				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				47991					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					6274				

РАЗДЕЛ 8. Стеновые сэндвич-панели

36	58	1109-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж										
				м2	256,05845	5668,34	2070,53	1451426	530177	98633	719837	2344962	

			В ТОМ ЧИСЛЕ			3212,61	861,62	822616	220625		173700		
37	59	222-502-0203 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	256,05845	20375,00	--	5217191	--	5217191	--	5634566	Казахстан
						--	--	--	--		417375		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6668617	530177	5315824	719837	7979528	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				822616	220625	--	591075		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5217191					
			Сметная прибыль	Тенге				417375					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5634566					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1451426					
		Материалы		Тенге				98634					
		Всего заработная плата		Тенге					1043241				
			Накладные расходы	Тенге				719837					
			Сметная прибыль	Тенге				173700					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2344963					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504	
			Сметная заработная плата	Тенге					1043241				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7979529					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504	
			Сметная заработная плата	Тенге					1043241				

РАЗДЕЛ 9. Кровельные сэндвич-панели

38	60	1109-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	259,25	2415,20	658,03	626141	170594	246744	195241	887092	
						805,41	286,04	208803	74156		65710		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
39	61	222-502-0305 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м2	259,25	20211,00	--	5239702	--	5239702	--	5658878	Казахстан
						--	--	--	--		419176		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5865843	170594	5486446	195241	6545970	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				208803	74156	--	484886		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5239702					
			Сметная прибыль	Тенге				5239702					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				419176					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5658878					
		Материалы		Тенге				626141					
		Всего заработная плата		Тенге				246744					
			Накладные расходы	Тенге					282959				
			Сметная прибыль	Тенге				195241					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				65710					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				887092					
			Сметная заработная плата	Тенге								129	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6545970	282959				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129	
			Сметная заработная плата	Тенге					282959				

РАЗДЕЛ 10. Фасонные элементы

Фасонные элементы кровельных панелей

40	62	1109-0402-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	53,19	3322,83	1587,87	176741	84459	42432	55520	250842	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			937,20	575,57	49850	30615		18581		
41	63	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Доборные элементы /фасонные/, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	53,19	2731,00	--	145262	--	145262	--	156883	Казахстан
						--	--	--	--		11621		
			Водосточная система										
42	66	1109-0402-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	31,05	3322,83	1587,87	103174	49303	24771	32410	146431	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			937,20	575,57	29100	17871		10847		
43	67	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Доборные элементы /фасонные/, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,05	2731,00	--	84798	--	84798	--	91582	Казахстан
						--	--	--	--		6784		
			Фасонные элементы стеновых панелей										
44	68	1109-0402-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	62,63	3322,83	1587,87	208109	99448	49964	65374	295361	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			937,20	575,57	58697	36048		21879		
45	69	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Доборные элементы /фасонные/, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	62,63	2731,00	--	171043	--	171043	--	184726	Казахстан
						--	--	--	--		13683		
46	70	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,10809	1150405,28	9390,47	124347	1015	112480	13092	148434	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			100394,53	2248,16	10852	243		10995		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1013474	234225	630750	166396	1274259	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				148499	84777	--	94390		
		Материалы		Тенге				525450					
		Всего заработная плата		Тенге				112481					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11095				
			Накладные расходы	Тенге				401103					
			Сметная прибыль	Тенге				13092					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43083					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				581625					5
			Сметная заработная плата	Тенге					11095				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				488024					
		Материалы		Тенге				117167					
		Всего заработная плата		Тенге					222181				
			Накладные расходы	Тенге				153304					
			Сметная прибыль	Тенге				51307					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				692635					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									117
			Сметная заработная плата	Тенге					222181				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1274260					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122

Сметная заработная плата	Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				233276			
в том числе								20240281
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1875595				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1020398			
в том числе зарплата машинистов	Тенге				413387			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге					14154917		
- Накладные расходы	Тенге						1690098	
- Сметная прибыль	Тенге						1499281	
Временные здания и сооружения	%	2,00		404 806				
Итого с временными								20 645 087
Зимние удорожания	%	2,07		427 353				
Итого с зимними удорожаниями								21 072 440
Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		421 449				
Итого с непредвиденными работами и затратами								21 493 889
В текущих ценах на 2022 год, К=1								21 493 889
НДС								2 579 267
Итого с НДС								24 073 155
Итого с тендерной скидкой -5%								22 869 498

Заказчик:

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Главный специалист отдела технического контроля
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Безбозулы А.
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
(ознакомлен)

Технический надзор:

Инженер технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"
Мерикбоев Е.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик:
(расценки и применение коэффициентов

Авторский надзор:
ТОО "Qazaq Project"
Наибек С.Ж.
(подтверждаю соответствие ПСД)

Подрядчик:

Директор
ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Бейсханов Д.С.
(фактические объемы, расценки и применение выполненных работ подтверждаю)

2080020

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633,г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА КҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40 от 31.10.2022 г.**

Акт выполненных работ №6

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Бурение эксплуатационных скважин №№6866, 6867, 6868, 6869,6870 для хозяйственно-питьевого водоснабжения - 5 шт /конструкции идентичные/** работы

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1104-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы**										
			НР - 85%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бурения	10	36197,62 12855,99	22207,66 8102,36	361976 128560	222077 81024	11339	178146 43210	583332	
2	2	1104-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кзм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7**										
			НР - 85%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бурения	29,7	17149,78 5606,65	11039,02 4778,58	509348 166518	327859 141924	14971	262175 61722	833245	
	3	1104-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кзм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7**										
			НР - 85%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бурения	11,1	61535,95 21855,17	37753,02 13774,01	683049 242592	419059 152892	21398	336161 81537	1100747	

4	4	1104-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кзм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7	м бурения	101,851524	183322,15	110266,27	18671640	11230788	566382	8991784	29876497
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			67495,01	36367,64	6874470	3704100		2213074	
5	5	1104-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	31,7	12105,72	7792,25	383751	247014	11280	197527	627780
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3957,63	3373,12	125457	106928		46502	
6	6	1104-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	2,9	43437,14	26649,19	125968	77282	3947	61995	203000
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			15427,18	9722,83	44739	28196		15037	
7	7	1104-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	113,704951	129403,87	77835,01	14713861	8850226	446329	7085819	23543654
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			47643,54	25671,27	5417306	2918950		1743975	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								56768257
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12999642				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21374305			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7134014			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1075647		
			- Накладные расходы	Тенге							17113607	
			- Сметная прибыль	Тенге							4205057	
			Временные здания и сооружения	%	2,00			1 135 365				
			Итого с временными									57 903 622
			Зимние удорожания	%	2,07			1 198 605				
			Итого с зимними удорожаниями									59 102 227
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1 182 045				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									60 284 272
			В текущих ценах на 2022 год, К=1									60 284 272

НДС	7 234 113
Итого с НДС	67 518 384
Итого с тендерной скидкой -5%	64 142 465

Заказчик:

Главный специалист отдел жилищной политики

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Бекболды А.

(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт технического надзора

ТОО "Мегалиты Алматы"

Серикболов Е.Т.

(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик:

(расценки и применение коэффициентов

Авторский надзор:

ТОО "Qazaq Project"

Налибек С.Ж.

(подтверждаю соответствие СНиП)

Подрядчик:

Директор

ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"

Бейсханов Д.С.

(фактические объемы, расценки и применение коэффициентов выполненных работ подтверждаю)