Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы",г.Алматы, Площадь Республики, 4** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**011240001633**
Исполнитель	**ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340007367**

Договор (контракт) Договор№40 от 31.10.2022

Номер документа	Дата составления
144	**12.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу "Alma City-5" пятая очередь, первый и втрой этапы расположенному по адресу : мкр Абай, ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста "Премьера"			Услуга	1	400 000 000,00	400 000 000,00	42 857 142,86
				Итого	1	x	400 000 000,00	42 857 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бейсханов Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2022

М.П.

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы". БИН 011240001633,г.Алматы, Площадь Республики, 4

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер, почтовый индекс, адрес)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА КҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177.

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер, почтовый индекс, адрес)

Стройка: «Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»

(наименование, адрес)

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		Договор № 40	**31.10.2022 года**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул Алтын-Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»	**800 000 000**	**357 142 857**							**42 857 143**	**400 000 000**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА КҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер, почтовый индекс, адрес)

Директор _____ Бейсенов Д.С.

(фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Доверенность №15 от 01 января 2022 г. выдана ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Шыныбаев А.К.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер, почтовый индекс, адрес)

Зам руководителя _____ Нурпожаев А.Д.

(фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633.г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, юридический адрес, квалификационный номер или номер свидетельства о государственной или учетной регистрации, почтовый адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА КҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177.**

(полное наименование, юридический адрес, квалификационный номер или номер свидетельства о государственной или учетной регистрации, почтовый адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40 от 31.10.2022 г.**

Акт выполненных работ №7

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **06-02-01 Внеплощадочные сети водоснабжения. (раздел НВ)** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-механизаторов	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-механизаторов	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7										
			ОТДЕЛ 1. Часть №1										
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
			Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал										
1	1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности кюветы никаких или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	2414,823627	453,94	433,17	1096185	1046029	845	240299	1443412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			20,42	117,79	49311	284442		106928		

2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	268,3137364	3750,38	--	1006278	--	--	724520	1869261
						3750,38	--	1006278	--		138463	
			Погрузка и вывоз в отвал									
3	3	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	268,3137364	318,06	303,06	85340	81315	78	19203	112907
			В ТОМ ЧИСЛЕ			14,71	84,69	3947	22723		8363	
4	4	412-101-0117 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4561,333518	1860,00	--	8484080	--		--	9162806
						--	--	--	--		678726	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2683,137363	39,41	34,57	105742	92756	161	30078	146687
			В ТОМ ЧИСЛЕ			4,78	10,79	12825	28951		10867	
			Обратная засыпка									
6	6	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	м3 грунта	2337,856349	318,06	303,06	743579	708511	678	167320	983770
			В ТОМ ЧИСЛЕ			14,71	84,69	34390	197993		72871	
7	7	412-101-0117 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3974,355794	1860,00	--	7392302	--		--	7983686
						--	--	--	--		591384	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18913506	1928611	1762	1181420	21702529
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1106751	534109	--	1607602	
		Материалы		Тенге				18913506				
		Всего заработная плата		Тенге				1762				
		Транспортные расходы		Тенге					1640860			
			Накладные расходы	Тенге				15876382				
			Сметная прибыль	Тенге				1181420				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1607602				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21702528				
			Сметная заработная плата	Тенге								867
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1640860			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21702528				
			Сметная заработная плата	Тенге								867
									1640860			

РАЗДЕЛ 3. по спецификации

			Трубы и фитинги									
8	39	1122-1601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,64	1823138,17	728395,99	1166808	466173	26406	820357	2146138
						1053482,58	241272,06	674229	154414		158973	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	40	241-302-0806 РСНБ РК 2022	Труба пластиковая армированная стеклопластиковым с муфтой, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 600	м	646,4	90210,00	--	58311744	--	58311744	--	62976684	Казахстан
						--	--	--	--		4664940		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				59478552	466173	58338150	820357	65122822	
								674229	154414	--	4823913		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				59478552					
			Материалы	Тенге				26406					
			Всего заработная плата	Тенге					828643				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				58311744					
			Накладные расходы	Тенге				820357					
			Сметная прибыль	Тенге				4823913					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				65122822					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405	
			Сметная заработная плата	Тенге					828643				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				65122822					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405	
			Сметная заработная плата	Тенге					828643				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				78392058	2394784	58339912	2001777	86825351	
								1780980	688523	--	6431515		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				78392058					
			Материалы	Тенге				28168					
			Всего заработная плата	Тенге					2469503				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				58311744					
			Транспортные расходы	Тенге				15876382					
			Накладные расходы	Тенге				2001777					
			Сметная прибыль	Тенге				6431515					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				86825350					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1272	
			Сметная заработная плата	Тенге					2469503				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				86825350					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1272	
			Сметная заработная плата	Тенге					2469503				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								86825351	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1780980					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2394784				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					688523				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58339912			
			- Перевозка грузов	Тенге				15876382					
			- Накладные расходы	Тенге							2001777		
			- Сметная прибыль	Тенге							6431515		
			Временные здания и сооружения	%		2,00		1 736 507					
			Итого с временными									88 561 858	
			Зимние удорожания	%		2,07		1 833 230					
			Итого с зимними удорожаниями									90 395 088	
			Непредвиденные работы и затраты	%		2,00		1 807 902					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									92 202 990	
			В текущих ценах на 2022 год, К=1									92 202 990	

НДС	11 064 359
Итого с НДС	103 267 348
Итого с тендерной скидкой -5%	98 103 982

Заказчик:

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Главный специалист отдел жилищной политики
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Бекболаты А
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
(ознакомлен)

Технический надзор:

«Мегалиты Алматы» ТОО
БИН 110140004127
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Эксперт технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"
Есерикболов Е.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик:
(расценки и применение коэффициентов

Авторский надзор:
ТОО "Qazaq Project"
Налибек С.Ж.
(подтверждаю соответствие с ПСД)

Подрядчик:

Директор
ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2002"
Бейсланов Т.Б.
(фактические объемы и расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633,г.Алматы, Площадь Республики, 4

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "САНА КУРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок

Стройка : «Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»

Объект : «Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»

Договор подряда (контракт) № 40 от 31.10.2022 г.

Акт выполненных работ №8

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Бурение эксплуатационных скважин №№6866, 6867, 6868, 6869,6870 для хозяйственно-питьевого водоснабжения - 5 шт /конструкции

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1104-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы	м бурения	15	36197,62 / 12855,99	22207,66 / 8102,36	542964 / 192840	333115 / 121535	17009	267219 / 64815	874998	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	1104-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кзм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7	м бурения	118,8	17149,78 / 5606,65	11039,02 / 4778,58	2037394 / 666070	1311435 / 567695	59889	1048701 / 246888	3332983	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1104-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кзм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7	м бурения	44,4	61535,95 / 21855,17	37753,02 / 13774,01	2732196 / 970370	1676234 / 611566	85592	1344645 / 326147	4402988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

4	4	1104-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кзм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7	м бурения	418,8	183522,15	110266,27	76775316	46179514	2328892	36973025	122848208
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			67495,01	36367,64	28266910	15230768		9099866	
5	5	1104-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	126,8	12105,72	7792,25	1535005	988058	45120	790109	2511123
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3957,63	3373,12	501827	427712		186009	
6	6	1104-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	11,6	43437,14	26649,19	503871	309131	15785	247979	811998
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			15427,18	9722,83	178955	112785		60148	
7	7	1104-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	463,295049	129403,87	77835,01	59952172	36060574	1818582	28871431	95929493
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			47643,54	25671,27	22073016	11893372		7105890	
8	8	1104-0201-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.54 Кзтр=2,3, Кзм=2,3	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 500 до 600 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 2,3; к времени эксплуатации машин - 2,3	м закрепленной скважины	25	15883,41	8656,74	397085	216418	1196	209255	654847
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			7178,83	2668,45	179471	66711		48507	

9	9	1104-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.81 Кзтр=1,01, Кзм=1,01	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 400 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. При наружном диаметре труб более 500 мм на каждые 50 мм увеличения диаметра дополнительно применены коэффициенты к затратам труда - 1,01; к времени эксплуатации машин - 1,01	колонна	5	1343983,80 579785,29	764198,51 272964,43	6719919 2898926	3820992 1364822	–	3624186 827528	11171634	
10	10	1104-0201-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	752,5	5642,12 2723,98	2870,30 879,64	4245695 2049795	2159901 661929	35999	2304968 524056	7074719	
11	11	1104-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кзм=1,03	В ТОМ ЧИСЛЕ: Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 400 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 300 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,03; к времени эксплуатации машин - 1,03	колонна	5	1370597,34 591266,19	779331,15 278369,67	6852987 2956331	3896655 1391848	–	3695952 843915	11392855	
12	12	1104-0201-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кзм=1,0	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	542,3481	4709,75 2269,99	2391,92 733,03	2554324 1231125	1297253 397557	25946	1384381 315099	4253804	
13	13	ТОО "AQUA КИП Engineering"	В ТОМ ЧИСЛЕ: Комплекс каротажа /стандартный, гамма/	м	800	2232,14 –	– –	1785712 –	– –	–	– 142856	1928568	Казахстан (исследование)
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								267188215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ: - Зарплата рабочих строителей	Тенге				62165636					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					98249280				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32848300				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6219724			
			- Накладные расходы	Тенге							80761851		
			- Сметная прибыль	Тенге							19791724		
			Временные здания и сооружения	%	2,00			5 343 764					
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	2,07			5 641 412				272 531 979	

Итого с лимитными удорожаниями				278 173 391
Непредвиденные работы и затраты	%	2,00	5 563 468	
Итого с непредвиденными работами и затратами				283 736 859
В текущих ценах на 2022 год, К=1				283 736 859
НДС				34 048 423
Итого с НДС				317 785 282
Итого с тендерной скидкой -5%				301 896 018

Заказчик:

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Главный специалист отдела экономики развития
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Бекболулы А.
(ознакомлен)

Отдел сметной работы:
(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"
Керибоев Е.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик:
(расценки и применение коэффициентов

Авторский надзор:
ТОО "Qazaq Project"
Нәлибек С.Ж.
(подтверждаю соответствие с ПСД)

Подрядчик:

Директор
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Бейсханов Д.С.
(фактические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)