Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633,г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, почтовый идентификационный номер и номер индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177.**

(полное наименование, почтовый идентификационный номер и номер индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»**

(наименование, адрес)

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		ДС №1 к договоу № 40 от 31.10.2022г.	**12.05.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын-Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»	**360 000 000**	**187 500 000**							**22 500 000**	**210 000 000**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурмаханов Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Мухаметжанова (подпись)

Инженер(ТД) технического надзора ТОО «Инвестиционная компания «Алматы»

Шыныбаев А.С.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633

(полное наименование, почтовый идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам руководителя Нурпожаев А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633,г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адр мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адр мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»**

Договор подряда (контракт) **№ 40 от 31.10.2022г.**

(наименование)

Акт выполненных работ №11

за Июль 2023 года (месяц, год) на 02-01-01. Бурение эксплуатационных скважин №№6866, 6867, 6868, 6869,6870 для хозяйственно-питьевого водоснабжения - 5 шт /конструкции идентичные/ работы

№ п/п	№ поз в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхожд
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	1104-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кзм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7										
			НР - 85%, СП - 8%	м бурения	0,348476	183322,15	110266,27	63883	38425	1938	30765	102219	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			67495,01	36367,64	23520	12673		7572		
2	12	1104-0201-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кзм=1,0	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0										
			НР - 85%, СП - 8%	м закрепленной скважины	232,6519	4709,75	2391,92	1095732	556485	11130	593860	1824761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2269,99	733,03	528117	170541		135168		
3	13	ТОО "AQUA КИП Engineering"	Комплекс каротажа /стандартный, гамма/										
			СП - 8%	м	700	2232,14	--	1562498	--	--	--	1687497	Р
						--	--	--	--		124999		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2							
4	14	1104-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 04 п.3,92 Кзтр=1, Кзм=1	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром 201-250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1										
			НР - 85%, СП - 8%,	м труб	200	1658,70	1002,42	331740	200484	8670	156992	527830	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			612,93	310,55	122586	62110		39098		
5	15	1104-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Разглинизация водоносного горизонта										
			НР - 85%, СП - 8%,	сутки откачки	15	502765,09	360741,31	7541476	5411120	--	3404853	11822035	
6	16	1104-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания			142023,78	125023,51	2130357	1875353		875706		
			НР - 85%, СП - 8%,	сутки откачки	5	502765,09	360741,31	2513825	1803707	--	1134951	3940678	
7	17	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения			142023,78	125023,51	710119	625118		291902		
			НР - 85%, СП - 8%,	сутки откачки	30	212287,82	110001,02	6368635	3300031	--	3196673	10330532	
8	21	241-108-0256 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 530х10,0 мм			102286,80	23072,90	3068604	692187		765225		
			СП - 8%,	м	25	67954,00	--	1698850	--	1698850	--	1834758	Ка
9	22	241-108-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х8,0 мм			--	--	--	--		135908		
			СП - 8%,	м	752,5	37749,00	--	28406123	--	28406123	--	30678613	Ка
10	23	241-108-0251 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х8,0 мм			--	--	--	--		2272490		
			СП - 8%,	м	775	24973,00	--	19354075	--	19354075	--	20902401	Ка
11	24	261-403-0108 РСНБ РК 2022	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 Д-444,3 мм			--	--	--	--		1548326		
			СП - 8%,	шт.	1	906692,00	--	906692	--	906692	--	979227	Каз
12	25	261-403-0107 РСНБ РК 2022	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 Д-311 мм			--	--	--	--		72535		
			СП - 8%,	шт.	1	503782,00	--	503782	--	503782	--	544085	
13	26	241-110-0201 РСНБ РК 2022	Труба водопоъемная Д-146 мм			--	--	--	--		40303		Каз
			СП - 8%,	м	425	14870,00	--	6319750	--	6319750	--	6825350	Каз
14	27	241-108-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25х3,5 мм			--	--	--	--		505580		
			СП - 8%,	м	425	988,00	--	419900	--	419900	--	453492	Каз
15	28	218-202-0101 РСНБ РК 2022	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов			--	--	--	--		33592		
			СП - 8%,	кг	154100	350,00	--	53935000	--	53935000	--	58249800	Каз
						--	--	--	--		4314800		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	29	261-107-0103 РСНБ РК 2022	Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85										
			СП - 8%	т	73,83	32992,00	--	2435799	--	2435799	--	2630663	К
17	32	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами			--	--	--	--		194864		
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1350	836,93	435,42	1129856	587817	194994	438129	1693427	
18	33	ТОО "AQUA КИП Engineering"	Провод ВПП50			257,07	193,68	347045	261468		125442		
			СП - 8%	м	1350	2857,14	--	3857139	--	3857139	--	4165709	
19	34	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка			--	--	--	--		308570		
			НР - 99%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	80	2629,20	159,06	210336	12724	9822	187642	429816	
20	35	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм			2347,38	21,83	187790	1746		31838		
			СП - 8%	шт.	80	7233,00	--	578640	--	578640	--	624931	Ка
21	36	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты опорные. Укладка			--	--	--	--		46291		
			НР - 118%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	5	12846,13	1903,16	64231	9516	35598	26670	98173	
22	37	225-205-0109 РСНБ РК 2022	Плита опорная			3823,37	696,90	19117	3485		7272		
			СП - 8%	шт.	5	55464,00	--	277320	--	277320	--	299506	Ка
23	38	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах			--	--	--	--		22186		
			НР - 73%; СП - 8%	шт.	5	1139,87	--	5699	--	137	4172	10660	
24	39	ТОО "AQUA КИП Engineering"	Датчик сухого хода			1112,47	--	5562	--		790		
			СП - 8%	шт	5	7589,29	--	37946	--	37946	--	40982	
25	40	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	--	--	--	--		3036		
			НР - 99%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			7941,89	2432,32	39709	12162	2427	29237	74461	Ка
26	41	242-103-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 10, марки 30с42нж ГОСТ 5762-2002 DN 150			5024,01	882,39	25120	4412		5516		
			СП - 8%	шт.	5	359740,00	--	1798700	--	1798700	--	1942596	Ка
						--	--	--	--		143896		
			электромагнитный расходомер, учтен в сметах Насосной станции 1-го подъема										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								162714186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7167937					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11932471				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3709093				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						122356930			
			- Накладные расходы	Тенге							9203944		
			- Сметная прибыль	Тенге							12052905		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения	%	2,00			3 254 284				165 968 470	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	2,07			3 435 547				169 404 017	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			3 388 080				172 792 097	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			В текущих ценах на 2022 год, К=1									172 792 097	
			НДС									20 735 052	
			Итого с НДС									193 527 149	
			Итого с тендерной скидкой -5%									183 850 792	

Заказчик:

Главный специалист отдел жилищной политики
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Бекболулы А

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Технический надзор:

Эксперт технического надзора
ТОО "Мегаполис Алматы"
Берияболов Е.Т

(фактические объемы и качество выполненных

Сметчик

(расценки и применение коэффициентов

Авторский надзор:

ТОО "QAZAQ PROJECT"

(соответствие с ПСД)

Подрядчик:

Директор
ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"
Бейсланов Д.С.

(фактические объемы, расценки, качество

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633,г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", БИН 070340007367, Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул.Алтын- Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40 от 31.10.2022г.**

Акт выполненных работ №12

за **июль 2023 года (месяц, год) на 06-02-01 Внеплощадочные сети водоснабжения. (раздел НВ) работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Стр проек и
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	
					Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7									
1	39	1122-1601-0104 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,224	1823138,17	728395,99	408383	163161	9242	287125	751148	
			НР - 90%, СП - 85%			1053482,58	241272,06	235980	54045		55641		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	40	241-302-0806 **РСНБ РК 2022**	**Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002 DN 600**	**м**	229,8319091	90210,00	–	20733137	--	20733137	–	22391788	**Кат**
			СП - 85%			–	–	--	--		1658651		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23142936	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				235980					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					163161				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54045				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20742379			
			- Накладные расходы	Тенге							287125		
			- Сметная прибыль	Тенге							1714292		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения	%	2,00			462 859				
		Итого с временными									23 605 795
		Зимние удорожания	%	2,07			488 640				
		Итого с зимними удорожаниями									24 094 435
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			481 889				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									24 576 324
		В текущих ценах на 2022 год, К=1									24 576 324
		НДС									2 949 159
		Итого с НДС									27 525 483
		Итого с тендерной скидкой -5%									26 149 208

Заказчик:
Главный специалист отдел жилищной политики
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Бекболдыз А.
(ознакомлен)

Отдел сметной работы:
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"
Берикболов Е.Т.
(фактические объемы и качество выполненных

Сметчик:
(расценки и применение коэффициентов

Главный инженер
ТОО "QAZAQ PROJECT"
(подтверждение соответствие с ПСД)

Подрядчик:
Директор
ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"
Абдыкаимов Д.С.
(фактические объемы, единицы и качество