Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
форма

Декларация о соответствии

«11» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», г. Атырау, пр. Әбілқайыр Хан, д.74/4,б.8, н.п.2, ГСЛ № 21015034 от 12.04.2021 г***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Демегенов Азамат Аскарович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

«Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул. Алтын-Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера».

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы», руководитель Шабдарбаев Алмас Тынышбаевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Tengri Holding Group», 11 ГСЛ-КР № 002376 от 13.08.2021г.***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***Директор Маркумов Дархан Тынышбекович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «QAZAQ PROJECT» РП 01-12/2019-1-ТХ, 2,3,4,5,6-ТХ, 8-ТХ, АР, КЖ, КМ, ОВ, ЭОМ, ГП, НВ, ЭС, НВ(600)***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

ТОО «Казах эксперт центр» Заключение № КЭЦ-0043/22 от 30.05.2022 г., № КЭЦ-0055/23 от 11.07.2023 г

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Скважина глубиной 300м	шт	5	5	5	5
Насос ЭЦВ 12-160-100 (станция 1 подъема)	шт	5	5	5	5
Здание станции 2 подъема	м2	245	245	245	245
Хлораторная					
Установка электрогидролизная для получения гипохлорита натрия «ЭН-192-20»	шт	1	1	1	1
Водопровод хозяйственно-питьевой					
Труба Ст 530х6	мп	103,07	103,07	103,07	103,07
Труба Ст 426х4,5	мп	264,44	264,44	264,44	264,44
Водопровод сырой и промывной воды					
Труба Ст 108х4	мп	40,63	40,63	40,63	40,63
Труба Ст 219х4	мп	73,07	73,07	73,07	73,07
Труба Ст 273х4	мп	61,0	61,0	61,0	61,30
Труба Ст 426х4	мп	28,88	28,88	28,88	28,88
Водовод Д 600 (колодец 1-5)					
Труба SN10000 D 600	мп	2636,58	2636,58	2636,58	2636,58
Труба Ст 426х7	мп	24	24	24	24
Труба Ст 108х4	мп	4	4	4	4
Водовод Д 600 (колодец 5-9)					
Труба SDR17 D 630х37.4	мп	3889,11	3889,11	3889,11	3889,11
Труба Ст 426х7	мп	2	2	2	2

Труба Ст 108х4	мп	1	1	1	1
Труба Ст 57х3,5	мп	8	8	8	8
Наружные сети ЭС					
Кабель АСБ-3х70	км	0,664	0,664	0,664	0,664
Кабель АВБбШв-4х240	км	0,216	0,216	0,216	0,216
Кабель АВБбШв-4х120	км	0,294	0,294	0,294	0,294
Кабель АВБбШв-3х120-1х70	мп	50	50	50	50
Кабель АВБбШв-3х150-1х70	мп	68	68	68	68
Кабель АВБбШв-4х25	мп	68	68	68	68
2КТПН-1000/10-04кВ	шт	1	1	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Для обеспечения бесперебойного водоснабжения района города в рамках проекта на насосной станции Премьера были выполнены следующие работы: 1) бурение 5 скважин (3 рабочие и 2 резервные) глубиной 300м; 2) строительство насосной станции 1 подъема; 3) строительство насосной станции 2 подъема; 4) замена технологического оборудования в хлораторной; 5) внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ и 04 кВ с установкой трансформаторной подстанции; 6) наружные сети водопровода, включающего в себя трубопровод подземной воды и водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный; 7) благоустройство и озеленение территории насосной станции Премьера; 8) водовод диаметром 600мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***ноябрь 2022 г.;***
(месяц, год)

(месяц, год)

окончание работ ***декабрь 2023 г.;***

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6,0;***

фактически, месяц: ***13,0 ;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в ПСД 100% и фактически применено 100%

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнит. технич. документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Алматы Су» зам. ген. А. Юсупов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»*** считает объект ***«Строительство наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому комплексу «Alma City-5» пятая очередь, первый и второй этапы расположенному по адресу: мкр. Абай, ул. Алтын-Орда, участки 6/3-6/31; 6/33-6/38; 6/40; 6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением водозаборного куста «Премьера».***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при

строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Начальник участка ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007» - Мусабаев К.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Место печати (при наличии), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007» Демегенов Азамат Аскарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Место печати (при наличии), подпись, дата