Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Договор: № 46 от 28.06.2021 года

Реестр №2
актов выполненных работ за август месяц 2021 г.
по объекту: «Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу мкр. «Жас Канат», Турксибского района, города Алматы. Наружные сети водоснабжения и канализации"

Стоимость по договору 430 668 071,57 тенге

Стоимость по смете 478 520 080 тенге

Скидка,10% 47 852 008,43 тенге

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	в том числе оборудование:
1	2-1-1	5	140	Внутриплощадочные сети водоснабжения (1 очередь) работы	13 861 390	
2	2-3-1	6	150	Внеплощадочные сети водопровода и канализации работы	4 589 474	
3	1	7	160	Акту корректировки №1	33 763 536	
				ВСЕГО	**52 214 400**	

Составил инженер-сметчик Дон И. Итой ФИО, подпись

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы",г.Алматы, Площадь Республики, 4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №1 от 29.07.2021г. к Договору о гос.закупках № 46 от 28.06.2021

Номер документа	Дата составления
58	27.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу мкр. «Жас Канат», Турксибского района, города Алматы. Наружные сети водоснабжения и канализации;			шт	1	52 214 400,00	52 214 400,00	5 594 400,00
				Итого	1	x	52 214 400,00	5 594 400,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жұмабек Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) вл. спец / _____ / Мусабеков С. Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2021

М.П.

Утверждена приказом Министра
индустрии и инфрактурного развития Республики Казахстан
от 02.04.2019 г. №178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу мкр. «Жас Канат», Турксибского района, города Алматы. Наружные сети водоснабжения и канализации"

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 27 августа 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		№ 46	28.06.2021					
		Доп.соглашения						
		№1	29.07.2021					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС в тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчетном месяце Без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу мкр. «Жас Канат», Турксибского района, города Алматы. Наружные сети водоснабжения и канализации»	318 712 971,00	46 620 000,00							5 594 400,00	52 214 400,00
Всего по стройке	**318 712 971,00**	**46 620 000,00**							**5 594 400,00**	**52 214 400,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ **Байназаров С.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Тараз Технопроект"

_____ **Курбанов Н.Г.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

_____ **Жумабек Н.А.**

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу мкр. «Жас Канат», Турксибского района, города Алматы. Наружные сети водоснабжения и канализации"
Договор: № 46 от 28.06.2021 года

Акт выполненных работ № 5

за август 2021 г.

на Внутриплощадочные сети водоснабжения (1 очередь) работы (ЛС № 2-1-1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Канализация бытовая										
1	130	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		10715,69	163,52	153,47	1752230	1644537		421332	2347447	
				м3 грунта		10,05	44,56	107693	477491		173885		
			НР - 72%, СП - 8%										
2	131	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		247,3	218,76	207,51	54099	51317	27	13714	73238	
				м3 грунта		11,14	65,88	2755	16292		5425		
			НР - 72%, СП - 8%										
3	132	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		432,775	46,00		19908				21501	
				т							1593		
			СП - 8%										
4	133	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		35,726	2470,23	0,00	88251	0		63541	163935	
				м3 грунта		2470,23	0,00	88251	0		12143		
			НР - 72%, СП - 8%										
5	134	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		247,3	23,07	19,20	5705	4748	27	2176	8511	
				м3 грунта		3,76	8,46	930	2092		630		
			НР - 72%, СП - 8%										
6	135	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		116,6122	955,80	0,00	111458	0		80250	207045	
				м3 грунта		955,80	0,00	111458	0		15337		
			НР - 72%, СП - 8%										
7	136	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		11544,6078	19,90	19,90	229738	229737		72897	326846	
				м3 грунта		0,00	8,77	0	101246		24211		
			НР - 72%, СП - 8%										
8	137	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками		11544,6078	185,47	83,19	2141178	960396		1202763	3611456	
				м3		102,28	42,42	1180782	489722		267515		
			НР - 72%, СП - 8%										
9	141	1122-0201-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами		0,177	5236361,41	19235,05	926836	3405	850311	73640	1080514	
				км трубопровода		413108,00	7138,96	73120	1264		80038		
			НР - 99%, СП - 8%										
10	149	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		85,78	32653,06	7770,33	2800980	666539	903727	1518675	4665226	
				онструкций колодца		14347,33	3535,80	1230714	303301		345572		
			НР - 99%, СП - 8%					8130383	3560679	1754092	3448988	12505719	
			Итого по разделу "Канализация бытовая"					2795703	1391408	0	926349		
								8130383	**3560679**	**1754092**	**3448988**	**12505719**	
			ИТОГО по акту					**2795703**	**1391408**	**0**	**926349**		

		всего								12 505 719	
		в том числе прочие расходы								-	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**1,30%**							12 668 294	
		Итого с зимними удорожаниями	**1,35%**							12 839 316	
		Итого с непредвиденными расходами и затратами	**2%**							13 096 102	
		Итого в тек ценах на 2021 г.=100%, К=1,050036								13 751 379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											15 401 544		
		Итого с НДС		**12%**							**13 861 390**		
		Всего с учетом тендерной скидки 10%									*1 485 149*		
		в том числе НДС 12%											

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы

_____ **Мусабеков С.Д.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы

_____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Тараз Технопроект"

_____ **Курбанов Н.Г.**

Сметчик технического надзора:
ТОО "Тараз Технопроект"

_____

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007»

_____ **Жұмабек Н.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Құрылыстағы Сараптама Жұмыстары"

_____ **Тажибаев Т.А.**

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу мкр. «Жас Канат», Турксибского района, города Алматы. Наружные сети водоснабжения и канализации"
Договор: № 46 от 28.06.2021 года

Акт выполненных работ № 6

за август 2021 г.

на Внеплощадочные сети водопровода и канализации работы (ЛС № 2-3-1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Канализация бытовая										
1	59	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		4593,016	163,52	153,47	751050	704890		180594	1006175	
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		10,05	44,56	46160	204665		74532		
2	60	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		141,72	218,76	207,51	31003	29408	16	7859	41971	
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		11,14	65,88	1579	9336		3109		
3	61	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		248,01	46,00		11408				12321	
			СП - 8%	т							913		
4	62	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		141,72	23,07	19,20	3270	2721	16	1247	4878	
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		3,76	8,46	533	1199		362		
5	63	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		33,582	2470,23	0,00	82955	0		59728	154098	
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		2470,23	0,00	82955	0		11415		
6	64	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		48,2076	955,80	0,00	46077	0		33175	85592	
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		955,80	0,00	46077	0		6340		
7	65	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		4772,5204	19,90	19,90	94973	94973		30136	135118	
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		0,00	8,77	0	41855		10009		
8	66	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4772,5204	185,47	83,19	885160	397026		497220	1492970	
			НР - 72%, СП - 8%	м3		102,28	42,42	488133	202450		110591		
9	77	1122-1101-0209 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные, диаметр 350 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб		1	103348,02	30850,90	103348	30851	51050	30717	144790	
			НР - 99%, СП - 8%	врезка		21447,30	9579,99	21447	9580		10725		
10	78	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	14,96	45699,49	8176,42	683664	122319	313252	300318	1062701	
			НР - 99%, СП - 8%			16583,76	3693,74	248093	55258		78719		
			Итого по разделу "Канализация бытовая"					2692908	1382189	364334	1140994	4140614	
								934977	524344	0	306713		
			ИТОГО по акту					2692908	1382189	364334	1140994	4140614	
								934977	524344	0	306713		
		всего									4 140 614		
		в том числе прочие расходы									-		
		Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,30%**							4 194 442		
		Итого с зимними удорожаниями		**1,35%**							4 251 067		
		Итого с непредвиденными расходами и затратами		**2%**							4 336 089		
		Итого в тек ценах на 2021 г.=100%, К=1,050036									4 553 049		
		Итого с НДС		**12%**							5 099 415		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего с учетом тендерной скидки 10%									**4 589 474**		
		в том числе НДС 12%									*491 729*		

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы

_____ **Мусабеков С.Д.**

"Алматы қаласы Жайлы қалалық ортаны басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы

_____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Тараз Технопроект"

_____ **Курбанов Н.Г.**

Сметчик технического надзора:
ТОО "Тараз Технопроект"

_____

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

_____ **Жұмабек Н.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Құрылыстағы Сараптама Жұмыстары"

_____ **Тажибаев Т.А.**

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу мкр. «Жас Канат», Турксибского района, города Алматы. Наружные сети водоснабжения и канализации"
Договор: № 46 от 28.06.2021 года

Акт выполненных работ № 7

за август 2021 г.

по Акту корректировки №1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел: Внутриплощадочные сети водоснабжения (1 очередь) (ЛС №2-1-1)										
			Раздел 3: Канализация бытовая										
1	69	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		2647,65	218,76	207,51	579200	549414	291	146824	784106	
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		11,14	65,88	29495	174427		58082		
2	70	4102-0103-1028 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 28 км		4633,39	506,00		2344495				2532055	
			СП - 8%	т							187560		
3	71	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале		519,41	18,89	15,76	9812	8186	26	3751	14648	
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		3,08	6,95	1600	3610		1085		
4	72	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		237,285	2012,78	0,00	477603	0		343874	887194	
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		2012,78	0,00	477603	0		65718		
5	73	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1940,92	177,88	168,74	345251	327511	155	87523	467396	
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		9,06	53,57	17585	103975		34622		
6	74	4102-0103-1028 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 28 км		3396,61	506,00		1718685				1856179	
			СП - 8%	т							137495		
7	75	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014		295,776	1670,00		493946		987892		533462	Казахстан 100%
			СП - 8%	м3							39516		
8	76	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		25,43	955,80	0,00	24306	0		17500	45151	
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		955,80	0,00	24306	0		3344		
9	77	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2517,39	19,90	19,90	50096	50096		15896	71271	
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		0,00	8,77	0	22078		5279		
10	78	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками		2517,39	185,47	83,19	466900	209422		262272	787506	
			НР - 72%, СП - 8%	м3		102,28	42,42	257479	106788		58334		
11	79	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка		414	100,78	19,40	41723	8032	3854	32945	80641	
			НР - 59%, СП - 8%	м трубопровода		72,07	8,31	29837	3441		5973		
12	80	2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011		430,7275	2057,00		886007		886007		956887	Казахстан 100%
			СП - 8%	м							70880		
13	81	2302-0310-0202 РСНБ РК 2015	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 160		102	361,00		36822		36822		39768	Казахстан 100%
			СП - 8%	шт.							2946		
14	82	1123-1401-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка		51	126,63	27,48	6458	1401	555	5052	12430	
			НР - 59%, СП - 8%	м трубопровода		88,27	11,78	4502	601		921		
15	83	2301-0603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011		51	2885,00		147135		147135		158906	Казахстан 100%
			СП - 8%	м							11771		
16	84	2302-0310-0203 РСНБ РК 2015	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 200		19	361,00		6859		6859		7408	Казахстан 100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%	шт.							549		
17	85	1123-1401-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка		145	151,74	31,79	22002	4609	1124	18061	43269	
			НР - 99%; СП - 8%	м трубопровода		112,20	13,62	16269	1975		3205		
18	86	2301-0603-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011		145	4200,00		609000		609000		657720	Казахстан 100%
			СП - 8%	м							48720		
19	87	2302-0310-0204 РСНБ РК 2015	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 250		34	852,00		28968		28968		31286	Казахстан 100%
			СП - 8%	шт.							2318		
20	88	1123-1401-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 315 мм. Укладка		22,88	195,82	36,64	4480	838	214	3750	8888	
			НР - 99%; СП - 8%	м трубопровода		149,84	15,70	3428	359		658		
21	89	2301-0603-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011		22,88	6791,00		155378		155378		167808	Казахстан 100%
			СП - 8%	м							12430		
22	90	2302-0310-0205 РСНБ РК 2015	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 315		4	1556,00		6224		6224		6722	Казахстан 100%
			СП - 8%	шт.							498		
23	91	1123-1401-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 400 мм. Укладка		120,86	234,26	42,57	28313	5145	1320	23812	56295	
			НР - 99%; СП - 8%	м трубопровода		180,77	18,24	21848	2204		4170		
24	92	2301-0603-0207 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011		120,86	9198,00		1111670		1111670		1200604	Казахстан 100%
			СП - 8%	м							88934		
25	93	2302-0310-0206 РСНБ РК 2015	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 400		20	3573,00		71460		71460		77177	Казахстан 100%
			СП - 8%	шт.							5717		
26	94	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /футляр/		0,03872	1295303,52	557968,83	50154	21604	2737	33413	90252	
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		666648,00	204996,43	25813	7937		6685		
27	95	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		38,87488	8796,00		341943		341943		369298	Казахстан 100%
			СП - 8%	м							27355		
28	96	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,03872	3135936,56	247668,30	121423	9589	94988	18610	151236	
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		435070,00	50423,84	16846	1952		11203		
29	97	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		38,72	1526,53	7,99	59107	309	5988	52388	120415	
			НР - 99%; СП - 8%	оженной в футляре		1363,90	2,75	52810	106		8920		
30	98	2301-0603-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011		38,72	808,00		31286		31286		33789	Казахстан 100%
			СП - 8%	м							2503		
31	102	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	11028,00		22056		44112		23820	Казахстан 100%
			СП - 8%	шт.							1764		
32	103	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		14	3168,00		44352		88704		47900	Казахстан 100%
			СП - 8%	шт.							3548		
33	104	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону		647,64	929,85	20,28	602208	13134	370495	205224	872026	
			НР - 92%; СП - 8%	м2 поверхности		337,50	3,23	218578	2092		64595		
			Итого по разделу "Канализация бытовая"					10945321	1209290	5035207	1270894	13193511	
								1197998	431544	0	977296		
			Итого по отделу "Внутриплощадочные сети водоснабжения (1 очередь) (лс №2-1-1)"					10945321	1209290	5035207	1270894	13193511	
								1197998	431544	0	977296		
			Отдел: Внеплощадочные сети водопровода и канализации(ЛС №2-3-1)										
			Раздел 9: Канализация бытовая										
34	261	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		108,47	2012,78	0,00	218326	0		157195	405563	
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2012,78	0,00	218326	0		30042		
35	262	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014		85,66	1670,00		143052		286104		154496	Казахстан 100%
			СП - 8%	м3							11444		
36	263	1122-1401-0502 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная буровшнековыми машинами на длину до 30 м		101,97	62243,86	19824,65	6347006	2021519	3879117	980083	7913256	
			НР - 99%; СП - 8%	м футляра		4377,46	5331,11	446370	543613		586167		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	264	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка		0,10197	946555,43	322099,43	96520	32845		74146	184319	
			НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода		624456,00	110020,88	63676	11219		13653		
38	265	2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001		102,9897	16689,00		1718795		1718795		1856299	Казахстан 100%
			СП - 8%	м							137504		
39	266	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,10197	7741491,41	1203245,15	789400	122695	606884	94138	954221	
			НР - 97%, СП - 8%	км трубопровода		586656,00	345866,09	59821	35268		70683		
40	267	1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр		101,97	2224,00	12,85	226781	1311	60687	163674	421691	
			НР - 99%, СП - 8%	оженной в футляре		1616,00	5,33	164784	544		31236		
41	268	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 530 мм. Заделка битумом и прядью		6	21839,42	2141,68	131037	12850	71848	46193	191408	
			НР - 99%, СП - 8%	футляр		7723,03	53,53	46338	321		14178		
42	269	1123-1401-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 400 мм. Укладка		68,06	234,26	42,57	15944	2897	743	13409	31701	
			НР - 99%, СП - 8%	м трубопровода		180,77	18,24	12303	1241		2348		
43	270	2301-0603-0207 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011		68,06	9198,00		626016		626016		676097	Казахстан 100%
			СП - 8%	м							50081		
44	271	2302-0310-0206 РСНБ РК 2015	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 400		11	3573,00		39303		39303		42447	Казахстан 100%
			СП - 8%	шт.							3144		
45	272	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка		0,16725	2067295,95	888068,35	345755	148529	14857	234592	626775	
			НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода		1090395,00	326416,79	182369	54593		46428		
46	273	2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		39,18307	27198,00		1065701		1065701		1150957	Казахстан 100%
			СП - 8%	м							85256		
47	274	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,16725	5512382,57	792202,69	921946	132495	708885	119285	1124529	
			НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода		481707,00	238711,27	80565	39924		83298		
48	275	1123-1401-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 315 мм. Укладка		55,97	195,82	36,64	10960	2051	523	9173	21744	
			НР - 99%, СП - 8%	м трубопровода		149,84	15,70	8387	879		1611		
49	276	2301-0603-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011		55,97	6791,00		380092		380092		410499	Казахстан 100%
			СП - 8%	м							30407		
50	277	2302-0310-0205 РСНБ РК 2015	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 315		9	1556,00		14004		14004		15124	
			СП - 8%	шт.							1120		
51	278	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна		10,89495	34818,70	1257,16	379348	13697	27202	262708	693420	
			НР - 76%, СП - 8%	м3 изоляции		31064,80	662,56	338449	7219		51364		
52	279	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		10,89495	12100,00		131829		131829		142375	Россия 100%
			СП - 8%	м3							10546		
53	280	1122-0701-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции		0,33728	117289,00	0,00	39559	0	24500	14909	58825	
			НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода		44649,00	0,00	15059	0		4357		
54	281	1122-0701-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции		0,05597	79926,40	0,00	4473	0	2293	2159	7163	
			НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода		38966,40	0,00	2181	0		531		
55	282	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		137,38	929,85	20,28	127743	2786	78591	43533	184978	
			НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности		337,50	3,23	46366	444		13702		
			Итого по разделу "Канализация бытовая"					13773590	2493675	9737974	2215197	17267887	
								1684994	695265	0	1279100		
			Итого по отделу "Внеплощадочные сети водопровода и канализации(лс №2-3-1)"					13773590	2493675	9737974	2215197	17267887	
								1684994	695265	0	1279100		
			ИТОГО по акту					24718911	3702965	14773181	3486091	30461398	
								2882992	1126809	0	2256396		
		всего									30 461 398		
		в том числе прочие расходы									-		
		Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,30%**							30 857 396		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с зимними удорожаниями		**1,35%**							31 273 971		
		Итого с непредвиденными расходами и затратами		**2%**							31 899 451		
		Итого в тек ценах на 2021 г.=100%, К=1,050036									33 495 572		
		Итого с НДС		**12%**							37 515 040		
		Всего с учетом тендерной скидки 10%									**33 763 536**		
		в том числе НДС 12%									*3 617 522*		

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы

_____ **Мусабеков С.Д.**

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы

_____ расч. сост.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Тараз Технопроект"

_____ **Курбанов Н.Г.**

Сметчик технического надзора:
ТОО "Тараз Технопроект"

_____

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

_____ **Жумабек Н.А.**

САПА ҚҰРЫЛЫС 2007

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Құрылыстағы Сараптама Жұмыстары"

_____ **Тажибаев Т.А.**