Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2015 жылғы «28» тамыз

Мердігер (бас мердігер) «Сәт-Сервис» ЖШС, Қызылорда қаласы, Серәлі Лапин тұйығы 2/10Б, ұйым басшысы Иманова Р.С.

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

«Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Махамбет аульного округа Аксуат г. Кызылорда» объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші Қалалық құрылыс бөлімінің басшысы Б. Еркебаев болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым:_____жоқ_____;

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «АбзалПроектКонсалтинг» ЖШС

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Қалалық құрылыс бөлімі» ММ-сімен бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Атаулары	Өлшем бірлігі	Қуаттылығы (көрсеткіші)
Ауылдық округ бойынша ауыз су желісі:	м	33332,5
Оның ішінде: диам.160 мм диам.140 мм диам.110 мм	м м м	1178 8768,5 23386
2-ші көтерімді насостық станция	1 дана	200м3/сағ
Ауыз су қоймасы	2 дана	500м3
Ауа тазартқыш	2 дана	500м3
1-ші көтерімді насостық станция, скважина бұрғылау	1 дана	25м3/сағ
ДЭС орнату	1 дана	
КТПН 10/0,4 кВа	1 дана	160кВт

Құрастырмалы канализациялық құдық	1 дана	5м3
Сыртқы қоршауды орнату	м	22382,65
Тұтынушыларға дейінгі ауыз су желісі (аулаға дейінгі және аулаішілік)	м	22382,65
Оның ішінде тұрғын үйлерді қосу	м	9412,0

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Полиэтилен құбыр диам. 355х21,1мм 1,2635 км
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы: 4 маусым 2014 жыл;
жұмыстардың аяқталуы 19 тамыз 2015ж.
құрылыстың ұзақтығы: 15 ай
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 5 ай;
нақты 5 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер: жоқ

Мердігер (бас мердігер) «Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Махамбет аульного округа Аксуат г. Кызылорда» объектісін қабылдауға дайын деп санайды,
объектінің (кешеннің) атауы
орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
ұйым басшысы Иманова Р.С. _____ 28.08.2015ж.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.