Подрядчик: ТОО "ИнжСтройЭксперт"
Договор № 44 от 13.08.2024 года
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Кораши Байганинского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации."

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 6-01-06-02. Подземный газопровод (полиэтиленовый)					
			Раздел 1. Земляные работы					
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1151	408	469683	
2	2	1101-0205-0302 т.ч.п.3.179 К1трр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (4% от объема земляных работ)	м³ грунта	189	7714	1457103	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (6582м3 минус 778м3 вручную = 5804м3)	м³ грунта	1701	84	142862	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (0,2м х 0,3 х дл.12968 = 778м3)	м³ грунта	228	3018	688033	
			Раздел 2. Газопровод					
5	5	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 90 мм (с учетом пересечения дороги)	км	3,800	1253890	4764782	
6	6	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм (с К=1,01)	м	3838	2184	8382192	Казахстан
7	9	1310-0904-0101 К1трр=0,3; К1трм=0,3;	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее К1экс=0,3; К1мат=0;	км кабеля	3,800	73525	279395	
8	10	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	3800	18	68400	Казахстан
9	11	243-141-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением4 мм2	м	3,80	34	129,2	Казахстан

Итого по смете	**тенге**		**16 252 579,13**
Стоимость оборудования	тенге		0,00
Итого по Акту	**тенге**		**16 252 579,13**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)	тенге		1 137 680,54
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического предкризисного состояния в Приаралье)	тенге		6 995 579,22
Итого	**тенге**		**24 385 838,89**
Сметная прибыль (5)%			1 219 291,94
Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге		731 575,17
Итого в ценах 2023 г.	**тенге**		**26 336 706,00**
Итого в текущих ценах 2024год - 100%, К=1,075	**тенге**		**28 311 958,95**
Понижающий коэф. согл договора К=0,9800000014203			27 745 719,81
НДС(12%)	тенге		3 329 486,38
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**		**31 075 206,19**

Заказчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Подрядчик:
ТОО "ИнжСтройЭксперт"

Директор _____ **Копабаев Ж.М.**