Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Сторона 1 (Заказчик): **ТОО "Тұрғын үй жөндеу - Тараз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Сторона 2 (Подрядчик): **ТОО "Тараз Эгида Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли, подъездов и инженерных сетей подвала жилого дома №1 а по улице "Опытная" в г.Тараз, Жамбылской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли, подъездов и инженерных сетей подвала жилого дома №1 а по улице "Опытная" в г.Тараз, Жамбылской области.**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№011/24 от 30.01.2024г. Доп.соглашение №1 от 04.09.2024г.**

# Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 ремонтно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.09.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Кровля** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** | $м^2$ кровли | 1580 | 360,35 | 1,75 | 569353,00 | 2765,00 | | 407940,00 | 1055471,00 | |
| | 1.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 34,444 | 358,60 | 0,00 | 566588,00 | 0,00 | | 78178,00 | | |
| 2 | 2 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | $м^2$ кровли | 1580 | 223,98 | 27,55 | 353888,00 | 43529,00 | | 232781,00 | 633595,00 | |
| | 2.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 22,12 | 196,43 | 8,19 | 310359,00 | 12940,00 | | 46926,00 | | |
| 3 | 3 | 1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 | **Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** | м | 95 | 113,54 | 0,03 | 10786,00 | 3,00 | | 7764,00 | 20034,00 | |
| | 3.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,19 | 113,51 | 0,00 | 10783,00 | 0,00 | | 1484,00 | | |
| 4 | 4 | 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 | **Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Устройство** | $м^2$ | 1580 | 2018,68 | 15,37 | 3189514,00 | 24285,00 | 2764178,00 | 298035,00 | 3766545,00 | |
| | 4.1 | 215-202-0504 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 9,48 | 253,83 | 8,15 | 401051,00 | 12877,00 | | 278996,00 | | |
| | 4.2 | 215-203-0404 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 18,96 | 125068 | | | | 1185644,64 | | | |
| 5 | 5 | 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 | **Доски ветровые.Укладка** | м | 70 | 79961 | | | | 1516060,56 | | | |
| | 5.1 | 215-203-0404 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,21 | 311,05 | 8,47 | 21774,00 | 593,00 | 17096,00 | 3116,00 | 26881,00 | |
| 6 | 6 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство** | $м^2$ кровли | 1580 | 58,35 | 3,47 | 4085,00 | 243,00 | | 1991,00 | | |
| | 6.1 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 67,308 | 79961 | | | | 16791,81 | | | |
| 7 | 7 | 224-102-0508 РСНБ РК 2022 | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** | $м^2$ | 1580 | 1151,05 | 34,84 | 1818659,00 | 55047,00 | 93157,00 | 1217959,00 | 3279543,00 | |
| | | | | | | 1057,25 | 13,39 | 1670455,00 | 21156,00 | | 242925,00 | | |
| 8 | 8 | 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 | **Устройство карнизов** | $м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности | 89 | 1119 | | | | 75317,65 | | | |
| | | | | | | 3801,00 | | 6005580,00 | | 6005580,00 | | 6486026,00 | |
| | | | | | | 7016,60 | 44,97 | 624477,00 | 4002,00 | 400220,00 | 480446,00 | | |
| | | | | | | 2474,78 | 20,23 | 220255,00 | 1800,00 | | 159880,00 | 847106,00 | |
| | 8.1 | 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,8188 | 141361 | | | | 115746,39 | 62749,00 | | |
| | 8.2 | 215-204-2301 | Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | $м^3$ | 0,9434 | 221954 | | | | 209391,4 | | | |
| 9 | 9 | 1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 | **Карниз.Подшивка сталью кровельнойоцинкованной по дереву** | $м^2$ | 89 | 2828,06 | 5,46 | 251697,00 | 486,00 | 216014,00 | 25500,00 | 299373,00 | |
| | 9.1 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,3738 | 395,48 | 2,47 | 35198,00 | 220,00 | | 22176,00 | | |
| | | | | | | 572707 | | | | 214077,88 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 10 | 1110-0102-0204 РСНБ РК 2022 | Устройство фронтонов | м² фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхностикарн | 70 | 6685,50 | 52,28 | 467985,00 | 3660,00 | 381948,00 | 60501,00 | 570765,00 | |
| | | | | | | 1176,82 | 23,60 | 82377,00 | 1652,00 | | 42279,00 | | |
| | 10.1 | 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0,952 | 141361 | | | | 134575,67 | | | |
| | 10.2 | 215-204-2301 | Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | м³ | 1,106 | 221954 | | | | 245481,12 | | | |
| 11 | 11 | 1110-0102-0209 РСНБ РК 2022 | Фронтон.Обшивка профлистом | м² стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности | 70 | 414,52 | 11,42 | 29016,00 | 800,00 | 311,00 | 20353,00 | 53318,00 | |
| | | | | | | 398,66 | 5,17 | 27906,00 | 362,00 | | 3949,00 | | |
| 12 | 12 | 224-102-0508 РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м² | 70 | 3801,00 | | 266070,00 | | 266070,00 | | 287356,00 | |
| | | | | | | | | | | | 21286,00 | | |
| 13 | 13 | 1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 | Планки снегодержателя из профилированного оцинкованного листа.Устройство | м планки | 150 | 2604,25 | 1876,85 | 390638,00 | 281528,00 | 44172,00 | 90360,00 | 519477,00 | |
| | | | | | | 432,92 | 403,75 | 64938,00 | 60563,00 | | 38479,00 | | |
| | 13.1 | 224-204-0113 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | м | 154,5 | 264 | | | | 40788 | | | |
| 14 | 14 | 224-105-0214 РСНБ РК 2022 | Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | м | 150 | 1175,00 | | 176250,00 | | 176250,00 | | 190350,00 | |
| | | | | | | | | | | | 14100,00 | | |
| 15 | 15 | 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство | м планки | 84,7 | 624,45 | 14,86 | 52891,00 | 1259,00 | 8171,00 | 31596,00 | 91246,00 | |
| | | | | | | 513,12 | 4,98 | 43461,00 | 422,00 | | 6759,00 | | |
| 16 | 16 | 224-105-0211 РСНБ РК 2022 | Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | м | 84,7 | 1692,00 | | 143312,00 | | 143312,00 | | 154777,00 | |
| | | | | | | | | | | | 11465,00 | | |
| 17 | 17 | 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 | Кровли.Ограждение перилами | м ограждения | 178,6 | 149,33 | 39,85 | 26670,00 | 7118,00 | 245,00 | 15281,00 | 45307,00 | |
| | | | | | | 108,11 | 10,72 | 19308,00 | 1915,00 | | 3356,00 | | |
| 18 | 18 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм | т | 0,476862 | 383478,00 | | 182866,00 | | 182866,00 | | 197495,00 | |
| | | | | | | | | | | | 14629,00 | | |
| 19 | 19 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм | т | 0,358986 | 372799,00 | | 133830,00 | | 133830,00 | | 144536,00 | |
| | | | | | | | | | | | 10706,00 | | |
| 20 | 22 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы вентиляции из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка | м трубопровода | 12,6 | 1182,32 | 2,56 | 14897,00 | 32,00 | | 10713,00 | 27659,00 | |
| | | | | | | 1179,76 | 1,07 | 14865,00 | 13,00 | | 2049,00 | | |
| 21 | 23 | 241-203-0107 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм | м | 12,6 | 1784,00 | | 22478,00 | | 22478,00 | | 24276,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1798,00 | | |
| 22 | 24 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 | Окна слуховые.Устройство | слуховое окно | 10 | 37921,49 | 1440,41 | 379215,00 | 14405,00 | 259590,00 | 80083,00 | 496042,00 | |
| | | | | | | 10522,12 | 600,46 | 105221,00 | 6005,00 | | 36744,00 | | |
| | 24.1 | 215-101-0202 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | м³ | 0,6 | 83758 | | | | 50254,8 | | | |
| | 24.2 | 215-204-0203 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,6 | 125068 | | | | 75040,8 | | | |
| | 24.3 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 1 | 125068 | | | | 125068 | | | |
| | | | Итого по разделу 1: Кровля | | | | | 15131846,00 | 439512,00 | 11115488,00 | 2661862,00 | 19217178,00 | |
| | | | | | | | | 3576850,00 | 120168,00 | 0,00 | 1423470,00 | | |
| | | | Раздел 2: Узел управления подвала. Демонтаж | | | | | | | | | | |
| 23 | 25 | 1215-0102-1603 РСНБ РК 2022 | Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж | шт. | 3 | 14397,31 | 0,00 | 43192,00 | 0,00 | | 31098,00 | 80233,00 | |
| | | | | | | 14397,31 | 0,00 | 43192,00 | 0,00 | | 5943,00 | | |
| 24 | 26 | 1215-0102-1601 РСНБ РК 2022 | Элеватор номер: 1-5. Демонтаж | шт. | 3 | 1533,77 | 0,00 | 4601,00 | 0,00 | | 3313,00 | 8547,00 | |
| | | | | | | 1533,77 | 0,00 | 4601,00 | 0,00 | | 633,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 27 | 1215-0102-0202 РСНБ РК 2022 | Гризевики. Демонтаж | шт. | 6 | 2369,75 | 0,00 | 14219,00 | 0,00 | | 10237,00 | 26412,00 | |
| | | | | | | 2369,75 | 0,00 | 14219,00 | 0,00 | | 1956,00 | | |
| | 27.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,318 | 0 | | | | 0 | | | |
| 26 | 28 | 1215-0101-0313 РСНБ РК 2022 | Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие | шт. арматуры | 6 | 1420,36 | 0,00 | 8522,00 | 0,00 | | 6136,00 | 15831,00 | |
| | | | | | | 1420,36 | 0,00 | 8522,00 | 0,00 | | 1173,00 | | |
| | 28.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,24 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | Итого по разделу 2: Узел управления подвала. Демонтаж | | | | | 70534,00 | 0,00 | 0,00 | 50784,00 | 131023,00 | |
| | | | | | | | | 70534,00 | 0,00 | 0,00 | 9705,00 | | |
| | | | Раздел 4: Отопление. Демонтаж | | | | | | | | | | |
| 27 | 48 | 1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка | м трубопроводов | 390 | 1187,90 | 11,10 | 463281,00 | 4329,00 | 37385,00 | 304617,00 | 829331,00 | |
| | | | | | | 1080,94 | 3,88 | 421567,00 | 1513,00 | | 61433,00 | | |
| | 48.1 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | $м^3$ | 3,315 | 8558 | | | | 28369,77 | | | |
| | 48.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 21,06 | 428 | | | | 9013,68 | | | |
| | 48.3 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 1,677 | 0 | | | | 0 | | | |
| 28 | 49 | 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 100 | 543,90 | 4,85 | 54390,00 | 485,00 | 4853,00 | 35425,00 | 97000,00 | |
| | | | | | | 490,52 | 1,49 | 49052,00 | 149,00 | | 7185,00 | | |
| | 49.1 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | $м^3$ | 0,43 | 8558 | | | | 3679,94 | | | |
| | 49.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 2,74 | 428 | | | | 1172,72 | | | |
| | 49.3 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,22 | 0 | | | | 0 | | | |
| 29 | 50 | 1215-0101-0502 РСНБ РК 2022 | Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Снятие | шт. | 12 | 1714,45 | 4,72 | 20573,00 | 57,00 | 288,00 | 14584,00 | 37970,00 | |
| | | | | | | 1685,77 | 2,14 | 20229,00 | 26,00 | | 2813,00 | | |
| | 50.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,144 | 579 | | | | 83,38 | | | |
| | 50.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,3 | 474 | | | | 142,2 | | | |
| 30 | 51 | 1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 | Кран водоспускной. Снятие | шт. | 156 | 85,20 | 0,25 | 13291,00 | 39,00 | | 9558,00 | 24677,00 | |
| | | | | | | 84,95 | 0,15 | 13252,00 | 23,00 | | 1828,00 | | |
| | 51.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,078 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | Итого по разделу 4: Отопление. Демонтаж | | | | | 551535,00 | 4910,00 | 42526,00 | 364184,00 | 988978,00 | |
| | | | | | | | | 504100,00 | 1711,00 | 0,00 | 73259,00 | | |
| | | | Раздел 5: Отопление. Монтаж | | | | | | | | | | |
| 31 | 52 | 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 390 | 5589,57 | 107,16 | 2179932,00 | 41792,00 | 1629970,00 | 374860,00 | 2759175,00 | |
| | | | | | | 1303,00 | 31,97 | 508170,00 | 12468,00 | | 204383,00 | | |
| | 52.1 | 261-305-0107 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм | м | 390 | 4106 | | | | 1601340 | | | |
| 32 | 53 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 102,421 | 2670,85 | 25,73 | 273551,00 | 2636,00 | 1195,00 | 194218,00 | 505191,00 | |
| | | | | | | 2633,45 | 0,26 | 269721,00 | 27,00 | | 37422,00 | | |
| | 53.1 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 78,249644 | 12 | | | | 939 | | | |
| | 53.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,409684 | 626 | | | | 256,46 | | | |
| | 53.3 | 261-301-0191 | Трубы полимерные | м | 101,39679 | 0 | | | | 0 | | | |
| 33 | 54 | 241-205-1103 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 102,421 | 319,00 | | 32672,00 | | 32672,00 | | 35286,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2614,00 | | |
| 34 | 55 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 156 | 3609,94 | 155,36 | 563151,00 | 24236,00 | 47373,00 | 356387,00 | 993101,00 | |
| | | | | | | 3150,91 | 22,05 | 491542,00 | 3440,00 | | 73563,00 | | |
| | 55.1 | 261-301-0303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,312 | 41747 | | | | 13025,06 | | | |
| | 55.2 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,1716 | 165506 | | | | 28400,83 | | | |
| | 55.3 | 261-301-0282 | Фланцы стальные | шт. | 312 | 0 | | | | 0 | | | |
| | 55.4 | 261-701-0101 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 156 | 0 | | | | 0 | | | |
| 35 | 56 | 261-301-0405 РСНБ РК 2022 | Краны для спуска воздуха ППР DN 25 | шт. | 156 | 120,00 | | 18720,00 | | 18720,00 | | 20218,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1498,00 | | |
| 36 | 57 | 242-207-4104 РСНБ РК 2022 | Кран шаровый DN 32 | шт. | 12 | 5629,00 | | 67548,00 | | 67548,00 | | 72952,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5404,00 | | |
| 37 | 58 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Адаптер с внутренней резьбой ППР 25х 2,4 | шт | 102 | 185,71 | | 18942,00 | | 18942,00 | | 20458,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1516,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 59 | 241-209-1903 РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм | шт. | 45 | 88,00 | | 3960,00 | | 3960,00 | 317,00 | 4277,00 | |
| 39 | 60 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 116 | 708,00 | | 82128,00 | | 82128,00 | 6570,00 | 88698,00 | |
| 40 | 61 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 12,2 | 129,66<br>78,11 | 3,80<br>0,44 | 1582,00<br>953,00 | 46,00<br>5,00 | 583,00 | 690,00<br>182,00 | 2454,00 | |
| | 61.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,001098 | 467116 | | | | 512,89 | | | |
| 41 | 62 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 12,2 | 1469,37<br>1335,02 | 1,76<br>0,85 | 17926,00<br>16287,00 | 21,00<br>10,00 | 1618,00 | 11734,00<br>2373,00 | 32033,00 | |
| | 62.1 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 3,0012 | 474 | | | | 1422,57 | | | |
| 42 | 63 | 234-202-0201 РСНБ РК 2022 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 | $м^3$ | 6,4 | 11573,00 | | 74067,00 | | 74067,00 | 5925,00 | 79992,00 | |
| 43 | 64 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 80 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 390 | 151,44<br>147,87 | 1,94<br>0,00 | 59062,00<br>57669,00 | 757,00<br>0,00 | 636,00 | 41523,00<br>8046,00 | 108631,00 | |
| | 64.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,078 | 579 | | | | 45,16 | | | |
| | 64.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,195 | 474 | | | | 92,43 | | | |
| | | | Итого по разделу 5: Отопление. Монтаж | | | | | 3393241,00<br>1344342,00 | 69488,00<br>15950,00 | 1979412,00<br>0,00 | 979412,00<br>349813,00 | 4722466,00 | |
| | | | Раздел 6: Горячее водоснабжение. Демонтаж | | | | | | | | | | |
| 44 | 65 | 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 190 | 935,64<br>843,76 | 8,31<br>2,53 | 177772,00<br>160314,00 | 1579,00<br>481,00 | 15878,00 | 115773,00<br>23484,00 | 317029,00 | |
| | 65.1 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | $м^3$ | 1,406 | 8558 | | | | 12032,55 | | | |
| | 65.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 8,987 | 428 | | | | 3846,44 | | | |
| | 65.3 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,646 | 0 | | | | 0 | | | |
| 45 | 66 | 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 62 | 543,90<br>490,52 | 4,85<br>1,49 | 33722,00<br>30412,00 | 300,00<br>92,00 | 3009,00 | 21964,00<br>4455,00 | 60141,00 | |
| | 66.1 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | $м^3$ | 0,2666 | 8558 | | | | 2281,56 | | | |
| | 66.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 1,6988 | 428 | | | | 727,09 | | | |
| | 66.3 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,1364 | 0 | | | | 0 | | | |
| 46 | 67 | 1215-0101-0502 РСНБ РК 2022 | Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Снятие | шт. | 48 | 1714,45<br>1685,77 | 4,72<br>2,14 | 82294,00<br>80917,00 | 227,00<br>103,00 | 1150,00 | 58334,00<br>11250,00 | 151878,00 | |
| | 67.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,576 | 579 | | | | 333,5 | | | |
| | 67.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 1,2 | 474 | | | | 568,8 | | | |
| | | | Итого по разделу 6: Горячее водоснабжение. Демонтаж | | | | | 293788,00<br>271643,00 | 2106,00<br>676,00 | 20037,00<br>0,00 | 196071,00<br>39189,00 | 529048,00 | |
| | | | Раздел 8: Холодное водоснабжение. Демонтаж | | | | | | | | | | |
| 47 | 75 | 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 90 | 935,64<br>843,76 | 8,31<br>2,53 | 84208,00<br>75938,00 | 748,00<br>228,00 | 7521,00 | 54840,00<br>11124,00 | 150172,00 | |
| | 75.1 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | $м^3$ | 0,666 | 8558 | | | | 5699,63 | | | |
| | 75.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 4,257 | 428 | | | | 1822 | | | |
| | 75.3 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,306 | 0 | | | | 0 | | | |
| 48 | 76 | 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 36 | 543,90<br>490,52 | 4,85<br>1,49 | 19580,00<br>17659,00 | 175,00<br>54,00 | 1747,00 | 12753,00<br>2587,00 | 34920,00 | |
| | 76.1 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | $м^3$ | 0,1548 | 8558 | | | | 1324,78 | | | |
| | 76.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 0,9864 | 428 | | | | 422,18 | | | |
| | 76.3 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,0792 | 0 | | | | 0 | | | |
| 49 | 77 | 1215-0101-0313 РСНБ РК 2022 | Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие | шт. арматуры | 2 | 1426,53<br>1420,36 | 6,17<br>3,73 | 2853,00<br>2841,00 | 12,00<br>7,00 | | 2051,00<br>392,00 | 5296,00 | |
| | 77.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,08 | 0 | | | | 0 | | | |
| 50 | 78 | 1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 | Кран водоразборный или туалетный. Снятие | шт. арматуры | 60 | 85,20<br>84,95 | 0,25<br>0,15 | 5112,00<br>5097,00 | 15,00<br>9,00 | | 3676,00<br>703,00 | 9491,00 | |
| | 78.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,03 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | Итого по разделу 8: Холодное водоснабжение. Демонтаж | | | | | 111753,00<br>101535,00 | 950,00<br>298,00 | 9268,00<br>0,00 | 73320,00<br>14806,00 | 199879,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 10: Канализация. Демонтаж | | | | | | | | | | |
| 51 | 90 | 1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 80 | 1256,37 | 7,90 | 100510,00 | 632,00 | | 72186,00 | 186512,00 | |
| | | | | | | 1248,47 | 4,77 | 99878,00 | 382,00 | | 13816,00 | | |
| | 90.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 1,072 | 0 | | | | 0 | | | |
| 52 | 91 | 1219-0101-0104 РСНБ РК 2022 | Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную | отверстие | 14 | 2061,83 | 0,00 | 28866,00 | 0,00 | | 20783,00 | 53621,00 | |
| | | | | | | 2061,83 | 0,00 | 28866,00 | 0,00 | | 3972,00 | | |
| | 91.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,028 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | Итого по разделу 10: Канализация. Демонтаж | | | | | 129376,00 | 632,00 | 0,00 | 92969,00 | 240133,00 | |
| | | | | | | | | 128744,00 | 382,00 | 0,00 | 17788,00 | | |
| | | | Раздел 12: Подвальное освещение. Демонтаж | | | | | | | | | | |
| 53 | 101 | 1308-0304-0104 РСНБ РК 2022 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка | м ширины по фронту | 1 | 7564,12 | 3695,08 | 7564,00 | 3695,00 | 169,00 | 3710,00 | 12176,00 | |
| | | | | | | 3699,76 | 1453,19 | 3700,00 | 1453,00 | | 902,00 | | |
| 54 | 102 | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 | Кабель. Демонтаж | м | 145 | 120,49 | 0,25 | 17471,00 | 37,00 | | 12569,00 | 32443,00 | |
| | | | | | | 120,24 | 0,15 | 17435,00 | 22,00 | | 2403,00 | | |
| | | | Итого по разделу 12: Подвальное освещение. Демонтаж | | | | | 25035,00 | 3732,00 | 169,00 | 16279,00 | 44619,00 | |
| | | | | | | | | 21135,00 | 1475,00 | 0,00 | 3305,00 | | |
| | | | Раздел 13: Подвальное освещение. Монтаж | | | | | | | | | | |
| 55 | 105 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 145 | 504,81 | 212,00 | 73197,00 | 30740,00 | 8309,00 | 32624,00 | 114286,00 | |
| | | | | | | 235,51 | 76,97 | 34149,00 | 11161,00 | | 8465,00 | | |
| 56 | 106 | 241-207-0302 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 147,9 | 31,00 | | 4585,00 | | 4585,00 | | 4952,00 | |
| | | | | | | | | | | | 367,00 | | |
| 57 | 107 | 243-110-0302 РСНБ РК 2022 | Кабель СИП | км | 0,1428 | 122924,00 | | 17554,00 | | 17554,00 | | 18958,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1404,00 | | |
| 58 | 113 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 30 | 504,81 | 212,00 | 15144,00 | 6360,00 | 1719,00 | 6750,00 | 23645,00 | |
| | | | | | | 235,51 | 76,97 | 7065,00 | 2309,00 | | 1751,00 | | |
| 59 | 114 | 1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 30 | 411,10 | 18,32 | 12333,00 | 550,00 | 838,00 | 8044,00 | 22007,00 | |
| | | | | | | 364,85 | 7,56 | 10946,00 | 227,00 | | 1630,00 | | |
| 60 | 115 | 243-110-0302 РСНБ РК 2022 | Кабель СИП | км | 0,3 | 122924,00 | | 36877,00 | | 36877,00 | | 39827,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2950,00 | | |
| 61 | 116 | 241-207-0205 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм | м | 30,6 | 239,00 | | 7313,00 | | 7313,00 | | 7898,00 | |
| | | | | | | | | | | | 585,00 | | |
| | | | Итого по разделу 13: Подвальное освещение. Монтаж | | | | | 167003,00 | 37650,00 | 77195,00 | 47418,00 | 231573,00 | |
| | | | | | | | | 52160,00 | 13697,00 | 0,00 | 17152,00 | | |
| | | | Отдел 1: Электроосвещение | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 15: Электроосвещение входной группы | | | | | | | | | | |
| 62 | 141 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 | Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 81,25 | 463,46 | 18,03 | 37656,00 | 1465,00 | 5371,00 | 22469,00 | 64935,00 | |
| | | | | | | 379,33 | 4,76 | 30821,00 | 387,00 | | 4810,00 | | |
| 63 | 142 | 241-207-0303 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 81,25 | 44,00 | | 3575,00 | | 3575,00 | | 3861,00 | |
| | | | | | | | | | | | 286,00 | | |
| 64 | 143 | 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 81,25 | 132,17 | 2,07 | 10739,00 | 168,00 | 2165,00 | 6102,00 | 18188,00 | |
| | | | | | | 103,45 | 0,86 | 8405,00 | 70,00 | | 1347,00 | | |
| 65 | 144 | 243-144-0102 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВВ число жил 2, сечение 2,5 мм2 | км | 0,08125 | 56836,00 | | 4618,00 | | 4618,00 | | 4987,00 | |
| | | | | | | | | | | | 369,00 | | |
| | | | Итого по разделу 15: Электроосвещение входной группы | | | | | 56588,00 | 1633,00 | 15729,00 | 28571,00 | 91971,00 | |
| | | | | | | | | 39226,00 | 457,00 | 0,00 | 6812,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 16: Ремонт подъездов. Демонтаж** | | | | | | | | | | |
| 66 | 150 | 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 | **Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов** | $м^2$ | 402 | 222,03 | 0,00 | 89256,00 | 0,00 | | 64264,00 | 165801,00 | |
| | | | | | | 222,03 | 0,00 | 89256,00 | 0,00 | | 12281,00 | | |
| 67 | 151 | 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 | **Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвинниловой с земли и лесов** | $м^2$ | 940 | 320,57 | 0,00 | 301336,00 | 0,00 | | 216961,00 | 559760,00 | |
| | | | | | | 320,57 | 0,00 | 301336,00 | 0,00 | | 41463,00 | | |
| 68 | 152 | 1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 | **Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка** | $м^2$ | 10 | 2247,99 | 192,87 | 22480,00 | 1929,00 | | 15636,00 | 41165,00 | |
| | | | | | | 2055,12 | 116,48 | 20551,00 | 1165,00 | | 3049,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 16: Ремонт подъездов. Демонтаж** | | | | | 413072,00 | 1929,00 | 0,00 | 296861,00 | 766726,00 | |
| | | | | | | | | 411143,00 | 1165,00 | 0,00 | 56793,00 | | |
| | | | **Раздел 17: Ремонт подъездов. Монтаж** | | | | | | | | | | |
| 69 | 155 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 640 | 1834,63 | 119,80 | 1174163,00 | 76672,00 | 205798,00 | 687245,00 | 2010323,00 | |
| | | | | | | 1393,27 | 98,15 | 891693,00 | 62816,00 | | 148915,00 | | |
| | 155.1 | 212-402-0103 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | $м^3$ | 9,664 | 21209 | | | | 204963,78 | | | |
| | 155.2 | 261-102-0243 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | $м^2$ | 17,728 | 0 | | | | 0 | | | |
| 70 | 156 | 1115-0201-0501 РСНБ РК 2022 | **Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню. Декоративная обработка поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью), применен коэффициент к затратам труда - 1,25** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 1229 | 3797,58 | 44,73 | 4667226,00 | 54973,00 | 587818,00 | 2928941,00 | 8203858,00 | |
| | | | | | | 3274,56 | 35,42 | 4024434,00 | 43531,00 | | 607691,00 | | |
| | 156.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1 6 | $м^3$ | 27,038 | 21071 | | | | 569717,7 | | | |
| | 156.2 | 261-101-0214 | Раствор декоративный | $м^3$ | 8,603 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | **Итого по разделу 17: Ремонт подъездов. Монтаж** | | | | | 5841389,00 | 131645,00 | 793616,00 | 3616186,00 | 10214181,00 | |
| | | | | | | | | 4916127,00 | 106347,00 | 0,00 | 756606,00 | | |
| | | | **Раздел 18: Электроосвещение подъездов** | | | | | | | | | | |
| 71 | 160 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 | **Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | м | 80 | 463,46 | 18,03 | 37077,00 | 1443,00 | 5288,00 | 22123,00 | 63936,00 | |
| | | | | | | 379,33 | 4,76 | 30346,00 | 381,00 | | 4736,00 | | |
| 72 | 161 | 241-207-0303 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм** | м | 80 | 44,00 | | 3520,00 | | 3520,00 | | 3802,00 | |
| | | | | | | | | | | | 282,00 | | |
| 73 | 162 | 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 80 | 132,17 | 2,07 | 10574,00 | 166,00 | 2132,00 | 6008,00 | 17908,00 | |
| | | | | | | 103,45 | 0,86 | 8276,00 | 69,00 | | 1326,00 | | |
| 74 | 163 | 243-144-0102 РСНБ РК 2022 | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2** | км | 0,08 | 56836,00 | - | 4547,00 | | 4547,00 | | 4911,00 | |
| | | | | | | | | | | | 364,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 18: Электроосвещение подъездов** | | | | | 55718,00 | 1609,00 | 15487,00 | 28131,00 | 90557,00 | |
| | | | | | | | | 38622,00 | 450,00 | 0,00 | 6708,00 | | |
| | | | **Раздел 19: Фасад** | | | | | | | | | | |
| 75 | 170 | 1211-0103-0202 РСНБ РК 2022 | **Частичный ремонт несущих стен козырька входной группы Обдирка вручную** | $м^2$ | 23,8 | 549,44 | 0,03 | 13077,00 | 1,00 | 148,00 | 9308,00 | 24176,00 | |
| | | | | | | 543,19 | 0,00 | 12928,00 | 0,00 | | 1791,00 | | |
| | 170.1 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | $м^3$ | 0,00714 | 20712 | | | | 147,88 | | | |
| | | | **Итого по разделу 19: Фасад** | | | | | 13077,00 | 1,00 | 148,00 | 9308,00 | 24176,00 | |
| | | | | | | | | 12928,00 | 0,00 | 0,00 | 1791,00 | | |
| | | | **Итого по отделу Электроосвещение** | | | | | 6379844,00 | 136817,00 | 824980,00 | 3979057,00 | 11187611,00 | |
| | | | | | | | | 5418046,00 | 108419,00 | 0,00 | 828710,00 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 26253955,00 | 695797,00 | 14069075,00 | 8461356,00 | 37492508,00 | |
| | | | | | | | | 11489089,00 | 262776,00 | 0,00 | 2777197,00 | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | | | | | | | | 4 499 101 | |
| | | | **Всего по акту** | | | | | | | | | 41 991 609 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машины | Всего | эксплуатация машины | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Заказчик:
ОСИ "Опытная 1 А"
Председатель
Садыкова А.Д.

Сторона 1:
ТОО "Тұрғын үй жөндеу - Тараз"
Директор
Радикулы А.

Сторона 2 (Подрядчик):
ТОО "Тараз Эгида Строй"
Директор
Байганова А.М.

Состав комиссии:
1. Кужакирова С. КБ 14.
2. Иртлекова Р. КБ 42.
3. Ким А. КБ 35.
4. Турганбаева КБ 36.
5. Тен Н. КБ 24.

Технический надзор:
ТОО "ЭЛЬЖАН-2006"

ТОО "VIVA"
Авторский надзор.
В. Дерова

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Сторона 1 (Заказчик): **ТОО "Тұрғын үй жондеу - Тараз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Сторона 2 (Подрядчик): **ТОО "Тараз Эгида Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли, подъездов и инженерных сетей подвала жилого дома №1 а по улице "Опытная" в г.Тараз, Жамбылской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли, подъездов и инженерных сетей подвала жилого дома №1 а по улице "Опытная" в г.Тараз, Жамбылской области.**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№011/24 от 30.01.2024г. Доп.соглашение №1 от 04.09.2024г.**

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-1 ремонтно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.09.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 3: Узел управления подвала. Монтаж** | | | | | | | | | | |
| 1 | 29 | **1118-0801-0101 РСНБ РК 2022** | **Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка** | **узел** | **3** | **96400,41** | **1757,95** | **289201,00** | **5274,00** | **215462,00** | **50830,00** | **367233,00** | |
| | 29.1 | 246-301-0501 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 30 | 790 | | | | | 27202,00 | | |
| | 29.2 | 261-302-0257 | Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2: длина 2,5 м; высота 0,8 м | комплект | 3 | 53842 | | | | 23700 | | | |
| | 29.3 | 261-302-0283 | Элеваторы | | | | | | | 161526 | | | |
| | 29.4 | 261-701-0112 | Задвижки ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 0 | | | | | | | |
| 2 | 30 | **1118-0801-0201 РСНБ РК 2022** | **Элеваторы номером 1, 2. Установка** | шт. | 12 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 30.1 | 261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | **шт.** | **3** | **6044,95** | **362,12** | **18135,00** | **1087,00** | **2506,00** | **10660,00** | **31099,00** | |
| | 30.2 | 261-301-0282 | Фланцы стальные | т | 0,00558 | **4847,34** | **87,91** | **14542,00** | **264,00** | | **2304,00** | | |
| | 30.3 | 261-301-0334 | Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86 | шт. | 9 | 408199 | | | | 2277,75 | | | |
| | 30.4 | 261-302-0283 | Элеваторы | 1000 шт. | 0,009 | 0 | | | | 0 | | | |
| 3 | 31 | **245-405-0305 РСНБ РК 2022** | **Элеватор Э4А водоструйный N1 и 2** | шт. | 3 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | 32 | **1118-0701-0106 РСНБ РК 2022** | **Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка** | **шт.** | **3** | **37729,00** | | **113187,00** | | **113187,00** | | **122242,00** | |
| | 32.1 | 261-302-0306 | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм | **шт.** | **6** | **167523,28** | **1030,21** | **1005140,00** | **6181,00** | **893986,00** | **9055,00** | **1168101,00** | |
| | | | | шт. | 6 | **17495,42** | **197,86** | **104973,00** | **1187,00** | | **76435,00** | | |
| 5 | 33 | **1118-1101-0105 РСНБ РК 2022** | **Краны воздушные. Установка** | | | 117305 | | | | 703830 | **86526,00** | | |
| | | | | **шт.** | **6** | **450,11** | **0,00** | **2701,00** | **0,00** | **837,00** | **1342,00** | **4366,00** | |
| | 33.1 | 261-301-0405 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | **310,61** | **0,00** | **1864,00** | **0,00** | | **323,00** | | |
| 6 | 34 | **1116-0601-0103 РСНБ РК 2022** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | | | 120 | | | | 720 | | | |
| | | | | **шт.** | **12** | **6556,56** | **467,55** | **78679,00** | **5611,00** | **6191,00** | **48995,00** | **137888,00** | |
| | 34.1 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00396 | **5573,06** | **97,63** | **66877,00** | **1172,00** | | **10214,00** | | |
| | 34.2 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,02484 | 272284 | | | | 1078,24 | | | |
| | 34.3 | 261-301-0282 | Фланцы стальные | | | 165506 | | | | 4111,17 | | | |
| | 34.4 | 261-701-0101 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 24 | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 35 | **519-204-0108 РСНБ РК 2022** | **Кран шаровый DN 80** | шт. | 12 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | **шт.** | **12** | **63364,00** | | **760368,00** | | | | **760368,00** | |
| 8 | 36 | **1122-1201-0102 РСНБ РК 2022** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** | | | | | | | **760368,00** | | | |
| | | | | **фланец** | **48** | **1452,39** | **83,89** | **69715,00** | **4027,00** | **2946,00** | **45174,00** | **124080,00** | |
| | 36.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,01056 | **1307,12** | **0,00** | **62742,00** | **0,00** | | **9191,00** | | |
| | 36.2 | 261-301-0282 | Фланцы стальные | шт. | 48 | 278998 | | | | 2946,22 | | | |
| 9 | 37 | **261-301-1377 РСНБ РК 2022** | **Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015** | | **48** | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | **3838,00** | | **184224,00** | | **184224,00** | | **198962,00** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 14738,00 | | |
| 10 | 38 | 261-301-0748 РСНБ РК 2022 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10 Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001** | шт. | 24 | 9198,00 | | 220752,00 | | 220752,00 | | 238412,00 | |
| | | | | | | | | | | | 17660,00 | | |
| 11 | 39 | 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** | фланец | 24 | 1452,39 | 83,89 | 34857,00 | 2013,00 | 1473,00 | 22587,00 | 62040,00 | |
| | | | | | | 1307,12 | 0,00 | 31371,00 | 0,00 | | 4596,00 | | |
| | 39.1 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00528 | 278998 | | | | 1473,11 | | | |
| | 39.2 | 261-301-0282 | Фланцы стальные | шт. | 24 | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | 40 | 261-301-1377 РСНБ РК 2022 | **Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015** | шт. | 24 | 3838,00 | | 92112,00 | | 92112,00 | | 99481,00 | |
| | | | | | | | | | | | 7369,00 | | |
| 13 | 41 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | $м^2$ | 24 | 129,66 | 3,80 | 3112,00 | 92,00 | 1146,00 | 1357,00 | 4827,00 | |
| | | | | | | 78,11 | 0,44 | 1875,00 | 11,00 | | 358,00 | | |
| | 41.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00216 | 467116 | | | | 1008,97 | | | |
| 14 | 42 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 8 | 1469,37 | 1,76 | 11755,00 | 14,00 | 1061,00 | 7695,00 | 21006,00 | |
| | | | | | | 1335,02 | 0,85 | 10680,00 | 7,00 | | 1556,00 | | |
| | 42.1 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 1,968 | 474 | | | | 932,83 | | | |
| 15 | 43 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | комплект | 6 | 3304,61 | 0,00 | 19828,00 | 0,00 | 17337,00 | 1793,00 | 23351,00 | |
| | | | | | | 415,11 | 0,00 | 2491,00 | 0,00 | | 1730,00 | | |
| | 43.1 | И | Термометр общего назначения с трехходовым краном | комплект | 6 | 2870 | | | | 17220 | | | |
| 16 | 44 | 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 | **Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** | комплект | 6 | 640,84 | 0,00 | 3845,00 | 0,00 | 574,00 | 2355,00 | 6696,00 | |
| | | | | | | 545,20 | 0,00 | 3271,00 | 0,00 | | 496,00 | | |
| | 44.1 | 217-605-0203 | Масло индустриальное ГОСТ 20799-88 | т | 0,00066 | 692172 | | | | 456,83 | | | |
| | 44.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,12 | 474 | | | | 56,88 | | | |
| | 44.3 | 261-302-0288 | Контрольно-измерительные приборы | комплект | 6 | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | 45 | 261-302-0273 РСНБ РК 2022 | **Термометр общего назначения с трехходовым краном** | комплект | 6 | 2870,00 | | 17220,00 | | 17220,00 | | 18598,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1378,00 | | |
| 18 | 46 | 1311-0203-0105 РСНБ РК 2022 | **Теплосчетчик. Установка .** | шт. | 3 | 8633,30 | 629,54 | 25900,00 | 1889,00 | 5422,00 | 14000,00 | 43092,00 | |
| | | | | | | 6196,48 | 284,94 | 18589,00 | 855,00 | | 3192,00 | | |
| 19 | 47 | СТЦЕНА | **Теплосчетчик** | шт | 3 | 950000,00 | | 2850000,00 | | 2850000,00 | | 3078000,00 | |
| | | | | | | | | | | | 228000,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 3: Узел управления подвала. Монтаж** | | | | | 5800731,00 | 26188,00 | 4626436,00 | 283223,00 | 6509842,00 | |
| | | | | | | | | 387741,00 | 5627,00 | 760368,00 | 425888,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 7: Горячее водоснабжение. Монтаж** | | | | | | | | | | |
| 20 | 68 | 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 190 | 3513,48 | 42,04 | 667561,00 | 7987,00 | 5938,00 | 470750,00 | 1229376,00 | |
| | | | | | | 3440,19 | 0,96 | 653636,00 | 182,00 | | 91065,00 | | |
| | 68.1 | 241-221-0106 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм | шт. | 84,55 | 66 | | | | 5580,3 | | | |
| | 68.2 | 261-301-0191 | Трубы полимерные | м | 188,1 | 0 | | | | 0 | | | |
| 21 | 69 | 241-205-2305 РСНБ РК 2022 | **Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм** | м | 190 | 2076,00 | | 394440,00 | | 394440,00 | | 425995,00 | |
| | | | | | | | | | | | 31555,00 | | |
| 22 | 70 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 62 | 2670,85 | 25,73 | 165593,00 | 1595,00 | 724,00 | 117569,00 | 305815,00 | |
| | | | | | | 2633,45 | 0,26 | 163274,00 | 16,00 | | 22653,00 | | |
| | 70.1 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 47,368 | 12 | | | | 568,42 | | | |
| | 70.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,248 | 626 | | | | 155,25 | | | |
| | 70.3 | 261-301-0191 | Трубы полимерные | м | 61,38 | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | 71 | 241-205-2102 РСНБ РК 2022 | **Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм** | м | 62 | 401,00 | | 24862,00 | | 24862,00 | | 26851,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1989,00 | | |
| 24 | 72 | 242-207-4103 РСНБ РК 2022 | **Кран шаровый ППР DN 25** | шт. | 18 | 3338,00 | | 60084,00 | | 60084,00 | | 64891,00 | |
| | | | | | | | | | | | 4807,00 | | |
| 25 | 73 | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | кг | 40 | 708,00 | | 28320,00 | | 28320,00 | | 30586,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2266,00 | | |
| 26 | 74 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 190 | 151,44 | 1,94 | 28774,00 | 369,00 | 310,00 | 20229,00 | 52923,00 | |
| | | | | | | 147,87 | 0,00 | 28095,00 | 0,00 | | 3920,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 74.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,038 | 579 | | | | 22 | | | |
| | 74.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,095 | 474 | | | | 45,03 | | | |
| | | | **Итого по разделу 7: Горячее водоснабжение. Монтаж** | | | | | **1369634,00** | **9951,00** | **514678,00** | **608548,00** | **2136437,00** | |
| | | | | | | | | **845005,00** | **198,00** | **0,00** | **158255,00** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 9: Холодное водоснабжение. Монтаж** | | | | | | | | | | |
| **27** | **79** | **1116-0501-0205 РСНБ РК 2022** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | **м трубопровода** | **90** | **3513,48** | **42,04** | **316213,00** | **3783,00** | **2813,00** | **222987,00** | **582336,00** | |
| | | | | | | **3440,19** | **0,96** | **309617,00** | **86,00** | | **43136,00** | | |
| | 79.1 | 241-221-0106 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм | шт. | 40,05 | 66 | | | | 2643,3 | | | |
| | 79.2 | 261-301-0191 | Трубы полимерные | м | 89,1 | 0 | | | | 0 | | | |
| **28** | **80** | **241-205-1305 РСНБ РК 2022** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм** | **м** | **90** | **1098,00** | | **98820,00** | | **98820,00** | **7906,00** | **106726,00** | |
| **29** | **81** | **1116-0501-0202 РСНБ РК 2022** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | **м трубопровода** | **36** | **2670,85** | **25,73** | **96151,00** | **926,00** | **420,00** | **68266,00** | **177570,00** | |
| | | | | | | **2633,45** | **0,26** | **94804,00** | **9,00** | | **13153,00** | | |
| | 81.1 | 241-221-0103 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 27,504 | 12 | | | | 330,05 | | | |
| | 81.2 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,144 | 626 | | | | 90,14 | | | |
| | 81.3 | 261-301-0191 | Трубы полимерные | м | 35,64 | 0 | | | | 0 | | | |
| **30** | **82** | **241-205-1302 РСНБ РК 2022** | **Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм** | **м** | **36** | **259,00** | | **9324,00** | | **9324,00** | **746,00** | **10070,00** | |
| **31** | **83** | **242-207-4103 РСНБ РК 2022** | **Кран шаровый ППР DN 25** | **шт.** | **20** | **3338,00** | | **66760,00** | | **66760,00** | **5341,00** | **72101,00** | |
| **32** | **84** | **242-207-4106 РСНБ РК 2022** | **Кран шаровый DN 50** | **шт.** | **2** | **11987,00** | | **23974,00** | | **23974,00** | **1918,00** | **25892,00** | |
| **33** | **85** | **1116-0601-0102 РСНБ РК 2022** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | **шт.** | **2** | **3658,65** | **204,07** | **7317,00** | **408,00** | **607,00** | **4601,00** | **12871,00** | |
| | | | | | | **3150,91** | **44,09** | **6302,00** | **88,00** | | **953,00** | | |
| | 85.1 | 261-301-0303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,004 | 41747 | | | | 166,99 | | | |
| | 85.2 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0022 | 165506 | | | | 364,11 | | | |
| | 85.3 | 261-301-0282 | Фланцы стальные | шт. | 4 | 0 | | | | 0 | | | |
| | 85.4 | 261-701-0101 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 2 | 0 | | | | 0 | | | |
| **34** | **86** | **242-103-0301 РСНБ РК 2022** | **Задвижка стальная DN 50** | **шт.** | **2** | **39658,00** | | **79316,00** | | **79316,00** | **6345,00** | **85661,00** | |
| **35** | **87** | **261-301-1375 РСНБ РК 2022** | **Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015** | **шт.** | **4** | **2358,00** | | **9432,00** | | **9432,00** | **755,00** | **10187,00** | |
| **36** | **88** | **261-301-0219 РСНБ РК 2022** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **12** | **708,00** | | **8496,00** | | **8496,00** | **680,00** | **9176,00** | |
| **37** | **89** | **1116-1101-0101 РСНБ РК 2022** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **90** | **151,44** | **1,94** | **13630,00** | **175,00** | **147,00** | **9582,00** | **25069,00** | |
| | | | | | | **147,87** | **0,00** | **13308,00** | **0,00** | | **1857,00** | | |
| | 89.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,018 | 579 | | | | 10,42 | | | |
| | 89.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,045 | 474 | | | | 21,33 | | | |
| | | | **Итого по разделу 9: Холодное водоснабжение. Монтаж** | | | | | **729433,00** | **5292,00** | **300109,00** | **305436,00** | **1117659,00** | |
| | | | | | | | | **424031,00** | **183,00** | **0,00** | **82790,00** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 11: Канализация. Монтаж** | | | | | | | | | | |
| **38** | **92** | **1116-0501-0102 РСНБ РК 2022** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **80** | **1368,65** | **5,53** | **109492,00** | **442,00** | **513,00** | **78246,00** | **202757,00** | |
| | | | | | | **1356,71** | **1,74** | **108537,00** | **139,00** | | **15019,00** | | |
| | 92.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,002128 | 165506 | | | | 352,2 | | | |
| | 92.2 | 261-301-0176 | Трубы полиэтиленовые канализационные | м | 79,84 | 0 | | | | 0 | | | |
| **39** | **93** | **241-203-0407 РСНБ РК 2022** | **Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм** | **м** | **80** | **1799,00** | | **143920,00** | | **143920,00** | **11514,00** | **155434,00** | |
| **40** | **94** | **1116-0501-0211 РСНБ РК 2022** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях** | **м трубопровода** | **22** | **2705,07** | **680,22** | **59512,00** | **14965,00** | **981,00** | **34528,00** | **101563,00** | |
| | | | | | | **1980,25** | **199,53** | **43566,00** | **4390,00** | | **7523,00** | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 94.1 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 6,6308 | 128 | | | | 848,74 | | | |
| | 94.2 | 261-301-0343 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт. | 0,88 | 0 | | | | 0 | | | |
| 41 | 95 | 241-203-0412 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм | м | 22 | 2247,00 | | 49434,00 | | 49434,00 | 3955,00 | 53389,00 | |
| 42 | 96 | 241-208-2509 РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° диаметром 110 мм | шт. | 60 | 2504,00 | | 150240,00 | | 150240,00 | 12019,00 | 162259,00 | |
| 43 | 97 | 241-209-2406 РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 14 | 488,00 | | 6832,00 | | 6832,00 | 547,00 | 7379,00 | |
| 44 | 98 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 23,5 | 2961,13<br>2961,13 | 0,00<br>0,00 | 69587,00<br>69587,00 | 0,00<br>0,00 | | 50102,00<br>9575,00 | 129264,00 | |
| 45 | 99 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м³ основания | 3,4 | 6433,19<br>1863,06 | 283,43<br>78,68 | 21873,00<br>6334,00 | 964,00<br>268,00 | 14575,00 | 4753,00<br>2130,00 | 28756,00 | |
| | 99.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 3,74 | 3897 | | | | 14574,78 | | | |
| 46 | 100 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 20,01 | 1544,11<br>1544,11 | 0,00<br>0,00 | 30898,00<br>30898,00 | 0,00<br>0,00 | | 22246,00<br>4252,00 | 57396,00 | |
| | | | Итого по разделу 11: Канализация. Монтаж | | | | | 641788,00<br>258922,00 | 16371,00<br>4797,00 | 366495,00<br>0,00 | 189875,00<br>66534,00 | 898197,00 | |
| | | | Раздел 13: Подвальное освещение. Монтаж | | | | | | | | | | |
| 47 | 103 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 | Шкаф учета электроэнергии. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 1750,19<br>1609,40 | 103,53<br>43,25 | 1750,00<br>1609,00 | 103,00<br>43,00 | 37,00 | 1190,00<br>235,00 | 3175,00 | |
| 48 | 104 | 247-305-0139 РСНБ РК 2022 | ШРС-0,4 | шт. | 1 | 108027,00 | | 108027,00 | | 108027,00 | 8642,00 | 116669,00 | |
| 49 | 108 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 6 | 7276,52<br>4639,56 | 198,30<br>54,06 | 43659,00<br>27837,00 | 1189,00<br>324,00 | 14632,00 | 20276,00<br>5115,00 | 69050,00 | |
| 50 | 109 | 247-204-0617 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В" | шт. | 6 | 815,00 | | 4890,00 | | 4890,00 | 391,00 | 5281,00 | |
| 51 | 110 | 247-202-0104 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55 | шт. | 6 | 1908,00 | | 11448,00 | | 11448,00 | 916,00 | 12364,00 | |
| 52 | 111 | 1308-0305-0201 РСНБ РК 2022 | Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 1229,66<br>1198,78 | 17,50<br>6,49 | 7378,00<br>7193,00 | 105,00<br>39,00 | 80,00 | 5207,00<br>1007,00 | 13592,00 | |
| 53 | 112 | 247-213-0304 РСНБ РК 2022 | Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А | шт. | 6 | 154,00 | | 924,00 | | 924,00 | 74,00 | 998,00 | |
| 54 | 117 | 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 20 | 313,81<br>300,66 | 0,38<br>0,16 | 6276,00<br>6013,00 | 7,00<br>3,00 | 255,00 | 4332,00<br>849,00 | 11457,00 | |
| | 117.1 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,408 | 594 | | | | 242,35 | | | |
| 55 | 118 | 247-214-0105 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 20 | 482,00 | | 9640,00 | | 9640,00 | 771,00 | 10411,00 | |
| 56 | 119 | 1212-0101-0102 РСНБ РК 2022 | Поверхности внутренние. Окраска известковая по кирпичу и бетону | м² | 2280 | 316,26<br>284,51 | 7,30<br>4,05 | 721073,00<br>648683,00 | 16644,00<br>9234,00 | 55746,00 | 473693,00<br>95578,00 | 1290344,00 | |
| | 119.1 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 1,0488 | 28823 | | | | 30229,56 | | | |
| | 119.2 | 261-107-0943 | Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014 | т | 0,01824 | 1081076 | | | | 19718,83 | | | |
| 57 | 120 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство | м³ подстилающего слоя | 18 | 13510,57<br>5804,16 | 3008,16<br>1212,46 | 243190,00<br>104475,00 | 54147,00<br>21824,00 | 84569,00 | 90935,00<br>26730,00 | 360855,00 | |
| | 120.1 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м³ | 5,22 | 3495 | | | | 18243,9 | | | |
| | 120.2 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м³ | 18 | 3370 | | | | 60660 | | | |
| 58 | 121 | 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 | Помещения. Очистка от строительного мусора | т | 12,4 | 2673,28<br>2673,28 | 0,00<br>0,00 | 33149,00<br>33149,00 | 0,00<br>0,00 | | 23867,00<br>4561,00 | 61577,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 121.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 12,4 | 0 | | | | 0 | | | |
| 59 | 122 | 414-104-0601 РСНБ РК 2022 | **Мусор строительный (ручная). Погрузка** | т | 12,3 | 924,00 | | 11365,00 | | | 909,00 | 12274,00 | |
| 60 | 123 | 411-103-0217 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | т·км | 12,3 | 41,00 | | 504,00 | | | 40,00 | 544,00 | |
| | | | **Итого по разделу 13: Подвальное освещение. Монтаж** | | | | | 1203273,00 | 72195,00 | 290248,00 | 619500,00 | 1968591,00 | |
| | | | | | | | | 828959,00 | 31467,00 | 0,00 | 145818,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 14: Входная группа - 5 шт. Монтаж казырьков** | | | | | | | | | | |
| 61 | 124 | 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 | **Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах** | т | 0,465 | 221907,55 | 51197,08 | 103187,00 | 23806,00 | 3291,00 | 60751,00 | 177053,00 | |
| | | | | | | 163632,56 | 17822,33 | 76089,00 | 8287,00 | | 13115,00 | | |
| | 124.1 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,009997 | 272284 | | | | 2722,16 | | | |
| 62 | 125 | 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 | **Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х40х1,5** | т | 0,28 | 98475,71 | 17052,75 | 27573,00 | 4775,00 | 856,00 | 16847,00 | 47974,00 | |
| | | | | | | 78364,42 | 5199,98 | 21942,00 | 1456,00 | | 3554,00 | | |
| | 125.1 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,000288 | 137943 | | | | 39,78 | | | |
| | 125.2 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000123 | 813201 | | | | 100,19 | | | |
| | 125.3 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 0,252 | 428 | | | | 107,86 | | | |
| | 125.4 | 261-107-0446 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,000028 | 2453940 | | | | 68,71 | | | |
| | 125.5 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,000168 | 623062 | | | | 104,67 | | | |
| | 125.6 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,000543 | 545661 | | | | 296,4 | | | |
| | 125.7 | 261-102-0322 | Конструкции стальные | т | 0,28 | 0 | | | | 0 | | | |
| 63 | 126 | 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 | **Монтаж элементов каркаса из трубы профильной 40х25х1,5** | т | 0,185 | 98475,71 | 17052,75 | 18218,00 | 3155,00 | 566,00 | 11131,00 | 31697,00 | |
| | | | | | | 78364,42 | 5199,98 | 14497,00 | 962,00 | | 2348,00 | | |
| | 126.1 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,000191 | 137943 | | | | 26,29 | | | |
| | 126.2 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000081 | 813201 | | | | 66,19 | | | |
| | 126.3 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 0,1665 | 428 | | | | 71,26 | | | |
| | 126.4 | 261-107-0446 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,000018 | 2453940 | | | | 45,4 | | | |
| | 126.5 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,000111 | 623062 | | | | 69,16 | | | |
| | 126.6 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,000359 | 545661 | | | | 195,84 | | | |
| | 126.7 | 261-102-0322 | Конструкции стальные | т | 0,185 | 0 | | | | 0 | | | |
| 64 | 127 | 214-205-0201 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм** | т | 0,46686 | 430703,00 | | 201078,00 | | 201078,00 | 16086,00 | 217164,00 | |
| 65 | 128 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | $м^2$ | 40 | 109,86 | 3,04 | 4394,00 | 122,00 | 1910,00 | 1711,00 | 6593,00 | |
| | | | | | | 59,07 | 0,35 | 2363,00 | 14,00 | | 488,00 | | |
| | 128.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0036 | 467116 | | | | 1681,62 | | | |
| 66 | 129 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | $м^2$ | 40 | 92,65 | 2,19 | 3706,00 | 88,00 | 2237,00 | 1004,00 | 5087,00 | |
| | | | | | | 34,53 | 0,35 | 1381,00 | 14,00 | | 377,00 | | |
| | 129.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0036 | 539649 | | | | 1942,74 | | | |
| 67 | 130 | 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 | **Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали** | $м^2$ | 35,3125 | 2018,68 | 15,37 | 71285,00 | 543,00 | 61779,00 | 6661,00 | 84181,00 | |
| | | | | | | 253,83 | 8,15 | 8963,00 | 288,00 | | 6235,00 | | |
| | 130.1 | 215-202-0504 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,211875 | 125068 | | | | 26498,78 | | | |
| | 130.2 | 215-203-0404 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,42375 | 79961 | | | | 33883,47 | | | |
| 68 | 131 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | $м^2$ | 35,3125 | 1029,81 | 27,88 | 36365,00 | 984,00 | 2916,00 | 23647,00 | 64813,00 | |
| | | | | | | 919,35 | 10,71 | 32465,00 | 378,00 | | 4801,00 | | |
| | 131.1 | 236-202-1012 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,70625 | 1181 | | | | 834,08 | | | |
| | 131.2 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 1,504312 | 1119 | | | | 1683,33 | | | |
| | 131.3 | 261-105-0107 | Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012 | $м^2$ | 40,609375 | 0 | | | | 0 | | | |
| 69 | 132 | 224-102-0608 РСНБ РК 2022 | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** | $м^2$ | 40,609375 | 3735,00 | | 151676,00 | | 151676,00 | 12134,00 | 163810,00 | |
| 70 | 133 | 1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 | **Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа** | м | 15 | 826,31 | 15,02 | 12395,00 | 225,00 | 2192,00 | 7222,00 | 21186,00 | |
| | | | | | | 665,15 | 3,54 | 9977,00 | 53,00 | | 1569,00 | | |
| | 133.1 | 261-105-0601 | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 1,05 | 1253 | | | | 1315,65 | | | |
| | 133.2 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 0,4896 | 1119 | | | | 547,86 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 71 | 134 | 224-105-0209 РСНБ РК 2022 | Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | м | 15 | 1907,00 | | 28605,00 | | 28605,00 | | 30893,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2288,00 | | |
| 72 | 135 | 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м | 10 | 1110,20 | 11,89 | 11102,00 | 119,00 | 6521,00 | 3241,00 | 15491,00 | |
| | | | | | | 446,19 | 3,98 | 4462,00 | 40,00 | | 1148,00 | | |
| | 135.1 | 224-204-0113 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | м | 20,6 | 264 | | | | 5438,4 | | | |
| 73 | 136 | 224-105-0211 РСНБ РК 2022 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | м | 10 | 1692,00 | | 16920,00 | | 16920,00 | | 18274,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1354,00 | | |
| 74 | 137 | 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором | отверстие | 50 | 82,63 | 0,81 | 4132,00 | 41,00 | | 2946,00 | 7644,00 | |
| | | | | | | 81,82 | 0,00 | 4091,00 | 0,00 | | 566,00 | | |
| | 137.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,3 | 0 | | | | 0 | | | |
| 75 | 138 | 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,000838 | 772377,92 | 3090,00 | 647,00 | 2,00 | 259,00 | 279,00 | 1000,00 | |
| | | | | | | 460457,92 | 1307,52 | 386,00 | 1,00 | | 74,00 | | |
| | 138.1 | 261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,000838 | 308830 | | | | 258,8 | | | |
| | 138.2 | 261-102-0330 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | 0,000008 | 0 | | | | 0 | | | |
| 76 | 139 | 1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 | Потолки и фронтон. Подшивка металосайдингом | $м^2$ | 45 | 370,02 | 4,37 | 16651,00 | 197,00 | 979,00 | 11206,00 | 30085,00 | |
| | | | | | | 343,90 | 1,98 | 15475,00 | 89,00 | | 2228,00 | | |
| 77 | 140 | ТС122-030101-9901 | Металлосайдинг | $м^2$ | 45,18 | 2400,00 | | 108432,00 | | 108432,00 | | 117107,00 | |
| | | | | | | | | | | | 8675,00 | | |
| | | | Итого по разделу 14: Входная группа - 5 шт. Монтаж казырьков | | | | | 816366,00 | 34057,00 | 590217,00 | 146646,00 | 1040052,00 | |
| | | | | | | | | 192091,00 | 11582,00 | 0,00 | 77040,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Отдел 1: Электроосвещение | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 15: Электроосвещение входной группы | | | | | | | | | | |
| 78 | 145 | 247-202-0104 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55 | шт. | 5 | 1908,00 | | 9540,00 | | 9540,00 | | 10303,00 | |
| | | | | | | | | | | | 763,00 | | |
| 79 | 146 | 1308-0205-0901 РСНБ РК 2022 | Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания | шт | 5 | 7835,19 | 1736,60 | 39176,00 | 8683,00 | 19063,00 | 11069,00 | 54265,00 | |
| | | | | | | 2286,09 | 788,73 | 11430,00 | 3944,00 | | 4020,00 | | |
| 80 | 147 | 247-105-0201 РСНБ РК 2022 | Светильник | шт. | 5 | 19772,00 | | 98860,00 | | 98860,00 | | 106769,00 | |
| | | | | | | | | | | | 7909,00 | | |
| 81 | 148 | 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 5 | 313,81 | 0,38 | 1569,00 | 2,00 | 64,00 | 1083,00 | 2864,00 | |
| | | | | | | 300,66 | 0,16 | 1503,00 | 1,00 | | 212,00 | | |
| | 148.1 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,102 | 594 | | | | 60,59 | | | |
| 82 | 149 | 247-212-0201 РСНБ РК 2022 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 5 | 339,00 | | 1695,00 | | 1695,00 | | 1831,00 | |
| | | | | | | | | | | | 136,00 | | |
| | | | Итого по разделу 15: Электроосвещение входной группы | | | | | 150840,00 | 8685,00 | 129222,00 | 12152,00 | 176032,00 | |
| | | | | | | | | 12933,00 | 3945,00 | 0,00 | 13040,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 17: Ремонт подъездов. Монтаж | | | | | | | | | | |
| 83 | 153 | 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | $м^2$ | 10 | 5605,78 | 283,15 | 56058,00 | 2832,00 | 26272,00 | 20394,00 | 82568,00 | |
| | | | | | | 2695,39 | 137,05 | 26954,00 | 1371,00 | | 6116,00 | | |
| | 153.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 11,4 | 1957 | | | | 22309,8 | | | |
| | 153.2 | 261-104-0120 | Блоки оконные | $м^2$ | 10 | 0 | | | | 0 | | | |
| 84 | 154 | 223-102-0102 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | $м^2$ | 10 | 39837,00 | | 398370,00 | | 398370,00 | | 430240,00 | |
| | | | | | | | | | | | 31870,00 | | |
| 85 | 157 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 | Поверхности. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 341 | 2176,73 | 15,83 | 742265,00 | 5398,00 | 176788,00 | 405060,00 | 1239112,00 | |
| | | | | | | 1642,46 | 7,35 | 560079,00 | 2506,00 | | 91787,00 | | |
| | 157.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,21483 | 313969 | | | | 67449,96 | | | |
| | 157.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 173,91 | 116 | | | | 20173,56 | | | |
| 86 | 158 | 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 402 | 1227,59 | 5,66 | 493491,00 | 2275,00 | 87950,00 | 291108,00 | 847367,00 | |
| | | | | | | 1003,15 | 2,61 | 403266,00 | 1049,00 | | 62768,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 158.1 | 261-201-0310 | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,03015 | 851834 | | | | 25682,8 | | | |
| | 158.2 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 45,426 | 579 | | | | 26301,65 | | | |
| | 158.3 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 73,8474 | 474 | | | | 35003,67 | | | |
| | 158.4 | 261-201-0343 | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 205,02 | 0 | | | | 0 | | | |
| 87 | 159 | 1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м 2. Установка в бетонных стенах** | $м^2$ | 8 | 5095,31 | 65,32 | 40762,00 | 523,00 | 4794,00 | 25667,00 | 71743,00 | |
| | | | | | | 4430,73 | 25,34 | 35446,00 | 203,00 | | 5314,00 | | |
| | 159.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,92 | 1957 | | | | 3757,44 | | | |
| | 159.2 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 3,3656 | 308 | | | | 1036,6 | | | |
| | 159.3 | 261-104-0121 | Блоки дверные | $м^2$ | 8 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | | **Итого по разделу 17: Ремонт подъездов. Монтаж** | | | | | 1730946,00 | 11028,00 | 694174,00 | 742229,00 | 2671030,00 | |
| | | | | | | | | 1025745,00 | 5129,00 | 0,00 | 197855,00 | | |
| | | | **Раздел 18: Электроосвещение подъездов** | | | | | | | | | | |
| 88 | 164 | 247-202-0104 РСНБ РК 2022 | **Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55** | шт. | 16 | 1908,00 | | 30528,00 | | 30528,00 | | 32970,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2442,00 | | |
| 89 | 165 | 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 | **Установка и подключение датчиков движения с прожектором вместе на освещения в подъезде** | шт | 16 | 2477,27 | 909,27 | 39636,00 | 14548,00 | 2889,00 | 23940,00 | 68662,00 | |
| | | | | | | 1387,41 | 690,75 | 22199,00 | 11052,00 | | 5086,00 | | |
| 90 | 166 | 247-102-0308 РСНБ РК 2022 | **Светильник** | шт. | 16 | 4427,00 | | 70832,00 | | 70832,00 | | 76499,00 | |
| | | | | | | | | | | | 5667,00 | | |
| 91 | 167 | 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 | **Помещения. Очистка от строительного мусора** | т | 25,36 | 2673,28 | 0,00 | 67794,00 | 0,00 | | 48812,00 | 125934,00 | |
| | | | | | | 2673,28 | 0,00 | 67794,00 | 0,00 | | 9328,00 | | |
| | 167.1 | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 25,36 | 0 | | | | 0 | | | |
| 92 | 168 | 414-104-0601 РСНБ РК 2022 | **Мусор строительный (ручная). Погрузка** | т | 25,36 | 924,00 | | 23433,00 | | | | 25308,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1875,00 | | |
| 93 | 169 | 411-103-0217 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | т·км | 25,36 | 41,00 | | 1040,00 | | | | 1123,00 | |
| | | | | | | | | | | | 83,00 | | |
| | | | **Итого по разделу 18: Электроосвещение подъездов** | | | | | 233263,00 | 14548,00 | 104249,00 | 72752,00 | 330496,00 | |
| | | | | | | | | 89993,00 | 11052,00 | 0,00 | 24481,00 | | |
| | | | **Раздел 19: Фасад** | | | | | | | | | | |
| 94 | 171 | 1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 | **Входная группа.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм по фасаду** | $м^2$ | 12 | 1013,50 | 5,61 | 12162,00 | 67,00 | 912,00 | 8073,00 | 21854,00 | |
| | | | | | | 931,90 | 2,42 | 11183,00 | 29,00 | | 1619,00 | | |
| | 171.1 | 236-101-0116 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 3,48 | 262 | | | | 911,76 | | | |
| | 171.2 | 232-503-0500 | Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 30 | 0 | | | | 0 | | | |
| 95 | 172 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 | **Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 80 | 1517,21 | 41,31 | 121377,00 | 3305,00 | 31868,00 | 64107,00 | 200322,00 | |
| | | | | | | 1077,55 | 35,42 | 86204,00 | 2834,00 | | 14838,00 | | |
| | 172.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 1,512 | 21071 | | | | 31859,35 | | | |
| 96 | 173 | 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 | **Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным(цоколь)** | $м^2$ | 80 | 981,83 | 4,53 | 78546,00 | 362,00 | 17502,00 | 43811,00 | 132146,00 | |
| | | | | | | 758,52 | 2,09 | 60682,00 | 167,00 | | 9789,00 | | |
| | 173.1 | 261-201-0310 | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,006 | 851834 | | | | 5111 | | | |
| | 173.2 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 9,04 | 579 | | | | 5234,16 | | | |
| | 173.3 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 14,696 | 474 | | | | 6965,9 | | | |
| | 173.4 | 261-201-0343 | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 40,8 | 0 | | | | 0 | | | |
| 97 | 174 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 | **Масляная окраска стальных труб газификации диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | $м^2$ | 12 | 721,61 | 1,41 | 8659,00 | 17,00 | 1723,00 | 4988,00 | 14739,00 | |
| | | | | | | 576,62 | 0,68 | 6919,00 | 8,00 | | 1092,00 | | |
| | 174.1 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 2,952 | 474 | | | | 1399,25 | | | |
| | | | **Итого по разделу 19: Фасад** | | | | | 220744,00 | 3751,00 | 52005,00 | 120979,00 | 369061,00 | |
| | | | | | | | | 164988,00 | 3038,00 | 0,00 | 27338,00 | | |
| | | | **Итого по отделу Электроосвещение** | | | | | 2335793,00 | 38012,00 | 979650,00 | 948112,00 | 3546619,00 | |
| | | | | | | | | 1293659,00 | 23164,00 | 0,00 | 262714,00 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 12897018,00 | 202066,00 | 7667833,00 | 3101340,00 | 17217268,75 | |
| | | | | | | | | 4230408,00 | 77018,00 | 760368,00 | 1219039,00 | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | **760368,00** | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | | | | | | | | **2 066 072** | |
| | | | **Всего по акту** | | | | | | | | | **19 283 341** | |

**Заказчик:**
**ОСИ "Опытная 1А"**
**Председатель**
_____

**Сторона 1:**
**ТОО "Тұрғын үй жөндеу - Тараз"**
_____

**Сторона 2 (Подрядчик):**
**ТОО "Тараз Эгида Строй"**
**Директор**
_____ **Байганова А.М.**

**Состав комиссии:**
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

**Технический надзор:**
_____ **Егембердиев.Т.**

ТОО "VIVA"
Авторский надзор
_____ В. Дзерова