Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Training Resources" "Констракшн Трэйнинг Ресурсес"

Наименование объекта:«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к домам 3А, 11А по ул. Женис, г.Жезказган, области Улытау» (корректировка)

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

04.12.2024г

Срок действия договора до 31.12.2024 года

СПРАВКА №8 от 04.12.2024г.

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	Наим.	Код	Наимен.	Код
		23/22 Д/с №3 д/С №14	15.03.2022г0 2.03.2023 14.08.2023				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в состав смр	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к домам 3А, 11А по ул. Женис, г. Жезказган, области Улытау (корректировка)	292 159 184,30	34 058 123,54	38 145 098,36						4 086 974,82	38 145 098,36
в т.ч.за отчетный месяц	38 145 098,36	34 058 123,54	38 145 098,36						4 086 974,82	38 145 098,36
Удержание аванса										0,00
Удержание гарантии-5%										1 907 254,92
Итого к оплате:										36 237 843,44

Заказчик: Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана" Келмаганбетова М.К. БИН 131 040 000 187

Подрядчик: директор ТОО "Construction Training Resources" "Констракшн Трэйнинг Ресурсес" Махаев М.Ж. БИН/ИИН 110 940 000 837

ИИН 770828350215;

KZ26VJE00079463;

KZ21VJE00079165;

KZ71VJE00078944;

Эксперт технического надзора ТОО "Алатау сапа курылыс" Мырзабеков Е.Т.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к домам 3А, 11А по ул. Женис, г. Жезказган, области Улытау (корректировка)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"
Жезказгана"
Подрядчик: директор ТОО "Construction Training Resources" "Констракшн Трэйнинг Ресурсес"

Наименование объекта - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к домам 3А, 11А по ул. Женис, г. Жезказган, области Улытау (корректировка)

АКТ № 8

Электроснабжение 6 и 0,4 кВ. Дополнительные работы.

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Электроснабжение										
		Магистральные сети сети 6 кВ										
		Кабельно-проводниковая продукция										
49	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 вкл	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	102		2156,64	897,51	219977	91546	4914	105773	351810
		НР - 72%; СП - 8%				1210,95	229,31	123517	23390		26060	
50	241-201-0511 РСНБ РК 2022 вкл	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х6,7 мм /гофрированная двустенная ПНД/ПВД, диаметр 90 мм/	м	102		1994,00	--	203388	--	203388	--	219659
		СП - 8%				--	--	--	--		16271	
51	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 вкл	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,102		574544,16	--	58604	--	1141	43672	110458
		НР - 76%; СП - 8%				563366,72	--	57463	--		8182	
		Магистральные сети 0,4 кВ										
		Кабельно-проводниковая продукция										
52	243-113-0912 РСНБ РК 2022 вкл	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1	км	0,22		7158951,00	--	1574969	--	1574969	--	1700967
		СП - 8%				--	--	--	--		125998	
53	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 вкл	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	220		1182,61	520,99	260174	114618	12353	117456	407840
		НР - 72%; СП - 8%				605,47	136,04	133203	29929		30210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	243-903-4915 РСНБ РК 2022 вкл	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1CT-4x150/240-B-сб	шт.	12	16042,00	--	192504	--	192504	--	207904
		СП - 8%			--	--	--	--		15400	
		Дополнительные работы под КТП									
55	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 вкл	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	7314,79	3290,25	29259	13161	5342	15568	48414
		НР - 118%; СП - 8%			2688,99	609,40	10756	2438		3586	
56	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 вкл	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4943,50	2634,06	9887	5268	1565	4755	15813
		НР - 118%; СП - 8%			1526,88	487,86	3054	976		1171	
57	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 вкл	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	5538,79	2582,87	11078	5166	2379	5298	17686
		НР - 118%; СП - 8%			1766,36	478,38	3533	957		1310	
58	221-102-0101 РСНБ РК 2022 вкл	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	3,14	41070,00	--	128960	--	128960	--	139277
		СП - 8%			--	--	--	--		10317	
59	ТССЦ РК 8.04-08-2021 вкл	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	$м^3$	3,14	284,00	--	892	--	892	--	963
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2689692	229759	2128407	292522	3220791
							331526	57690	--	238576	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				683539				
	Материалы		Тенге				17267				
	Всего заработная плата		Тенге					310039			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				203388				
		Накладные расходы	Тенге				223229				
		Сметная прибыль	Тенге				72541				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				979309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					310039			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2006153				
	Материалы		Тенге				10426				
	Всего заработная плата		Тенге					79177			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1897325				
		Накладные расходы	Тенге				69293				
		Сметная прибыль	Тенге				166035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2241481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					79177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3220790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					389216			
		РАЗДЕЛ 5. Благоустройство Дом 3А и Дом 11А									
		Вертикальная планировка									
60	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 вкл	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	63,96	168,80	168,80	10796	10796	--	1827	13633
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,67	--	2537		1010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2 вкл	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до расстояния 30 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	63,96	226,95	226,95	14516	14516	--	2456	18330
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,34	--	3412		1358	
62	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 вкл	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	89,7		153,45	13764	13765	--	2329	17380
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,06	--	3235		1287	
63	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2 вкл	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до расстояния 30 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	89,7	219,13	219,13	19656	19656	--	3326	24821
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,50	--	4620		1839	
64	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 вкл	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	179,3	685,20	685,20	122856	122857	--	17645	151741
		НР - 72%; СП - 8%			--	136,68	--	24507		11240	
65	412-101-0207 РСНБ РК 2022 вкл	Вывоз земли из квартала на расстояние 7 км	т·км	2384,69	67,00	--	159774	--		--	172556
		СП - 8%			--	--	--	--		12782	
66	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 вкл	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	179,3	68,52	56,06	12286	10051	49	3281	16813
		НР - 72%; СП - 8%			12,19	13,22	2186	2370		1246	
67	1101-0205-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 вкл	Грунты 3 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	$м^3$ грунта	61,75	9094,85	657,67	561607	40611	--	382560	1019700
		НР - 72%; СП - 8%			8437,18	167,40	520996	10337		75533	
68	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 вкл	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	$м^2$ спланированной площади	1984,4	23,36	23,36	46356	46356	--	6906	57528
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,83	--	9585		4266	
69	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 вкл	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	412,1	304,28	304,28	125394	125394	--	21602	158758
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,81	--	30005		11761	
70	1101-0201-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4 вкл	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см /всего укатка за 5 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	412,1	26,91	26,91	11090	11090	--	2184	14337
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,36	--	3033		1063	
		Проезды									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 вкл	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ материала основания в плотном теле	118,2195	10188,68 550,12	2437,61 435,94	1204501 65035	288173 51537	851293	125897 106432	1436830
72	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 вкл	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	788,13	2141,42 130,66	624,04 136,23	1687717 102977	491825 107367	1092915	227171 153189	2068076
73	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5 вкл	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до толщины 10 см *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	788,13	-548,30 --	-124,94 -27,76	-432132 --	-98468 -21878	-333664	-23628 -36459	-492219
74	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 вкл	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,970325	197873,78 --	5785,99 1750,02	389876 --	11400 3448	378476	3724 31488	425088
75	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 вкл	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	788,13	442,94 86,83	354,07 45,88	349094 68433	279053 36159	1608	112963 36963	499020
76	212-501-0401 РСНБ РК 2022 вкл	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I *СП - 8%*	т	75,581667	24142,00 --	-- --	1824693 --	-- --	1824693	-- 145975	1970668
77	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4 вкл	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до толщины 6 см *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	788,13	31,72 30,55	0,13 --	24999 24077	102 --	820	26000 4083	55082
78	212-501-0401 РСНБ РК 2022 вкл	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I *СП - 8%*	т	36,569232	24142,00 --	-- --	882854 --	-- --	882854	-- 70628	953482
79	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 вкл	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	788,13	457,51 86,83	368,64 44,77	360577 68433	290537 35285	1607	112017 37807	510401
80	212-501-0203 РСНБ РК 2022 вкл	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I *СП - 8%*	т	76,921488	26986,00 --	-- --	2075803 --	-- --	2075803	-- 166064	2241867
81	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 вкл	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	71	5159,78 2956,62	79,48 23,01	366344 209920	5643 1634	150781	228478 47586	642408
82	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,136	67195,00	--	76334	--	76334	--	82441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	вкл	*СП - 8%*			--	--	--	--		6107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				9908755	1683357	7003569	1256738	12058741
							1062057	307193	--	893248	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9908755				
		Материалы	Тенге				2143886				
		Всего заработная плата	Тенге					1369250			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4859684				
		Транспортные расходы	Тенге				159774				
		Накладные расходы	Тенге				1256738				
		Сметная прибыль	Тенге				893248				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12058741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
		Сметная заработная плата	Тенге					1369250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12058741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
		Сметная заработная плата	Тенге					1369250			
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление асфальто-бетонного покрытия									
83	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	15	10188,68	2437,61	152830	36564	108014	15974	182308
	вкл	*НР - 108%; СП - 8%*			550,12	435,94	8252	6539		13504	
84	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	100	2141,42	624,04	214142	62404	138672	28824	262403
	вкл	*НР - 108%; СП - 8%*			130,66	136,23	13066	13623		19437	
85	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до толщины 10 см**	$м^2$ основания	100	-548,30	-124,94	-54830	-12494	-42336	-2998	-62454
	вкл	*НР - 108%; СП - 8%*			--	-27,76	--	-2776		-4626	
86	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,25	197873,78	5785,99	49468	1447	48021	473	53936
	вкл	*НР - 108%; СП - 8%*			--	1750,02	--	438		3995	
87	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	100	442,94	354,07	44294	35407	204	14333	63317
	вкл	*НР - 108%; СП - 8%*			86,83	45,88	8683	4588		4690	
88	212-501-0401 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	т	9,59	24142,00	--	231522	--	231522	--	250044
	вкл	*СП - 8%*			--	--	--	--		18522	
89	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до толщины 6 см**	$м^2$ покрытия	100	31,72	0,13	3172	13	104	3299	6989
	вкл	*НР - 108%; СП - 8%*			30,55	--	3055	--		518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	212-501-0401 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	4,64	24142,00	--	112019	--	112019	--	120981
	вкл	*СП - 8%*			--	--	--	--		8962	
91	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	100	457,51	368,64	45751	36864	204	14213	64761
	вкл	*НР - 108%; СП - 8%*			86,83	44,77	8683	4477		4797	
92	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	9,76	26986,00	--	263383	--	263383	--	284454
	вкл	*СП - 8%*			--	--	--	--		21071	
93	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	5159,78	79,48	216711	3338	89195	135156	380016
	вкл	*НР - 108%; СП - 8%*			2956,62	23,01	124178	966		28149	
94	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	1,806	67195,00	--	121354	--	121354	--	131062
	вкл	*СП - 8%*			--	--	--	--		9708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1399816	163543	1070356	209274	1737817
							165917	27855	--	128727	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1399816				
	Материалы		Тенге				342079				
	Всего заработная плата		Тенге					193772			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				728278				
		Накладные расходы	Тенге				209274				
		Сметная прибыль	Тенге				128727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1737817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					193772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1737817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					193772			
		РАЗДЕЛ 7. Восстановление асфальто-бетонного покрытия в траншее									
95	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 основания	30	2141,42	624,04	64243	18721	41602	8647	78721
	вкл	*НР - 108%; СП - 8%*			130,66	136,23	3920	4087		5831	
96	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,075	197873,78	5785,99	14841	434	14407	142	16181
	вкл	*НР - 108%; СП - 8%*			--	1750,02	--	131		1199	
97	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	30	457,51	368,64	13725	11059	61	4264	19428
	вкл	*НР - 108%; СП - 8%*			86,83	44,77	2605	1343		1439	
98	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2,928	26986,00	--	79015	--	79015	--	85336
	вкл	*СП - 8%*			--	--	--	--		6321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				171824	30214	135085	13053	199666
							6525	5561	--	14790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				171824				
	Материалы		Тенге				56070				
	Всего заработная плата		Тенге					12086			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79015				
		Накладные расходы	Тенге				13053				
		Сметная прибыль	Тенге				14790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				199667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					12086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				199667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					12086			
		РАЗДЕЛ 8. МАФ									
99	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	$м^2$	266	9790,00	638,00	2604140	169708	2100868	--	2812471
	вкл	*СП - 8%*			1254,00	187,00	333564	49742		208331	
100	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	6	53497,00	48,00	320982	288	319662	--	346661
	вкл	*СП - 8%*			172,00	11,00	1032	66		25679	
101	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	4	64433,00	304,00	257732	1216	217840	--	278351
	вкл	*СП - 8%*			9669,00	80,00	38676	320		20619	
102	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная**	комплект	1	184359,00	2904,00	184359	2904	167393	--	199108
	вкл	*СП - 8%*			14062,00	937,00	14062	937		14749	
103	8601-0106-0112 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Навес"**	комплект	1	320650,00	790,00	320650	790	297108	--	346302
	вкл	*СП - 8%*			22752,00	264,00	22752	264		25652	
104	8601-0106-0304 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	шт.	1	511266,00	5739,00	511266	5739	487612	--	552167
	вкл	*СП - 8%*			17915,00	1926,00	17915	1926		40901	
105	8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"**	комплект	2	244445,00	335,00	488890	670	463548	--	528001
	вкл	*СП - 8%*			12336,00	91,00	24672	182		39111	
106	8601-0109-0305 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Грибочек "**	комплект	1	215713,00	455,00	215713	455	196599	--	232970
	вкл	*СП - 8%*			18659,00	136,00	18659	136		17257	
107	8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель**	комплект	1	332333,00	3282,00	332333	3282	314895	--	358920
	вкл	*СП - 8%*			14156,00	1073,00	14156	1073		26587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	8601-0113-0107 УСН РК 8.02-03-2022 0 вкл	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)	комплект	2	2878498,00	3608,00	5756996	7216	5508306	–	6217556
		СП - 8%			120737,00	1128,00	241474	2256		460560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10993061	192268	10073831	–	11872507
							726962	56902	–	879446	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10993061				
		Материалы	Тенге				10073831				
		Всего заработная плата	Тенге					783864			
		Сметная прибыль	Тенге				879446				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11872507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
		Сметная заработная плата	Тенге					783864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11872507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
		Сметная заработная плата	Тенге					783864			
		РАЗДЕЛ 9. Ограждение									
109	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2022 0 вкл	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	2	139774,00	259,00	279548	518	241748	–	301912
		СП - 8%			18641,00	87,00	37282	174		22364	
110	8601-0602-0305 УСН РК 8.02-03-2022 0 вкл	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 3D- 30.16	секция	13	88934,00	8370,00	1156142	108810	745901	–	1248633
		СП - 8%			23187,00	3096,00	301431	40248		92491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1435690	109328	987649	–	1550545
							338713	40422	–	114855	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1435690				
		Материалы	Тенге				987649				
		Всего заработная плата	Тенге					379135			
		Сметная прибыль	Тенге				114855				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1550545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					379135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1550545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					379135			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	Тенге				26598838	2408469	21398897	1771587	30640067
							2631700	495623	–	2269642	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				683539				
		Материалы	Тенге				17267				
		Всего заработная плата	Тенге					310039			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				203388				
		Накладные расходы	Тенге				223229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				72541				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				979309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					310039			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25915299				
	Материалы		Тенге				13613941				
	Всего заработная плата		Тенге					2817284			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7564302				
	Транспортные расходы		Тенге				159774				
		Накладные расходы	Тенге				1548358				
		Сметная прибыль	Тенге				2197101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29660758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1037
		Сметная заработная плата	Тенге					2817284			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				30640067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1117
		Сметная заработная плата	Тенге					3127323			
		Итого по акту:		Тенге			30640067				
		Временные здания и сооружения 1%		Тенге			306401				
		Итого с временными:		Тенге			30946468				
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			618929				
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			31565397				
		В текущих ценах с К=1,079		Тенге			34059011				
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			34059011				
		НДС - 12%		Тенге			4087081				
		Итого по АКТУ С НДС 12%		Тенге			38145098,36				
		Всего по акту:		**Тенге**			38145098,36				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

_____ Келмаганбетова М.К.

Заведующий сектором ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

_____ Анасова А.Д.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алатау сапа курылыс"

_____ Мырзабеков Е.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Construction Training Resources"

"Констракшн Трэйнинг Ресурсес"

_____ Махаев М.Ж.

Авторский надзор:

ГИП ТОО «ADEMA»

_____ Нурмахамбетов Е.К.