Ф-3

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа- гимназия № 26» акимата города Астаны.г.Астана, Конституция, 24 БИН 751240000014

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ӘлТаир" г.Астана, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА), Улица

Наименование строительства: Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма	
		86	17июня2025			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь 2025 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по текущему ремонту здания школы	3 040 736,80	2 714 943,57							325 793,23	3 040 736,80
Всего к оплате										**3 040 736,80**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа- гимназия № 26» акимата города Астаны.
г.Астана, Конституция, 24
БИН 751240000014
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3496503F0012101972
АО "ForteBank"

Директор _____ **О.Е. Толераш**

ПОСТАВЩИК

ТОО "СК ӘлТаир"

г.Астана, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА), Улица КОРДАЙ, 75, 219
БИН 130240001174
ИИК KZ468562203144642152
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ **Кабдулданов Е.Т.**

SANA 2024.10Д от 04.10.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа- гимназия № 26» акимата города Астаны. БИН 751240000014, г.Астана, Конституция, 24, тел; 28-00-65 **Заказ** 38

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ӘлТаир", БИН 130240001174, г.Астана, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА), Улица КОРДАЙ, 75, 219, 87058007784

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

Объект: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа- гимназия № 26» акимата города Астаны.

Договор №86 от 17 июня 2025 года

Акт выполненных работ №1

за июль 2025 г.

Работы по текущему ремонту здания школы

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО:	Тенге			**2 872 248**
			Раздел 1. Внутренние стены, ИТОГО:	тенге			**1 153 468**
1	**1**	**1212-0104-0501**	**Очистка стен отлакокрасочныхпокрытий**	**м2**	**144**	**864**	**124 416**
			из них:				
	1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,19402	4451	864
			в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,19402	2197	426
2	**2**	**1115-0302-0111 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**144**	**1232**	**177 408**
			из них:				
	2.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,199386	6045	1 205
			в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,199386	3038	606
	2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000318	0	0
	2.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009	1103	1

	2.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	189	23
	2.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
	2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
4	**3**	**236-202-0401**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**	**кг**	**36**	**457**	**16 452**
4	**4**	**1115-0302-0112 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**144**	**635**	**91 440**
			из них:				
	4.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,104728	6045	633
			в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,104728	3038	318
	4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001272	0	0
	4.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006	1103	1
	4.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0000212	6914	0
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000212	2626	0
	4.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	63137	0
5	**5**	**236-202-0401**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**	**кг**	**21,6**	**457**	**9 871**
6	**6**	**1110-0201-0401 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей. один слой гипсокартонных листов**	**м2 стен**	**65**	**7421**	**482 365**
			из них:				
	6.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,96128	5794	5 366
			в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,926128	2884	2 671
	6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,003808	0	0
	6.3	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00139	117770	164
	6.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0103	1186	12
	6.5	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,0212	1855	39
	6.6	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,004	1674	7
	6.7	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	292	0
	6.8	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,005	4057	20

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа- гимназия № 26» акимата города Астаны.г.Астана, Конституция, 24 БИН 751240000014

Ф-3

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ӘлТаир" г.Астана, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА), Улица

Наименование строительства: Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма	
		86	17июня2025			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь 2025 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по текущему ремонту здания школы	3 040 736,80	2 714 943,57							325 793,23	3 040 736,80
Всего к оплате										**3 040 736,80**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа- гимназия № 26» акимата города Астаны.
г.Астана, Конституция, 24
БИН 751240000014
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3496503F0012101972
АО "ForteBank"

Директор _____ **О.Е. Толераш**

ПОСТАВЩИК

ТОО "СК ӘлТаир"

г.Астана, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА), Улица КОРДАЙ, 75, 219
БИН 130240001174
ИИК KZ468562203144642152
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ **Кабдулданов Е.Т.**

SANA 2024.10Д от 04.10.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа- гимназия № 26» акимата города Астаны. БИН 751240000014, г.Астана, Конституция, 24, тел; 28-00-65 **Заказ** 38

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ӘлТаир", БИН 130240001174, г.Астана, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА), Улица КОРДАЙ, 75, 219, 87058007784

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

Объект: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа- гимназия № 26» акимата города Астаны.

Договор №86 от 17 июня 2025 года

Акт выполненных работ №1

за июль 2025 г.

Работы по текущему ремонту здания школы

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО:	Тенге			**2 872 248**
			Раздел 1. Внутренние стены, ИТОГО:	тенге			**1 153 468**
1	**1**	**1212-0104-0501**	**Очистка стен отлакокрасочныхпокрытий**	**м2**	**144**	**864**	**124 416**
			из них:				
	1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,19402	4451	864
			в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,19402	2197	426
2	**2**	**1115-0302-0111 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**144**	**1232**	**177 408**
			из них:				
	2.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,199386	6045	1 205
			в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,199386	3038	606
	2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000318	0	0
	2.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009	1103	1

	2.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	189	23
	2.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
	2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
4	**3**	**236-202-0401**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**	**кг**	**36**	**457**	**16 452**
4	**4**	**1115-0302-0112 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**144**	**635**	**91 440**
			из них:				
	4.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,104728	6045	633
			в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,104728	3038	318
	4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001272	0	0
	4.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006	1103	1
	4.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0000212	6914	0
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000212	2626	0
	4.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	63137	0
5	**5**	**236-202-0401**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**	**кг**	**21,6**	**457**	**9 871**
6	**6**	**1110-0201-0401 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей. один слой гипсокартонных листов**	**м2 стен**	**65**	**7421**	**482 365**
			из них:				
	6.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,96128	5794	5 366
			в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,926128	2884	2 671
	6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,003808	0	0
	6.3	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00139	117770	164
	6.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0103	1186	12
	6.5	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,0212	1855	39
	6.6	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,004	1674	7
	6.7	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	292	0
	6.8	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,005	4057	20

	6.9	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,8022	154	124
	6.10	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,1824	228	498
	6.11	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	53	63
	6.12	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3872	77	30
	6.13	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,05	866	909
	6.14	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3592	68	24
	6.15	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,907	64	58
	6.16	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	1,0612	17	18
	6.17	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,3723	112	42
	6.18	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	189	1
	6.19	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001904	14176	27
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001904	4482	9
	6.20	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001904	9199	18
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001904	31374	6
	6.21	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,00392	109	0
	6.22	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,013664	24	0
	6.23	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,024416	26	1
7	**7**	**1115-0302-0103 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**65**	**2579**	**167 635**
			из них:				
	7.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,4134	5636	2 330
			в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,4134	2832	1 171
	7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001802	0	0
	7.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
	7.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
	7.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	216777	137
	7.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	116	59
	7.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000212	6914	1
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	2626	1
	7.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00159	9199	15
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00159	3137	5

8	**8**	**1111-0220-0201 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике**	**м плинтусов**	**45**	**650**	**29 250**
			из них:				
	8.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	0,095294	6364	606
			в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,095294	3198	305
	8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000318	0	0
	8.4	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,0515	799	41
	8.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
9	**9**	**272-205-0301-0001**	**Уголок декоративный (применительно)**	**м**	**45,45**	**1202**	**54 631**
			Раздел 2. Потолок, ИТОГО:	тенге			**1 651 900**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 446 126**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**717 656**
			машины и механизмы	Тенге			**23 581**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**10 063**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**182 193**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**229**
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 651 900**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 446 126**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**652 319**
			машины и механизмы	Тенге			**21 028**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**9 012**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**182 193**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**229**
10	**10**	**1211-0101-0110**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 15 мм для последующей окраски или оклейки обоями (с огрунтовкой)**	**м2**	**150,2**	**7803**	**1 172 011**
			из них:				
	10.1	009-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	0,978384	6849	6 701
			в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,978384	3380	3 307

	10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,023326	0	0
	10.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0074	45	0
	10.4	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	11,2	84	941
	10.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,11	189	21
	10.6	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,018312	5768	106
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,018312	2626	48
	10.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,005014	6914	35
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005014	2626	13
11	**11**	**1115-0302-0104 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**150,2**	**3195**	**479 889**
			из них:				
	11.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,5194	5636	2 927
			в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,5194	2832	1 471
	11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001908	0	0
	11.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
	11.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
	11.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	216777	150
	11.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	116	64
	11.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000212	6914	1
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	2626	1
	11.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001696	9199	17
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	3137	5
			Раздел 3. Прочие работы, ИТОГО:	тенге			**66 880**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**33 968**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**16 760**
			машины и механизмы	Тенге			**0**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**32 912**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**6**
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**66 880**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**33 968**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**16 760**
			машины и механизмы	Тенге			**0**

			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			0
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			32 912
			оборудование	Тенге			0
			перевозки	Тенге			0
			прочие затраты	Тенге			0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			6
	12	1206-0101-1205	**Приборы дверные. Смена замков врезных**	**шт.**	**8**	**4296**	**34 368**
			из них:				
	12.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,79788	5321	4 246
			в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,79788	2626	2 095
	12.2	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,04	1251	50
	12.3	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	1	0	0
	13	223-502-0302	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2**	**шт.**	**8**	**4064**	**32 512**

Всего	**2 872 248**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	**180 952**
Итого с общеплощадочными затратами	**3 053 199**
Сметная прибыль (5%)	152 660
Непредвиденные работы и затраты (2)%	61 064
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**3 266 923**
Итого по акту в текущих ценах 2025, (Кпер = 1,038800000)	**3 393 680**
Итого по акту в текущих ценах 2025, - 2025 г. С учетом скидки К=0,799999958	**2 714 943,57**
НДС (12%)	325 793,23
Всего по акту	**3 040 736,80**

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА
ХАЛЫКАРАЛЫ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"СК ЕлТаир"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Кабдурденов Е.Т.