Подрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ" БИН 140019034

Субподрядчик: ТОО "СКЭР" БИН 971240003579

Наименование объекта: Капитальный ремонт Клуба села Пресное ГККП "Дом культуры села Чернорецк аппарата акима Чернорецкого сельского округа",расположенного по адресу:Павлодарская область,Павлодарский район,с. Пресное

Акт приемки выполненных работ №2 от 16.04.25г.

на Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

ер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 5. Полы л.АС.8					
			Подраздел 5.1. Тип 1					
113	**140**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**257,04**	**407**	**104 615**	
			неучтенные ресурсы					
113.1	140.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	13,10904	4897	64 195	Казахстан
114	**141**	**6101-0108-0102**	**Отсыпка щебнемтолщ.200 мм**	**м3**	**51,41**	**15118**	**777 216**	
115	**142**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки толщ.80 мм В10**	**м3**	**29,376**	**10397**	**305 422**	
116	**143**	**212-101-0401 Коб=1,02**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**29,96352**	**23887**	**715 739**	**Казахстан**
117	**144**	**6111-0403-0101**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**367,2**	**5124**	**1 881 533**	
118	**145**	**261-105-0122 Коб=1,12**	**Изол ГОСТ 10296-79**	**1 м2**	**411,264**	**301**	**123 790**	
119	**146**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 (30)мм**	**м2**	**367,2**	**1573**	**577 606**	
			неучтенные ресурсы					
.9.1	146.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,49088	24069	180 298	Казахстан
120	**147**	**6109-0201-0102**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**734,4**	**33**	**24 235**	
			неучтенные ресурсы					
120.1	147.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,74544	24069	90 149	Казахстан
121	**148**	**212-401-0106**	**Прослойка и заполнениешвовраствороцементн-песчаным ГОСТ 28013-98 марки М150 толщ.15 мм**	**1 м3**	**5,51**	**24069**	**132 620**	**Казахстан**
122	**151**	**6109-0401-0401**	**Устройство плинтуса из плиток керамических на высоту 100 мм**	**м**	**330,7**	**1374**	**454 382**	
123	**152**	**233-202-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**33,7314**	**3083**	**103 994**	
			Подраздел 5.2. Тип 2					

	153	6111-0403-0602	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	17	372	6 324	
125	154	215-304-0109 Коб=1,03	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	17,51	1409	24 672	
			Подраздел 9.2. Отмостка л.АС.6					
136	182	6101-0108-0102	Устройство основания под отмостку из щебня толщ.100 мм	м3	9,9	15161	150 094	
137	183	6103-0701-0101	Устройство бетонного покрытия толщ.100 ммВ10	м3	9,9	10397	102 930	
138	184	212-101-0401 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	10,098	23887	241 211	Казахстан
139	185	7101-0301-0603	Установка камней бортовых природных, покрытия цементно-бетонные	м	99	6189	612 711	
140	186	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	99	1518	150 282	
го							6 824 018	
НДС (12%)							818 882,18	
Итого							7 642 900,35	

Принял(Подрядчик)

ТОО "ENDEAVOUR IIB" БИН 141140019034

Директор **Лавренюк Д.Н.**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "СКЭР" БИН 971240003579

Директор **Харин В.М.**