Форма 2

Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау"
Технический надзор: ТОО "R Stroy Group "
Авторский надзор: ТОО "АрхЮгПроект"
Подрядчик: ТОО "NK Building"
Договор №046 от 08.06.2020г

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Аль-Фараби 61 в г.Кентау Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Архитектурно-строительные решения									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Проемы									
1	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	45,36	1726,12	161,53	78297	7327	--	53750	142611
		НР - 72%, СП - 8%			1564,59	81,19	70970	3683		10564	
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	17,64	1023,81	161,53	18060	2849	--	11983	32446
		НР - 72%, СП - 8%			862,28	81,19	15211	1432		2403	
		Отделка									
3	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	280	156,28	--	43760	--	--	31507	81288
		НР - 72%, СП - 8%			156,28	--	43760	--		6021	
4	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1484	156,28	--	231925	--	--	166986	430825
		НР - 72%, СП - 8%			156,28	--	231925	--		31913	
		Разные работы									
5	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	220	153,10	0,24	33683	54	--	24213	62527
		НР - 72%, СП - 8%			152,86	--	33629	--		4632	
6	Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные /отмостка/. Разборка	м3 конструкции	33	1938,56	1203,32	63972	39710	--	25229	96338
		НР - 72%, СП - 8%			735,23	326,61	24263	10778		7136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	602	58,53	0,94	35234	565	--	24962	65012
		НР - 72%; СП - 8%			57,59	--	34669	--		4816	
		Вывоз мусора									
8	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	11,3934	94,00	--	1071	--		--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	11,3934	113,00	--	1287	--		--	1390
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				913594				
		В том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
		Окна из ПВХ									
10	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	45,36	2977,58	161,36	135063	7319	59342	51746	201754
		НР - 72%; СП - 8%			1507,98	76,45	68402	3468		14945	
11	С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	45,36	13351,00	--	605601	--	605601	--	654049
		СП - 8%			--	--	--	--		48448	
		Двери наружные металлические									
12	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	13,23	2724,35	46,80	36043	619	6386	21087	61701
		НР - 72%; СП - 8%			2194,87	18,85	29038	249		4570	
13	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	13,23	52098,00	--	689257	--	689257	--	744397
		СП - 8%			--	--	--	--		55141	
		Потолки									
14	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	280	800,09	4,69	224024	1314	80843	102434	352575
		НР - 72%; СП - 8%			506,67	1,44	141867	403		26117	
15	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	280	334,96	2,58	93789	721	44256	35393	139517
		НР - 72%; СП - 8%			174,33	1,23	48812	345		10335	
		Стены внутренние									
16	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1484	1389,75	11,80	2062391	17505	1023392	739311	3025839
		НР - 72%; СП - 8%			688,34	3,59	1021494	5327		224136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	728	302,70 156,22	2,31 1,11	220368 113725	1684 807	104959	82463 24226	327057
18	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	756	391,97 209,47	1,52 0,73	296329 158361	1152 553	136816	114418 32860	443607
19	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Металлические перила. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	11,86	853,30 717,71	1,00 0,48	10120 8512	12 6	1596	6133 1300	17553
		Фасад									
20	Е11-070106-0401 1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором *НР - 72%; СП - 8%*	м шва	2884	410,46 268,28	40,23 --	1183762 773731	116029 --	294002	557086 139268	1880116
		Отмостка									
21	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	33	18706,19 3524,58	8,16 --	617304 116311	269 --	500724	83744 56084	757132
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8605297				
		В том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
		Парапет									
22	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	22,8	20316,25 4526,38	2394,80 501,60	463211 103201	54601 11436	305409	82539 43660	589410
23	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,400932	323256,60 321079,00	2177,60 911,73	129604 128731	873 366	--	92949 17804	240358
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,400932	214266,00 --	-- --	85906 --	-- --	85906	-- 6872	92779
25	С121-020401-2805 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 *СП - 8%*	м3	0,1	14765,00 --	-- --	1477 --	-- --	1477	-- 118	1595
		Устройство крыши									
26	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил (нарожники), мауэрлата, коньковый брус, опорный брус *НР - 72%; СП - 8%*	м3	14,08	94421,21 22033,70	1372,14 544,53	1329451 310234	19320 7667	999897	228889 124667	1683007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка прогонов из брусьев, диагональной ноги, стоек, лежня, связь жесткости, затяжек, раскосов, подкосов, накладок *НР - 72%; СП - 8%*	м3	15,192	82566,24 17305,20	1276,96 531,99	1254346 262901	19400 8082	972045	195107 115956	1565410
28	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *НР - 72%; СП - 8%*	м3	29,272	8782,00 834,60	55,65 24,00	257067 24430	1629 703	231008	18096 22013	297175
29	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	1390	2270,22 1829,70	98,25 26,01	3155602 2543283	136567 36154	475752	1857195 401024	5413820
30	С121-100101-0401 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	1537,34	1859,00 --	-- --	2857915 --	-- --	2857915	-- 228633	3086548
31	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	22,339	52851,00 --	-- --	1180638 --	-- --	1180638	-- 94451	1275090
32	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	1390	564,35 156,67	6,58 3,14	784440 217768	9139 4358	557533	159930 75550	1019920
33	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	1390	305,65 31,64	2,58 1,11	424856 43978	3588 1549	377290	32779 36611	494247
34	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок, кобылки/. Устройство карнизов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	133,6	1535,17 1500,07	23,87 11,29	205099 200409	3189 1508	1501	145380 28038	378518
35	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	1,2712	54444,00 --	-- --	69209 --	-- --	69209	-- 5537	74746
36	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,2712	8782,00 834,60	55,65 24,00	11164 1061	71 31	10032	786 956	12905
37	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м планки	77,8571429	857,09 311,04	11,27 2,78	66731 24217	878 216	41636	17592 6746	91068
38	С121-100102-0213 2110-0102-0213 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	77,8571429	827,00 --	-- --	64388 --	-- --	64388	-- 5151	69539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /обертывание толем дерев.конструкций/. Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	76,23	85,02 75,72	9,30 2,90	6481 5772	709 221	--	4315 864	11660
40	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	83,853	227,00 --	-- --	19035 --	-- --	19035	-- 1523	20557
		Снегозадержатель									
41	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Снегозадержатель.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м планки	59,812	1558,86 262,43	1058,05 225,20	93239 15696	63284 13470	14259	20999 9139	123377
42	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	209,812	1021,00 --	-- --	214218 --	-- --	214218	-- 17137	231355
		Крепежные изделия									
43	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые /скрутка, анкер АС-2, МНД-2, противоветровая скоба/. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,14781	232484,10 229670,00	2814,10 1341,78	34363 33948	416 198	--	24585 4716	63664
44	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,01538	228396,00 --	-- --	3513 --	-- --	3513	-- 281	3794
45	С121-050302-0101 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 *СП - 8%*	т	0,10184	216144,00 --	-- --	22012 --	-- --	22012	-- 1761	23773
46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03059	214266,00 --	-- --	6554 --	-- --	6554	-- 524	7079
47	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,01302	499537,00 --	-- --	6504 --	-- --	6504	-- 520	7024
		Металлическое ограждение									
48	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами *НР - 72%; СП - 8%*	м ограждения	220	96,03 65,55	23,50 5,98	21127 14421	5170 1316	1536	11331 2597	35055
49	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	1,078	540082,00 --	-- --	582208 --	-- --	582208	-- 46577	628785
50	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	31,262	853,30 717,71	1,00 0,48	26676 22437	31 15	4208	16165 3427	46269
		Слуховое окно (8 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**									
		НР - 72%; СП - 8%	слуховое окно	10	7636,24	821,52	76362	8215	4368	48333	134671
					6377,92	334,95	63779	3350		9976	
52	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**									
		СП - 8%	м3	1,219	54444,00	--	66367	--	66367	--	71677
					--	--	--	--		5309	
53	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**									
		СП - 8%	м3	1,473	49344,00	--	72684	--	72684	--	78498
					--	--	--	--		5815	
54	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев /СО-1, ВЖ-1/. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,278	31642,19	1003,38	8797	279	2182	4653	14525
					22792,50	451,44	6336	126		1076	
55	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	2,97	8188,68	40,31	24320	120	18108	4423	31043
					2051,08	17,20	6092	51		2299	
56	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	32	2844,25	13,82	91016	442	57946	23570	123753
					1019,63	3,39	32628	108		9167	
57	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев /лестница Л-1/. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,112	31642,19	1003,38	3544	112	879	1874	5852
					22792,50	451,44	2553	51		433	
58	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**									
		СП - 8%	м3	0,112	47193,00	--	5286	--	5286	--	5708
					--	--	--	--		423	
59	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	0,112	8188,68	40,31	917	5	682	167	1171
					2051,08	17,20	230	2		87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18055423				
		В том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				27574314				
		В том числе оборудование	Тенге								

Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 4. Водопровод

		Водопровод В1									
60	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	23	1884,35	31,76	43340	731	67	30639	79898
					1849,65	0,55	42542	13		5918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	21	2077,30	543,81	43623	11420	562	24988	74101
		НР - 72%; СП - 8%			1506,70	145,97	31641	3065		5489	
62	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	31	2445,01	684,49	75795	21219	977	42689	127963
		НР - 72%; СП - 8%			1729,00	183,59	53599	5691		9479	
63	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	26,73	315,00	--	8420	--	8420	--	9094
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
64	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	22,704	498,00	--	11307	--	11307	--	12211
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
65	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	30,194	700,00	--	21136	--	21136	--	22827
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
66	С123-040905-0905 2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	5738,00	--	45904	--	45904	--	49576
		СП - 8%			--	--	--	--		3672	
		Фитинги									
67	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	14	441,00	--	6174	--	6174	--	6668
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
68	С123-020302-2408 2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1049,00	--	1049	--	1049	--	1133
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
69	С123-020302-2409 2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	1284,00	--	2568	--	2568	--	2773
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
70	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	1998,00	--	5994	--	5994	--	6474
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
71	С123-020302-3307 2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	1193,00	--	3579	--	3579	--	3865
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
72	С123-020302-3308 2302-0302-3308 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	2580,00	--	10320	--	10320	--	11146
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
73	С123-020302-3309 2302-0302-3309 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	2524,00	--	5048	--	5048	--	5452
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
74	С123-020302-3310 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	4064,00	--	12192	--	12192	--	13167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		975	
75	С123-020302-6113 2302-0302-6113 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	1016,00	--	4064	--	4064	--	4389
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
76	С123-020302-6116 2302-0302-6116 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	939,00	--	3756	--	3756	--	4056
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
77	С123-020302-6117 2302-0302-6117 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	974,00	--	974	--	974	--	1052
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
78	С123-020302-6118 2302-0302-6118 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	941,00	--	1882	--	1882	--	2033
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
79	С123-020302-6120 2302-0302-6120 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1278,00	--	1278	--	1278	--	1380
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
80	С123-020302-6121 2302-0302-6121 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	1413,00	--	4239	--	4239	--	4578
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
81	С123-020302-6124 2302-0302-6124 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1768,00	--	1768	--	1768	--	1909
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
82	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	38	40,00	--	1520	--	1520	--	1642
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
83	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	29	178,00	--	5162	--	5162	--	5575
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
84	С123-020601-1202 2302-0601-1202 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75**	шт.	11	102,00	--	1122	--	1122	--	1212
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
85	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	32	133,00	--	4256	--	4256	--	4596
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
86	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0079	216827,00	--	1713	--	1713	--	1850
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
87	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упор бетонный из бетона В7,5. Устройство**	м3	0,09	20889,36	1143,15	1880	103	1314	349	2408
		НР - 72%, СП - 8%			5140,10	251,01	463	23		178	
		Испытание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	23	84,30	1,25	1939	29	81	1317	3516
		НР - 72%; СП - 8%			79,51	--	1829	--		260	
89	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,023	57921,94	--	1332	--	89	895	2405
		НР - 72%; СП - 8%			54023,50	--	1243	--		178	
		Водомерный узел									
90	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	4641,63	121,90	4642	122	3039	1084	6184
		НР - 72%; СП - 8%			1481,08	25,08	1481	25		458	
91	С123-030301-0214 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50**	шт.	1	54566,00	--	54566	--	54566	--	58931
		СП - 8%			--	--	--	--		4365	
92	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	комплект	1	2829,32	--	2829	--	2421	294	3373
		НР - 72%; СП - 8%			408,07	--	408	--		250	
93	С123-040501-0103 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	978,00	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
94	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	3	3802,17	285,39	11407	856	1565	6590	19436
		НР - 72%; СП - 8%			2995,20	55,53	8986	167		1440	
95	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	87599,00	--	262797	--	262797	--	283821
		СП - 8%			--	--	--	--		21024	
96	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	2623,00	--	15738	--	15738	--	16997
		СП - 8%			--	--	--	--		1259	
97	С123-020802-1401 2302-0802-1401 РСНБ РК 2015 примен	**Заглушки чугунные DN 50 ГОСТ 6942-98 /пробка Ц-25/**	шт.	1	909,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
98	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0108	985136,99	497995,54	10639	5378	202	4737	16606
		НР - 72%; СП - 8%			468424,60	140727,04	5059	1520		1230	
99	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	2210,00	--	4420	--	4420	--	4774
		СП - 8%			--	--	--	--		354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С123-020103-3419 2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
101	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	1652,00	--	3304	--	3304	--	3568
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
102	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,3	5139,73	66,88	11821	154	9536	1572	14465
		НР - 72%; СП - 8%			926,55	22,73	2131	52		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				900928				
		В том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. Канализация									
		Канализация К1									
103	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	115	737,87	3,29	84856	378	629	60453	156933
		НР - 72%; СП - 8%			729,12	0,99	83849	113		11625	
104	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	114,77	929,00	--	106621	--	106621	--	115151
		СП - 8%			--	--	--	--		8530	
		Фитинги									
105	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	46	195,00	--	8970	--	8970	--	9688
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
106	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	шт.	29	451,00	--	13079	--	13079	--	14125
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
107	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	3	631,00	--	1893	--	1893	--	2044
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
108	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	23	484,00	--	11132	--	11132	--	12023
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
109	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм /футляр/. Прокладка**	м трубопровода	1,8	17208,49	301,65	30975	543	25297	3798	37555
		НР - 72%, СП - 8%			2852,85	77,48	5135	139		2782	
110	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03002	216827,00	--	6509	--	6509	--	7030
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
		Демонтаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	72	657,15	5,03	47315	362	4155	30907	84479
		НР - 72%; СП - 8%			594,41	1,78	42798	128		6258	
112	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	105	885,27	6,68	92953	701	--	66675	172399
		НР - 72%; СП - 8%			878,59	3,36	92252	352		12770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				611426				
		В том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1512354				
		В том числе оборудование	Тенге								
		Локальная смета 2-1-3. Отопление									
		Демонтажные работы									
113	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	150	657,15	5,03	98572	754	8656	64389	175998
		НР - 72%; СП - 8%			594,41	1,78	89162	267		13037	
114	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	531	382,02	2,95	202851	1564	17795	132516	362196
		НР - 72%; СП - 8%			345,56	1,05	183492	557		26829	
		Трубопроды									
115	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	1061,33	66,88	8491	535	544	5468	15075
		НР - 72%; СП - 8%			926,55	22,73	7412	182		1117	
116	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	929,12	45,88	14866	734	718	9842	26685
		НР - 72%; СП - 8%			838,37	15,98	13414	256		1977	
117	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8	1583,00	--	12664	--	12664	--	13677
		СП - 8%			--	--	--	--		1013	
118	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	16	1344,00	--	21504	--	21504	--	23224
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
119	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	136,5	518,75	32,29	70810	4408	2726	47116	127360
		НР - 72%; СП - 8%			466,49	12,92	63676	1763		9434	
120	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	236,5	402,97	17,67	95303	4178	3043	64550	172642
		НР - 72%; СП - 8%			372,44	6,65	88082	1572		12788	
121	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	147	401,00	17,67	58947	2597	1602	40122	106995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			372,44	6,65	54748	977		7926	
122	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	226,5	398,84	17,67	90338	4001	1980	61821	164332
		НР - 72%; СП - 8%			372,44	6,65	84357	1505		12173	
123	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	136,5	984,00	--	134316	--	134316	--	145061
		СП - 8%			--	--	--	--		10745	
124	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	236,5	946,00	--	223729	--	223729	--	241627
		СП - 8%			--	--	--	--		17898	
125	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	147	764,00	--	112308	--	112308	--	121293
		СП - 8%			--	--	--	--		8985	
126	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	226,5	422,00	--	95583	--	95583	--	103230
		СП - 8%			--	--	--	--		7647	
		Арматура									
127	С123-040501-0218 2304-0501-0218 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	4001,00	--	32008	--	32008	--	34569
		СП - 8%			--	--	--	--		2561	
128	С123-040501-0214 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	80	982,00	--	78560	--	78560	--	84845
		СП - 8%			--	--	--	--		6285	
129	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	807,00	--	6456	--	6456	--	6972
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
130	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0192	985136,99	497995,54	18915	9562	359	8421	29522
		НР - 72%; СП - 8%			468424,60	140727,04	8994	2702		2187	
131	С123-020101-0601 2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	80	311,00	--	24880	--	24880	--	26870
		СП - 8%			--	--	--	--		1990	
132	С123-020103-3402 2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 /20/ мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	80	172,00	--	13760	--	13760	--	14861
		СП - 8%			--	--	--	--		1101	
		Испытание сети									
133	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	746,5	81,46	1,25	60811	929	529	42734	111829
		НР - 72%; СП - 8%			79,51	--	59353	--		8284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	24	82,27 79,51	1,25 --	1975 1908	30 --	37	1374 268	3616
		Изоляция									
135	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	61	122,82 18,43	3,00 0,38	7492 1124	183 23	6185	826 665	8984
136	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	9	37929,22 24090,30	1704,62 802,56	341363 216813	15342 7223	109208	161306 40213	542882
137	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 *СП - 8%*	м3	13,86	14291,00 --	-- --	198073 --	-- --	198073	-- 15846	213919
138	Е11-260301-0703 1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	232	836,58 470,80	20,72 3,76	194087 109226	4806 873	80055	79271 21869	295226
139	С121-110203-0803 2111-0203-0803 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Т *СП - 8%*	10 м2	27,84	3348,00 --	-- --	93208 --	-- --	93208	-- 7457	100665
140	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	35	537,00 --	-- --	18795 --	-- --	18795	-- 1504	20299
		Элеваторный узел №1									
141	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	3,15	740,16 651,02	46,63 18,34	2332 2051	147 58	134	1518 308	4158
142	С123-010101-0208 2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	3,15	2007,00 --	-- --	6322 --	-- --	6322	-- 506	6828
143	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,01467	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	14452 6872	7306 2064	274	6434 1671	22557
144	С123-020101-0615 2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	1	1624,00 --	-- --	1624 --	-- --	1624	-- 130	1754
145	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	7	2068,00 --	-- --	14476 --	-- --	14476	-- 1158	15634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	узел	1	26225,88 12270,39	1013,38 404,05	26226 12270	1013 404	12943	9126 2828	38180
147	С123-051206-0601 2305-1206-0601 РСНБ	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N1 *СП - 8%*	шт.	1	14865,00 --	-- --	14865 --	-- --	14865	-- 1189	16054
148	С123-051205-0104 2305-1205-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 80 *СП - 8%*	шт.	2	58199,00 --	-- --	116398 --	-- --	116398	-- 9312	125710
149	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	4	15770,00 --	-- --	63080 --	-- --	63080	-- 5046	68126
150	С123-040501-0107 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	575,00 --	-- --	1150 --	-- --	1150	-- 92	1242
151	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	2	2490,28 295,03	-- --	4981 590	-- --	4391	425 432	5838
152	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	3	448,99 387,63	-- --	1347 1163	-- --	184	837 175	2359
153	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ	Термометры прямые в оправе *СП - 8%*	шт.	3	1682,00 --	-- --	5046 --	-- --	5046	-- 404	5450
154	С123-040905-1807 2304-0905-1807 РСНБ РК 2015	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	5	2654,00 --	-- --	13270 --	-- --	13270	-- 1062	14332
155	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	1	398,25 372,44	17,67 6,65	398 372	18 7	8	273 54	725
156	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	1	319,00 --	-- --	319 --	-- --	319	-- 26	345
157	С123-021101-1303 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,016	31710,00 --	-- --	507 --	-- --	507	-- 41	548
158	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1	122,82 18,43	3,00 0,38	123 18	3 --	102	14 11	147
159	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,2	37929,22 24090,30	1704,62 802,56	7586 4818	341 161	2427	3585 894	12064
160	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 *СП - 8%*	м3	0,308	14291,00 --	-- --	4402 --	-- --	4402	-- 352	4754
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3641256				
		В том числе оборудование	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**32 727 925**				
в том числе оборудование			Тенге				**-**				
в том числе СМР			Тенге				**32 727 925**				
Временные здания и сооружения, 0,72%			Тенге			0,72%	235 641				
Итого с временными			Тенге				**32 963 566**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,35%			Тенге			0,35%	115 372				
Итого с дополнительнымы затратами			Тенге				**33 078 939**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	661 579				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР			Тенге				**33 740 517**				
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге				**-**				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			Тенге				**33 740 517**				
в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге			1,049901	**35 424 203**				
НДС 12%			Тенге			12%	4 250 904				
Стоимость строительства			**Тенге**				**39 675 107**				

Заказчик:
Директор ТОО "Құрылыс Кентау"
_____ Искаков Т.А.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "R Stroy Group"
_____ Байтемиров К..

Авторский надзор:
ГИП ТОО "АрхЮгПроект"
_____ Арапбаев Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"
_____ Рамбердиев Н.