Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2025 года

Заказчик (застройщик): **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"**
Подрядчик: **ТОО "Рауан"**
Доп.соглашение № 2 от 03.06.2025 г к Договору: № 02-34 от 02.05.2025 год
Вид работы и объект: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Кумарык - Юбилейное" км 2,131-8,144 ; км 13,157-17,500 Жамбылской области"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
		С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
			СМР	Стоимость оборудов	Прочие затрат		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Кумарык - Юбилейное" км 2,131-8,144 ; км 13,157-17,500 Жамбылской области"	229646 037	229646 037			229646 037	229646 037		
	в том числе НДС 12%	24604 932,54	24604 932,54			24604 932,54	24604 932,54		
	Удержание 30% аванса	68893 811,10	68893 811,10			68893 811,10	68893 811,10		
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**160752 225,90**	**160752 225,90**			**160752 225,90**	**160752 225,90**		
	в том числе НДС 12%	17223452,77	17223452,77			17223452,77	17223452,77		

Заказчик

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Саурыков М. К.

Подрядчик

ТОО "Рауан"

Директор _____ Тулебаев Л. К.

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Рауан"**

Доп.соглашение № 2 от 03.06.2025 г. к Договору № 02-34 от 02.05.2025 г

Наименование объекта **«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Кумарык - Юбилейное" км 2,131-8,144; км 13,157-17,500 Жамбылской области»**

АКТ приемки выполненных работ № 1

за июль 2025 года

№ п.п.в смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 3. Ремонт дорожной одежды.					
14	1220-0101-0602 Кклим=1,04	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя 60 мм	м2	41158,0000		553,00	22760374
15	1220-0201-0103 Кклим=1,04	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением фрезерованного материала h=6см и нового материала щебня и гравия М1000 фракции 20-40 мм -0,117 м3/м2	м2	35000,0000		1188,00	41580000
16	1127-0602-0901 Кклим=1,04	Основания. Розлив вяжущих материалов (битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 иарки 70/130. Расход 0,0006 тн на 1м2)	т	20,9730		217404,00	4559614
17	1127-0602-0301 Кклим=1,04	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих а/б смесей плотных тип Б марки II	м2 покрытия	34955,0000		2508,00	87667140
18	1127-0602-0401 Кклим=1,04 Коб=4	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	139820,0000		269,00	37611580
ИТОГО ПО СМЕТЕ:							194178708

1	2	3	4	5	6	7	8
	Непредвиденные расходы и затраты 2%:		Тенге				3883575
	Сметная прибыль 5%		Тенге				9708936
	ИТОГО в текущих ценах, К=1,0388		Тенге				215832742
	ИТОГО по смете с учетом НДС, 12%		Тенге				241732671,04
	ИТОГО по акту с учетом скидки		Тенге				229 646 037,00
	в т.ч. НДС, 12%		Тенге				24 604 932,54

Заказчик : КГУ "Управление ПТ и АД акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "Рауан"

Руководитель отдела _____ Сейтбеков Е.

Директор _____ Тулебаев Л.К.

Главный специалист _____ Абдуанов Д.

Эксперты технического надзора: **ТОО "Құрылыс -Жоба Инжиниринг"** _____ Маханов А.