Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Алем-құрылыс", Казахстан, Кызылординская обл., Жалагашский р-он, с. Жалагаш, ул. НЫСАНБАЙ ЖЫРАУ, д. 149**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **140140018023**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "SK ORDA CAPITAL", Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул. КОГАЛЫ, д. 31, кв. (офис) 128**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

201240023327

Договор (контракт) Договор №01/01 от 10.01.2023г

Номер документа	Дата составления
1	16.01.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расширение и реконструкция водозаборного саружения в населенном пункте Комекбаева Кармакшинского района Кызылординской области			раб.	1	10 523 000,00	10 523 000,00	1 127 464,00
				Итого	1	x		1 127 464,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Уткельбаев Максат Нурланович
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2022

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Субподрядчик: ТОО «SK ORDA CAPITAL»
Наименование объекта - "Расширение и реконструкция водрозаборного сооружения в населенном пункте Комекбаева, Кармакшинского района, Кызылординской области"

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Справка №3
о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2022 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№32/08	18.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Расширение и реконструкция водрозаборного сооружения в населенном пункте Комекбаева, Кармакшинского района, Кызылординской области"	10 523 000	9 395 536	-	-	-	-	-	1 127 464	10 523 000
Итого:	**10 523 000**	**9 395 536**	-	-	-	-	-	**1 127 464**	**10 523 000**

Генподрядчик: Директор
ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Сейтмуратов Р.Е.

Субподрядчик: Директор
ТОО «SK ORDA CAPITAL»
Уткельбаев М.Н.

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Субподрядчик: ТОО «SK ORDA CAPITAL»
Наименование объекта - "Расширение и реконструкция водрозаборного сооружения в населенном пункте Комекбаева, Кармакшинского района, Кызылординской области"

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь МЕСЯЦ 2022 года

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА/ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 78 М3/Ч ТП РК 100-200НСП 7С,8С,9С(IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVГ)-2009. Общестроительные работы

Сметная стоимость 638,952 тыс.тнг.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦА										
1	222-503-0201 РСНБ РК 2015 Р Земляные работы)	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,42055		680682,00	--	286261	--	286261	--	309162
		СП - 8%				--	--	--	--		22901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					591622	--	591622	--	309162
								--	--	--	47330	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					591622				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					591622				
		Сметная прибыль	тенге					47330				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					638952				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					638952				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									309162
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							591622		
		- Сметная прибыль	тенге								47330	

ПРОХОДНАЯ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

Сметная стоимость 290,560 тыс.тнг.

Сметная заработная плата	63,010	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,041	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование										
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1		4620,24	1413,88	4620	1413	99	3101	8338
		НР - 84%; СП - 8%				3108,00	583,43	3108	583		618	
2	247-201-0117 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-8з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		9898,00	--	9898	--	9898	--	10690
		СП - 8%				--	--	--	--		792	
3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	7		1566,95	--	10969	--	91	9138	21715
		НР - 84%; СП - 8%				1554,00	--	10878	--		1608	
4	247-204-1649 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**	шт.	1		1677,00	--	1677	--	1677	--	1811
		СП - 8%				--	--	--	--		134	
5	247-204-0607 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3		820,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
6	247-204-0609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3		655,00	--	1965	--	1965	--	2122
		СП - 8%				--	--	--	--		157	
7	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1		19736,16	2251,04	19736	2251	1393	14070	36511
		НР - 84%; СП - 8%				16092,00	658,24	16092	658		2705	
8	248-306-0305 РСНБ РК 2015	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA**	шт.	1		19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%				--	--	--	--		1529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					70441	3664	36699	26309	104489
								30078	1241	--	7740	
	Стоимость монтажных работ		тенге					35325				
	Материалы		тенге					1582				
	Всего заработная плата		тенге						31319			
		Накладные расходы	тенге					26309				
		Сметная прибыль	тенге					4931				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					66565				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	тенге						31319			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					35116				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					35116				
		Сметная прибыль	тенге					2809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					37925				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					104490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	тенге						31319			
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование светотехническое										
9	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.		3		613,46	4,19	1840	12	206	1367	3464
		НР - 84%; СП - 8%					540,82	1,82	1622	5		257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1	261-404-0531	**Сжимы соединительные**	100 шт.	0,0204		0,0612	951,00				58		
9.2	261-303-0101	**Держатель светильника**	10 шт.	0,102		0,306	460,00				141		
10	247-101-0101 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002**	шт.		3		3990,00	--	11970	--	11970	--	12928
		СП - 8%					--	--	--	--		958	
11	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.		3		2527,44	16,76	7582	50	4011	2976	11402
		НР - 84%; СП - 8%					1173,55	7,27	3521	22		845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1	261-107-0646	**Шпильки**	комплект	2,04		6,12	649,00				3972		
12	247-101-0122 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe**	шт.		3		15653,00	--	46959	--	46959	--	50716
		СП - 8%					--	--	--	--		3757	
13	261-303-0124 РСНБ РК 2015	**Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91**	шт.		9		331,00	--	2979	--	2979	--	3217
		СП - 8%					--	--	--	--		238	
14	247-213-0402 РСНБ РК 2015	**Стартер**	шт.		6		377,00	--	2262	--	2262	--	2443
		СП - 8%					--	--	--	--		181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге						73592	62	68387	4343	84170
									5143	27	--	6236	
	Стоимость общестроительных работ		тенге						73592				
	Материалы		тенге						4216				
	Всего заработная плата		тенге							5170			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						64170				
		Накладные расходы	тенге						4343				
		Сметная прибыль	тенге						6236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге						84171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4	
		Сметная заработная плата	тенге							5170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге						84171				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге						5170			
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия										
15	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**6**		**216,51**	**0,22**	**1299**	**2**	**6**	**1085**	**2574**
		НР - 84%; СП - 8%				215,09	0,10	1291	1		191	
16	247-214-0120 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	**шт.**	**1**		**636,00**	**--**	**636**	**--**	**636**	**--**	**687**
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
17	247-212-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1**		**368,00**	**--**	**368**	**--**	**368**	**--**	**397**
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
18	247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**4**		**345,00**	**--**	**1380**	**--**	**1380**	**--**	**1490**
		СП - 8%				--	--	--	--		110	
19	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**95**		**221,01**	**2,16**	**20996**	**206**	**2216**	**15608**	**39532**
		НР - 84%; СП - 8%				195,52	0,07	18574	7		2928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	**241-221-0101**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	**шт.**	**1,2**	**114**	**7,00**				**798**		
19.2	**243-902-1401**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**0,38**	**1978,00**				**752**		
20	243-143-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012**	**км**	**0,081**		**190506,00**	**--**	**15431**	**--**	**15431**	**--**	**16665**
		СП - 8%				--	--	--	--		1234	
21	243-143-0115 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012**	**км**	**0,014**		**308606,00**	**--**	**4320**	**--**	**4320**	**--**	**4666**
		СП - 8%				--	--	--	--		346	
22	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**31**		**32,00**	**--**	**992**	**--**	**992**	**--**	**1071**
		СП - 8%				--	--	--	--		79	

23	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	4	479,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
24	247-202-0403 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розеток	шт.	6	238,00	--	1428	--	1428	--	1542
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
		Заземление									
25	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	738,87	24,67	9605	321	6647	2302	12860
		НР - 84%; СП - 8%			202,86	7,99	2637	104		953	
26	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4003,62	166,46	12011	500	8468	2684	15871
		НР - 84%; СП - 8%			1014,30	50,86	3043	153		1176	
27	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	3	564,71	17,67	1694	53	945	597	2474
		НР - 84%; СП - 8%			231,84	5,09	696	15		183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				72076	1082	44753	22276	101898
							26241	280	--	7547	
	Стоимость монтажных работ		тенге				23310				
	Материалы		тенге				16062				
	Всего заработная плата		тенге					6648			
		Накладные расходы	тенге				5583				
		Сметная прибыль	тенге				2312				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				31205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6648			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				48766				
	Материалы		тенге				2223				
	Всего заработная плата		тенге					19873			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				26471				
		Накладные расходы	тенге				16693				
		Сметная прибыль	тенге				5235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				70694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					19873			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				101899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					26521			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				61462				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4808			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1548			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						149840		
		- Накладные расходы	тенге							52928	

- Сметная прибыль	тенге				21523

ПРОХОДНАЯ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Сметная стоимость	156,856	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	53,199	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,038	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация												
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	1		2707,78	0,19	2708	--	66	2219	5321
		НР - 84%; СП - 8%				2641,80	--	2642	--		394	
2	248-303-0222 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Вектор-1**	шт.	1		12862,00	--	12862	--	12862	--	13891
		СП - 8%				--	--	--	--		1029	
3	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования**	шт.	1		8910,87	--	8911	--	1431	6283	16410
		НР - 84%; СП - 8%				7480,00	--	7480	--		1216	
4	248-306-0302 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-4,5**	шт.	1		5742,00	--	5742	--	5742	--	6201
		СП - 8%				--	--	--	--		459	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	3		3063,09	1,92	9189	6	207	7540	18067
		НР - 84%; СП - 8%				2992,00	--	8976	--		1338	
6	248-302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	шт.	2		2326,00	--	4652	--	4652	--	5024
		СП - 8%				--	--	--	--		372	
7	248-302-0501 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	1		1052,00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
8	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	2		1536,09	0,72	3072	1	79	2513	6032
		НР - 84%; СП - 8%				1496,00	--	2992	--		447	

9	248-302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D	шт.	2	2352,00	--	4704	--	4704	--	5080
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
10	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	852,57	4,74	853	5	11	704	1682
		НР - 84%; СП - 8%			836,96	1,50	837	2		125	
11	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К	шт.	1	1961,00	--	1961	--	1961	--	2118
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
12	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	53	699,66	78,78	37082	4175	8858	21220	62966
		НР - 84%; СП - 8%			453,75	22,89	24049	1213		4664	
13	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,04	26765,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
14	243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,013	47871,00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
15	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1	5166,27	--	5166	--	158	4207	10123
		НР - 84%; СП - 8%			5008,00	--	5008	--		750	
16	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	154,00	--	154	--	154	--	166
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
17	243-142-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,0 мм2+прим ПСО	км	0,008	93690,00	--	750	--	750	--	810
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				100551	4187	44380	44686	156856
							51984	1215	--	11619	
	Стоимость монтажных работ		тенге				66981				
	Материалы		тенге				10811				
	Всего заработная плата		тенге					53199			
		Накладные расходы	тенге				44686				
		Сметная прибыль	тенге				8934				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				120601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	тенге					53199			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				33570				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				33570				
		Сметная прибыль	тенге				2685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				36255				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				156856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38

	Сметная заработная плата	тенге		53199		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	- Зарплата рабочих строителей	тенге		51984		
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге		4187		
	- в том числе зарплата машинистов	тенге		1215		
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге			44381	
	- Накладные расходы	тенге				44686
	- Сметная прибыль	тенге				11619

ПРОХОДНАЯ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Сметная стоимость	68,841	тыс.тенге
Сметная заработная плата	9,433	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,006	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	**1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Электропечь. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**3198,63**	**90,63**	**9596**	**272**	**--**	**7924**	**18921**
		НР - 84%; СП - 8%				3108,00	36,33	9324	109		1402	
2	**245-201-0202 РСНБ РК 2015**	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	**шт.**	**3**		**15407,00**	**--**	**46221**	**--**	**46221**	**--**	**49919**
		СП - 8%				--	--	--	--		3698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**55817**	**272**	**46221**	**7924**	**68840**
								9324	109	--	5100	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					9596				
	Всего заработная плата		Тенге						9433			
		Накладные расходы	Тенге					7924				
		Сметная прибыль	Тенге					1402				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					18922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						9433			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					46221				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					46221				
		Сметная прибыль	Тенге					3698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					49919				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					68841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						9433			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**68841**
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
- Зарплата рабочих строителей	Тенге		**9324**			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**272**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**109**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			**46221**		
- Накладные расходы	Тенге				**7924**	
- Сметная прибыль	Тенге				**5100**	

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сметная стоимость	3354,048	тыс.тенге
Сметная заработная плата	599,828	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,416	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		вертикальная планировка										
1	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**		**8099**	**1,58**	**1,58**	**12796,42**	**12796,42**	**--**	**4285,99**	**18449,00**
		НР - 84%; СП - 8%				**--**	**0,63**	**--**	**5102,37**		**1366,59**	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	3,2396							
1.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	2,83465		4510,00		12784,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	2,83465		1788,00		5068,35			
2	**1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**352**	**170,51**	**164,04**	**60019,52**	**57742,08**	**--**	**10138,87**	**75771,06**
		НР - 84%; СП - 8%				**6,47**	**27,82**	**2277,44**	**9792,64**		**5612,67**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										

2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,00617	2,1824	1048,00		2277,44				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01302	4,576							
2.3	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,01302	4,58304		12599,00		57741,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01302	4,58304		2137,00		9793,96			
3	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**		**352**	**79,30** **--**	**79,30** **33,01**	**27913,60** **--**	**27913,60** **11619,52**	**--**	**9760,40** **3013,92**	**40687,92**
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	5,5264							
3.2	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,48224		782,00		377,11			
3.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,48224		4704,00		2268,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,48224		1788,00		862,25			
3.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	5,0336		5020,00		25268,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	5,0336		2137,00		10756,80			
4	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**		**352**	**7,52** **--**	**7,52** **2,45**	**2647,04** **--**	**2647,04** **862,40**	**--**	**724,42** **269,72**	**3641,17**
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	0,4928							
4.2	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,48224		782,00		377,11			
4.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,48224		4704,00		2268,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,48224		1788,00		862,25			
		Покрытие тип 1										
5	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**		**171,75**	**4295,45** **159,55**	**1086,75** **258,33**	**737743,54** **27402,71**	**186649,32** **44368,18**	**523691,51**	**60287,55** **63842,49**	**861873,57**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	24,732	1108,00		27402,71				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	23,3065							
5.3	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	12,1599		9345,00		113634,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	12,1599		2137,00		25985,71			
5.4	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,662125		10504,00		27962,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,662125		2137,00		5688,96			
5.5	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	7,368075		5116,00		37695,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	7,368075		1496,00		11022,64			
5.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,116375		6590,00		7356,91			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,116375		1496,00		1670,10			
5.7	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**188,925**	**2771,00**				**523511,17**		
5.8	217-603-0104	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**8,5875**	**21,00**				**180,34**		
6	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/**	**м3**		**13,86**	**59017,00**	**--**	**817975,62**	**--**	**817975,62**	**--**	**883413,67**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**65438,05**	
7	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение+Тропа наряда**	**м2 уплотненной площади основания**		**322**	**37,05**	**37,05**	**11930,10**	**11930,10**	**--**	**3432,39**	**16591,49**
		НР - 84%; СП - 8%				**--**	**12,69**	**--**	**4086,18**		**1229,00**	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта										
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0071	2,2862							
7.2	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0071	2,2862		5219,00		11931,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	2,2862		1788,00		4087,73			
8	1147-0202-0202 РСНБ РК 2015	**Земли целинные и залежные. Вспашка на глубину до 30 см. Почвы средние и тяжелые**	**га**		**0,1024**	**8703,50**	**8703,50**	**891,24**	**891,24**	**--**	**265,08**	**1248,83**
		НР - 84%; СП - 8%				**--**	**3081,76**	**--**	**315,57**		**92,51**	
		Состав работ: 1. Вспашка почвы на глубину до 30 см										
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,06	0,2109							
8.2	3206-0102-1001	Оборудование навесное сельскохозяйственное	маш.-ч	2,06	0,210944		91,00		19,20			
8.3	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,06	0,210944		4134,00		872,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,06	0,210944		1496,00		315,57			
		Демонтаж										
9	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	**м оград**		**317**	**2909,92**	**628,29**	**922444,64**	**199167,93**	**311763,16**	**414416,89**	**1443810,45**
		НР - 84%; СП - 8%				**1298,15**	**258,17**	**411513,55**	**81839,89**		**106948,92**	
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Укладка кирпичных подкладок под столбы 5. Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,979	310,343	1326,00		411513,55				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1233	39,0861							
9.3	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	1,6484		260,00		428,58			
9.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,115	36,455		5224,00		190440,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,115	36,455		2137,00		77904,33			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	2,6311		3154,00		8298,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	2,6311		1496,00		3936,13			
9.6	261-102-0233	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	**кг**	**0,6**	**190,2**	**641,00**				**121918,20**		

9.7	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00002	0,00634	718405,00				4554,69		
9.8	**215-101-0203**	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3**	**м3**	**0,0052**	**1,6484**	**46556,00**				**76742,91**		
9.9	**215-203-0304**	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**м3**	**0,0052**	**1,6484**	**34153,00**				**56297,81**		
9.10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00024	0,07608	647579,00				49267,81		
9.11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,024	7,608	392,00				2982,34		
10	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т	0,0092		802481,95 68832,40	6924,87 1540,88	7382,83 633,26	63,71 14,18	6685,86	543,84 634,13	8560,81
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	42,7	0,3928	1612,00		633,26				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,0095							
10.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,1955		173,00		33,82			
10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,009476		3154,00		29,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,009476		1496,00		14,18			
10.5	**222-509-1006**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,0092**	**718405,00**				**6609,33**		
10.6	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000368	207992,00				76,54		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3354048,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**441827,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**499801,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**158001,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1660116,00**		
		- Накладные расходы	Тенге								**503855,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**248448,00**	

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА/ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 78 М3/Ч ТП РК 100-200НСП 7С,8С,9С(IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVГ)-2009. ОБщестроительные работы

Сметная стоимость	1432,019	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	601,182	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,437	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего эксплуатация		Всего эксплуатация		материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Вентиляционная шахта										

1	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4Р Земляные работы	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		7,2	1342,96	34,23	9669	246	2842	5710	16609
		НР - 84%; СП - 8%				914,06	30,05	6581	216		1230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-402-0107	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,0189	0,13608	20878,00				2841		
2	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4Р Земляные работы	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		7,2	176,26	1,62	1269	11	624	537	1950
		НР - 84%; СП - 8%				88,00	0,75	634	5		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-201-0384	**Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,38	2,736	228,00				624		
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦА										
3	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с	конструкций		0,86916	80548,42	26851,70	70009	23339	10273	37449	116054
		НР - 84%; СП - 8%				41876,10	9416,80	36397	8185		8597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0134	0,011647	647579,00				7542		
3.2	261-107-0576	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,004	0,003477	219538,00				763		
3.3	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,001686	439300,00				741		
4	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 Р Земляные работы	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		25,20564	96,70	2,67	2437	68	1106	1068	3785
		НР - 84%; СП - 8%				50,12	0,30	1263	8		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,002269	439993,00				998		
5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18Р Земляные работы К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		25,20564	164,50	3,79	4146	95	2574	1253	5831
		НР - 84%; СП - 8%				58,58	0,60	1477	15		432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,004537	508438,00				2307		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					76592	23502	17419	46017	144229
								39137	8208	--	10683	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					6583				
	Материалы		тенге					3681				
	Всего заработная плата		тенге						2763			
		Накладные расходы	тенге					2321				
		Сметная прибыль	тенге					712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					9616				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге					2763				
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				70009					
	Материалы		тенге				10274					
	Всего заработная плата		тенге					44582				
		Накладные расходы	тенге				37449					
		Сметная прибыль	тенге				8597					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				116055					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	тенге					44582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				125671					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	тенге					47345				
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы										
		Внутренняя отделка										
6	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4Р Земляные работы	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности		133		750,09	7,24	99762	963	19438	67083	180193
		НР - 84%; СП - 8%					596,70	3,76	79361	500		13348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1	212-402-0107	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,007	0,931	20878,00					19437		
7	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4Р Земляные работы	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		133		869,05	5,53	115584	735	26869	74198	204964
		НР - 84%; СП - 8%					661,50	2,64	87980	351		15183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1	236-202-0301	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00069	0,09177	220158,00					20204		
7.2	261-201-0342	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,55	73,15	88,00					6437		
8	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16Р Земляные работы	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности		347		1316,95	81,57	456982	28305	118546	279926	795860
		НР - 84%; СП - 8%					893,75	66,61	310131	23114		58953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1	212-402-0107	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-**	м3	0,0151	5,2397	20878,00					109394		
8.2	214-402-0101	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без**	м2	0,0277	9,6119	891,00					8564		
9	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 Р Земляные работы	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2		11,3		3502,64	49,75	39580	562	10215	24440	69141
		НР - 84%; СП - 8%					2548,96	25,79	28803	291		5122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1	212-402-0105	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5**	м3	0,043	0,4859	20536,00					9978		

10	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4Р Земляные работы	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	30		717,00	5,21	21510	157	5558	13331	37628
		НР - 84%; СП - 8%				526,50	2,49	15795	75		2787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	236-202-0301	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00063	0,0189	220158,00				4161		
10.2	261-201-0342	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,51	15,3	88,00				1346		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					733418	30722	180626	458978	1287786
								522070	24331	--	95393	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					733418				
	Материалы		тенге					180626				
	Всего заработная плата		тенге						546401			
		Накладные расходы	тенге					458978				
		Сметная прибыль	тенге					95393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1287789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									401
		Сметная заработная плата	тенге						546401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1287789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									401
		Сметная заработная плата	тенге						546401			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									1432019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					568422				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						54481			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						32760			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							198047		
		- Накладные расходы	тенге								504995	
		- Сметная прибыль	тенге								106076	

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основание: 12-02/20-АС

Сметная стоимость	тыс.тенге
Сметная заработная плата	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

6	**1107-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м.Демонтаж** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением	**м оград**		**352,5**	**2256,18** **965,33**	**1290,85** **523,85**	**795302,74** **340278,12**	**455024,62** **184657,12**	**--**	**440945,61** **98899,87**	**1335148,21**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,728	256,62	1326,00		340278,12				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25288	89,1472							
6.3	3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,03488	12,2952		626,00		7696,80			
6.4	3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,00672	2,3688		4308,00		10204,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	2,3688		1788,00		4235,41			
6.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,224	78,96		5224,00		412487,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	78,96		2137,00		168737,52			
6.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02216	7,8114		3154,00		24637,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02216	7,8114		1496,00		11685,85			
7	**1107-0111-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой	**м оград**		**338,4**	**3425,87** **1524,90**	**1714,01** **700,48**	**1159314,41** **516026,16**	**580020,98** **237042,43**	**63267,27**	**632577,62** **143351,36**	**1935243,39**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,15	389,16	1326,00		516026,16				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3391	114,7514							
7.3	3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,029	9,8136		626,00		6143,31			
7.4	3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0118	3,99312		4308,00		17202,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	3,99312		1788,00		7139,70			
7.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,296	100,1664		5224,00		523269,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,296	100,1664		2137,00		214055,60			
7.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0313	10,59192		3154,00		33406,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0313	10,59192		1496,00		15845,51			
7.7	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,0078**	**2,63952**	**21327,00**				**56293,04**		
7.8	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00002	0,006768	718405,00				4862,17		
7.9	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,010152	207992,00				2111,53		
8	**261-101-0379 РСНБ РК 2015**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	**м3**		**43,5**	**35544,00** **--**	**--** **--**	**1546164,00** **--**	**--** **--**	**1546164,00**	**--** **123693,12**	**1669857,12**

9	261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	**м3**	**19,952**	**41006,00** --	-- --	**818151,71** --	-- --	**818151,71**	-- **65452,14**	**883603,85**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**5823854,00**
		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:	Тенге							**10987924**
		Оборудование	Тенге							
		Итого без оборудование	Тенге							**10987924**
		Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге							**175807**
		Итого:	Тенге							**11163730**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,34%	Тенге							**261231**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге							**904702**
		ИТОГО:	Тенге							**12329664**
		Непредвиденные затраты 2 %	Тенге							**228499**
		ИТОГО:	Тенге							**12558163**
		с коэффициентом 2022 года К=1,0500514	Тенге							**13186717**
		с договорным коэффициентом К=0,95	Тенге							**12527381**
		Генподрядные услуги 25%	Тенге							**3131845**
		Итого без НДС:	Тенге							**9395536**
		Налог НДС 12%	Тенге							**1127464**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**							**10 523 000**

Генподрядчик: Директор
ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Сейтмуратов Р.Е.

Субподрядчик: Директор
ТОО «SK ORDA CAPITAL»
Уткельбаев М.Н.