Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: **ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44**

Подрядчик: **ТОО "RD-Compani" БИН 090340011864, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Ткачева, дом 16, кв.9**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сети канализации к гостевому дому (Е1) на территории зоны отдыха «Жасыбай»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1
за декабрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		03/12-АСК-RD	01.12.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2024) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года										
Строительство сети канализации к гостевому дому (Е1) на территории зоны отдыха «Жасыбай»	50 567,41	45 149,48	45 149,48						5 417,94	50 567
Итого по акту:	**50 567,41**	**45 149,48**							**5 417,94**	**50 567**
ИТОГО к оплате										**50 567**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "RD-Compani"

Директор Козыбаев А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "АСК-Sunrise"

Директор Аскапов Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "ACK-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "RD-Compani" БИН 090340011864, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Ткачева, дом 16, кв.9
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сети канализации к гостевому дому (Е1) на территории зоны отдыха "Жасыбай".
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сети канализации к гостевому дому (Е1) на территории зоны отдыха "Жасыбай".
(наименование)

Договор подряда (контракт) №03/12-ACK-RD от 01.12.24

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26.12.2024 г.
за декабрь 2024 г.

на Строительство сети канализации к гостевому дому (Е1) на территории зоны отдыха "Жасыбай".

Основание: Том 3. Альбом 1. НВ

Составлен в текущих ценах ССЦ 2024 пр. 116-нк

тенге

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль		
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6-1-1 - Строительство сети канализации к гостевому дому (Е1) на территории зоны отдыха «Жасыбай»										
			Раздел № 1 Земляные работы										
1	1	1101-0205-0102 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,0	9 792	-	29 376	-	-	-	29 376	
						9 792	-	29 376	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1101-0205-0502 Ккл=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Основание из песка	м3 грунта	2,0	4 162	-	8 324	-	-	-	8 324	
						4 162	-	8 324	-	-	-		
			Итого по разделу № 1					37 700	0	0	-	37 700	
								37 700	0	-	-		
			Раздел № 2 Наружные сети водопровода										
3	5	1123-1401-0102 Ккл=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	1,0	2 916	54	2 916	54	2 451	-	2 916	
						411	17	411	17	-	-		
4	6	1123-1401-0101 Ккл=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	1,5	1 589	42	2 384	63	2 384	-	2 384	Казахстан
						251	12	377	18	-	-		
			Итого по разделу № 2					5 300	54	4 835	-	5 300	
								411	17	-	-		
			Итого по смете					43 000	54	4 835	-	43 000	
								38 111	17	-	-		
			Итого по смете:	тенге				43 000					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				38 111					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				54					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				17					
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				4 835					
13	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65		Сметная прибыль - 5 %									2 150	
			Итого по акту									45 149	
	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422		Сумма НДС (12 %)									5 418	
			Всего по акту с учетом НДС									50 567	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "RD-Compani"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Козыбаев А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "ACK-Sunrise" БИН 120540016048

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскапов Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.