Нашарова сети

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта
в эксплуатацию

2015 жылғы «__» _____ № Семей қаласы
(объектінің орналасқан жері)

от «30» 11 2015 г. город Семей
(местонахождение объекта)

Шығыс- Қазақстан обылысы Семей қаласы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2015 жылғы 03 қарашадағы № 68-ө өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) от «03» қарашадағы 2015 г. № 68 р
акима города Семей Восточно-Казахстанской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) Ерембесов Қайрат Шаймарданұлы – Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы әкімінің орынбасары (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Ерембесов Кайрат Шаймарданович – заместитель акима города Семей Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
«Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ басшысының м.а., Шығыс-Қазақстан облысы бойынша бас құрылыс инспекторы – Әсет Бауыржанұлы Сүлейменов (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Сулейменов Асет Бауыржанович – и.о. руководителя ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО, Главный инспектор по Восточно-Казахстанской области. (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші Жакаев Болат Мағауияұлы – «ШҚО Семей қаласының құрылыс бөлімі» ММ басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

председателя-представителя заказчика Жакаев Болат Магауянович – руководитель ГУ «Отдел строительство г. Семей ВКО»

(фамилия, имя, отчество, должность)

пайдаланушы ұйымдар Сагандыков Еркен Заманбекулы - «Семей водоканал» МКК директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Ушаков Николай Николаевич - «Теплокоммунэнерго» МКК техникалық директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

эксплуатационной организации Сагандыков Еркен Заманбекович - директор ГКП «Семей Водоканал»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ушаков Николай Николаевич – технический директор ГКП «Теплокоммунэнерго»

(фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігер Дускужанова Сауле Жұмашқызы – «Фирма «Азия» ЖШС директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального подрядчика Дускужанова Сауле Жумашевна - директор ТОО «Азимут»

(фамилия, имя, отчество, должность)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Слямканов Есенгелді – «Семстройпроект» ЖІИ ЖШС авторлық қадағалау тобының директоры (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения Слямканов Есенгельды – директор ТОО ПИИ «Семстройпроект» (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

жоқ

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

нет

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Чегедеков Бағлан Салихұлы – ҚР тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің ШҚО тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Семей қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» РММ басшысы (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Чегедеков Баглан Салихович – руководитель РГУ «Семейское ГУ по защите прав потребителей ДЗПП ВКО КЗПП МНЭ РК» (по согласованию)_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Абдилов Қанат Тұрдыбайұлы - Семей қаласының ТЖБ бастығы өртке қарсы қызметінің полковнигі (келісім бойынша) _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственной противопожарной службы Абдилов Канат Турдыбаевич - начальник УЧС г. Семей полковник противопожарной службы(по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) Құлжамбеков Рустамбек Құрмамбекұлы – Семей қаласының мемлекеттік экологиялық бақылау бөлімінің басшысы (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) Кульжамбеков Рустамбек Курмамбекович – руководитель отдела государственного экологического контроля г. Семей (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органдары _____жоқ_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов социальной защиты населения _____нет_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

басқа мүдделі мемлекеттік қадағалау орындарынан

Қокиланов Қалдыбек Өлмесбекұлы - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

других заинтересованных органов государственного надзора Кокиланов Калдыбек Улмесбекович – руководитель отдела архитектуры и градостроительства города Семей ВКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (бас мердігермен бірге) «ШҚО Семей қаласының құрылыс бөлімі» ММ («Фирма «Азия» ЖШС)_____
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

салынған объектіні «ШҚО Семей қаласы Қашаубаев көшесіндегі тұрғын үйге инженерлік желілер салу»
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)

пайдалануға қабылдауға ұсынды.

1. Заказчиком (совместно подрядчиком) ГУ «Отдел строительства г. Семей ВКО» (ТОО «Фирма «Азия»)_____
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный «Строительство инженерных сетей к жилому дому по ул. Кашаубаева в г. Семей ВКО»

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Құрылыс 2015 жылғы «24» сәуірдегі № 646 ШҚО Семей қаласы әкімшілігінің қаулысы

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

«ШҚО мемлекеттік сәулет - құрылыс бақылау басқармасы» ММ

(рұқсат берген органның атауы)

2015 жылдың _____ қазан № ___ рұқсаты,.

2. Строительство осуществлено на основании распоряжения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «24» апреля 2015 г. № 646 Постановление акимата города Семей ВКО

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ №___ от __ октября 2015 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты Құрылысты және арнайы жұмыстарын орындаған

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер «Фирма «Азия» ЖШС_____

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Фирма «Азия»

(наименование организации)

выполнившим Специальные и строительные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Семстройпроект» ЖИ ЖШС жобалау ұйымы әзірлеген.

(ұйымның атауы)

орындаған АС, ГП, ТХ, ОВ, ВК, ЭЛ_____

(құжаттама бөлімдері)

және қосалқы жобалау ұйымымен_____

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией ТОО ПИИ «Семстройпроект»

(наименование организации)

Выполнившим АС, ГП, ТХ, ОВ, ВК, ЭЛ_____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген ШКО Семей қаласы құрылыс бөлімі

ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Исходные данные для проектирования выданы Отдел строительства города Семей ВКО

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Құрылыс _____Жеке_____

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному_____

(номер проекта, номер серии)

7. Жобалау-сметалық құжаттама 2015 жылғы «01» шілдедегі № 08 н/к ШКО Семей қаласының құрылыс бөлімінің бұйрығымен бекітілген___

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом отдела строительства г. Семей ВКО

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

От "01" июля 2015 года № 08 н/к

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы
Құрылыс-монтаж жұмыстары 2015 жылы қыркүйек айы;

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 2015 жылы қараша айы

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 3,0 ай
нақты 3,0 ай

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2015 ;_____

(месяц, год)

окончание работ ноябрь 2015;_____

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:
по норме или по проекту организации строительства 3,0 месяцев;
фактически 3,0 месяцев

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
ЖСК, орындау құжаттары_____

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
ПСД, исполнительная документация_____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны

және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Құрылыс ауданы	ш.м	2669,0		2669,0	
Жалпы су тұтынысы	т.м.тәул.	50,27		50,27	
Су бұру	т.м.тәул.	46,50		46,50	
Жалпы жылу шығындары, соның ішінде	МВт	0,343		0,343	
жылуға	МВт	0,125		0,125	
Ыстық сумен қамтуға	МВт	0,218		0,218	
Электрмен қамту	кВт	128,0		128,0	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жер аумағының жалпы ауданы	м2		
Ғимараттармен үймереттірдің жалпы ауданы	м2		
Құрылыс көлемі	м3		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и

т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. изме-рения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	2669,0		2669,0	
Общее водопотребление	куб.м/сут	50,27		50,27	
Водоотведение	куб.м/сут	46,50		46,50	
Общий расход тепла, в том числе:	МВт	0,343		0,343	
На отопление	МВт	0,125		0,125	
На горячее водоснабжение	МВт	0,218		0,218	
электроснабжение	кВт	128,0		128,0	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь участка	м		
Общая площадь зданий и сооружений	м2		
Строительный объем	м3		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

<u>Насосная станция</u>

Водопроводная насосная станция предназначена для повышения напора в водопроводной сети на хозяственно-питьевые нужды жилого здания.

По сетепени обеспеченности насосная станция относится к 2 категорий надежности действия, запроектирована прямоугольной, размерами 4,5х4,5 м.

Для хозяственно-питьевых целей в насосной станции расположена насосная установка марки KHD-32-160C-NL-SI-G-1.5/2 производительностью Q=6 $м^3$/час, напором H=25м, мощностью 1,5 кВт (1 рабочий, 1 резервный).

Работа насосной станции предусматривается без поястоянного перонала. Управление насосами автоматическое.

Уровень ответственности – II

Степень огнестойкости – II

Здание - одноэтажное, прямоугольной формы в плане с обшими размерами в осях 4,50х4,50 м, высота помещения- 2,50 м, без подвала.

Источник теплоснабжения жилого дома – котельная «ТЭЦ-1», ЦТП – «14 микрорайон», точка подключения – существующая тепловая камера УТ-12, теплоноситель –горячая вода с параметрами 95^0-70^0С. В связи с увеличением проектом предусмотрено увеличение тепловой сети по отоплению от УТ1 до УТ12 с 2Д=219 мм на 2Д=273 мм.

Протяженность тепловой сети - 24 м.

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная.

Водяные тепловые сети запроектированы двухтрубными из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006.

Водоснабжение и водоотведение

Для повышения напора запроектирована повысительная насосная станция.

Водопроводные трубы запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Минимальная заложения сети от планировочной отметки земли до низа трубы – 3,08 м.

Расход воды на наружное пожаротушение – 15,0 л/сек и обеспечивается двумя пожарными гидрантами. Один существующий - в колодце СВК-1, второй – проектируемый в колодце ПГ-1.

Водопроводные колодцы на сети приняты по типовому проекту 901-09-11,84 из сборных железобетонных элементов.

Стальные фасонные части в колодце покрываются «усиленной» антикоррозийной изоляцией.

Протяженность трассы водопровода – 28,0 м.

Водоотведение сточных вод от жилого дома запроектировано в наружную самотечную канализационную сеть диаметром 200 ммпо ул. Кашаубаева.

Канализация принята из гоярированных полипропиленовых труб диаметром 160 мм по ГОСТ Р 54475-2011, колодцы из сборных железобетонных по ТП 901-09-11,84.

Минимальная заложения канализации - 1,85 м от поверхности трубы до лотка трубы.

Протяженность трассы канализации – 7,30 м.

Электроснабжение

Жилой дом по надежности электроснабжения относится ко II категории, согласно ПУЭ РК и СН РК 4.04-23-2004.

Согласно техническим условиям проектом предусмотрены работы по:

п 3.1. – замена кл-6 кВ л-20 от ПС 12 до ТП -520 на кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвП-3х240 $мм^2$.

п 3.2. – в ТП-164 заменен трансформатор мошностью 320 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА, заменен трансформаторный разъеденитель ТР на выключатель нагрузки ВНП -16.

п 3.3. – в РУ-0,4 кВ ТП-164 установлен рубильник РПС-400.

п 3.4. - в РУ-0,4 кВ ТП-360 на 1 СШ установлен рубильник РПС-400.

п 3.5. – на ТП-164 и ТП-360 установлены шкафы учета.

От точек подключения до жилого дома запроектирована кабельная линия 0,4 кВ, выполненная расщепленным кабелем АВБбШв – 2(3х150+1х70) мм^2.

Водопровдная насосоная станция запитана от вводно-рапределительного устройства жилого дома кабелем АВБбШв – 4х6 мм^2.

Кабельные линии 0,4 кВ проложены в траншее на гллубине 0,7 м от уровня земли, согласно серии А5-92. При пересечениями с подземными коммуникациями и под дорогами кабели проложены в трубах диаметром 110 мм.

Общая протяженность электрических сетей - 2,53 км.

Телефонизация

Проектом выполнена прокладка кабеля марки КС-ОКБ-SM-8-G.652.D от существующего колодца №35/794 до колодца 35/795 в докладываемом канале. От колодца 35/795 до жилого дома прокладка кабеля выполнена в проектирумой одноканальной телефонной канализации в полиэтиленовых трубах диаметром 100 мм, с установкой железобетонных смотровых устройств ККС-2.

Полиэтиленовые трубы проложены в земляной траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметке земли, с общей протяженностью линии 92 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актіге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

орындалды.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены.

(сведения о выполнении)

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және пайдалану ұйымдары қабылданған.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Жабын ауданы	м2	900	1 ай

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Площадь покрытий (в т.ч. площадь бордюра, отмостки, откосов,)	м2	900	1 мес

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 54,947 млн. теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 40,622 млн. теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 3,903 млн. теңге.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 54,947 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 40,622 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3,903 млн. тенге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 54 947 000 теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 40 622 000. теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 3 903 000 теңге, тағы баска шығындар 11 232 000 тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 54 947 000 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 40 622 000тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 903 000 тенге и прочие затраты 11 232 000 тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических_____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «ШКО Семей қаласы Қашаубаев көшесіндегі тұрғын үйге инженер желілер салу»
(объектінің атауы)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Строительство инженерных сетей к жилому дому по ул. Кашаубаева в г. Семей ВКО»
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ К. Ш. Ерембесов
Председатель государственной приемочной комиссии (тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
төрағасының орынбасары
Заместитель председателя государственной
приемочной комиссии

А.Б. Сулейменов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены государственной приемочной комиссии:

Б.М. Жакаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кокиланов К.У.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Абдилов К.Т.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Чегедеков Б.С.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кульжамбеков Р. К.
тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сагандыков Е.З.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Т/сети от 01.12 до фирма Ушаков Н.Н.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Слямканов Е.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Дускужанова С.Ж.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)