Приложение № 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 г.
№ 235

Декларация о соответствии

«30 » апреля 2015г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Фирма «Азия» ВКО, Город Семей, Улица Северная, Дом 4 А, Почтовый Индекс 071400**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Дускужанова Сауле Жумашевна**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерных сетей к жилому дому по ул. Кашаубаева в г. Семей ВКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области», Руководитель Исахова Максута Пернебаевича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами РК в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1», Лицензия №009153 от 21.06.2002. Директор Копбаев К.Х., ТОО «Терезе», Лицензия ГСЛ № 007333 от 04.10.2001г. Директор Шакиров К. К.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО ПИИ «Семстройпроект»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) **Государственное учреждение «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с	в том числе	общая (с	в том числе

так далее		учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	2669,0		2669,0	
Общее водопротребление	куб.м/сут	50,27		50,27	
Водоотведение	куб.м/сут	46,50		46,50	
Общий расход тепла,	МВт	0,343		0,343	
В том числе					
На отопление	МВт	0,125		0,125	
На горячее водоснабжение	МВт	0,218		0,218	
Электроснабжение	кВт	128,0		128,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Насосная станция

Водопроводная насосная станция предназначена для повышения напора в водопроводной сети на хозяйственно-питьевые нужды жилого здания.

По степени обеспеченности насосная станция относится к 2 категорий надежности действия, запроектирована прямоугольной, размерами 4,5х4,5м.

Для хозяйственно-питьевых целей в насосной станции расположена насосная установка марки KHD-32-160C-NL-SI-G-1.5/2 производительностью Q=6 м³/час, напором H=25м. мощностью 1.5 кВт (1 рабочий, 1 резервный).

Работа насосной станции предусматривается без постоянного персонала. Управление насосами автоматическое.

Уровень ответственности – II

Степень огнестойкости – II

Здание – одноэтажное, прямоугольной формы в плане с общими размерами в осях 4.50х4.50м., высота помещения – 2.50м., без подвала.

Источник теплоснабжения жилого дома – котельная «ТЭЦ-1», ЦТП – «14 микрорайон», точка подключения – существующая тепловая камера УТ-12, теплоноситель – горячая вода с параметрами 95°-70°С. В связи с увеличением проектом предусмотрено увеличение тепловой сети по отоплению от УТ1 до УТ12 с 2Д=219 мм. 2Д=273 мм.

Протяженность тепловой сети – 24 м.

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная.

Водяные тепловые сети запроектированы двухтрубными из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006.

Водоснабжение и водоотведение.

Для повышения напора запроектирована повысительная насосная станция.

Водопроводные трубы запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Минимальная заложения сети от планировочной отметки земли до низа трубы – 3.08 м.

Расход воды на наружное пожаротушение – 15,0 л/сек и обеспечивается двумя пожарными гидрантами. Один существующий – в колодце СВК – 1, второй – проектируемый в колодце ПГ – 1.

Водопроводные колодцы на сети приняты по типовому проекту 901-09-11,84 из сборных железобетонных элементов.

Стальные фасонные части в колодце покрываются «усиленной» антикоррозийной изоляцией.

Протяженность трассы водопровода – 28 м.

Водоотведение сточных вод от жилого дома запроектировано в наружную самотечную канализационную сеть диаметром 200 мм. по ул. Кашаубаева.

Канализация принята из гоярированных полипропиленовых трую диаметром 160 мм по ГОСТ Р 54475-2011, колодцы из сборных железобетонных по ТП 901-09-11,84.

Минимальная заложения канализации – 1.85 м. от поверхности трубы до лотка трубы.

Протяженность трассы канализации – 7,30 м.

Электроснабжение.

Жилой дом по надежности электроснабжения относится ко II категории, согласно ПУЭ РК и СН РК 4.04-23-2004.

Согласно техническим условиям проектом предусмотрены работы по:

п 3.1. – замена кл-6 кВ л-20 от ПС 12 до ТП – 520 на кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвП-3х240мм².

п 3.2 – в ТП-164 заменен трансформатор мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА, заменен трансформаторный разъединитель ТР на выключатель нагрузки ВНП-16.

п 3.3. – в РУ-0,4 кВ ТП-164 установлен рубильник РПС-400.

п 3.4. – в РУ-0,4 кВ ТП-360 на 1 СШ установлен рубильник РПС-400.

п 3.5. – на ТП-164 и ТП-360 установлены шкафы учёта.

От точек подключения до жилого дома запроектирована кабельная линия 0,4 кВ, выполненная расщепленным кабелем АВБбШв – 2(3х150+1х70) мм².

Водопроводная насосная станция запитана от вводно-распределительно устройства жилого дома кабелем АВБбШв – 4х6 мм².

Кабельные линии 0,4 кВ проложены в траншее на глубине 0,7 м. от уровня земли, согласно серии А5-92. При пересечениями с подземными коммуникациями и под дорогами кабели проложены в трубах диаметром 110 мм.

Общая протяженность электрических сетей – 2,53 км.

Телефонизация.

Проектом выполнена прокладка кабеля марки КС-0КБ-SM-8-G.652.D от существующего колодца №35/794 до колодца №35/795 в докладываемом канале. От колодца №35/795 до жилого дома прокладка кабеля выполнена в проектируемой одноканальной телефонной канализации в полиэтиленовых трубах диаметром 100 мм., с установкой железобетонных смотровых устройств ККС-2.

Полиэтиленовые трубы проложены в земляной траншее на глубине 0,7 м. от планировочной отметки земли, с общей протяженность линии 92м..

(по основным и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Сентябрь 2015 года**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2015 года.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,0 месяцев**;
фактически, месяц: **3,0 месяцев.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов РК;

10. Замечания, выданные авторским и техническим надзором в процессе строительства, устранены.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерных сетей к жилому дому по ул. Кашаубаева в г. Семей ВКО»**

наименование объекта (комплекса)

и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных, и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 2 (два) года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор
ТОО «Фирма «Азия» **Дускужанова С.Ж.**

« 30» апреля 2015г.

Подписи сторон:

Генеральный директор

Исполнитель

ФИРМА "АЗИЯ"