Приложение № 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 г.
№ 235

Декларация о соответствии

«6» февраля 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Фирма «Азия» ВКО, Город Семей, Улица Северная, Дом 4 А, Почтовый Индекс 071400**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Дускужанова Сауле Жумашевна**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство магистральной сети водоснабжения пос. Комсомольский в г. Семей ВКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области», Руководитель Утельбаев Амантай Хайроллинович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами РК в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1», Лицензия №009153 от 21.06.2002. Директор Копбаев К.Х., ТОО «Терезе», Лицензия ГСЛ № 007333 от 04.10.2001г. Директор Шакиров К. К.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Казахский Сантехпроект», заказ 4481-С31-НВ**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области» №22-п от 28.05.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети магистарльного водпровода	м	2780,0		2780,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Сети водопровода проложены в одну нитку.

В местах подключения в существующую сеть установлены колодец и камера с запорно-регулирующий арматурой для отключение и переключение участков сети водопровода.

Разделяющие сети водопровода запроектированы по улицам с подключением всех потребителей. Подключение абонентов предусмотрено до границ земельных участков.

Протяденность составляет 2780 м.

В колодцах и камере. Устанавливаемых на водопродной сети, трубы приняты стальные электросварные по ГСТ 10704-91 с устройством перехода стали на полиэтилен посредством полиэтиленового перехода.

Для подключения абонентов к сетям водоснабжения предусмотрены отдельные колодцы, в которых выполнены ответвления от магистральных трубопроводов и устройства водомерных узлов для каждого абонента.

Устройство переходов под автодорогой предусматривается открытым способом, в футляре диаметром 530х8 из стальных труб по ГОСТ 10704-91, с наружной изоляцией по ГОСТ 9.603-2005.

Прокладка водопровода под железной дорогой предусмотрена методом продавливания в футляре диаметром 1220х12 из стальных труб электросварных туб по ГОСТ 10704-91, с наружной изоляцией по ГОСТ 9.602.

Для опорожнения сети во время авари в пониженных участках профилей установлены мокрые колодцы диаметром 1000 мм с приямком глубиной 0,7 м, откачка воды из которых предусматривается спецмашиной.

Сети водопровода проложены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 315х18.7 и SDR 11 диматером 32х3.0 мм по ГОСТ 18599-2001 «питьевая»;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2018 года**;
месяц, год

окончание работ **февраль 2020 года.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 **месяцев**;
фактически, месяц: **16,0 месяцев (в связи с техническим перерывом в зимний период и дофинансрования объекта).**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и зделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов РК;

10. Замечания, выданные авторским и техническим надзором в процессе строительства, устранены.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство магистральной сети водоснабжения пос. Комсомольский в г. Семей ВКО»**
наименование объекта (комплекса)
и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных, и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 2 (два) года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор
ТОО «Фирма «Азия» **Дускужанова С.Ж.**

ФИРМА "Азия"

« 6 » февраля 2020г