Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Приложение
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

«15» сентября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын жаңбыр - Золотой дождь » , адрес: г. Шымкент, Микрорайон 18, 4;
наименование организации, юридический адрес

в лице **Ергебеков Б.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту:«Капитальный ремонт здания Аккольского медицинского пункта в с.Аккол, Айтекебийского района, Актюбинской области »
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГКП «Айтекебийская районная больница» на праве хозяйственного ведения ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева, Абылай хана, 2**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО "Промгражданстрой", БИН 000540005523
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Ранбаев Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "Тумар-СтройПроект", БИН 090740015158
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Пирманов Б.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "Содбис-Строй", БИН 050140002761
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Сеитов К..
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО " МетСтройКом", БИН 131240019978
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Курбаналиулы А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация: ТОО «QAZJOBA», 27-2021
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГКП «Айтекебийская районная больница» на праве хозяйственного ведения ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», № 80-2 ОТ 30.12.2021 Г..**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки здания	м2	221,7	221,7
Строительный объем здания	м3	587,76	587,76
Общая площадь здания	м2	175,6	175,6

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Ремонтно-строительные работы:

Стены и перегородки:

- Перегородки кирпичные. Разборка – 6м2;
- Печи, очаги отопительные с топкой под дрова. Разборка – 1,8 м3;
- Стены из легкобетонных камней. Кладка – 1,8 м3;
- Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка – 0,5 м3;
- Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича. Устройство – 18 м2;
- Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка – 2 шт.

Перекрытие и кровля:

- Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий – 290 м2;
- Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка – 290 м2;
- Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок – 290 м2;
- Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство – 17,7 м2;
-Доски ходовые. Укладка – 177м;
- Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкй гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах – 17,7 м2;
- Стропила, стойки, прогон, мауэрлат и т.д. Установка – 2,1 м3;
-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством – 290 м2;
- Общивка карниза, фронтона из профилированного оцинкованного листа. Устройство – 46,8 м2;
- Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита -2,1 м3.
-Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами – 290 м2;
-Обрешетка под кровлю, кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита – 290 м2;

Двери:

- Полотна дверные. Снятие – 19,32 м2;
- Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж – 10шт;
- Наличники. Снятие – 51,2 м;
- Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2м2. Установка в кирпичных стенах – 4,2 м2;
- Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях – 15,2м2;
-Наличники. Установка и крепление – 40,8 м;

Окна:

- Переплеты оконные остекленные. Снятие – 3,6 м2;
- Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж – 2 шт;
- Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие – 1,26 м2;
-Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка – 2,8 м;

-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных двухстворчатых – 3,6 м2;
-Доски подоконные их ПВХ. Установка в стенах каменных – 2,8 м;

Полы:
- Полы тип 1 (разборка плинтусов и полов из керамических плиток, устройство подстилающих слоем бетонных и цементных стяжек толщ. 20 мм. Покрытие пола и плинтуса из керамической плитки) – 147,1 м2;
- Полы тип 2 (разборка плинтус, полов из линолеума, дощатых полов и кирпичных столбиков, укладка лаг по кирпичным столбикам, устройство дощатых покрытий толщ. 36мм, укладка линолеума и монтаж плинтусов) – 28,5 м2;

Внутренняя отделка:
-Стены и потолки. Очистка вручную от краски – 480,2 м2;
-Облицовка стен из плит керамических. Разборка – 111,4 м2;
-Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм – 175,6 м2;
- Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям – 175,6 м2;
-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное – 198,7 м2;
- Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм – 304,6 м2;
- Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям – 304,6 м2;
-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию – 111,4 м2

Наружная отделка:
- Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и темлоизоляционным слоем с лесов – 275,54 м2;
- Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны – 280 м2;
- Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 550 мм, Устройство – 61,2 м;

Отопление:
-Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32мм. Разборка – 52,6 м;
- Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж – 7 шт;
- Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром 20 мм. Прокладка 52,6 м;
- Радиаторы чугунные. Установка – 12,32 кВт;
- Краны воздушные. Установка -7 шт;
- Кран латунный муфтовый, для воды и пара DN 20. Установка – 7 шт;
- Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое – 52,6 м;
- Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Огрунтовка и окраска масляная, количество окрасок 2 – 23 м2;

Водопровод и канализация:
-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка н сварных соединениях в раструб – 41,7 м;
-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка н сварных соединениях в раструб – 5 м;
- Счетчик холодной воды одноструйный. DN 15. Установка – 1 шт;
- Кран шаровый стальной муфтовый (В-В). DN 20. Установка – 2 шт;
- Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В). DN 15. Установка – 1 шт;

- Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое – 46,7 м;
- Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды – 3 комплект;
- Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка – 22,3 м;

Электромонтажные работы:
- Щит распределительный. Демонтаж – 1шт;
- Светильники для люминесцентным ламп. Демонтаж – 30шт;
- Выключатели. Демонтаж – 10шт;
- Розетки. Демонтаж – 18 шт:
- Электропроводка скрытая. Демонтаж – 400 м;
- Щит групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене – 1 шкаф;
- Выключатель автоматический. Установка – 9 шт;
- Счетчики трехфазные Установка на готовом основании – 1шт;
- Светильники для ламп светодиодных. Установка – 30 шт;
- Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП. Монтаж – 1шт;
- Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка – 30шт;
- Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах – 394 м.

Пожарная сигнализация:
- Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования – 1шт;
- Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45. Монтаж оборудования – 14 шт;
- Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4 -А3. Монтаж оборудования – 2шт;
- Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ. Монтаж оборудования – 2шт;
- Устройство контроля шлейфа модели УШК-1 – 3 шт;
- Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) – 197 м;
- Аккумуляторная батарея 12 В, 12 А/ч. Установка – 2 шт;
- Блок питания ИВЭПР 112-2-1. Монтаж оборудования – 1шт;
- Короба (кабель-канал) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка – 140 м;
- Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола – 2м;
- Оповещатель звуковой модели LD-96 RED. Монтаж оборудования – 2 шт;
- Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 «Выход». Установка – 5шт;

Наружная канализация:
- Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 50 мм. Укладка – 5 м;

Выгреб V=3 м3:
- Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие- 2,1 м3;
- Детали закладные весом до 4 кг. Установка – 0,00464 т;
- Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону – 14м2;
- Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону – 14,2 м2;
- Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Монтаж – 0,0016 км.;
- Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами – 1шт:
- Слои подстилающие щебеночные. Устройство – 0,41 м3;
- Подготовка бетонная. Устройство – 0,41 м3;

Наружные сети:
-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32мм. Укладка – 0,0212 км;
- Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией – 0,0212 км;

Благоустройство территории:

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство – 9,015 м3;
- Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой – 60,1 м2;
- Основание щебеночные. Устройство – 0,56 м3;
- Камни бортовые бетонные БР 100-20-8. Установка при других видах покрытий – 16м;
- Ограды металлические, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка – 46,5м;
-Калитки. Устройство с установкой столбов металлических – 1шт;
- Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз – 36м2;
- Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза – 32м2;
- Грунт. Уплотнение щебнем – 70 м2;
- Отмостка бетонная. Устройство – 7м3.

Все работы выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Республики Казахстан;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2022 г;
месяц, год
окончание работ декабрь 2022г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 3 месяцев;
фактически, месяц: 4 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания Аккольского медицинского пункта в с.Аккол, Айтекебийского района, Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын жанбыр - Золотой дождь» Ергебеков Б.К. /

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата М.П.