Генподрядчик: **ТОО "АҚСОРАҢ" БИН 090440019576**

Форма КС-3

Субподрядчик: **ТОО "Шақшам-R" БИН 140440011215**

Наименование стройки: **БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЯТИ ДВОРОВ, ПРОСПЕКТ НУРКЕНА АБДИРОВА Д.19 (КЕМЕР)**

Наименование объекта: **БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЯТИ ДВОРОВ, ПРОСПЕКТ НУРКЕНА АБДИРОВА Д.19 (КЕМЕР)**

Договор подряда (контракт) **№ 106/08 от 23.07.2024 г.**

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1
за ноябрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер		Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование		Организационно-правовая форма Код
			106/05		23.07.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЯТИ ДВОРОВ, ПРОСПЕКТ НУРКЕНА АБДИРОВА Д.19 (КЕМЕР)	240 135,14	214 406,37							25 728,76	240 135,14
Всего к оплате :										**240 135,14**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "АҚСОРАҢ"
БИН 090440019576

Директор _____ **Жилкыбаев К.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Шақшам-R"
БИН 140440011215

Директор_____ **Ахшабаев Р.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚСОРАҢ" Карагандинская область, г.Караганда, Ерубаева, 50А, 6 БИН 090440019576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шақшам-R" БИН 140440011215**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЯТИ ДВОРОВ, ПРОСПЕКТ НУРКЕНА АБДИРОВА Д.19 (КЕМЕР)**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЯТИ ДВОРОВ, ПРОСПЕКТ НУРКЕНА АБДИРОВА Д.19 (КЕМЕР)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 106/08** от **23.07.2024 г.**

Акт №1
Выполненных работ за ноябрь месяц от 27.11.2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	21	1101-0104-0206 *РСНБ РК 2022*	**1 рунты 2 группы. Разработка в выемке бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м /+устройство корыта под дорожную одежду/**	$м^3$ грунта	3,5	196,0 0,0	196,0 17,0	686,00 0,00	686,00 59,50			686,00	Казахстан
2	22	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	**1 рунты 1 группы. Погрузка грунта от устройства корыта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	3,5	486,0 0,0	486,0 102,0	1 701,00 0,00	1 701,00 357,00			1 701,00	Казахстан
3	24	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	3,5	63,0 11,0	52,0 12,0	220,50 38,50	182,00 42,00			220,50	Казахстан
			Итого по разделу 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					2 608 39	2 569 459	0 0	0 0	2 608	
			Раздел 3: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
			Подраздел 3.1: ПОКРЫТИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК НА ОСНОВЕ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ, ТИП 1 /Н=0,15м/										
4	25	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство /+толщиной 80 мм/**	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,3	5 033,0 971,0	4 062,0 781,0	6 542,90 1 262,30	5 280,60 1 015,30			6 542,90	Казахстан
5	26	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,3	6 404,0 0,0	6 404,0 2 022,0	1 921,20 0,00	1 921,20 606,60			1 921,20	Казахстан
6	27	1127-0602-0302 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более. Устройство**	$м^2$ покрытия	2,5	488,0 101,0	387,0 51,0	1 220,00 252,50	967,50 127,50			1 220,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	29	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытии. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	2	3 507,0 3 417,0	90,0 26,0	7 014,00 6 834,00	180,00 52,00			7 014,00	Казахстан
8	28	8601-0703-0106 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)**	$м^2$	2,0	1 387,0 1 374,0	13,0 2,0	2 774,00 2 748,00	26,00 4,00			2 774,00	Казахстан
			Итого по подразделу 3.1: ПОКРЫТИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК НА ОСНОВЕ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ, ТИП 1 /Н=0,15м/					19 472 11 097	8 375 1 805	0 0	0 0	19 472	
			Подраздел 3.2. Асфальтобетонное дорожное покрытие, тип 3/Н=0,24 м/										
9	31	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,4	3 266,0 636,0	2 630,0 504,0	4 572,40 890,40	3 682,00 705,60			4 572,40	Казахстан
10	32	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство /+толщиной 60 мм/**	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,4	5 033,0 971,0	4 062,0 781,0	7 046,20 1 359,40	5 686,80 1 093,40			7 046,20	Казахстан
11	33	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,4	6 404,0 0,0	6 404,0 2 022,0	8 965,60 0,00	8 965,60 2 830,80			8 965,60	Казахстан
12	34	1127-0602-0307 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 $т/м^3$ и более. Устройство**	$м^2$ покрытия	5,0	474,0 101,0	373,0 53,0	2 370,00 505,00	1 865,00 265,00			2 370,00	Казахстан
13	35	1127-0602-0302 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 $т/м^3$ и более. Устройство**	$м^2$ покрытия	5,0	488,0 101,0	387,0 51,0	2 440,00 505,00	1 935,00 255,00			2 440,00	Казахстан
14	36	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные сечением 150х300 мм. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1	3 507,0 3 417,0	90,0 26,0	3 507,00 3 417,00	90,00 26,00			3 507,00	Казахстан
			Итого по подразделу 3.2: Асфальтобетонное дорожное покрытие, тип 3/Н=0,24 м/					28 901 6 677	22 224 5 176	0	0	28 901	
			Подраздел 3.3: ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ, ТИП 2 /Н=0,15м/										
15	38	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, толщиной 12 см**	$м^3$	1,0	5 033,0 971,0	4 062,0 781,0	5 033,00 971,00	4 062,00 781,00			5 033,00	Казахстан
16	39	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	$м^2$	1	3 807,0 3 539,0	268,0 64,0	3 807,00 3 539,00	268,00 64,00			3 807,00	Казахстан
17	45	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытии. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**		1	3 507,0	90,0	3 507,00	90,00			3 507,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м бортового камня		3 417,0	26,0	3 417,00	26,00				
			Итого по подразделу 3.3: ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ, ТИП 2 /Н=0,15м/					12 347	4 420	0	0	12 347	
								7 927	871	0	0		
			Итого по разделу 3: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					60 720	35 020	0	0	60 720	
								25 701	7 852	0	0		
			Раздел 4: БЛАГОУСТРОЙСТВО										
18	46	8601-0602-0501 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом**		1	2 911,0	230,0	2 911,00	230,00			2 911,00	Казахстан
				секция		2 681,0	74,0	2 681,00	74,00				
19	49	8601-0204-0303 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам: Лестница спортивная двухсекционная, тип ЛС, высотой 2,1 м**		1	34 994,0	3 818,0	34 994,00	3 818,00			34 994,00	Казахстан
				шт.		31 176,0	790,0	31 176,00	790,00				
			Итого по разделу 4: БЛАГОУСТРОЙСТВО					37 905	4 048	0	0	37 905	
								33 857	864	0	0		
			Раздел 5: ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ										
20	75	1147-0112-0103 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом**		2,3000	1 172,0	24,0	2 695,60	55,20			2 695,60	Казахстан
				$м^2$		1 148,0	5,0	2 640,40	11,50				
			Итого по разделу 5: ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ					2 696	55	0	0	2 696	
								2 640	12	0	0		
			Раздел 6: НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
21	8	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**		1	32 570,0	19 109,0	32 570,00	19 109,00			32 570,00	Казахстан
				опора		13 461,0	5 926,0	13 461,00	5 926,00				
22	10	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**		0,011	300 315,0	51 319,0	3 303,47	564,51			3 303,47	Казахстан
				т		248 996,0	14 959,0	2 738,96	164,55				
23	12	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты монолитные бетонные /бетон класса В7,5/ заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**		0,2	7 424,0	44,0	1 484,80	8,80			1 484,80	Казахстан
				$м^3$		7 380,0	0,0	1 476,00	0,00				
24	15	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**		1	19 485,0	8 873,0	19 485,00	8 873,00			19 485,00	Казахстан
				светильник		10 612,0	2 363,0	10 612,00	2 363,00				
25	17	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		1,0	1 037,0	396,0	1 037,00	396,00			1 037,00	Казахстан
				м кабеля		641,0	104,0	641,00	104,00				
26	18	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		1	958,0	375,0	958,00	375,00			958,00	Казахстан
				м кабеля		583,0	98,0	583,00	98,00				
27	28	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**		0,0105	651 104,0	0,0	6 836,59	0,00			6 836,59	Казахстан
				канало-километр трубопровода		651 104,0	0,0	6 836,59	0,00				
28	30	1308-0103-3101 *РСНБ РК 2022*	**Сжим У731М. Монтаж оборудования**		1	2 358,0	26,0	2 358,00	26,00			2 358,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	**шт.**		**2 332,0**	**7,0**	**2 332,00**	**7,00**				
29	36	**1101-0107-0902** *РСНБ РК 2022*			**1,0**	**390,0**	**390,0**	**390,00**	**390,00**			**390,00**	**Казахстан**
				$м^3$ грунта		**0,0**	**94,0**	**0,00**	**94,00**				
30	37	**1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**1,0**	**95,0**	**95,0**	**95,00**	**95,00**			**95,00**	**Казахстан**
				$м^3$ грунта		**0,0**	**24,0**	**0,00**	**24,00**				
31	38	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**1,0**	**624,0**	**241,0**	**624,00**	**241,00**			**624,00**	**Казахстан**
				$м^3$ уплотненного грунта		**383,0**	**77,0**	**383,00**	**77,00**				
32	4	**1147-0112-0106** *РСНБ РК 2022*	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**		**1,2**	**561,0**	**334,0**	**673,20**	**400,80**			**673,20**	**Казахстан**
				$м^2$		**227,0**	**71,0**	**272,40**	**85,20**				
33	5	**1147-0118-0403** *РСНБ РК 2022*	**Газоны обыкновенные. Уход**		**1,2**	**1 663,0**	**293,0**	**1 995,60**	**351,60**			**1 995,60**	**Казахстан**
				$м^2$		**1 370,0**	**62,0**	**1 644,00**	**74,40**				
			Итого по разделу 5: ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ					**1 996**	**352**	**0**	**0**	**71 811**	
								1 644	**74**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**103 928**	**41 692**	**0**	**0**	**175 739**	
								62 237	**9 186**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)										
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									14 411	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									**190 150**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									9 507	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 704	
		1,0557	**в том числе в текущих ценах на 2024год -50%, К=1,0557**									**205 362**	
		1,075	**в том числе в текущих ценах на 2024год -50%, К=1,075**									**108 400**	
			Итого:									**110 382**	
			Понижающий коэффициент 0,98									**218 782**	
			Налог на добавленную стоимость -12%									**214 406,37**	
			Всего по акту:									25 728,76	
												240 135,14	

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с огрраниченной ответственностью "АҚСОРАҢ" Карагандинская область, г.Караганда, Ерубаева, 50А, 6 БИН 090440019576
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Жилкыбаев К.Б.**
(должность, подпись)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шақшам-R" БИН 140440011215
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Ахшабаев Р.А.**
(должность, подпись)