Заказчик ГУ "Аппарат акима Боденевского сельского округа"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

форма № 3

Наименование объекта **Капитальный ремонт здания конторы по ул.С.Датова,16**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь **месяц** 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование			код
		37	03.08.2017						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 г.)	в отчетном месяце	по монтажу борудовани		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Капитальный ремонт здания конторы по ул.С.Датова,16	22 500 000,00	20 089 285,71							2 410 714,29	22 500 000,00
итого к оплате	22 500 000,00	(Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) тенге 00 тиын								

Заказчик

Аким округа **Гизатов Ж.С.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД" **Усеев С.**

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Боденевского сельского округа"**

Подрядчик **ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"**

Наименование объекта - договор **Капитальный ремонт здания конторы по ул.С.Датова,16**

№37 от 03.08.2017 года

Р Е Е С Т Р
принятых актов выполненных работ
за сентябрь **месяц** 2017 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2017 году		
				сентябрь		
1.	Капитальный ремонт здания конторы по ул.С.Датова,16	44 425 559,36	**22 500 000,00**	22 500 000,00		

Заказчик

Аким округа

_____**Гизатов Ж.С.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Саулет-16"

_____**Искакова З.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____**Усеев С.**

Форма 2В

Заказчик ГУ "Аппарат акима Боденевского сельского округа"

Подрядчик ТОО "Дан-Строй-База -ЛТД"

Наименование объекта - договор **Капитальный ремонт здания конторы по ул.С.Датова,16**

№37 от 03.08.2017 года

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

на Капитальный ремонт здания конторы ул.С.Датова,16 в п.Бодене Индерского района

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
1	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**537,8000**		**217,09**	**116750**
		Итого оплата труда:				**215,71**	**116010**
		Итого эксплуатация машин:				**1,38**	**740**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
2	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**537,8000**		**130,93**	**70413**
		Итого оплата труда:				**130,63**	**70251**
		Итого эксплуатация машин:				**0,30**	**161**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
3	11-100211-0104 РСНБ РК 2015	**Фронтоны из готовых щитов. Сборка**	**м2 фронтонов**	**18,5400**		**236,68**	**4388**
		Итого оплата труда:				**213,28**	**3954**
		Итого эксплуатация машин:				**41,81**	**775**
4	12-080101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**537,8000**		**225,45**	**121246**
		Итого оплата труда:				**214,56**	**115391**
		Итого эксплуатация машин:				**14,78**	**7947**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
5	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	**м3 древесины**	**16,1340**		**72909,63**	**1176324**
		Итого оплата труда:				**20706,77**	**334083**
		Итого эксплуатация машин:				**922,11**	**14877**
		Итого материалов:				**51670,76**	**833656**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	12-080101-2301 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок толщиной до 30 мм. Смена	м2	314,1600		530,10	166535
		Итого оплата труда:				350,87	110231
		Итого эксплуатация машин:				3,44	1081
		Итого материалов:				177,45	55747
7	12-080101-1601 РСНБ РК 2015	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок	м2 слоя	537,8000		310,99	167248
		Итого оплата труда:				40,63	21853
		Итого эксплуатация машин:				1,12	602
		Итого материалов:				269,79	145092
8	12-080101-2201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	187,0000		3007,47	562396
		Итого оплата труда:				172,95	32342
		Итого эксплуатация машин:				15,93	2978
		Итого материалов:				2822,97	527896
9	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины	16,1340		6166,98	99498
		Итого оплата труда:				762,30	12299
		Итого эксплуатация машин:				38,26	617
		Итого материалов:				5383,74	86861
10	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработани	314,1600		215,15	67592
		Итого оплата труда:				28,87	9070
		Итого эксплуатация машин:				1,77	558
		Итого материалов:				185,31	58217
11	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	187,0000		662,84	123952
		Итого оплата труда:				645,87	120778
		Итого эксплуатация машин:				10,18	1903
		Итого материалов:				11,79	2206
12	21-070509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	196,3500		446,04	87580
13	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	700,0000		631,02	441714
		Итого оплата труда:				566,83	396781
		Итого эксплуатация машин:				14,51	10159
		Итого материалов:				54,92	38443
14	21-100103-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	805,0000		1816,32	1462138

1	2	3	4	5	6	7	8
15	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	31,6800		2337,78	74061
		Итого оплата труда:				919,25	29122
		Итого эксплуатация машин:				8,63	273
		Итого материалов:				1412,41	44745
16	11-100211-0102 РСНБ РК 2015	Карнизы	м2 развернуто	42,3900		1361,67	57721
		Итого оплата труда:				1302,71	55222
		Итого эксплуатация машин:				24,58	1042
		Итого материалов:				45,21	1917
17	11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой	60,9300		703,56	42868
		Итого оплата труда:				535,16	32607
		Итого эксплуатация машин:				1,64	100
		Итого материалов:				167,59	10211
18	12-080101-2505	Обделки из листовой стали. Смена примыканий к стенам каменным	м	48,1000		703,01	33815
		Итого оплата труда:				373,44	17963
		Итого эксплуатация машин:				1,30	62
		Итого материалов:				328,96	15823
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4876238
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4876238
Материалы -			Тенге				1820813
Всего заработная плата -			Тенге				1477957
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1549718
Накладные расходы -			Тенге				864319
Сметная прибыль -			Тенге				459245
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6199801
		РАЗДЕЛ 2.Фасад					
19	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	339,8500		2366,18	804147
		Итого оплата труда:				1193,62	405653
		Итого эксплуатация машин:				12,71	4320
		Итого материалов:				1161,86	394858
20	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	339,8500		498,01	169248
		Итого оплата труда:				225,79	76734
		Итого эксплуатация машин:				2,22	754
		Итого материалов:				270,67	91988
21	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	16,9900		8878,10	150839

1	2	3	4	5	6	7	8
22	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	339,8500		670,20	227767
		Итого оплата труда:				337,86	114821
		Итого эксплуатация машин:				1,71	583
		Итого материалов:				331,30	112591
23	22-030102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	799,8500		2306,14	1844566
24	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	134,8600		877,15	118293
		Итого оплата труда:				326,22	43994
		Итого эксплуатация машин:				19,31	2604
		Итого материалов:				542,04	73100
25	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	1618,3200		141,87	229587
		Итого оплата труда:				5,52	8931
		Итого эксплуатация машин:				3,37	5462
		Итого материалов:				134,70	217982
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3544447
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3544447
Материалы -			Тенге				890518
Всего заработная плата -			Тенге				650133
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1995405
Накладные расходы -			Тенге				359501
Сметная прибыль -			Тенге				312316
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4216264
РАЗДЕЛ 3.ОКНА							
26	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	78,3600		823,42	64523
		Итого оплата труда:				772,59	60540
		Итого эксплуатация машин:				114,31	8957
27	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	61,8000		68,32	4222
		Итого оплата труда:				68,28	4220
		Итого эксплуатация машин:				0,04	3
		Итого материалов:				0,00	--
28	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	18,5800		2771,33	51491
		Итого оплата труда:				1135,03	21089
		Итого эксплуатация машин:				120,66	2242

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1574,28	29250
29	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	59,7800		2082,76	124508
		Итого оплата труда:				848,89	50747
		Итого эксплуатация машин:				117,75	7039
		Итого материалов:				1174,77	70228
30	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	78,3600		21740,31	1703571
31	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	61,8000		812,41	50207
		Итого оплата труда:				201,58	12458
		Итого эксплуатация машин:				3,39	209
		Итого материалов:				609,15	37645
32	21-090205-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	61,8000		1624,32	100383
		РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2098904
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2098904
Материалы -			Тенге				137123
Всего заработная плата -			Тенге				149053
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1803954
Накладные расходы -			Тенге				83656
Сметная прибыль -			Тенге				174605
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2357165
		РАЗДЕЛ 4.Ремонт первого этажа					
		ПОЛЫ					
33	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	394,5300		28,29	11160
		Итого оплата труда:				28,29	11160
		Итого материалов:				--	--
34	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	372,2000		264,80	98559
		Итого оплата труда:				259,15	96457
		Итого эксплуатация машин:				12,70	4727
		Итого материалов:				0,00	--
35	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	372,2000		57,55	21419
		Итого оплата труда:				57,55	21419
		Итого материалов:				--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
36	11-110101-1202 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	м2 пола	415,7000		1150,88	478421
		Итого оплата труда:				373,65	155328
		Итого эксплуатация машин:				18,72	7783
		Итого материалов:				767,15	318906
37	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	415,7000		4020,91	1671492
		Итого оплата труда:				583,26	242460
		Итого эксплуатация машин:				33,25	13821
		Итого материалов:				3420,82	1422036
38	11-110101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	415,7000		2774,25	1153254
		Итого оплата труда:				264,64	110011
		Итого эксплуатация машин:				14,79	6148
		Итого материалов:				2502,05	1040102
39	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	440,6400		259,20	114212
		Итого оплата труда:				97,44	42935
		Итого эксплуатация машин:				0,56	247
		Итого материалов:				161,48	71154
40	12-040101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры	м2 поверхно	372,2000		112,30	41798
		Итого оплата труда:				111,71	41578
		Итого эксплуатация машин:				1,33	495
		Итого материалов:				0,00	--
41	12-110101-0403 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	43,5000		2859,34	124381
		Итого оплата труда:				1697,80	73854
		Итого эксплуатация машин:				10,63	463
		Итого материалов:				1156,81	50321
42	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	741,5100		171,22	126960
		Итого оплата труда:				171,22	126960
43	11-150108-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены с дверным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клею	м2 стен (за вычетом проемов)	741,5100		879,94	652484
		Итого оплата труда:				584,07	433094
		Итого эксплуатация машин:				10,62	7878
		Итого материалов:				289,80	214887
44	22-030201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	830,4912		297,92	247420
45	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой	508,6850		1155,76	587916
		Итого оплата труда:				391,42	199109

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**18,36**	**9340**
		Итого материалов:				**761,36**	**387291**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**5329477**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5329477**
	Материалы -		Тенге				**3504697**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1554365**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**247420**
		Накладные расходы -	Тенге				**890821**
		Сметная прибыль -	Тенге				**497624**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6717921**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**15849066**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2197933**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**18046999**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**649692**
	ИТОГО:		Тенге				**18696691**
	Сметная прибыль		Тенге				**1495735**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**20192426**
	временные здания и сооружения 1,2%						242309
	итого						20434735
	зимнее удорожание 1,35%						275869
	итого						20710604
	тендерная скидка 0,97						20089285,71
	НДС 12%						2410714,29
	итого						22 500 000,00

Заказчик

Аким округа

_____ **Гизатов Ж.С.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Саулет-16"

_____ **Искакова З.**

Подрядчик

Директор ТОО "Дан-Строй-БаЗа-ЛТД"

_____ **Усеев С.**