Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "Синдикат групп"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Баспана Құрылыс-2020"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Карабастау, Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Договор подряда №43 от 12.08.2024г.

Акт выполненных работ

За сентябрь 2024г. (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Стены и перегородки (л.12 АС)										
1	28	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	28,8261	32 433,0 26 074,0	6 358,0 1 442,0	934 917,0 751 611,6	183 276,3 41 567,1	28,8		934 917,0	
2	29	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,9539	40 350,0		441 990,0		441 990,0		441 990,0	
3	30	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	23,061	27 778,0		640 588,0		640 588,0		640 588,0	
4	31	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	$м^3$	12,12	31 096,0 24 737,0	6 358,0 1 442,0	376 883,4 299 812,5	77 058,9 17 477,1	12,0		376 883,4	
5	32	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		15,352	40 350,0		619 453,0		619 453,0		619 453,0	

				1000 шт.									
6	33	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	9,696	27 778,0		269 335,0		269 335,0		269 335,0	
7	34	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	173,277	7 660,0 7 079,0	581,0 130,0	1 327 302,0 1 226 628,0	100 674,0 22 526,0			1 327 302,0	
8	35	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	3,985	27 778,0		110 695,0		110 695,0		110 695,0	
9	36	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,733	40 350,0		352 377,0		352 377,0		352 377,0	
			Подраздел 1: Перемычки АС 14										
10	40	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,408	126 425,0 60 422,0	9 357,0 1 816,0	51 581,0 24 652,0	3 818,0 741,0	23 112,0		51 581,0	
11	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	315 652,0		5 997,0		5 997,0		5 997,0	
12	42	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,143	303 501,0		43 401,0		43 401,0		43 401,0	
13	43	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	1,15	126 425,0 60 422,0	9 357,0 1 816,0	145 389,0 69 485,0	10 760,0 2 088,0	65 142,0		145 389,0	
14	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022	315 652,0		6 944,0		6 944,0		6 944,0	
15	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	303 501,0		29 136,0		29 136,0		29 136,0	
16	46	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,69	83 167,0 40 257,0	10 120,0 1 955,0	306 886,2 148 548,3	37 342,8 7 213,8	120 994,8		306 886,2	
17	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,952	315 652,0		300 501,0		300 501,0		300 501,0	

18	48	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,421	303 501,0		431 275,0		431 275,0		431 275,0	
			Итого по подразделу 1: Перемычки АС 14					1 321 110	51 921	1 026 503	0	1 321 110	
								242 685	10 043	0	0		
			Подраздел 2: Монолитный пояс Мп-3(АС 30)										
19	49	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,397	83 167,0	10 120,0	199 351,0	24 258,0	78 597,0		199 351,0	
						40 257,0	1 955,0	96 496,0	4 686,0				
20	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	315 652,0		21 464,0		21 464,0		21 464,0	
21	51	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,172	303 501,0		52 202,0		52 202,0		52 202,0	
			Итого по подразделу 2: Монолитный пояс Мп-3(АС 30)					273 017	24 258	152 263	0	273 017	
								96 496	4 686	0	0		
			Подраздел 3: ЖБ обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 20)										
22	52	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,08	45 502,0	2 913,0	3 640,0	233,0	2 256,0		3 640,0	
						14 391,0	633,0	1 151,0	51,0				
23	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	315 652,0		316,0		316,0		316,0	
24	54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	303 501,0		4 856,0		4 856,0		4 856,0	
			Итого по подразделу 3: ЖБ обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 20)					8 812	233	7 428	0	8 812	
								1 151	51	0	0		
			Подраздел 4: ЖБ обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 20)										
25	55	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,04	45 502,0	2 913,0	1 820,0	116,0	1 128,0		1 820,0	
						14 391,0	633,0	576,0	25,0				

26	56	6103-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке	т	0,008	128 122,0 119 461,0	6 397,0 1 503,0	1 025,0 956,0	51,0 12,0	18,0		1 025,0	
27	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	315 652,0		316,0		316,0		316,0	
28	58	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	303 501,0		2 428,0		2 428,0		2 428,0	
			Итого по подразделу 4: ЖБ обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 20)					5 589 1 532	167 37	3 890 0	0 0	5 589	
			Подраздел 5: Узлы крепления перегородок АС 21										
29	59	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,5517	275 890,0 270 287,0	5 603,0 1 453,0	152 208,6 149 117,4	3 091,2 801,6			152 208,6	
30	60	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5517	428 814,0		236 576,7		236 576,7		236 576,7	
31	61	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0315	2 142 315,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	67 482,9 30 999,0	115,5 36,0	36 368,4		67 482,9	
32	62	252-207-1187 *СпрСЦ 10.2023*	Анкер-шпилька	шт.	25,2	475,0		11 970,0		11 970,0		11 970,0	
			Итого по подразделу 5: Узлы крепления перегородок АС 21					468 238 180 116	3 207 838	284 915 0	0 0	468 238	
			Подраздел 6: Сердечники монолитные (АС 12,31,32)										
33	63	1106-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Сердечники монолитные. Устройство	$м^3$	2,916	57 760,0 23 279,0	8 716,0 1 804,0	168 428,1 67 881,6	25 416,0 5 260,5	75 130,5		168 428,1	
34	64	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,62	76 422,0 71 781,0	763,0 104,0	123 804,0 116 285,0	1 236,0 168,0	6 282,0		123 804,0	
35	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54	315 652,0		170 452,0		170 452,0		170 452,0	

36	66	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,324	303 501,0		98 334,3		98 334,3		98 334,3	
37	67	1106-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Сердечники монолитные. Устройство	$м^3$	3,52	57 760,0 23 279,0	8 716,0 1 804,0	203 315,0 81 942,0	30 680,0 6 350,0	90 693,0		203 315,0	
38	68	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,584	76 422,0 71 781,0	763,0 104,0	44 630,0 41 920,0	446,0 61,0	2 265,0		44 630,0	
39	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,152	315 652,0		47 979,0		47 979,0		47 979,0	
40	70	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,432	303 501,0		131 112,0		131 112,0		131 112,0	
41	71	1106-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Сердечники монолитные. Устройство	$м^3$	0,85	57 760,0 23 279,0	8 716,0 1 804,0	49 096,0 19 787,0	7 408,0 1 533,0	21 901,0		49 096,0	
42	72	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,085	76 422,0 71 781,0	763,0 104,0	6 496,0 6 101,0	65,0 9,0	330,0		6 496,0	
43	73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,034	315 652,0		10 732,0		10 732,0		10 732,0	
44	74	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	303 501,0		20 638,0		20 638,0		20 638,0	
45	75	1106-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Сердечники монолитные. Устройство	$м^3$	0,18	57 760,0 23 279,0	8 716,0 1 804,0	10 397,0 4 190,0	1 569,0 325,0	4 638,0		10 397,0	
46	76	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,024	76 422,0 71 781,0	763,0 104,0	1 834,0 1 723,0	18,0 2,0	93,0		1 834,0	
47	77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	315 652,0		2 525,0		2 525,0		2 525,0	
48	78	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,016	303 501,0		4 856,0		4 856,0		4 856,0	

				т								
			Итого по подразделу 6: Сердечники монолитные (АС 12,31,32)					1 094 628	66 838	687 961	0	1 094 628
								339 830	13 709	0	0	
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки (л.12 АС)					8 244 935	507 633	4 597 439	0	8 244 935
								3 139 862	110 933	0	0	
			ИТОГО по акту					8 244 935	507 633	4 597 439	0	8 244 935
								3 139 862	110 933	0	0	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%									511 186
			Итого									8 756 121
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									437 806
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%									175 122
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									9 369 049
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075									10 071 728
			Понижающий коэффициент 98% К=0,98									9 870 294
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 184 435
			Всего по сметному расчету									11 054 729

Генподрядчик
ТОО "Синдикат групп" Серікбаев Р.

Субподрядчик
ТОО «Баспана Құрылыс-2020» Турлыбеков Б.М.