Приказа
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "Синдикат групп"
Субподрядчик : ТОО "Баспана Құрылыс-2020"
Стройка : «Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау Жуалынского района Жамбылской области»
Договор подряда №55 от 06.09.2024г.

Акт выполненных работ

За сентябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			04-01-01 Наружные сети электроснабжения									
			Раздел 5: Наружное освещение									
1	113	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3	$м^3$ грунта	8,0316	380,0	380,0	3 052,0	3 052,0			3 052,0
						0,0	96,0	0,0	771,0			
2	114	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м 3 грунта	0,2484	10 240,0	0,0	2 544,0	0,0			2 544,0
						10 240,0	0,0	2 544,0	0,0			
3	115	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,624	88,0	88,0	583,0	583,0			583,0
						0,0	22,0	0,0	146,0			

4	116	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м 3 грунта	1,656	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	6 010,0 6 010,0	0,0 0,0			6 010,0
5	117	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м 3 уплотненного грунта	6,624	576,0 354,0	222,0 71,0	3 815,0 2 345,0	1 470,0 470,0			3 815,0
6	118	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	46	736,0 328,0	408,0 133,0	33 856,0 15 088,0	18 768,0 6 118,0			33 856,0
7	119	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,014	608 046,0 600 585,0	0,0 0,0	8 513,0 8 408,0	0,0 0,0	105,0		8 513,0
8	120	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	14	1 439,0		20 146,0		20 146,0		20 146,0
9	121	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	65	1 101,0 657,0	392,0 108,0	71 565,0 42 705,0	25 480,0 7 020,0	3 380,0		71 565,0
10	122	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	14	1 368,0 821,0	480,0 131,0	19 152,0 11 494,0	6 720,0 1 834,0	938,0		19 152,0
11	123	6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	2 134,0 876,0	1 093,0 329,0	17 072,0 7 008,0	8 744,0 2 632,0	1 320,0		17 072,0
12	124	243-113-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,089	449 754,0		40 028,0		40 028,0		40 028,0
13	125	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	$м^3$	1,275	50 829,0 19 955,0	3 823,0 785,0	64 807,0 25 443,0	4 874,0 1 001,0	34 490,0		64 807,0

	125.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3005	21 744,0				28 278,07		
14	126	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	3	30 064,0 12 420,0	17 644,0 5 469,0	90 192,0 37 260,0	52 932,0 16 407,0			90 192,0
15	127	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм,диаметром 70/136 мм,тип фланца А	шт.	3	64 366,0		193 098,0		193 098,0		193 098,0
16	128	247-306-0313 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°,толщиной 3,2 мм	шт.	3	11 314,0		33 942,0		33 942,0		33 942,0
17	129	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	светильник	3	15 007,0 12 454,0	2 553,0 689,0	45 021,0 37 362,0	7 659,0 2 067,0			45 021,0
18	130	247-103-0254 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50,мощность 80 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	35 678,0		107 034,0		107 034,0		107 034,0
19	131	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	1 268,0 1 166,0	31,0 7,0	7 608,0 6 996,0	186,0 42,0	426,0		7 608,0
20	132	241-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	6	406,0		2 436,0		2 436,0		2 436,0
21	133	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0534	2 081 687,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	111 162,0 52 551,0	196,0 61,0	58 416,0		111 162,0
	133.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой	т	0,0534	1 093 929,0				58 415,81		

			стали без отверстий и сборосварочных операций									
22	134	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	24	952,0 547,0	338,0 92,0	22 848,0 13 128,0	8 112,0 2 208,0	1 608,0		22 848,0
23	135	243-110-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,024	121 568,0		2 918,0		2 918,0		2 918,0
24	136	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные/У731/	100 шт.	0,06	5 671,0		340,0		340,0		340,0
25	137	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000672	694 126,0		466,0		466,0		466,0
			Итого по разделу 5: Наружное освещение					908 208 268 342	138 776 40 777	501 091 0	0 0	908 208
			ИТОГО по акту					908 208 268 342	138 776 40 777	501 091 0	0 0	908 208
			06-01 Наружный водопровод и канализация									
			Раздел 1: Сеть хоз-питьевая противопожарная В1									
1	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3	$м^3$ грунта	152,9787	380,0 0,0	380,0 96,0	58 132,0 0,0	58 132,0 14 686,0			58 132,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	4,7313	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	32 897,0 32 897,0	0,0 0,0			32 897,0
3	3	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3,КОЛОДЦЫ	$м^3$	5,895	340,0 23,0	317,0 80,0	2 004,0 136,0	1 869,0 472,0			2 004,0

4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2,КОЛОДЦЫ	м 3	0,105	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	730,0 730,0	0,0 0,0			730,0
5	5	6122-0101-0101*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м 3 основания	7,51	11 796,0 4 329,0	401,0 94,0	88 588,0 32 511,0	3 012,0 706,0	53 066,0		88 588,0
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м 3 грунта	22,53	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	74 439,0 74 439,0	0,0 0,0			74 439,0
7	7	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м 3 грунта	130,983779	51,0 0,0	51,0 12,0	6 680,0 0,0	6 680,0 1 572,0			6 680,0
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м 3 уплотненного грунта	130,983779	576,0 354,0	222,0 71,0	75 447,0 46 368,0	29 079,0 9 300,0			75 447,0
9	9	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0751	1 233 630,0 823 950,0	409 680,0 108 764,0	92 646,0 61 879,0	30 767,0 8 168,0			92 646,0
10	10	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	75,851	109,0		8 268,0		8 268,0		8 268,0
11	11	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1 781 998,0 1 533 726,0	179 899,0 50 669,0	8 910,0 7 669,0	899,0 253,0	342,0		8 910,0

12	12	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	5	585,0		2 925,0		2 925,0		2 925,0
13	13	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	75,1	347,0 344,0	2,0 0,0	26 060,0 25 834,0	150,0 0,0	75,0		26 060,0
14	14	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0751	240 401,0 238 235,0	0,0 0,0	18 054,0 17 891,0	0,0 0,0	163,0		18 054,0
15	15	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм.Установка	шт.	2	5 920,0 4 485,0	162,0 53,0	11 840,0 8 970,0	324,0 106,0	2 546,0		11 840,0
16	16	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3 445,0		6 890,0		6 890,0		6 890,0
17	17	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении/ПЕРЕХОД	шт.	1	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0			4 499,0
18	18	241-210-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х50 мм	шт.	1	1 640,0		1 640,0		1 640,0		1 640,0
19	19	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении/ПЕРЕХОД	шт.	1	4 085,0 3 942,0	143,0 1,0	4 085,0 3 942,0	143,0 1,0			4 085,0
20	20	241-210-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 50х25 мм	шт.	1	1 325,0		1 325,0		1 325,0		1 325,0
21	21	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	4	4 729,0 3 964,0	103,0 0,0	18 916,0 15 856,0	412,0 0,0	2 648,0		18 916,0

22	22	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3 545,0		14 180,0		14 180,0		14 180,0
23	23	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,01035	3 416 176,0 2 065 721,0	1 200 965,0 302 184,0	35 357,0 21 380,0	12 430,0 3 128,0	1 547,0		35 357,0
24	24	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм/прим.110х50х110	шт.	1	6 233,0		6 233,0		6 233,0		6 233,0
25	25	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	12 083,0 8 419,0	505,0 158,0	12 083,0 8 419,0	505,0 158,0	3 159,0		12 083,0
26	26	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	67 175,0		67 175,0		67 175,0		67 175,0
27	27	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные.Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	1	3 475,0 3 175,0	0,0 0,0	3 475,0 3 175,0	0,0 0,0	300,0		3 475,0
28	28	251-101-0124*РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3,размерами 600 мм х 300 мм,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	шт.	1	4 841,0		4 841,0		4 841,0		4 841,0
29	29	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	2	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0	8 998,0 8 414,0	584,0 4,0			8 998,0
30	30	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 098,0		2 196,0		2 196,0		2 196,0
31	31	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	2	4 085,0 3 942,0	143,0 1,0	8 170,0 7 884,0	286,0 2,0			8 170,0
32	32	241-214-0302 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 50 мм/25мм	шт.	2	865,0		1 730,0		1 730,0		1 730,0

33	33	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА	шт.	2	7 408,0 6 976,0	432,0 7,0	14 816,0 13 952,0	864,0 14,0			14 816,0
34	34	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,6	5 431,0		3 259,0		3 259,0		3 259,0
35	35	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА	шт.	3	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0	13 497,0 12 621,0	876,0 6,0			13 497,0
36	36	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,9	2 466,0		2 219,0		2 219,0		2 219,0
37	37	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею/ФУТЛЯР ПОД ДОРОГОЙ	км трубопровода	0,009	4 244 564,0 1 382 668,0	2 861 896,0 710 704,0	38 201,0 12 444,0	25 757,0 6 396,0			38 201,0
38	38	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	9	20 891,0		188 019,0		188 019,0		188 019,0
39	39	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	23 677,0 12 613,0	10 267,0 2 710,0	23 677,0 12 613,0	10 267,0 2 710,0	797,0		23 677,0
40	40	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство/УПОР В7,5/	м 3	0,18	30 060,0 5 113,0	2 404,0 487,0	5 411,0 920,0	433,0 88,0	4 057,0		5 411,0
	40.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1836	20 383,0				3 742,32		
41	41	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	$м^3$	0,008	49 441,0 19 955,0	3 823,0 785,0	396,0 160,0	30,0 6,0	205,0		396,0
	41.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,00816	20 383,0				166,33		
42	42	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	1	708,0		708,0		708,0		708,0
43	43	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00106	311 740,0		330,0		330,0		330,0

44	44	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	71 671,0 42 598,0	24 843,0 7 582,0	112 523,0 66 879,0	39 004,0 11 904,0	6 641,0		112 523,0
45	45	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	34 773,0		34 773,0		34 773,0		34 773,0
46	46	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,15-9б	шт.	2	20 829,0		41 658,0		41 658,0		41 658,0
47	47	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	28 552,0		28 552,0		28 552,0		28 552,0
48	48	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2 727,0		2 727,0		2 727,0		2 727,0
49	49	225-101-0101*РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3 891,0		7 782,0		7 782,0		7 782,0
50	50	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0
51	51	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,01708	1 145 627,0		19 567,0		19 567,0		19 567,0
52	52	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м 2 окрашиваемой поверхности	0,49532	3 209,0 3 008,0	3,0 1,0	1 589,0 1 490,0	1,0 0,0	98,0		1 589,0
	52.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,121849	684,0				83,34		
			Итого по разделу 1: Сеть хоз-питьевая противопожарная В1					1 268 466 503 680	222 796 59 682	541 990 0	0 0	1 268 466
			Раздел 2: Сеть канализации									

53	53	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3	$м^3$ грунта	90,12852	380,0 0,0	380,0 96,0	34 249,0 0,0	34 248,0 8 652,0			34 249,0
54	54	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,78748	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	19 381,0 19 381,0	0,0 0,0			19 381,0
55	55	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3,КОЛОДЦЫ	$м^3$	14,715394	340,0 23,0	317,0 80,0	5 003,0 338,0	4 665,0 1 177,0			5 003,0
56	56	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2,КОЛОДЦЫ	м 3	0,262106	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	1 822,0 1 822,0	0,0 0,0			1 822,0
57	57	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м 3 основания	5,22	11 796,0 4 329,0	401,0 94,0	61 575,0 22 597,0	2 094,0 491,0	36 885,0		61 575,0
58	58	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м 3 грунта	15,66	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	51 741,0 51 741,0	0,0 0,0			51 741,0
59	59	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м 3 грунта	80,176542	51,0 0,0	51,0 12,0	4 089,0 0,0	4 089,0 962,0			4 089,0
60	60	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м 3 уплотнен	80,176542	576,0 354,0	222,0 71,0	46 182,0 28 382,0	17 800,0 5 693,0			46 182,0

				ного грунта								
61	61	6121-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 150 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0522	6 515 721,0 1 623 656,0	24 882,0 8 371,0	340 121,0 84 755,0	1 299,0 437,0	254 067,0		340 121,0
62	62	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм.Укладка в траншею/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0021	8 969 306,0 1 268 321,0	1 902 575,0 409 655,0	18 836,0 2 663,0	3 995,0 860,0	12 177,0		18 836,0
	62.1	241-201-1211	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	2,121	5 741,0				12 176,66		
63	63	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м 3 конструкций колодца	1,12	86 246,0 49 061,0	19 254,0 5 886,0	96 596,0 54 948,0	21 564,0 6 592,0	20 083,0		96 596,0
64	64	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	34 773,0		34 773,0		34 773,0		34 773,0
65	65	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	14 369,0		28 738,0		28 738,0		28 738,0
66	66	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	28 552,0		28 552,0		28 552,0		28 552,0
67	67	225-101-0201*РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2 727,0		2 727,0		2 727,0		2 727,0
68	68	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0
69	69	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	4	785,0		3 140,0		3 140,0		3 140,0
70	70	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие		1,28	114 027,0	28 426,0	145 955,0	36 385,0	19 363,0		145 955,0

				$м^3$ конструкций колодца		70 474,0	8 585,0	90 207,0	10 989,0			
71	71	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15 594,0		31 188,0		31 188,0		31 188,0
72	72	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	14 377,0		28 754,0		28 754,0		28 754,0
73	73	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	10 392,0		20 784,0		20 784,0		20 784,0
74	74	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2 727,0		5 454,0		5 454,0		5 454,0
75	75	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0
76	76	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	7	785,0		5 495,0		5 495,0		5 495,0
77	77	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м 3 кладки	0,285	53 902,0 26 074,0	6 358,0 1 442,0	15 362,0 7 431,0	1 812,0 411,0	6 119,0		15 362,0
	77.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,0684	25 566,0				1 748,71		
	77.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1083	40 350,0				4 369,91		
78	78	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка колодца.Устройство/В7,5/	м 3	0,846	30 060,0 5 113,0	2 404,0 487,0	25 431,0 4 326,0	2 034,0 412,0	19 071,0		25 431,0
	78.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,86292	20 383,0				17 588,9		
79	79	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-6,7	т стальных элементов	0,01938	1 448 009,0 248 685,0	14 589,0 2 771,0	28 062,0 4 820,0	283,0 54,0	22 960,0		28 062,0
80	80	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-784	м 2	0,56202	1 298,0 134,0	8,0 2,0	730,0 75,0	4,0 1,0	650,0		730,0

81	81	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м 2	0,56202	356,0 134,0	5,0 1,0	200,0 75,0	3,0 1,0	122,0		200,0
			Итого по разделу 2: Сеть канализации					1 142 987	130 275	639 149	0	1 142 987
								373 561	36 732	0	0	
			ИТОГО по акту					2 411 453	353 071	1 181 139	0	2 411 453
								877 241	96 414	0	0	
			06-03 Наружные сети газоснабжения									
			Раздел 1: Землянные работы									
1	1	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	$м^3$ грунта	6,0528	540,0 0,0	540,0 118,0	3 269,0 0,0	3 268,0 714,0			3 269,0
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м 3 грунта	0,1872	13 435,0 13 435,0	0,0 0,0	2 515,0 2 515,0	0,0 0,0			2 515,0
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м 3 грунта	3	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	20 859,0 20 859,0	0,0 0,0			20 859,0
4	4	6122-0101-0101*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м 3 основания	0,48	11 796,0 4 329,0	401,0 94,0	5 662,0 2 078,0	192,0 45,0	3 392,0		5 662,0
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2/мягкии грунт/	м 3 грунта	0,96	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	3 484,0 3 484,0	0,0 0,0			3 484,0
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108		4,5881	61,0	61,0	280,0	280,0			280,0

			л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2									
				$м^3$ грунта		0,0	15,0	0,0	69,0			
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,1419	3 629,0	0,0	515,0	0,0			515,0
				м 3 грунта		3 629,0	0,0	515,0	0,0			
8	8	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		4,73	687,0	264,0	3 250,0	1 248,0			3 250,0
				м 3 уплотненного грунта		423,0	84,0	2 001,0	397,0			
			Итого по разделу 1: Землянные работы					39 834	4 988	3 392	0	39 834
								31 452	1 225	0	0	
			Раздел 2: Среднее давление/Подземный /									
9	9	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею		0,006	1 246 391,0	414 962,0	7 478,0	2 490,0			7 478,0
				км трубопровода		831 429,0	109 266,0	4 989,0	656,0			
10	10	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		6,06	1 272,0		7 708,0		7 708,0		7 708,0
				м								
11	11	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка		0,199	43 198,0	18 168,0	8 596,0	3 615,0	191,0		8 596,0
				м 3 сборных железобетонных конструкций		24 071,0	5 339,0	4 790,0	1 062,0			
12	12	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4		1	7 378,0		7 378,0		7 378,0		7 378,0
				шт.								
13	13	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1/КЦП 1-10-1		1	12 730,0		12 730,0		12 730,0		12 730,0
				шт.								

14	14	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80 /Фторопласт Д=540/140 s=10 (1 м 2= 22,92 кг)	т	0,002821	3 406 760,0		9 611,0		9 611,0		9 611,0
15	15	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки.Установка	шт.	1	8 830,0 6 327,0	1 158,0 355,0	8 830,0 6 327,0	1 158,0 355,0	1 345,0		8 830,0
16	16	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145,0		31 145,0		31 145,0		31 145,0
17	17	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	6 728,0 5 533,0	248,0 81,0	6 728,0 5 533,0	248,0 81,0	947,0		6 728,0
18	18	242-202-0307 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	12 336,0		12 336,0		12 336,0		12 336,0
19	19	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	3	4 196,0 2 104,0	2 092,0 511,0	12 588,0 6 312,0	6 276,0 1 533,0			12 588,0
20	20	242-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	44 433,0		44 433,0		44 433,0		44 433,0
21	21	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3 737,0		7 474,0		7 474,0		7 474,0
22	22	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	м 3	0,125	28 308,0 5 113,0	2 404,0 487,0	3 539,0 639,0	301,0 61,0	2 599,0		3 539,0
23	23	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки.Устройство из БМ В7,5	м 3	0,02	50 320,0 20 251,0	8 683,0 1 663,0	1 006,0 405,0	173,0 33,0	428,0		1 006,0
	23.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0203	20 383,0				413,77		
24	24	6101-0206-0101*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка песком		2,62	3 304,0	0,0	8 656,0	0,0			8 656,0

				м 3 грунта		3 304,0	0,0	8 656,0	0,0			
25	25	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м 3	2,62	6 424,0		16 831,0		16 831,0		16 831,0
26	26	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	4 207,0 4 028,0	179,0 1,0	21 035,0 20 140,0	895,0 5,0			21 035,0
27	27	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	3 250,0		13 000,0		13 000,0		13 000,0
28	28	241-209-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5 814,0		5 814,0		5 814,0		5 814,0
29	29	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 715 296,0 2 036 886,0	610 629,0 188 556,0	1 358,0 1 018,0	305,0 94,0	34,0		1 358,0
30	30	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм/ПАТРУБОК	м	0,502	1 696,0		851,0		851,0		851,0
31	31	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	659 754,0 401 282,0	116 254,0 33 817,0	330,0 201,0	58,0 17,0	71,0		330,0
32	32	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,00058	3 019 849,0 2 182 378,0	583 226,0 164 319,0	1 752,0 1 266,0	338,0 95,0	147,0		1 752,0
33	33	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,58	7 320,0		4 246,0		4 246,0		4 246,0

34	34	6121-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2 778 037,0 636 751,0	34 580,0 269,0	2 778,0 637,0	34,0 0,0	2 107,0		2 778,0
35	35	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	224 386,0 210 867,0	5 243,0 972,0	1 936,0 1 820,0	45,0 8,0	71,0		1 936,0
36	36	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина	т	0,00863	1 152 130,0		9 943,0		9 943,0		9 943,0
37	37	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	1 246 391,0 831 429,0	414 962,0 109 266,0	1 433,0 956,0	478,0 126,0			1 433,0
38	38	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x 5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1,1615	1 272,0		1 477,0		1 477,0		1 477,0
39	39	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	4 207,0 4 028,0	179,0 1,0	12 621,0 12 084,0	537,0 3,0			12 621,0
40	40	241-210-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	1	1 542,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0
41	41	241-211-0506 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм/75мм	шт.	1	2 166,0		2 166,0		2 166,0		2 166,0
42	42	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 117,0		1 117,0		1 117,0		1 117,0
43	43	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
44	44	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83		0,634154	511,0		324,0		324,0		324,0

				кг								
45	45	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки В7,5	м 3	0,05	28 740,0 5 113,0	2 404,0 487,0	1 437,0 256,0	120,0 24,0	1 061,0		1 437,0
	45.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,051	20 807,0				1 061,16		
46	46	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,00314	224 386,0 210 867,0	5 243,0 972,0	705,0 662,0	16,0 3,0	27,0		705,0
47	47	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/	т	0,00314	512 324,0		1 609,0		1 609,0		1 609,0
48	48	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,007	71 545,0 32 315,0	39 230,0 8 734,0	501,0 226,0	274,0 61,0			501,0
49	49	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2	м	7	17,0		119,0		119,0		119,0
50	50	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-0,5м/.Устройство	шт.	2	21 022,0 14 661,0	5 687,0 1 580,0	42 044,0 29 322,0	11 374,0 3 160,0	1 348,0		42 044,0
51	51	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	2	655,0		1 310,0		1 310,0		1 310,0
52	52	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали ковра весом до 20 кг.Установка	т	0,01334	291 935,0 288 269,0	3 666,0 1 142,0	3 894,0 3 846,0	49,0 15,0			3 894,0
53	53	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	т	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0		5 999,0
54	54	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	1 510 113,0		130,0		130,0		130,0
55	55	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Ду 40	шт.	2	442,0		884,0		884,0		884,0

56	56	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м 3.Устройство -подушка под ковер /бетон В15 W F150/	$м^3$	0,028	46 886,0 17 501,0	2 462,0 731,0	1 313,0 490,0	68,0 20,0	755,0		1 313,0
57	57	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м 3	0,057	50 296,0 22 173,0	2 561,0 538,0	2 867,0 1 264,0	146,0 31,0	1 457,0		2 867,0
	57.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05814	20 383,0				1 185,07		
58	58	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1	3 475,0 3 175,0	0,0 0,0	3 475,0 3 175,0	0,0 0,0	300,0		3 475,0
59	59	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0
60	60	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 10 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	2 158 411,0 564 121,0	1 559 302,0 285 359,0	12 950,0 3 385,0	9 356,0 1 712,0	209,0		12 950,0
61	61	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65/63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	2 310,0 2 239,0	23,0 0,0	2 310,0 2 239,0	23,0 0,0	48,0		2 310,0
			Итого по разделу 2: Среднее давление/Подземный /					373 972 120 638	38 377 9 155	214 957 0	0 0	373 972
			ИТОГО по акту					413 806 152 090	43 365 10 380	218 349 0	0 0	413 806
			ИТОГО по акту					3 733 467 1 297 673	535 212 147 571	1 900 579 0	0 0	3 733 467 0
			В том числе:									

		Стоимость строительно-монтажных работ						3 733 467		
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего						0		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)								220 275
		Итого с затратами на организацию и управление СМР								3 953 742
		Сметная прибыль (5%)								197 687
		Непредвиденные работы и затраты (5%)								197 687
		Итого с непредвиденными работами и затратами								4 349 116
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								4 675 299
		НДС (12%)								561 036
		Итого с НДС								5 236 335
		Всего с понижающим коэффициентом. К = 0,98								5 131 608,61
		Налог на добавленную стоимость - 12 %								549 815,21

Генподрядчик
ТОО "Синдикат групп" Серікбаев Р.

Субподрядчик
ТОО «Баспана Құрылыс-2020» Турлыбеков Б.М.